

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1455 del 05/11/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). CIG 9462259724. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- con D.D. n. 528 del 30/04/2025, così come integrata con D.D. n. 665 del 26/05/2025, la Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa Botta, ha individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto in questione, il Geom. Aristide Vitali;

inserire dirigente

DATO ATTO:

che per la sottoscritta Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il

Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.11 del 29/04/2025 con cui è stata approvato il "RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024";
- la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la "III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.20 del 30/06/2025 con cui è stata approvata la "VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.23 del 28/07/2025 con cui è stata approvata la "V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- il decreto del presidente n. 24/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

PREMESSO CHE:

- con D.P. n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;
- tra gli interventi ricompresi nel predetto Piano risulta inserito quello di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001", di importo pari a € 704.660,21;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'intervento di cui sopra risultava finanziato dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021, con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale ed individuati i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021); (nota Direttore Generale MIUR n. 1295 del 8/3/2022);
- l'intervento in oggetto è ricaduto tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

- con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all'ente € 70.466,02 di risorse aggiuntive derivanti dal "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" istituito dall'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

DATO ATTO CHE:

- con Determina Dirigenziale n. 1744 del 07/12/2021 si procedeva ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo degli interventi in oggetto all'arch. Chiara Falconieri, istruttore direttivo tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;
- con Decreto Presidenziale n. 238 del 24/10/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, avente un quadro tecnico economico di complessivi € 775.126,23;
- con Determina Dirigenziale n. 1297 del 24/10/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, e a fornire indicazioni operative da adottare nella procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;
- con Determina Dirigenziale n. 1309 del 25/10/2022, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del Codice;
- espletate le procedure di gara, con Determina Dirigenziale n. 1510 del 28/11/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via non efficace, all'operatore economico EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma che ha offerto un ribasso del 22,202% (CIG 9462259724);
- con Determina Dirigenziale n. 205 del 21/02/2023 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di all'impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma P.IVA 01411251000 per un importo contrattuale di € 499.503,67 (di cui euro 388.952,63 per lavori ed euro 110.551,04 per oneri di sicurezza), oltre iva – CIG 9462259724;
- con Determina Dirigenziale n. 425 del 06/04/2023 è stato costituito il gruppo di lavoro soggetto all'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016;
- con Determina dirigenziale n. 461 del 13/04/2023 è stata liquidata la quota di € 4.004,90 a favore del personale dipendente dell'Ente ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, secondo la scheda di ripartizione approvata con la Determina Dirigenziale 425/2023 relativa alla fase di aggiudicazione;
- con Determina Dirigenziale n. 408 del 03/04/2023 si procedeva ad affidare l'incarico professionale di direzione lavori degli interventi in oggetto all'arch. Cristina Muzzi, Istruttore Direttivo Tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;
- con Determina Dirigenziale n. 1055 del 13/09/2022 si procedeva ad affidare l'incarico professionale di direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in oggetto al geom. Antonio MELE, con studio in Fidenza, via dei Mille n. 47, PI: 02638190344;
- l'aggiudicazione è stata formalizzata con contratto rep. N. 15.266 in data 18/10/2022;

VISTE:

- la Determina Dirigenziale n. 699 del 25/05/2023 con la quale è stata concessa all'Impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma C.F. e P.IVA 01411251000, l'anticipazione del 20% pari ad € 109.585,09 (iva compresa) dell'importo contrattuale;
- la Determina Dirigenziale n. 994 del 12/7/2023 di autorizzazione al subappalto dei lavori appartenenti alle categorie OG1, per € 114.170,04, e OS30 per € 25.831,92 alla ditta GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO s.r.l. - C.F. e Partita IVA C.F./P.IVA 01556220760 - con sede legale in Melfi (PZ) alla via Luigi Galvani n.5/a, per complessivi € 140.000,00 oltre iva,

- la Determina Dirigenziale n. 1632 del 8/11/2023 con cui si è proceduto all'approvazione del 1° stato di avanzamento;
- la Determina Dirigenziale n. 1716 del 20/11/2023 di sostituzione della figura del Direttore dei Lavori dall' Arch. Cristina Muzzi al Geom. Aristide Vitali;
- la Determina Dirigenziale n. 1789 del 1/12/2023 con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15266 del 24/02/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180+60 = 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", fissando la nuova data di fine lavori al 30 gennaio 2024;
- la Determina Dirigenziale n. 143 del 5/2/2024 con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la seconda modifica contrattuale dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15266 del 24/02/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180+60 +29 = 269 (duecentosessantanove) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, fissando la nuova data al 29 febbraio 2024;
- la Determina Dirigenziale n. 238/2023 di presa d'atto della conclusione del subappalto autorizzato con Determina Dirigenziale 994/2023, con la ditta GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO s.r.l. - C.F. e Partita IVA C.F./P.IVA 01556220760 - con sede legale in Melfi (PZ) alla via Luigi Galvani n.5/a, specificando che l'importo, a chiusura del contratto di subappalto, è di € 50.658,01 oltre iva;
- la Determina Dirigenziale n. 311 del 07/03/2024 con cui è stata approvata la modifica al contratto in corso di esecuzione, redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, relativa all'affidamento operato con 205 del 21/02/2023 relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA. CUP D58B20000620001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)" all'impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma C.F. e P.IVA 01411251000 - CIG 9462259724;
- la Determina Dirigenziale n. 636 del 13/05/2024 di approvazione del 2° stato d'avanzamento lavori;
- la Determina Dirigenziale n. 1475 del 14/10/2024 di approvazione del 3° stato d'avanzamento lavori;
- la Determina Dirigenziale n. 402 del 27/03/2024 con cui è stata attestata la riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" - CUP D58B20000620001) emessi alla data di allora, alla linea di finanziamento "M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane";
- con Determina Dirigenziale n. 1259 del 06/10/2025 si è preso atto della contabilità straordinaria (Sal Bis) sottoscritto dalla D.L., dall'impresa, dal Direttore Operativo e CSE, oltre che dal Responsabile del Procedimento, pari ad € 3.648,21, I.V.A. esclusa, calcolata, come evidenziato nella Determina Dirigenziale precitata, sulla base dell'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo del d.lgs. n. 50 del 2016 e si è approvata la necessaria modifica al quadro tecnico economico con l'utilizzo di economie da imprevisti;
- con la medesima Determina e si è approvata la necessaria modifica al quadro tecnico economico con l'utilizzo di economie da imprevisti;

CONSIDERATO CHE:

- in data 09/10/2025 è stata inoltrata sul portale FUTURA la richiesta di modifica del quadro tecnico economico al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione PNRR come da documento di inoltro allegato;

il QTE dell'opera è il seguente:

		FUTURA		FUTURA		FUTURA		spese sostenute	
		PRE GARA		POST GARA		VARIANTE			
		PNRR	FOI	PNRR	FOI	PNRR	FOI	PNRR	FOI
A.1	lavori a base d'asta	215.013,17	64.060,02	167.275,95 €	49.837,41	167.275,95 €	49.837,41 €	167.275,95 €	49.837,41
A.2	Manodopera	220.878,78		171.839,27 €		171.839,27 €		171.839,27 €	
A.3	oneri della sicu- rezza	110.551,04		110.551,04 €		110.551,04 €		110.551,04 €	
A	totale lavori a base di gara	546.442,98	64.060,02	449.666,26 €	49.837,41	449.666,26 €	49.837,41	449.666,26	49.837,41
		610.503,00		499.503,67		499.503,67 €			
B.4.1	iva 10% su A	54.434,05 €	6.406,00	44.803,06 €	4.983,74	44.803,06 €	4.983,74 €	44.803,06 €	4.983,74
B.4.1	iva 4% su A								
B.1.2.1	spese tecniche	49.974,42 €	€ -	49.974,42 €	€ -	54.600,00 €	€ -	54.600,00 €	€ -
B.4.4	oneri spese tec- niche	1.998,98	€ -	1.998,98	€ -	1.628,50 €	€ -	1.628,50	€ -
B.4.5	IVA spese tecni- che	11.434,15 €	€ -	11.434,15 €	€ -	7.179,04 €	€ -	6.370,54	€ -
B.3.4	Art. 113 D.lgs 50/2016 (80%)	9.768,05	€ -	9.768,05	€ -	9.768,05 €	€ -	9.768,05	€ -
B.3.4	Art. 113 D.lgs 50/2016 (20%)	2.442,01	€ -	2.442,01		2.442,01 €		€ -	€ -
B.4.7	Autorità LLPP (appalto i>500000)	375,00		375,00	€ -	375,00 €	€ -	375,00	€ -
B.3.2	imprevisti	27.790,58 €	€ -	27.790,58 €	€ -	23.777,55 €	€ -		€ -
B.3.17	compensazione prezzi					4.013,03 €		4.013,03	
E	Economie	€ -	€ -	106.407,71 €	15.644,87	106.407,71 €	15.644,87		
	somme a dispo- sizione	158.217,23	6.406,00	254.993,95 €	20.628,61	254.993,95 €	20.628,61	121.558,18	4.983,74
	totale	704.660,21	70.466,02	704.660,21 €	70.466,02	704.660,21 €	70.466,02	571.224,44	54.821,15
		775.126,23 €		775.126,23 €		775.126,23 €		626.045,59 €	

VISTO CHE

- il Direttore Lavori, Geom. Aristide Vitali, ha trasmesso (prot. n. 31091 del 29/10/2025) la Relazione sullo stato finale e il Certificato di regolare esecuzione (agli atti presso l'ufficio, sottoscritta dalla D.L., dall'impresa, dal Direttore Operativo e CSE, oltre che dal Responsabile del Procedimento, in data 16/10/2025) da cui risulta un importo finale dei lavori di € 499.503,67, oltre iva, di cui resta da corrispondere all'impresa € 2.497,52 oltre iva;

- è stata acquisita l'Attestazione di Congruità ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, n. 202401795PR00/3 emessa in data 23/05/2024 dalla Cassa Edile di Parma con ESITO POSITIVO, allegata alla presente;

TENUTO CONTO

che ai sensi dell'art. 103 co. 1 D.lgs. 50/2016, l'impresa aggiudicataria ha prestato la garanzia definitiva dell'importo di euro 48.760,00 mediante fideiussione n. 6001406748 del 10/02/2023, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi n. 25, iscritta all'Albo Imprese IVASS 1.00022;

che resta da corrispondere al Direttore operativo e C.S.E. Geom. Antonio Mele il saldo finale dell'incarico come da D.D. n. 1055 del 13/09/2022 la somma complessiva di € 15.487,50;

che avendo espresso un regime esente iva, rispetto all'incarico impegnato con D.D. n. 541 del 18/05/2022, resta da corrispondere al Direttore Lavori parte specialistica illuminotecnica P.I. Alessandro Navarrini il saldo finale di € 1.050,00, dichiarando una economia di € 808,50;

che sarà corrisposto all'ing. Di Stasi, incaricato della Redazione pratica antincendio ai fini della valutazione progetto da parte del competente Comando VVF ex art. 3 DPR 151/2011 e successiva SCIA, il saldo finale dell'incarico di cui alla D.D. n. 541 del 18/05/2022 per € 2.537,60, alla presentazione della SCIA;

che resta da corrispondere la somma di € 5.763,14 ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 425 del 06/04/2023 che sarà liquidata con successivo atto;

che resta complessivamente un'economia, relativamente all'intero quadro tecnico economico di € 149.080,64 derivante da:

- € 23.777,55 – economie su imprevisti;
- € 122.052,58 per economie da ribasso di gara di cui € 106.407,71 da finanziamento PNRR e € 15.644,87 da finanziamento FOI;
- € 808,50 per economia su IVA spese tecniche;
- € 2.442,01 per economia fondo 20% art. 113 del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO CHE

- le prestazioni in oggetto risultano essere finanziate con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU), ragion per la quale si è provveduto all'acquisizione del seguente CIG ordinario (indicato anche in oggetto) mediante il portale “SIMOG” gestito da ANAC: 9462259724;
- l'affidamento in questione è inoltre riconducibile al CUP: D58B20000620001;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di approvare la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente, sottoscritto dalla D.L., dall'impresa, dal Direttore Operativo e CSE, oltre che dal Responsabile del Procedimento alla data di sottoscrizione, in cui viene evidenziato il credito a saldo dell'impresa pari a € 2.497,52 oltre a IVA;

- di approvare la Check-list di verifica dell'affidamento, completa della sezione "Verifica affidamenti/esecuzione appalto" PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito, allegata al presente atto;
- di prendere atto che è stata acquisita l'Attestazione di Congruità ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, n. 202401795PR00/3 emessa in data 23/05/2024 dalla Cassa Edile di Parma con ESITO POSITIVO, allegata alla presente;
- di autorizzare lo svincolo della garanzia definitiva dell'importo di euro 48.760,00, fideiussione n. 6001406748 del 10/02/2023, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi n. 25, iscritta all'Albo Imprese IVASS 1.00022;
- di approvare il QTE rimodulato come evidenziato nelle premesse;
- di dare atto che:
 - o resta da corrispondere all'impresa esecutrice EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma P.IVA 1411251000, il credito di € 2.747,27 IVA compresa, relativo al credito a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Paciolo di Fidenza. CUP D58B20000620001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). CIG 9462259724;
 - o resta da corrispondere al Direttore operativo e C.S.E. Geom. Antonio Mele il saldo finale dell'incarico come da D.D. n. 1055 del 13/09/2022 la somma complessiva di € 15.487,50;
 - o resta da corrispondere al Direttore Lavori parte specialistica illuminotecnica P.I. Alessandro Navarrini il saldo finale dell'incarico come da D.D. n. 541 del 18/05/2022 la somma complessiva di € 1.050,00;

che sarà corrisposto all'ing. Di Stasi, incaricato della Redazione pratica antincendio ai fini della valutazione progetto da parte del competente Comando VVF ex art. 3 DPR 151/2011 e successiva SCIA, il saldo finale dell'incarico di cui alla D.D. n. 541 del 18/05/2022 per € 2.537,60, alla presentazione della SCIA;

 - o che resta da corrispondere la somma di € 5.763,14 ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 425 del 06/04/2023 che sarà liquidata con successivo atto;
- si registra complessivamente un'economia, relativamente all'intero quadro tecnico economico, di € € 149.080,64 derivante da:
 - € 23.777,55 – economie su imprevisti;
 - € 122.052,58 per economie da ribasso di gara di cui € 106.407,71 da finanziamento PNRR e € 15.644,87 da finanziamento FOI;
 - € 808,50 per economia su IVA spese tecniche;
- € 2.442,01 per economia fondo 20% art. 113 del D.lgs 50/2016;
- di dare atto che la somma complessiva di € 2.747,27, I.V.A. compresa, è contenuta all'interno del QTE complessivo di € 775.126,23, approvato con DP 238/2022, imputato al PEG Cap 215450220015/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D58B20000620001- Paciolo Fidenza", Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025-2027, annualità 2025, agli impegni 815/25 (sub. 1327/25), 816/2055 e 844/2025;

- di liquidare all'impresa esecutrice EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma P.IVA 1411251000, il credito di € 2.747,27 I.V.A. compresa, relativo al credito a saldo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Paciolo di Fidenza. CUP D58B20000620001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). CIG 9462259724;
- di prendere atto che la spesa in oggetto è quota parte dell'aggiudicazione di cui alla DD 205/2023, contenuta tra le disponibilità residue del QTE finanziato da parte dei contributi del MIUR di cui alle premesse, assegnati con D.M. MIUR 13/2021 confluiti in fondi PNRR, integrati del 10% dal contributo di cui al DPCM 28/07/2022, accertati al capitolo 136500136715, FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D58B20000620001 - IISS PACIOLO-D'ANNUNZIO FIDENZA, Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione – Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2025-2027, annualità 2025 (accertamenti 276/25, 277/25, 288/25),
- di dare comunicazione agli operatori economici affidatari dell'avvenuta determinazione;
- di dare atto che la spesa riconducibile al presente atto è esigibile nell'annualità 2025;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al D.Lgs. 50/2016 e 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

**CHECKLIST PER LA
VERIFICA DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE
PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Anagrafica Intervento	
Missione	4– Istruzione e Ricerca
Componente	1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Misura/sub-misura	M4C1I3.3
Riforma o investimento/ sub-investimento	3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”
CUP	D58B20000620001
Titolo intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CUP D58B20000620001
Soggetto Attuatore	Provincia di Parma
Soggetto Realizzatore	Provincia di Parma
Costo totale intervento (€)	€ 775.126,23 (di cui € 704.660,21 finanziati con fondi PNRR ed € 70.466,02 finanziati con Fondo Opere indifferibili) di cui IVA € 74.648,18
di cui costo ammesso PNRR (€)	704.660,21 € di cui IVA 68.242,18 €
di cui cofinanziamento (compresa eventuale quota FOI)	FOI € 70.466,02 di cui IVA 6.406,00 €

Importo di acconto richiesto	€ 211.398,06 (anticipo:140.932,04 € pari al 20% di 704.660,21 € +ulteriore anticipo:70.466,02 € pari al 10% di 704.660,21 €)
Tipologia affidamento	X Lavori Acquisto fornitura o servizi Misti Affidamento diretto Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016 X Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. n. 50/2016 Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 d.lgs. n. 50/2016 Dialogo competitivo ex art. 64 d.lgs. n. 50/2016 (Procedura aperta, ristretta, etc.) Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del PFTE ex art. 48 D.L. n. 77/2021 Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo ex art. 1, comma 1, D.L. 32/2019 così come prorogato dall'art. 52 D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. Altro (specificare)
CIG	9462259724
Titolo bando di gara	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) CUP D58B20000620001 CIG 9462259724
Atto di riferimento	Determina Dirigenziale n. 1309 del 25/10/2022 (indizione gara) Determina Dirigenziale n. 1510 del 28/11/2022 (Aggiudicazione definitiva condizionata)
Localizzazione intervento	Provincia di Parma – Comune di Fidenza - Via MANZONI, 6
Data di avvio e conclusione affidamento	Avvio: 25/10/2022 Conclusione: 28/11/2022
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ 610.503,00
Rilevanza comunitaria	Sopra soglia comunitaria X Sotto soglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	X Sulla base dell'elemento prezzo o del costo Sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

	Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi Altro (specificare)
Titolare del contratto/convenzione	EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, cap 00143 Roma C.F. 05535490584 e P.IVA 01411251000
Estremi contratto/convenzione	Contratto rep. 15266 del 24/02/2023
Importo netto contratto	€ 499.503,67 (di cui euro 388.952,63 per lavori ed euro 110.551,04 per oneri di sicurezza)
Importo IVA e altri oneri	€ 49.786,80 + oneri ANAC 375,00 €
Importo totale del contratto	€ 549.290,47
Ribasso offerto (%)	22,202
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	ENTE- STAZIONE UNICA APPALTANTE-UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA + SERVER

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
A	Parte generale						

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
1	È stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	X			Dichiarazioni fornite in sede di procedura di affidamento e/o comunque trasmesse all'Amministrazione		•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •DSAN
2	È stata fornita documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore?	X			Dichiarazioni fornite in sede di procedura di affidamento e/o comunque trasmesse all'Amministrazione		•DSAN •Visura camerale •Format per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo
3	È stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune?	X			Documentazione progettuale - Checklist DNSH - DSAN rispetto del principio DNSH e dei principi ambientali Atto di riconducibilità per i progetti in essere - Allegato 2 - Attestazione del rispetto di ulteriori requisiti, principi e delle condizionalità del PNRR		•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •Atto di riconducibilità per i progetti in essere; •Contratto di appalto
4	La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale?	X			Documentazione progettuale - Checklist DNSH - DSAN rispetto del principio DNSH e dei principi ambientali Atto di riconducibilità per i progetti in essere	M4C1I3.3 - Campo di intervento Clima: 086 - Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •Atto di riconducibilità per i progetti in essere •Contratto di appalto

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
					- Allegato 2 - Attestazione del rispetto di ulteriori requisiti, principi e delle condizionalità del PNRR	-Coefficiente TAG climatico 0%	
5	L'oggetto della procedura di affidamento rispetta, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: a) il principio della parità di genere (Gender Equality); b) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani; c) il principio di superamento dei divari territoriali.	X			Documentazione relativa alla procedura di affidamento		•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •Atto di riconducibilità per i progetti in essere
6	La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	X			Atto di riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA CUP D58B20000620001) di cui DD n. 402 del 27/03/2024		•Determina a contrarre o atto analogo •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
B	Verifica del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)						
1	Per l'esecuzione di lavori/servizi/forniture è stato applicato il Regime (1 o 2) previsto per la specifica Misura?	X			Checklist DNSH – Regime 2		•Progetto/Scheda progettuale •Documentazione DNSH

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
					- DSAN rispetto del principio DNSH e dei principi ambientali		
2	La stazione appaltante ha inserito nella documentazione di gara e relativi documenti tecnici per l'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività dell'appaltatore (soggetto realizzatore), al fine di garantire il rispetto del principio del DNSH derivante da quanto indicato negli Atti programmatici della Misura di riferimento?	X			Checklist DNSH – Regime 2 - DSAN rispetto del principio DNSH e dei principi ambientali		• Documentazione di gara • CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
3	La stazione appaltante ha inserito nei documenti contrattuali apposite prescrizioni/obblighi PNRR per l'appaltatore (soggetto realizzatore) per il rispetto del DNSH secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e relativi documenti tecnici?	X			Contratto		Contratto
4	Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, nella dichiarazione di rispetto del principio del DNSH sono state riportate le motivazioni della non applicabilità del criterio ambientale minimo?	X			Checklist DNSH – Regime 2 - DSAN rispetto del principio DNSH e dei principi ambientali		Dichiarazione DNSH
5	Sono state correttamente compilate le check list volte a dimostrare il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) così come indicato nelle apposite linee guida?	X			Checklist DNSH – Regime 2 - DSAN rispetto del principio DNSH e dei principi ambientali		CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
6	La stazione appaltante ha correttamente conservato in formato cartaceo e/o elettronico, tutti i documenti necessari per la compilazione delle check list per le verifiche e i controlli per garantire il principio DNSH (cfr. Linee Guida DNSH)?	X			Checklist DNSH – Regime 2 - DSAN rispetto del principio DNSH e dei principi ambientali		CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
C	Determina a contrarre e documenti di gara						
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X			Strumenti di programmazione dell'Ente		Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli artt. 21 e 29 d.lgs. n. 50/2016. •Programma biennale delle forniture e servizi •Programma triennale lavori •Atto di approvazione del Programma biennale/triennale •Link profilo committente •Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio
2	La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016?	X					
3	Laddove la stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia ha proceduto secondo le modalità previste dall'art. 37 co. 4 del d. lgs. 50/2016, in particolare: a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati?			X		La Stazione Appaltante è la Provincia di Parma	Determina a contrarre

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza? c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante ai sensi dell'art.37 co. 4 d.lgs.50/2016? N.B.: comma in deroga fino al 30 giugno 2023, ma non per i progetti cofinanziati con PNRR o PNC <i>Overo</i> ha applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?						
4	È stato nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016?	X					Atto di nomina del RUP
5	Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati verificati e validati ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del d. lgs 50/2016 medesimo?	X					Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23,26, 27 D.lgs. 50/2016. •Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; •Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP •Verballi di verifica svolti in contraddittorio con i progettisti

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
6	La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal d.lgs. n. 50/2016?	X			Determina a contrarre Documentazione di gara		Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'art. 32 d. lgs. n. 50/2016. •Determina a contrarre o atto analogo •Documentazione di gara (se approvata dalla determina) •Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016
7	Il valore stimato dell'appalto (lavori/servizi/forniture) ai fini della scelta della procedura di affidamento: a) è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A.? b) è comprensivo di qualsiasi forma di opzione e/o rinnovo del contratto?	X			Determina a contrarre Documentazione di gara		
8	Nel caso di affidamento diretto , lo stesso risulta adeguatamente motivato? La stazione appaltante ha rispettato le eventuali disposizioni contenute nei propri regolamenti interni relative all'affidamento diretto? L'affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi generali del codice quali rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale? È stato valutato il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto?			X		Procedura aperta	•Determina a contrarre o atto analogo

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
9	Nel caso di affidamenti diretti previa valutazione di preventivi (art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016), l'invito è stato trasmesso ad almeno 3 operatori, per i lavori, e 5 operatori, per servizi e forniture (se presenti data la natura dell'aggiudicazione) nel rispetto del principio di rotazione dei medesimi? La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione? L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati? L'affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi generali del codice quali rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale?			X		Procedura aperta	•Determina a contrarre o atto analogo
10	Nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016), l'invito degli operatori è stato fatto nel rispetto delle norme vigenti e del principio di rotazione dei fornitori? La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione? L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati?			X		Procedura aperta	•Determina a contrarre o atto analogo

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
11	La documentazione relativa all'affidamento (determina a contrarre, bando, disciplinare/capitolato/ avviso/ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	X			Atto di riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA CUP D58B20000620001) di cui DD n. 402 del 27/03/2024		•Determina a contrarre o atto analogo •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
12	Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	X					•CIG •CUP •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
13	La descrizione del CUP è coerente con le finalità dell'Investimento, nonché in fase di acquisizione del CUP è stato indicato che il progetto ricade nell'ambito del PNRR?	X			CUP, Atto di riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA CUP D58B20000620001) di cui DD n. 402 del 27/03/2024		•CUP

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
14	Nella documentazione di gara sono specificati: a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? b) criteri di selezione degli operatori economici? c) criteri di aggiudicazione? d) criteri di valutazione e la relativa ponderazione?	X			Determina a contrarre Documentazione di gara		•Bando •Capitolato •Altro
15	I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti d'idoneità professionale? b) la capacità economica e finanziaria? c) le capacità tecniche e professionali?	X			Determina a contrarre Documentazione di gara		•Bando •Capitolato •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
16	Se l'appalto è suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, per la definizione delle soglie è stato computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti ai sensi dell'art. 35, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016? La stazione appaltante ha dato evidenza delle ragioni oggettive che lo giustificano?			X		L'appalto non è suddiviso in lotti	•Bando •Capitolato •Altro
17	I costi della sicurezza sono stati scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso (art. 23 d.lgs. n. 50/2016)?	X			Determina a contrarre Documentazione di gara		•Bando •Capitolato •Altro

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
18	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito/Capitolato speciale d'appalto) è prevista: a) la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell'art. 106 del codice dei contratti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?	X			Determina a contrarre Documentazione di gara		•Bando •Capitolato •Altro
19	In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)?	X			Determina a contrarre Documentazione di gara		•Bando •Capitolato •Invito •Altro
20	I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 in funzione della procedura di aggiudicazione scelta?	X			Determina a contrarre Documentazione di gara		•Bando; •Capitolato; •Altro
21	Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche atte a garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente? (DNSH)?	X			documentazione di gara - capitolato		•Bando di gara

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
22	Per le finalità previste in materia di trasparenza, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere sono state pubblicate ed aggiornate sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC* (art. 29, comma 1, e art. 213, commi 8 e 9, del d. lgs. n. 50/2016)? <i>*nelle more dell'entrata in vigore dell'indicata Banca Dati, si ritiene che tali atti, devono continuare ad essere pubblicati sulla piattaforma del MIMS (Parere MIMS n. 1300/2022)</i>	X					•Link al sito del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente •Link al sito ANAC •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
23	È stato rispettato quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del d.lgs n. 50/2016, dal D.M. del 02/12/2016, e dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii ovvero dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara?	X					•GUUE •Estremi GURI •Copie delle pubblicazioni sui Quotidiani •Link di collegamento ai siti informatici •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
24	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 50/2016 in formato elettronico?			X		Procedura con importo inferiore alla soglia comunitaria. E' stato ugualmente presentato DGUE	•DGUE

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
25	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016?			X		Procedura con importo inferiore alla soglia comunitaria. E' stato ugualmente presentato DGUE	•DGUE
D	Affidamenti in house						
1	Nel caso si sia fatto ricorso all'affidamento <i>in house</i> , sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016?			X		Non si è fatto ricorso ad affidamento in house	Statuto ente in house; atto formale di riconoscimento della natura di <i>in house providing</i> dell'ente
2	Nel caso si sia fatto ricorso all'affidamento <i>in house</i> è stata preventivamente effettuata una valutazione della congruità economica dei prezzi del soggetto in house, in relazione all'oggetto e al valore della prestazione (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016)?			X		Non si è fatto ricorso ad affidamento in house	Atto/rapporto recante la valutazione di congruità economica
3	La stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento con modalità "in house" per servizi comunemente disponibili sul mercato concorrenziale, ha effettuato una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione?			X		Non si è fatto ricorso ad affidamento in house	Provvedimento di affidamento e documentazione attestante la verifica di congruità tecnica ed economica dell'offerta presentata dall'ente in house

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4	Il provvedimento di affidamento <i>in house</i> contiene le motivazioni del mancato ricorso al mercato? Sono adeguatamente motivate le ragioni dell'affidamento <i>in house</i> in ordine a requisiti di efficienza, economicità, qualità del servizio nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche?			X		Non si è fatto ricorso ad affidamento in house	Atto di affidamento del servizio/contratto
E	Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione						
1	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice? <i>Overo</i> ha applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?			X		Procedura aggiudicata con il criterio del prezzo più basso	•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Bando e altra documentazione di gara •Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante
2	La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?			X		Procedura aggiudicata con il criterio del prezzo più basso	•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Linee guida ANAC n. 5
3	Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016?			X		Procedura aggiudicata con il criterio del prezzo più basso	•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?	X			Determina a contrarre Documentazione di gara		•Capitolato •Bando
5	La nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, d. lgs. n. 50/2016)?			X		Procedura aggiudicata con il criterio del prezzo più basso	
6	Le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 93 del d. lgs. n. 50/2016?	X					
7	Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016? La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016 (offerte inferiori a base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?	X					•Bando •Capitolato
8	Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo a costo fisso in base a criteri qualitativi, la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio			X		È stato applicato il criterio del prezzo più basso	•Bando •Capitolato

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	economico entro il limite del 30 per cento (art. 95, comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016)?						
9	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016?	X					•Capitolato •Bando
10	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	X			Verbali di gara		•Verbali commissione
11	È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?	X			Verbali di gara		•Verbali commissione
12	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 ed è stata approvata dall'organo competente?	X			Determina di aggiudicazione e allegati		•Decreto/determina con proposta di aggiudicazione
13	L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X			Documentazione di gara Determina di aggiudicazione e allegati		•Decreto/determina di aggiudicazione
14	È stata acquisita la dichiarazione della Stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?	X			Attestazione assenza ricorsi		•Attestazione assenza ricorsi

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
F	Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto						
1	Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016	X			Comunicazione di aggiudicazione Contratto		•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
2	In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016? <i>Overo</i> ha applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?			X			•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
3	L'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016?			X		No esecuzione anticipata del contratto	•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
4	Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti <i>Overo</i>			X			•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	ha applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?						
5	Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? <i>Oppure</i> b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva??			X	Contratto	Contratto di importo inferiore alle soglie comunitarie	•Comunicazione antimafia •Richiesta comunicazione antimafia •Autocertificazione •Contratto
6	Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)?	X					•Certificato Camera di Commercio •Casellario giudiziale •DURC •Informativa antimafia in corso di validità •Comunicazione antimafia in corso di validità
7	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016 e firmato da soggetti con poteri di firma?	X					•Atto di aggiudicazione •Contratto •Procura •Camera di Commercio

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
8	Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU</i> – Italia?	X					•Contratto
9	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento /riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?	X			- Scheda progetto/investimento - Accordo di concessione/Contratto		•Scheda progetto/investimento •Accordo di concessione/Contratto •Linee guida ammissibilità
10	È stata costituita la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e ove pertinente la “garanzia di buon adempimento” e la “garanzia per la risoluzione” nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 104 del d. lgs. n. 50/2016?	X					•Contratto •Garanzia fideiussoria
11	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010?	X			Contratto di appalto		•Contratto
12	Il contratto è stato firmato digitalmente da tutti i soggetti con poteri di firma? In particolare: a) è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?	X			Contratto		

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	b) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico? c) è stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti? d) è stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82?						
G	Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto						
1	È presente il verbale di inizio attività/consegna lavori parziale/definitiva?	x			Verbale di consegna dei lavori		Verbale di inizio attività/consegna dei lavori
2	È stato rispettato quanto previsto dall' art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 in merito al subappalto?	x			Contratto		•Bando di gara •Contratto
3	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016?	X			Atti sulle variante non suppletiva		•Contratto •Atti sulle varianti/modifiche
4	È stata rispettata la durata prevista nel contratto?	x					
5	Nel caso la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, sono agli atti della SA i verbali di proroga, sospensione e ripresa dei lavori?	x					

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
6	I certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento sono sottoscritti dal RUP, dalla DL e dal CSE ove previsto?	x					
7	È stato emesso il verbale di ultimazione lavori?	x					
8	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità?	x					
H	Conservazione della documentazione						
1	La documentazione relativa alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	X					Fascicolo e documenti di gara

ESITI		
Esito del controllo:	☒	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Importo rendicontato	€ 0,00
Importo controllato	€ 549.290,47 compresa IVA di legge + oneri ANAC 375,00 € + 4.013,03 IVA compresa
Importo ammissibile	€ 549.290,47 compresa IVA di legge + oneri ANAC 375,00 € + 4.013,03 IVA compresa
Importo non ammissibile	€ 0,00

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo:	29/10/2025
Incaricato del controllo: Geom. Aristide Vitali - Firma	
Responsabile del controllo: Geom. Aristide Vitali - Firma	



**PROVINCIA
DI PARMA**
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

OPERE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU - M4-C1-I.3.3).

IMPRESA AFFIDATARIA: EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl, Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, 00143 Roma

CONTRATTO: Rep. N. 15266 del 24/02/2023

CUP: D58B20000620001

CIG: 9462259724

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPORTO LAVORI: € 499.503,67 oltre iva di legge
(di cui € 388.952,63 per lavori ed € 110.551,04 per oneri di sicurezza)

Descrizione del progetto principale

Il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto (incarico affidato con Determina Dirigenziale n. 1744 del 07/12/2021) dall' Arch. Chiara Falconieri del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma e, per gli impianti elettrici:

- dal P.I. Alessandro Navarrini (incarico affidato con Determina Dirigenziale n. 541 del 18/05/2022) per il relamping dell'edificio scolastico;
- dall'ing. Paola Cassinelli del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma per il rifacimento degli impianti dell'ex alloggio custode.

Era prevista l'effettuazione dei seguenti interventi:

SCUOLA

- portare all'esterno della muratura i pluviali di smaltimento delle acque meteoriche, rispetto alloggiamento interno alle pareti perimetrali dell'edificio;
- al piano interrato, realizzazione di fori di areazione tra l'interno e l'esterno della muratura, ove possibile, al fine di garantire un naturale ricircolo dell'aria nell'intercapedine;
- manutenzione di n. 4 servizi igienici ai piani rialzato (n. 1), primo (n. 2) e secondo (n.1) dell'ala sud;
- trasformazione dell'ex alloggio custode, ormai in disuso, in aula;
- sostituzione di alcune porte interne;
- tinteggio parziale delle facciate;
- riqualificazione dell'impianto di illuminazione di aule, sale insegnanti, laboratori e corridoi, attraverso la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con altri maggiormente performanti a led;
- ripassatura parziale del manto di copertura;
- realizzazione linea vita.

PALESTRA

- Realizzazione di rampa al fine di permettere l'accesso alla palestra a persone con ridotte capacità motorie;
- ripassatura del manto di copertura;
- consolidamento del c.a. dello sporto di gronda, protezione con conversa in lamiera di alluminio verniciata, collegamento con pluviale all'esterno del muro;
- intervento di manutenzione del locale deposito;
- tinteggio delle facciate;
- sostituzione di alcune tapparelle con altre aventi tipologia simile a quelle esistenti;
- ripassatura parziale del manto di copertura;
- realizzazione linea vita.

SPAZI ESTERNI

- Rifacimento del tappeto d'usura nelle porzioni delle pavimentazioni ammalorate e messa in quota di alcuni chiusini;
- collegamenti alla rete esistente di alcuni pluviali.

Con Determina Dirigenziale n. 1250 del 13/10/2022 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, ha validato il progetto definitivo-esecutivo ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con Decreto Presidenziale n. 238 del 24/10/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, avente un quadro tecnico economico di complessivi € 775.126,23;

con Determina Dirigenziale n. 1297 del 24/10/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, avente il seguente quadro economico:

A1	lavori a base d'asta	499.951,96
A2	oneri per la sicurezza	110.551,04
A	totale lavori	610.503,00
B1	iva10% su A	60.699,88
B1.1	iva 4% su A	140,17
B2	spese tecniche compresa iva e CNPAIA (supporti specialistici)	63.407,54
B3	incentivo Merloni	12.210,06
B4	Autorità LLPP (appalto i>500.000)	375,00
B5	lavori in economia, esclusi dall'appalto	-
B6	ribasso iva compresa	-
B7	imprevisti	27.790,58
B	totale somme a disposizione	164.623,23
C	totale	775.126,23

Finanziamento

L'intervento in oggetto è finanziato dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021, con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale ed individuati i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

E' stato poi approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021); (nota Direttore Generale MIUR n. 1295 del 8/3/2022).

L'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici

scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico

Aggiudicazione

Con Determina Dirigenziale n. 1309 del 25/10/2022, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del Codice.

Espletate le procedure di gara, con Determina Dirigenziale n. 1510 del 28/11/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in via definitiva non efficace, all'operatore economico EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, 00143 Roma, che ha offerto il ribasso del 22,202%;

Con Determina Dirigenziale n. 205 del 21/02/2023 si è proceduto a prendere atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl con sede in Via di Tor Pagnotta n. 351/G-I, 00143 Roma, C.F. e P.IVA 01411251000, che ha offerto un ribasso percentuale del 22,202%, per un importo contrattuale di € 499.503,67 (di cui euro 388.952,63 per lavori ed euro 110.551,04 per oneri di sicurezza), oltre iva.

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 24/02/2023 di Rep. n. 15266 (CUP:D58B20000620001-CIG:9462259724).

In conseguenza all'affidamento dei lavori il quadro economico risultava:

A1	lavori a base d'asta	388.952,63
A2	oneri per la sicurezza	110.551,04
A	totale lavori	499.503,67
B1	iva10% su A	49.677,75
B1.1	iva 4% su A	109,05
B2	spese tecniche compresa iva e CNPAIA (supporti specialistici)	63.407,54
B3	incentivo Merloni	12.210,06
B4	Autorità LLPP (appalto i>500.000)	375,00
B5	lavori in economia, esclusi dall'appalto	-
B6	ribasso iva compresa	122.052,59
B7	imprevisti	27.790,58
B	totale somme a disposizione	275.622,56
C	totale	775.126,23

Garanzie a corredo dell'offerta, coperture assicurative e polizza assicurativa

Ai sensi dell'art. 103 co. 1 D.lgs. 50/2016, l'impresa aggiudicataria ha prestato la garanzia definitiva dell'importo di euro 48.760,00 mediante fideiussione n. 6001406748 del 10/02/2023, rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi n. 25, iscritta all'Albo Imprese IVASS 1.00022. L'importo della garanzia è stato ridotto al 50% poiché l'affidatario è in possesso della certificazione ISO 9001 avente scadenza il 22/04/2024 e dell'ulteriore 20% essendo in possesso della certificazione ISO 14001 avente scadenza il 06/06/2025.

Variazioni apportate

E' stata redatta una perizia di variante non suppletiva n. 1 con atto di sottomissione ed elenco concordamento nuovi prezzi, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 311 del 07/03/2024 che non ha modificato l'importo contrattuale.

Le variazioni principalmente riguardavano:

- sostituzione del materiale del pavimento dell'ex alloggio da linoleum a pvc;
- riduzione delle opere di pavimentazione esterna;
- modifica al serramento scorrevole di chiusura del tunnel di raccordo tra scuola e palestra;
- aggiunta di fondo impregnante all'acqua per il tinteggio dei prospetti esterni;
- bonifica della canna in cemento amianto presente nell'ex alloggio del custode rinvenuta all'interno della muratura nelle opere di demolizione;

- sostituzione dell'opera provvisoria ponteggio con parapetti di copertura, piattaforma semovente con braccio telescopico e piattaforma aerea a compasso.

Somma autorizzata

La somma complessiva netta autorizzata per i lavori risulta pari all'importo contrattuale e pertanto pari a € 499.503,67, di cui € 388.952,63 per lavori ed € 110.551,04 per oneri di sicurezza, oltre iva di legge.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 15/05/2023 con inizio effettivo per il giorno stesso.

Tempo stabilito per l'esecuzione

In base all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto il compimento delle opere doveva svolgersi in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessa doveva avvenire entro il 11/11/2023.

Proroghe concesse

Con Determinazione Dirigenziale 1789 del 01/12/2023 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15266 del 24/02/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180+60= 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 33839 del 30/11/2023, ritenendola motivata, portando il nuovo termine contrattuale alla data del 30/01/2024.

Con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 05/02/2024 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., una ulteriore modifica contrattuale, relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15266 del 24/02/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180+60+29= 269 (duecentosessantanove) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 808/2024, ritenendola motivata, portando il nuovo termine contrattuale alla data del 29/02/2024.

Sospensione e ripresa dei lavori

Sulla base dell'andamento dei lavori sono state concesse le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:

- sospensione n. 1 in data 20/05/2023 e ripresa n. 1 in data 07/06/2023 per un totale di 18 (diciotto) giorni naturali e consecutivi;
- sospensione n. 2 in data 21/06/2023 e ripresa n. 2 in data 23/06/2023 per un totale di 2 (due) giorni naturali e consecutivi;
- sospensione n. 3 in data 06/02/2024 e ripresa n. 3 in data 27/03/2024 per un totale di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi;
- sospensione n. 4 in data 29/03/2024 e ripresa n. 4 in data 11/07/2024 per un totale di 104 (centoquattro) giorni naturali e consecutivi.

I lavori sono rimasti sospesi per un totale di 174 (centosettantaquattro) giorni naturali e consecutivi.

Scadenza definitiva del tempo utile

I lavori sono stati sospesi per giorni 174 (centosettantaquattro) naturali e consecutivi ed inoltre i lavori sono stati prorogati di giorni 89 (ottantanove) naturali e consecutivi con le determinazioni sopracitate e pertanto la data utile di ultimazione dei lavori era fissata al 31/07/2024.

Nella tabella seguente è riepilogato il calcolo del tempo di ultimazione contrattuale.

Atto/Verbale	Data inizio	Data sospensione	Data ripresa	Giorni sospesi	Durata	Fine lavori contrattuale
Verbale inizio	15/05/2023				180	11/11/2023
Verbale Sospensione 1		20/05/2023				
Verbale Ripresa 1			07/06/2023	18		29/11/2023
Verbale Sospensione 2		21/06/2023				
Verbale Ripresa 2			23/06/2023	2		01/12/2023
Proroga 1 DD 1789/2023					60	30/01/2024

Proroga 2 DD 143/2024					29	29/02/2024
Verbale Sospensione 3		06/02/2024				
Verbale Ripresa 3			27/03/2024	50		18/04/2024
Verbale Sospensione 4		29/03/2024				
Verbale Ripresa 4			11/07/2024	104		31/07/2024

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/07/2024, come accertato con certificato in pari data salvo alcune lavorazioni marginali (rappezzi tinteggio bagno 1° e 2° piano e sistemazione pluviali palestra) per cui si è concesso il termine perentorio di trenta (30) giorni per il completamento.

Le opere non essenziali sono terminate entro 30 (trenta) giorni, dall'ultimazione lavori e quindi in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Non si è configurato nessun ritardo nell'esecuzione dei lavori

Danni di forza maggiore

Durante il corso dei lavori non sono occorsi danni di forza maggiore.

Lavori in economia

In corso di esecuzione dei lavori non sono stati effettuate lavorazioni in economia.

Somme anticipate dall'appaltatore

In corso di esecuzione non sono state effettuate da parte dell'appaltatore delle anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori e consegna anticipate

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

Sub appalti

Durante le lavorazioni sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- Determinazione Dirigenziale n. 994 del 12/07/2023 - Subappalto alla General Scavi e Costruzioni Ciaco srl con sede in Via Luigi Galvani, 5/a, 85025 Melfi (PZ) – Importo € 140.000,00 oltre iva di legge così suddivisi: Cat. OG1 per € 114.170,04, Cat. OS30 per € 25.829,96.
Il presente sub appalto è stato revocato con Determina Dirigenziale n. 238 del 20/02/2024 e concluso con importo complessivo pari ad € 50.658,01.

Ordini di servizio

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti ordini di servizio ai sensi dell'art. 3 del DM 49/2018:

OdS n. 1 - prot. n. 20257 del 12/07/2023;
OdS n. 2 - prot. n. 22513 del 02/08/2023;
OdS n. 3 - prot. n. 24256 del 22/08/2023;
OdS n. 4 - prot. n. 27883 del 03/10/2023;
OdS n. 5 - prot. n. 30003 del 23/10/2023.

Certificati in acconto

L'anticipazione del 20% pari ad € 99.900,73 (€ 109.585,09, iva compresa) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del DLgs 50/2016, è stata riconosciuta con Determina Dirigenziale n. 699 del 25/05/2023.

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti in acconto all'appaltatore, per un totale di € 397.105,42 (trecentonovantasettemilecentocinque/42), come da tabella riepilogativa sottostante:

1° certificato in data 07/11/2023	€	204.715,45	- Determina Dirigenziale n. 1632 del 08/11/2023;
2° certificato in data 30/04/2024	€	164.347,95	- Determina Dirigenziale n. 636 del 13/05/2024;
3° certificato in data 18/09/2024	€	28.042,02	- Determina Dirigenziale n. 1475 del 14/10/2024;

Sommano	€	397.105,42	

Compensazione prezzi

Per le motivazioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 06/10/2025 è stato rimodulato il quadro economico per procedere alla liquidazione dell'importo di € 4.013,03 oltre iva 10%, per un totale di € 4.414,33 relativamente alla compensazione prezzi, riconosciuta ai sensi del D.lgs 50/2016 vigente alla pubblicazione del bando di gara, in particolare l'art. 106 comma 1 quarto periodo: *"Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'[articolo 23, comma 7](#), solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà"* e più precisamente:

per l'intervento in oggetto sono stati emessi tre stati di avanzamento lavori:

Importo lavori SAL 1	Euro	279.677,80
Importo sicurezza SAL 1	Euro	39.919,98
Sommano SAL 1 del 30/10/2023	Euro	319.597,78
Importo lavori SAL 2	Euro	475.927,80
Importo sicurezza SAL 2	Euro	93.968,38
Sommano SAL 2 del 27/03/2024	Euro	569.896,18
Importo lavori SAL 3	Euro	499.951,96
Importo sicurezza SAL 3	Euro	110.551,04
Sommano SAL 3 del 31/07/2024	Euro	610.503,00

e tre stati di avanzamento lavori bis

Importo lavori SAL 1 BIS	Euro	73,24
Importo sicurezza SAL 1 BIS	Euro	7,52
Sommano SAL 1 BIS del 30/10/2023	Euro	80,76
Importo lavori SAL 2 BIS	Euro	3.819,71
Importo sicurezza SAL 2 BIS	Euro	52,69
Sommano SAL 2 BIS del 27/03/2024	Euro	3.872,40
Importo lavori SAL 3 BIS	Euro	4.609,65
Importo sicurezza SAL 3 BIS	Euro	61,99
Sommano SAL 3 BIS del 31/07/2024	Euro	4.671,64

che ha determinato l'importo di compensazione riassunto nella tabella seguente:

CERTIFICATI BIS	IMPORTO	IVA 10%	TOTALE
C.P. 1 BIS	64,50	6,45	70,95
C.P. 2 BIS	2.959,85	295,99	3.255,84
C.P. 3 BIS	623,86	62,39	686,25
SOMMANO	3.648,21	364,82	4.013,03

Inoltre il nuovo quadro economico rimodulato è il seguente:

		FUTURA		FUTURA		FUTURA	
		PRE GARA		POST GARA		VARIANTE	
		PNRR	FOI	PNRR	FOI	PNRR	FOI
A1	lavori a base d'asta	215.013,17 €	64.060,02 €	167.275,95 €	49.837,41 €	167.275,95 €	49.837,41 €
A1.1	Manodopera	220.878,78 €		171.839,27 €		171.839,27 €	
A2	oneri della sicurezza	110.551,04 €		110.551,04 €		110.551,04 €	
A	totale lavori a base di gara	546.442,98 €	64.060,02 €	449.666,26 €	49.837,41 €	449.666,26 €	49.837,41 €
		610.503,00 €		499.503,67 €		499.503,67 €	
B1	iva 10% su A	54.434,05 €	6.406,00 €	44.803,06 €	4.983,74 €	44.803,06 €	4.983,74 €
B1.1	iva 4% su A						
B2	spese tecniche	49.974,42 €	- €	49.974,42 €	- €	54.600,00 €	- €
	<i>cassa</i>	1.998,98 €	- €	1.998,98 €	- €	1.628,50 €	- €
	<i>iva</i>	11.434,15 €	- €	11.434,15 €	- €	7.179,04 €	- €
B4	incentivo Merloni	9.768,05 €	- €	9.768,05 €	- €	9.768,05 €	- €
	<i>spese organizzat e gestionali</i>	2.442,01 €	- €	2.442,01 €	- €	2.442,01 €	- €
B5	Autorità LLPP (appalto i>500000)	375,00 €		375,00 €	- €	375,00 €	- €
B6	lavori in economia, esclusi dall'appalto						
B7	imprevisti	27.790,58 €	- €	27.790,58 €	- €	23.777,55 €	- €
B8	Ribasso iva compresa	- €	- €	106.407,71 €	15.644,87 €	106.407,71 €	15.644,87 €
B9	compensazione prezzi	- €	- €			4.013,03 €	- €
B	somme a disposizione	158.217,23 €	6.406,00 €	254.993,95 €	20.628,61 €	254.993,95 €	20.628,61 €
		164.623,23 €		275.622,56 €		275.622,56 €	
C	totale	704.660,21 €	70.466,02 €	704.660,21 €	70.466,02 €	704.660,21 €	70.466,02 €
		775.126,23 €		775.126,23 €		775.126,23 €	

Documentazioni e certificazioni

E' stata trasmessa al Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione delle opere, la documentazione tecnica e le certificazioni richieste, come da elenco in allegato.

Sismica

Non erano previste opere che comportavano il rilascio di autorizzazione sismica, mentre è stato redatto all'interno del progetto definitivo-esecutivo, l'elaborato "interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici" (I.P.R.I.P.I.) per i seguenti interventi:

- realizzazione di un'apertura nella parete divisoria interna tra il vano scala ed il locale che verrà utilizzato come aula al piano rialzato dell'edificio ad uso scolastico;
- ripassatura manto di copertura;
- interventi di rifacimento pavimenti e massetti;
- demolizione di divisori interni;
- chiusura nicchia impianti nell'ex locale cucina;
- trasformazione dell'attuale apertura del garage in finestra, di dimensioni analoghe alle esistenti ed inferiore all'esistente, che non altera il comportamento globale della fascia di piano.

Normativa CAM

Durante lo svolgimento del lavoro, ove previsto, sono stati rispettati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella scelta dei materiali da utilizzare, assicurando così la conformità alle normative ambientali vigenti.

I materiali utilizzati, le schede, le relative approvazioni da parte della D.L. e la tabella riassuntiva, sono allegati al presente certificato.

Conto finale

Il S.A.L. Finale è stato redatto in data 28/08/2024 e ammonta complessivamente netti a € 499.503,67, corrispondenti ad un conto finale di € 2.497,52, iva esclusa, così distinti:

Importo lavori	€	388.952,63	
Oneri della sicurezza	€	110.551,04	

<i>Sommano</i>	€	499.503,67	€ 499.503,67

A dedurre

Anticipazione

(Determina n. 699 del 25/05/2023)	€	99.900,73
1° certificato in data 07/11/2023	€	204.715,45
2° certificato in data 30/04/2024	€	164.347,95
3° certificato in data 16/09/2022	€	28.042,02

<i>Sommano</i>	€	497.006,15	€	497.006,15
----------------	---	------------	---	------------

<i>Residuo credito netto</i>	€	2.497,52
------------------------------	---	----------

L'importo coincide con le ritenute a garanzia.

Riserve dell'impresa

L'Impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl ha firmato il conto finale senza riserve.

Infortuni sul lavoro

Durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione infortuni

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INPS, INAIL e Cassa Edile con le seguenti posizioni continuative:

- Posizione INPS – EDILIZIA - n. 7030445993 sede di ROMA EUR;
- Posizione INPS – METALMECCANICA – n. 7055123461 sede di ROMA EUR;
- Posizione INAIL – PAT - n. 65453517/28 sede di ROMA VIA STEFANO GRADI;
- Cassa Edile - n. 18005 sede di ROMA.

Regolarità Contributiva

Si è proceduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva per la verifica dell'Impresa Appaltatrice e delle Imprese Subappaltatrici dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito:

- EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl: n. prot. INAIL_49950855 con scadenza validità il 10/11/2025, regolare;
- General Scavi e Costruzioni Ciaco srl: n. prot. INAIL_51109206 con scadenza validità il 07/02/2025, regolare.

Attestazione di congruità della manodopera (DNL)

Per l'impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl è stata acquisita Attestazione di Congruità ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, emessa in data 23/05/2024 prot. 202401795PR00/3 dalla Cassa Edile di Parma con esito positivo.

Patente a punti

L'impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl è in possesso della certificazione SOA - OG1 categoria IV bis - Manutenzione edifici civili e industriali - n. 13301/63/01 del 18/09/2025 con scadenza 29/07/2029 della Società SOA Consult.

Assicurazioni sociali

Non risultano comunicazioni da parte del Responsabile del Procedimento che l'impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl non sia in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Avvisi ad opponendum

Considerato che per l'esecuzione dei lavori in oggetto non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo come evidenziato con nota del Responsabile del Procedimento

in data 19/04/2023 , né sono stati arrecati danni di sorta alle medesime e considerando che dal Responsabile del Procedimento non sono pervenute a questo ufficio della direzione lavori comunicazioni di richiesta di indennizzi, si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'articolo 218 del DPR 207/2010.

Tutto quanto sopra fatta salva la superiore approvazione del Responsabile del Procedimento.

Cessione del credito da parte della impresa

Non risulta che l'impresa EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl abbia ceduto l'importo dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi.

Direzione lavori

I lavori (esclusi gli impianti elettrici) sono stati diretti, in una prima fase, dall' Arch. Cristina Muzzi del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma nominata con Determina Dirigenziale n. 408 del 3/4/2023, e successivamente, causa trasferimento ad altro Ente dell'Arch. Muzzi, dal sottoscritto Geom. Aristide Vitali del Servizio Gestione Manutenzione del Patrimonio della Provincia di Parma, nominato con Determina Dirigenziale n. 1716 del 20/11/2023.

La direzione lavori degli impianti elettrici è stata affidata con Determina Dirigenziale n. 541 del 18/05/2022 al P.I. Alessandro Navarrini con studio in Noceto (PR).

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è stato condotto dal Geom. Antonio Mele nominato con Determina Dirigenziale n. 1055 del 13/09/2022.

Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Unico del Procedimento, in una prima fase, è stato nominato l'Ing. Paola Cassinelli del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma e successivamente, causa trasferimento ad altro Ente dell'Ing. Paola Cassinelli, dal sottoscritto Geom. Aristide Vitali del Servizio Gestione Manutenzione del Patrimonio della Provincia di Parma, nominato con Determina Dirigenziale n. 528 del 30/04/2025 e n. 665 del 03/06/2025.

Collaudo

a norma dell'Art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (Collaudo) l'atto formale di collaudo viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alle visite tenutesi periodicamente, l'ultima delle quali il giorno 28/08/2024 sono intervenuti i sigg. Geom. Aristide Vitali per la Provincia di Parma, in qualità di Direttore dei Lavori e il Geom. Massimiliano Olivieri per l'Impresa Appaltatrice EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl di Roma.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori;

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei documenti di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili.
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla

Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato lo stato finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla l'Impresa Appaltatrice EUR.CO.MA.S. Costruzioni Manufatti Strade srl di Roma in base al contratto Rep. 15266 del 24/02/2023 e perizia di variante non suppletiva n. 1 approvata con Determina del Dirigente n. 311 del 07/03/2024, sono regolarmente eseguiti, per cui autorizza lo svincolo delle garanzie fideiussorie e liquida il credito dell'Impresa come segue:

<i>Ammontare del conto finale</i>	€	499.503,67	€	499.503,67
A dedurre				
Anticipazione				
(Determina n. 699 del 25/05/2023)	€	99.900,73		
1° certificato in data 07/11/2023	€	204.715,45		
2° certificato in data 30/04/2024	€	164.347,95		
3° certificato in data 16/09/2022	€	28.042,02		

<i>Sommano</i>	€	497.006,15	€	497.006,15

<i>Residuo credito netto</i>			€	2.497,52

(diconsi euro duemilaquattrocentonovantasette/52) ai quali vanno aggiunti € 249,75 per I.V.A. al 10% e così per un totale di € 2.747,27, **senza economie sull'importo contrattuale**, delle quali si propone il pagamento alla Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Parma, 16/10/2025

LA DITTA
(EUR.CO.MA.S.
Costruzioni Manufatti Strade srl)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Aristide Vitali)

Il Direttore Operativo e CSE
Geom. Antonio Mele

VISTO, ACCERTATO E CONFERMATO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Aristide Vitali)

ALLEGATI

- Dichiarazione di conformità impianti elettrici con As built;
- Fascicolo linea vita;
- Fascicolo documentazione parapetto scivolo disabili;
- documenti smaltimento rifiuti;
- Corretta posa su modulo VVF della pavimentazione dell'ex alloggio custode;

- Corretta posa su modulo VVF delle porte Tagliafuoco;
- scheda tecnica rugosità pavimento scivolo disabili palestra;
- scheda tecnica rugosità pavimento servizi igienici;
- schede serramenti archivio e portoni scorrevoli;
- Fascicolo CAM.

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202401795PR00/3	Data attestazione	23/05/2024
Cassa Edile / Edilcassa	PR00 - CASSA EDILE PARMA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	EUR.CO.MA.S. COSTRUZIONE MANUFATTI STRADE S.R.L.		
Codice Fiscale	05535490584		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI PARMA		
Codice Fiscale	80015230347		
Indirizzo	PIAZZALE DELLA PACE 1 - 43121 PARMA (PR)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9011550912		
Indirizzo	VIA MANZONI 6 - 43036 FIDENZA (PR)		
Descrizione opera	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA		
CUP	0000000000000000	CIG	9462259724
Data inizio	19/05/2023	Data fine	20/04/2024
Importo totale	388.952	Importo lavori edili	297.548
Attività prevalente	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI		

La Cassa Edile / Edilcassa **ATTESTA** l'esito **POSITIVO**

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9011550912** e il codice di autorizzazione **7EURAL5G8693B2** dove richiesto.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: Istruzione e ricerca

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

RICHIESTA DI MODIFICA PROGETTO

ID	16975
AVVISO	M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane
ENTE	Provincia di Parma
CUP	D58B20000620001
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 704.660,21
IMPORTO TOTALE	€ 775.126,23
DESCRIZIONE PROGETTO AUTORIZZATO	Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano: risoluzione problemi di umidità nel seminterrato, manutenzione servizi igienici, trasformazione ex alloggio custode in aula, sostituzione porte, riqualificazione illuminazione con LED, rifacimento copertura e linea vita; per la palestra: rampa accesso disabili, manutenzioni strutturali e copertura; esterni: rifacimenti pavimentazioni e pluviali. L'intervento ha inoltre interessato alcune porzioni dei prospetti esterni che sono stati riqualificati.
DESCRIZIONE PROGETTO MODIFICATO	Nessuna modifica, solo compensazione prezzi.

Il Soggetto attuatore, Provincia di Parma – C.F. 80015230347 – richiede di effettuare una richiesta di variazione per il progetto D58B20000620001 con la seguente motivazione:

Utilizzo somme disponibili nella voce "imprevisti" del Quadro Tecnico Economico autorizzato per compensazione prezzi.

I tipi di variazione richiesti sono i seguenti:

INDICATORI			
Indicatori previsionali di progetto	Ante operam	Post operam	Valore Post operam modificato
Indice di rischio sismico	0.170	0.170	N/A
Superficie lorda	5772	5772	N/A
Classe energetica	C	C	N/A
Volumetria	23088	23088	N/A
Numero studenti beneficiari	409	409	N/A

MODIFICA IN CORSO D'OPERA/VARIANTE E COMPENSAZIONE PREZZI	
MOTIVAZIONE RIUTILIZZO ECONOMIA	Revisione prezzi: art. 29 D.L. 4/2022, art. 60 D.Lgs 36/2023

Il sottoscritto in qualità di Geom. Aristide Vitali (~~Legale rappresentante~~/RUP/ ~~(o altro referente istituzionale)~~) identificato dal Soggetto attuatore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto, dichiara che le variazioni di progetto presentate:

- si riferiscono esclusivamente all'intervento autorizzato;
- sono conformi alla normativa vigente;
- sono in linea con quanto previsto dall'Avviso di selezione e garantiscono la completa funzionalità e agibilità dell'opera;
- soddisfano tutti i criteri di tutela ambientale e prestazione energetica previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- non prevedono attività che rientrano nella lista di esclusione prevista dall'allegato al CID, relativa all'approvazione del PNRR;
- garantiscono e rispettano le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR (milestone e target);
- non comportano incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento;

dichiara inoltre di:

- h) rispettare gli obblighi e le tempistiche assunti nell'accordo di concessione sottoscritto;
- i) rispettare l'art. 9 del reg. 241/2021 relativo al doppio finanziamento;
- j) autorizzare l'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito ad utilizzare i seguenti indirizzi PEC e EMAIL e contatti telefonici, indicati nella sezione di Gestione contatti della richiesta di variazione, per le successive comunicazioni relative alla presente procedura;
- k) garantire l'accesso a tutta la documentazione di progetto in occasione di verifiche e controlli da parte dell' Unità di missione ovvero di altri organi competenti nazionali ed europei.

CONTATTI	
TIPO CONTATTO	DESCRIZIONE
E-MAIL	e.botta@provincia.parma.it
telefono	0521931532
PEC	protocollo@postacert.provincia.parma.it

DATA

Parma, 09 ottobre 2025

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1455 / 2025**

Proposta n. 3754/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO PACIOLO DI
FIDENZA. CUP D58B20000620001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). CIG
9462259724. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, lì 05/11/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale