

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1453 del 05/11/2025

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI DI " MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA " CUP: D99F19000030003 CIG:9928897102 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)): APPROVAZIONE SAL FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE - RIDEFINIZIONE QTE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

DATO ATTO CHE per il sottoscritto Dirigente del Servizio EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, Ing. Elisa Botta, anche Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, (così come da nomina ricevuta con Decreto del Presidente n.528 del 30/04/2025, e successiva integrazione avvenuta con D.D. n.665 del 03/06/2025, in sostituzione dell'ing. Paola Cassinelli, in qualità di RUP del presente intervento fino alla data del 01/05/2025), non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;
- la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;

- la delibera di Consiglio n.11 del 29/04/2025 con cui è stata approvato il “RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024”;
- la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la “III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;
- la delibera di Consiglio n.20 del 30/06/2025 con cui è stata approvata la “VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027”;
- la delibera di Consiglio n.23 del 28/07/2025 con cui è stata approvata la “V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;
- il decreto del presidente n. 24/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;
- la delibera di Consiglio n.23 del 28/07/2025 con cui è stata approvata la “V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;
- la delibera di Consiglio n. 27 del 12/10/2025 con cui è stata approvata la “VI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la delibera di Consiglio n. 5 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 1A VARIAZIONE.
- la delibera di Consiglio n. 15 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 2A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 18 del 30/06/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 3A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 21 del 28/07/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 4A VARIAZIONE;

RICHIAMATI, INOLTRE

- lo Statuto dell’Ente, approvato con Atto dell’Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTI

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 253 del 06/08/2021 di assegnazione di € 210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 2/12/2021 “per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”;
- l’art. 5 Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 – “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole*”, del predetto Decreto 343/2021, nel quale sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;
- il Decreto Presidenziale n. 15 del 27/01/2022 avente per oggetto: “*piano triennale di edilizia scolastica della regione Emilia Romagna - aggiornamento dell’annualità 2020 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1833/2020 e decreto ministeriale n. 343/2021- rettifica allegato decreto n. 11 del 27/1/2022*”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: “*elenco interventi finanziabili - art. 5 del DM n. 343/2021 di definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi - delibere di Giunta Regionale n. 2174/2021 e n. 2257/2021*”;
- il Decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 318 del 6/12/2022, con il quale è stato finanziato il progetto “Liceo Marconi di via Gioia” per complessivi € 800.000,00;

RICHIAMATI, INOLTRE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente n. 34 del 20/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto avente un importo complessivo di € 800.000,00, che comprende 2 lotti;

- RELATIVAMENTE AL 1° LOTTO:

- con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 05/04/2023 sono stati affidati i seguenti incarichi professionali relativi all'oggetto:

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione all'Ing. Roberto Ghirarduzzi di Noceto (PR) – PI: 02742320340, CIG 9737432F13;
- Progettazione strutturale esecutiva, Direttore Operativo e contabilità, all'Ing. Simone Torri, di Noceto (PR), PI: 02691700344, CIG 9737683E35;
- Progettazione esecutiva impiantistica idrica-sanitaria all'Ing. Matteo Borrini dello studio King ingegneri Associati di Parma, PI: 02598780340, CIG:9738296814;
- Progettazione esecutiva impiantistica elettrica al P. I. Alessandro Navarrini di Noceto (PR), PI: 0284190343, CIG: 97381786B4;

- con Determinazione Dirigenziale n. 723/2023 del 30/05/2023 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza in quanto l'edificio è vincolato ex Legge 42/2004, all'Arch. Brigo Nicola, CIG: 98492534B2;

- con Decreto Presidenziale n. 115 del 26/06/2023 è stato, tra l'altro, approvato il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto, di complessivi € 800.000,00;

- con Determina n. 886 del 23/06/2023 si è proceduto alla Validazione del progetto di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI" (CUP: D99F19000030003) (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)

- con Determinazione n.891 del 27/06/2023 si è proceduto al versamento delle somme dovute ad ANAC ai sensi della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 relativamente ai LAVORI DI: " MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI" CUP: D99F19000030003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) (M4-C1-I.3.3);

- con Determinazione n. 896 del 27/06/2023 è stato approvato dall'ing. Paola Cassinelli, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, il progetto esecutivo dei lavori di " MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA " CUP: D99F19000030003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) e sono state fornite le disposizioni necessarie per la procedura di affidamento;

- con DD n. 910/2023 del 28/06/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a:

- indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 16 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dell'appalto del I° lotto dei "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA - CUP D99F19000030003. CIG 9928897102 - LAVORI FINANZIATI CON RISORSE DEL P.N.R.R. PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3));
- dare atto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con DD n.1095/2023 del 04/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto all'APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE in relazione alla PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 16 APRILE 2016 N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI DI VICOLO F. GIOIA CUP D99F19000030003 - CIG 9928897102 LAVORI FINANZIATI CON RISORSE DEL P.N.R.R. PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (PNRR M4-C1-I3.3)

- con DD n. 1099/2023 del 04/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a:

- approvare, con riferimento alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'art. 48 c. 3 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c. in L. 29 luglio 2021 n. 108, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico Liceo Marconi di Vico F. Gioia CUP D99F19000030003 – lotto I - CIG 9928897102 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (PNRR M4-C1-I.3.3), gli atti di gara relativi;
- aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016, in via definitiva efficace, l'appalto dei lavori a S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345, che ha offerto un ribasso del 12,61%;
- dare atto che l'importo contrattuale risulta pari ad euro 464.648,29 (di cui euro 455.860,33 per lavori ed Euro

8.787,96 per oneri di sicurezza);

- con DD n. 1276 del 14/09/2023 si è preso atto:

- dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016, in via definitiva efficace, dell'appalto dei lavori di cui sopra a S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345, che ha offerto un ribasso del 12,61%;
- del QTE a seguito dell'aggiudicazione operata con DD n. 1099/2023 del 04/08/2023 a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma, il quale risulta essere:

		DP n. 115/2023	DD n. 1099/2023
A1	lavori 1° lotto a base d'asta	521 639,01	455 860,33
A2	oneri per la sicurezza 1° lotto	8 787,96	8 787,96
A	lavori 1° lotto a base di gara	530 426,97	464 648,29
B1	lavori 2° lotto a base di gara (oneri compresi)	120 000,00	120 000,00
B2	iva 10% su A e B1	65 042,70	58 464,83
B3	imprevisti- ANAC	7 421,79	7 421,79
B4	spese tecniche iva compresa	66 500,00	66 500,00
B5	art. 113 DLGS 50/2016	10 608,54	10 608,54
B6	Ribasso	0,00	72 356,55
B	somme a disposizione	149 573,03	215 351,71
C	totale	800 000,00	800 000,00

- con determina n. 1642 del 09/11/2023 si procedeva alla costituzione dell'ufficio di Direzione Lavori, relativo all'intervento dei lavori di: "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI DI VIA GIOIA" CUP: D99F19000030003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), composto da personale dipendente dell'Ente e da professionalità esterne;

- con Determinazione n.420/2024 del 27/03/2024 si procedeva all'approvazione dell'Atto di Riconducibilità in relazione al progetto "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA" - CUP D99F19000030003 - LINEA DI FINANZIAMENTO "M4C1I3.3: PIANO 2022" (MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA)

- con Determinazione n.793 del 06/06/2024 si procedeva all'approvazione del gruppo di lavoro soggetto all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

- con Determinazione n. 906 del 20/06/2024 si è proceduto alla modifica del costituito ufficio Direzione lavori;

- con Determinazione n. 917 del 21/06/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva impianto rilevazione fumi in favore dell'operatore economico Perito Mauro ADORNI con studio in via Golfo dei Poeti 1A, 43126 Parma (PR) P.IVA 02041920345, CIG B2346SFAB8

- con Determinazione n. 930 del 24/06/2024 si procedeva all'autorizzazione anticipazione contrattuale ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs 36/2023

- con Determinazione n.1059 del 23/07/2024 si è proceduto alla rettifica CUP di riferimento dell'intervento (da CUP D97H21001240001 a CUP D99F19000030003) per allineamento alla fonte di finanziamento PNRR

- con Determinazione n.1085 del 29/07/2024 si procedeva all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della relazione tecnica energetica (ex L10/91 e ss.mm.ii.) in favore dell'operatore economico arch. Tommaso Caenaro con sede in piazza Athos Maestri n.3 - 43123 Parma P.IVA 03202790980 CIG B29AEEFA6;

- con Determinazione n.1368 del 25/09/2024 si procedeva all'approvazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori;

- con Determinazione n. 1682 del 12/11/2024 si procedeva alla liquidazione dell'incentivo fase contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con Determinazione n.1839 del 29/11/2024 si procedeva all'approvazione del 2° Stato di Avanzamento Lavori;

- con Determina Dirigenziale n.865 / 2025 del 11/07/2025 si procedeva alla PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N.1;

- RELATIVAMENTE AL 2° LOTTO:

- con Determinazione n. 917 del 21/06/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva del 2° lotto "impianto rilevazione fumi" in favore dell'operatore economico Perito Mauro ADORNI con studio in via Golfo dei Poeti 1A, 43126 Parma (PR) P.IVA 02041920345, CIG B2346SFAB8;

- il progetto esecutivo del 2° lotto denominato "PROGETTO IMPIANTO RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI" è stato trasmesso dal progettista Perito Mauro ADORNI in data 28/08/2025 prot. 25244, e il cui importo dei lavori risulta essere pari ad euro 34.932,84, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 462,54, per un totale com-

plussivo pari ad euro 35.395,38, oltre IVA di legge;

- in data 28/08/2025, di cui prot. 25292/2025, è stata trasmessa dal predetto RUP la convocazione, finalizzata al contraddittorio per verifica preventiva del progetto esecutivo del 2° lotto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- in pari data 28/08/2025 è avvenuto, alle ore 15.30, il predetto contraddittorio ed è stato quindi sottoscritto il "VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO" (ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023);

- in data 29/08/2025 è stato emesso, dal predetto RUP, il "VERBALE DI VALIDAZIONE" del 2° lotto (ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023);

- con Decreto del Presidente n. 157 del 02/09/2025 si procedeva:

- all'approvazione del progetto esecutivo del "LOTTO 2: IMPIANTO RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI";
- alla rimodulazione del Quadro tecnico economico;
- si dava mandato all'ufficio competente di procedere all'avvio della procedura di affidamento delle opere del lotto 2°, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.a) del D.Lgs 36/2023;

- con prot. 25791 del 03/09/2025 il professionista incaricato Perito Mauro ADORNI ha trasmesso il Cronoprogramma dei lavori;

- con Determinazione n.1313 del 14/10/2025 si procedeva

- ad approvare il PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DEL DL 77/2021 il progetto esecutivo dei lavori di:"MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI" CUP: D99F19000030003 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU) LOTTO 2: IMPIANTO RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI" CIG B861D2B209
- ad approvare l'utilizzo della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, indicata nel DP n.157 del 02/09/2025, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- ad approvare il QTE così come rimodulato:

		DP n. 115/2023	DD n. 1099/2023	DP n.157/2025	Aggiudicazione Lotto 2°	differenza
A1	lavori 1° lotto a base d'asta	521.639,01 €	455.860,3 3 €	455.860,33 €	455.860,33 €	- €
A2	oneri per la sicurezza 1° lotto	8.787,96 €	8.787,9 6 €	8.787,96 €	8.787,96 €	- €
A	lavori 1° lotto a base di gara	530.426,97 €	464.648,2 9 €	464.648,29 €	464.648,29 €	- €
B1.1	lavori 2° lotto a base d'asta	120.000,00 €	120.000,0 0 €	34.932,84 €	34.700,00 €	232,84 €
B1.2	oneri per la sicurezza 2° lotto			462,54 €	462,54 €	- €
B1	lavori 2° lotto a base di gara (oneri compresi)			35.395,38 €	35.162,54 €	232,84 €
B2	iva 10% su A e B1	65.042,70 €	58.464,8 3 €	50.004,37 €	49.981,08 €	23,28 €
B3	imprevisti	7.421,79 €	6.976,7 9 €	6.976,79 €	6.976,79 €	- €
B3.1	ANAC		445,0 0 €	445,00 €	445,00 €	- €
B4	spese tecniche iva compresa	66.500,00 €	66.500,0 0 €	66.500,00 €	66.500,00 €	- €
B5	art. 113 DLGS 50/2016	10.608,54 €	10.608,5 4 €	10.608,54 €	10.608,54 €	- €
B6	Ribasso iva compresa	- €	72.356,5 5 €	72.356,55 €	72.356,55 €	- €
B7	Economia su B1 iva compresa			93.065,08 €	93.065,08 €	- €
B8	Ribasso su lavori lotto 2° iva compresa				256,12 €	256,12 €
B	somme a disposizione	149.573,03 €	215.351,7 1 €	299.956,33 €	300.189,17 €	232,84 €
C	totale	800.000,00 €	800.000,0 0 €	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €

- ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), D.lgs. 36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'operatore economico Impresa A.C.IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI con sede in P.le 11 Settembre 2001, 4 - Noceto (PR) - C.F. CRRLRT79M14I153M - P. I.V.A. 02600130344, INTERVENTO DI 'MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA " CUP: D99F19000030003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - LOTTO 2: IMPIANTO RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI per un importo pari a €

35.162,54 (di cui oneri della sicurezza pari ad euro 462,54), oltre ad I.V.A. di legge (10,00%) per un totale complessivo pari ad 38.678,79 €, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

PRESO, INOLTRE, ATTO CHE

- con Determina Dirigenziale n.528 del 30/04/2025, così come da integrazione avvenuta con D.D. n.665 del 03/06/2025, si procedeva alla sostituzione dell'ing. Paola Cassinelli, in qualità di RUP e DL del presente intervento fino alla data del 01/05/2025, con i seguenti dipendenti dell'Amministrazione Provinciale:

R.U.P., nella persona dell'ing. Elisa Botta, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica;

Direttore dei lavori, nella persona dell'arch. Chiara Falconieri, Funzionario del Servizio Edilizia Scolastica, del LOTTO 1;

RELATIVAMENTE AL LOTTO 1°:

- in data 19/09/2023 è stato stipulato con l'operatore economico affidatario, S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345, il contratto d'appalto Rep. n. 15294;

- in data 22/11/2023 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, come risulta da relativo verbale;

- in data 23/11/2023 è stata ordinata la SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1, come risulta da relativo verbale;

- in data 03/06/2024 è stato sottoscritto il VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1;

- in data 14/09/2024 è stata ordinata la SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2, come risulta da relativo verbale;

- in data 04/10/2024 è stato sottoscritto il VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2;

- in data 07/10/2024 è stata ordinata la SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3, come risulta da relativo verbale;

- in data 06/11/2024 è stato sottoscritto il VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3

- in data 15/11/2024 è stata ordinata la SOSPENSIONE DEI LAVORI N.4, come risulta da relativo verbale;

- in data 14/07/2025 è stato sottoscritto il VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3

- in data 17/07/2025 è stato sottoscritto il VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, come risulta da relativo verbale;

EVIDENZIATO CHE

- con Determinazione n. 930 del 24/6/2024 è stata riconosciuta l'anticipazione contrattuale alla ditta S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L., dell'importo di € 92.929,66 oltre a I.V.A. di legge 10 % = € 102.222,62

- con Determinazione n. 1368 del 25/09/2024 si procedeva all'approvazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori pari ad € 210.976,70 oltre iva, per un totale di € 232.074,37;

- con Determinazione n.1839 del 29/11/2024 si procedeva all'approvazione del 2° Stato di Avanzamento Lavori pari ad € 120.135,56 oltre iva, per un totale di € 132.149,12;

RILEVATO CHE

- in data 13/10/2025 sono stati redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Chiara Falconieri, i documenti contabili relativi allo Stato finale dei lavori, acquisiti al prot. 29409;

- la documentazione contabile presentata relativa lo Stato Finale dei lavori di cui trattasi, risulta composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure SAL finale
- Registro di Contabilità SAL finale
- Sommario Registro di Contabilità finale
- Stato avanzamento lavori finale;

- dalla contabilità si evince un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario di euro 40.606,37 oltre iva di legge;

- in data 13/10/2025 il Direttore dei lavori ha emesso la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente);

- il R.U.P., ing. Elisa Botta, ha verificato la sussistenza delle condizioni per il pagamento dello Stato finale di Lavori, ammontante a euro 40.606,37 oltre iva di legge, per complessivi euro 44.667,01 (compresa IVA);

VISTO, INOLTRE, CHE è stata acquisita l'Attestazione di Congruità ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, n. 202406162PR00/3 emessa in data 04/12/2024 dalla Cassa Edile di Parma con ESITO POSITIVO, di cui prot. 27177 del 19/09/2025, allegata alla presente;

VISTA la garanzia definitiva dell'importo di euro 29.296,08 rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 2391711 del 06/09/2023 emessa da Coface Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano, Via Lorenteggio n. 240, iscritta al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie;

PRESO ATTO CHE

- non si registrano economie sull'importo contrattuale con l'operatore economico affidatario, S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345;

CONSIDERATO CHE

- in riferimento agli affidamenti disposti con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 05/04/2023 (successiva DD. n.1059 del 23/07/2024), si rileva le seguenti economie:

- Per l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione all'Ing. Roberto Ghirarduzzi di Noceto (PR) – PI: 02742320340, CIG 9737432F13, si riscontra un'economia pari 2.402,40, dovuta all'erronea applicazione dell'IVA al 22% sull'impegno corrispondente;
- Per l'incarico di Progettazione esecutiva impiantistica elettrica al P. I. Alessandro Navarrini di Noceto (PR), PI: 0284190343, CIG: 97381786B4, si riscontra un'economia pari 415,80, dovuta all'erronea applicazione dell'IVA al 22% sull'impegno corrispondente;
- L'importo complessivo pari ad euro 2.818.20, derivante dalle suddette economie, si prevede di ridestinarlo alla voce *B4 Spese tecniche*

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE

- relativamente al medesimo appalto, risultano da liquidare i seguenti importi ai professionisti incaricati:

- Euro 975,00 € oltre cassa, per un totale di 1.014,00 € all'ing. Roberto Ghirarduzzi con studio in via C. Battisti n. 2 Noceto (PR) – PI: 02742320340, CIG 9737432F13, a saldo di ogni suo avere;
- Euro 2.300,00 oltre cassa e IVA 22% per un totale di 2.918,24 € all'ing. Simone Torri con studio in via XXV Aprile n. 23 Noceto (PR), PI: 02691700344 - CIG 9737683E35, a saldo di ogni suo avere;

VISTA, INOLTRE, la Check-list di verifica dell'affidamento, completa della sezione "Verifica affidamenti/esecuzione appalto" PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito, allegata al presente atto;

CONSIDERATO CHE, in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, *"a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia"*.

VISTO, INOLTRE, CHE risulta necessario ridefinire il QTE come di seguito:

		FUTURA PRE GARA	FUTURA POST GARA LOTTO 1 E LOTTO 2
A1	lavori 1° lotto a base d'asta	521.639,01 €	455.860,33 €
A2	oneri per la sicurezza 1° lotto	8.787,96 €	8.787,96 €
A	lavori 1° lotto a base di gara	530.426,97 €	464.648,29 €
B1.1	lavori 2° lotto a base d'asta	116.400,00 €	34.700,00 €
B1.2	oneri per la sicurezza 2° lotto	3.600,00 €	462,54 €
B1	lavori 2° lotto a base di gara	120.000,00 €	35.162,54 €
TOTALE A+B1		650.426,97 €	499.810,83 €
B2	iva sui lavori 10% su A e B1	65.042,70 €	49.981,08 €
B3	imprevisti	6.976,79 €	6.976,79 €
B3.1	ANAC	445,00 €	445,00 €
B4	spese tecniche	52.411,73 €	52.411,73 €
	<i>cassa previdenza</i>	2.096,47 €	2.096,47 €
	<i>IVA su spese tecniche</i>	11.991,80 €	11.991,80 €
B5	art 113 DLGS 50/2016	10.608,54 €	10.608,54 €
B6	Ribasso su lotto 1° IVA compresa	-	72.356,55 €
B7	Economia su B1 IVA compresa	-	93.065,08 €
B8	Ribasso su lavori lotto 2° IVA compresa	-	256,12 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	149.573,03 €	300.189,17 €
C	TOTALE	800.000,00 €	800.000,00 €

DATO ATTO CHE

- il progetto in questione risulta essere finanziato per € 800.000,00 mediante fondi di cui all'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici- annualità 2023 (numero intervento CUI **L80015230347202300076**);
- il presente atto è riconducibile al seguente CIG ANAC (indicato anche in oggetto): **9928897102**;
- l'affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: **D99F19000030003**;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

VISTI

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il DM 49/2018;

DATO ATTO che la presente determinazione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

DI APPROVARE i documenti contabili relativi lo Stato Finale dei lavori, acquisiti al prot. 29409 del 13/10/2025, dell'intervento di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA" - CUP D99F19000030003 - LINEA DI FINANZIAMENTO "M4C1I3.3: PIANO 2022" (MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA), CIG:9928897102, composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure SAL finale
- Registro di Contabilità SAL finale
- Sommario Registro di Contabilità finale
- Stato avanzamento lavori finale;

DI APPROVARE l'importo dello Saldo finale dei Lavori di cui trattasi, ammontante complessivo euro **44.667,01** (compresa IVA) a favore dell'operatore economico S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345

DI APPROVARE la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione, allegato alla presente;

DI PRENDERE ATTO che è stata acquisita l'Attestazione di Congruità ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, n. 202406162PR00/3 emessa in data 04/12/2024 dalla Cassa Edile di Parma con ESITO POSITIVO, di cui prot. 27177 del 19/09/2025, allegata alla presente;

DI SVINCOLARE la garanzia definitiva dell'importo di euro 29.296,08 rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 2391711 del 06/09/2023 emessa da Coface Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano, Via Lorenteggio n. 240, iscritta al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie;

DI DARE ATTO CHE

- non si registrano economie sull'importo contrattuale con l'operatore economico affidatario, S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345;

- relativamente al medesimo appalto, risultano da liquidare i seguenti importi ai professionisti incaricati:

- Euro 975,00 € oltre cassa, per un totale di 1.014,00 € all'ing. Roberto Ghirarduzzi con studio in via C. Battisti n. 2 Noceto (PR) – PI: 02742320340, CIG 9737432F13, a saldo di ogni suo avere;
- Euro 2.300,00 oltre cassa e IVA 22% per un totale di 2.918,24 € all'ing. Simone Torri con studio in via XXV Aprile n. 23 Noceto (PR), PI: 02691700344 - CIG 9737683E35, a saldo di ogni suo avere;

DI PRENDERE ATTO CHE in riferimento agli affidamenti disposti con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 05/04/2023, si rilevano le seguenti economie:

- Per l'incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione all'Ing. Roberto Ghirarduzzi di Noceto (PR) – PI: 02742320340, CIG 9737432F13, si riscontra un'economia pari 2.402,40, dovuta all'erronea applicazione dell'IVA al 22% sull'impegno corrispondente;

- Per l'incarico di Progettazione esecutiva impiantistica elettrica al P. I. Alessandro Navarrini di Noceto (PR), PI: 0284190343, CIG: 97381786B4, si riscontra un'economia pari 415,80, dovuta all'erronea applicazione dell'IVA al 22% sull'impegno corrispondente;

- L'importo complessivo pari ad euro 2.818,20, derivante dalle suddette economie, si ridestina alla voce *B4 Spese tecniche*;

DI LIQUIDARE pertanto l'importo complessivo di euro **48.599,25 €** a favore dei predetti operatori economici, all'interno del QTE di 800.000,00 approvato con DD n. 1099/2023, contabilizzato al PEG 215450220017 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 318/22 CUP D99F19000030003 - MIGLIORAM. SISMICO LICEO MARCONI PR), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico), nell'ambito delle prenotazioni di impegno 813/2025 (sub-imp.757/25; sub-imp.758/2025; sub-imp.759/2025);

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa, relativa ai lavori in parola, previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI APPROVARE la Check-list di verifica dell'affidamento, completa della sezione "Verifica affidamenti/esecuzione appalto" PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito, allegata al presente atto;

DI DARE ATTO CHE con successivo atto si procederà alla liquidazione dell'incentivo, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016;

DI APPROVARE IL QTE così come ridefinito:

		FUTURA PRE GARA	FUTURA POST GARA LOTTO 1 E LOTTO 2
A1	lavori 1° lotto a base d'asta	521.639,01 €	455.860,33 €
A2	oneri per la sicurezza 1° lotto	8.787,96 €	8.787,96 €
A	lavori 1° lotto a base di gara	530.426,97 €	464.648,29 €
B1.1	lavori 2° lotto a base d'asta	116.400,00 €	34.700,00 €
B1.2	oneri per la sicurezza 2° lotto	3.600,00 €	462,54 €
B1	lavori 2° lotto a base di gara	120.000,00 €	35.162,54 €
TOTALE A+B1		650.426,97 €	499.810,83 €
B2	iva sui lavori 10% su A e B1	65.042,70 €	49.981,08 €
B3	imprevisti	6.976,79 €	6.976,79 €
B3.1	ANAC	445,00 €	445,00 €
B4	spese tecniche	52.411,73 €	52.411,73 €
	<i>cassa previdenza</i>	2.096,47 €	2.096,47 €
	<i>IVA su spese tecniche</i>	11.991,80 €	11.991,80 €
B5	art 113 DLGS 50/2016	10.608,54 €	10.608,54 €
B6	Ribasso su lotto 1° IVA compresa	-	72.356,55 €
B7	Economia su B1 IVA compresa	-	93.065,08 €
B8	Ribasso su lavori lotto 2° IVA compresa	-	256,12 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	149.573,03 €	300.189,17 €

C	TOTALE	800.000,00 €	800.000,00 €
---	--------	--------------	--------------

DI ATTESTARE CHE

- il finanziamento PNRR complessivo di € 800.000,00, di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022, risulta essere imputato al capitolo 136500136717 (FIN. UE - N.G. EU(M4-C1-I3.3) - CUP D99F19000030003- MIGLIORAM. SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), accertamenti 10/2025 e 279/2025, reiscritti per esigibilità posticipata;
- il progetto in questione si inquadra *“nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente I – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”*; DI PRENDERE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Elisa Botta, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Manutenzione del Patrimonio, come da nomina ricevuta con DD n.528/2025 del 30/04/2025 così come integrata con DD n.665/2025 del 03/06/2025;

DI DARE COMUNICAZIONE agli operatori economici affidatari dell'avvenuta determinazione;

DI DARE ATTO CHE la spesa riconducibile al presente atto è esigibile nell'annualità 2025;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **1453 / 2025**

Proposta n. 3749/2025

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI DI " MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA " CUP: D99F19000030003 CIG:9928897102 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)): APPROVAZIONE SAL FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE - RIDEFINIZIONE QTE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, lì 05/11/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale