

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 968 del 08/07/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1- I3.3) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO FINALE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - CIG 948588826A - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che per la sottoscritta Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012, anche come Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dal 01/05/2025 con D.D. n. 528/25;

VISTI INOLTRE

- la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2026;
- la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione 2026-2028;

- la determinazione dirigenziale n. 51 del 20/01/2026 con cui si è proceduto al riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi che ha generato la I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028;

PREMESSO CHE

- l'intervento in oggetto è stato finanziato per 3,8 milioni di euro dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 62 del 10/03/2021 (riparto della somma complessiva pari ad € 1.125.000.000 in favore delle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base di criteri definiti nel DPCM 7/7/2020) e DM 217 del 15/7/2021 (decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, città Metropolitane ed enti di decentramento regionale..);
- inoltre è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui ai citati decreti autorizzativi (DM 62/2021 e DM 217/2021);
- con nota n. 12905 del 9/3/2022 il MIUR (nostro prot. 6415/2022) ha comunicato che gli interventi in questione, di cui al citato Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 in data 08/01/2021 sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento UE n. 2021/241, nell'ambito della Missione 4-Istruzione e ricerca, Componente 1-Potenziamento dei servizi d'istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- l'intervento in oggetto ricade quindi tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";
- con Determina Dirigenziale n. 1612 del 18/12/2020 è stato affidato lo studio di fattibilità allo Studio Associato Artinmente Architetti Associati nel nome dell'arch. Cecilia Merighi, strada Martinella n. 12/a (PR), PI: 02433790348 CIG Z182FB86EA per complessivi € 34.774,40 compresi IVA e oneri con finanziamento provinciale;
- con Decreto Presidenziale n. 96 del 23/04/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova scuola nel polo scolastico di via Maria Luigia in Parma, dell'importo complessivo di € 3.800.000;
- con Determina Dirigenziale n. 513 del 11/05/2022 sono stati affidati i seguenti incarichi professionali imputati nel QTE:
 - o a) progettazione architettonica esecutiva, Direzione Lavori architettonica, contabilità, integrazione delle prestazioni specialistiche in fase di progettazione, coordinamento e supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001", allo Studio Associato Artinmente Architetti Associati nella persona dell'arch. Cecilia Merighi, strada Martinella n. 12/a (PR), PI: 02433790348, per € 106.820,00 oltre CNPAIA e IVA per complessivi € 135.533,22, CIG: 9182566D2B;
 - o b) progettazione esecutiva strutturale, direzione lavori strutturale e relativa contabilità dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001" all'ing. Giorgio De Lisi con studio in B.go delle Colonne, 8 - Parma, PI: 02294470345, per € 27.225,00 più CNPAIA e IVA per complessivi € 34.543,08 CIG: ZF035F7F7B;
 - o c) progettazione esecutiva impianti elettrici, direzione lavori impianti elettrici e contabilità relativa dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001", all'ing. Giampaolo Vecchi con studio in via Mazzini n. 22 - Langhirano (PR), PI:

- 01636730341, per € 20.079,20 oltre CNPAIA e IVA per complessivi € 25.476,49, CIG: ZAB35F74BA;
- o d) progettazione esecutiva impianti meccanici, direzione lavori impianti meccanici e contabilità relativa dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001", allo dello Studio Tecnico COBE con sede in strada Pedemontana n. 21/b a Mamiano di Traversetolo (PR) nella persona dell'Ing. Nicola Bedotti, PI: 02602180347 al prezzo di € 15.012,00 oltre CNPAIA e IVA per € 19.047,23, CIG ZB23631C05;
 - o e) progettazione esecutiva, assistenza tecnica alla DL e SCIA di prevenzione incendi dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001", al p.i. Benuccio Fretto con studio in Fornovo di Taro PR, strada Cafragna n. 9 (PR), PI: 02900930344 al prezzo di € 4.400,00 oltre oneri previdenziali EPPI e IVA per complessivi € 5.636,40, CIG: Z72362594E;
 - o f) progettazione esecutiva impianti idraulici, Direzione Lavori impianti idraulici, dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001", al Dr. Ing. Stefano Terzi con studio in Parma (PR), al prezzo di € 2.800,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali 4% per complessivi € 3.552,64 CIG: Z313625A6A;
- con Determina Dirigenziale n. 567 del 24/05/2022 è stata impegnata la somma di € 30,00 a favore di Anac quale contributo per la procedura di affidamento di cui alla D.D. n. 513/22;
 - con Determina Dirigenziale n. 1165 del 29/09/2022 sono stati affidati i seguenti incarichi professionali imputati nel QTE:
 - o verifica preventiva strutturale a supporto della validazione della progettazione esecutiva, allo studio ISI Ingegneria e Ambiente con sede in via Martiri della Liberazione n. 36 a Parma IVA:02577010347, nella persona dell'Ing. Gian Lorenzo Bernini, al prezzo di € 6.500,00 oltre oneri previdenziali 4% e iva di legge per un totale di € 8.247,20 – CIG 940599047F;
 - o collaudo statico e tecnico amministrativo all'Ing. Paolo Landini con sede in B.go G. Tommasini n. 39 a Parma (PR), P.iva: 01748360342 al prezzo € 14.935,00 oltre IVA al 22% oltre oneri previdenziali 4% e IVA al 22% per un totale di € 18.949,53 – CIG 94081635B6;
 - con Determina Dirigenziale n. 1195 del 04/10/2022 è stato affidato coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Matteo Barbieri con studio Via Langhirano 59/A – Parma, P. IVA:02539010344 al prezzo di € 29.600,00 oltre CNPAIA 4% e iva 22% per un totale di € 37.556,48 - CIG: 94152015A7;
 - con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all'ente € 380.000 di risorse aggiuntive derivanti dal "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" istituito dall'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;
 - con Decreto del Presidente n. 225 del 07/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per la REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001, per € 3.800.000,00, approvato dal RUP con D.D. n. 1253 del 14/10/2022;
 - con DD n. 1264 del 18/10/2022 sono state fornite indicazioni operative da adottare nella procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;
 - con determinazione n. 1379 del 09/11/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 4.180.000,00;
 - con DD n. 1397 del 11/11/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta

- economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione n. 19 del 16/01/2023, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo verticale COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede legale in Piazzale Badalocchio 9/B - 43126 Parma C.F. e P.IVA 02079260341 consorziata esecutrice: DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. / CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) con sede legale in Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e P.IVA 02314840345 consorziate esecutrici: ZUELLI IMPIANTI S.R.L. - S.T.I.G. SRL - CIG: 948588826A;
 - con Determina Dirigenziale n. 263 del 07/03/2023 è stato affidato ad IRETI GAS la rimozione di una presa gas per un importo € 1.342,00, comprensivo di IVA;
 - con Determina Dirigenziale n. 299 del 14/03/2023 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione con relativo impegno di spesa per un importo contrattuale pari ad euro 3.195.125,20 (di cui euro 3.051.125,20 per lavori ed Euro 144.000,00 per oneri di sicurezza);
 - con Determina Dirigenziale n. 418 del 05/04/2023 è stato affidato a Fibercop la rimozione di cavi telefonici per un importo € 14.383,71, comprensivo di IVA;
 - con Determina Dirigenziale n. 439 del 11/04/2023 è stato affidato a IRETI spa lo spostamento del contatore dell'energia elettrica per un importo € 256,42, comprensivo di IVA;
 - con Determina Dirigenziale n. 649 del 18/05/2023 è stata approvata la liquidazione dell'incentivo ai sensi dell'art.113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. pari a € 12.261,91 a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la D.D. 581/2023, fino alla fase di programmazione e di affidamento;
 - in data 22/05/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;
 - con determina dirigenziale n. 812 del 14/06/2023 è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo verticale COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede legale in Piazzale Badalocchio 9/B - 43126 Parma C.F. e P.IVA 02079260341 consorziata esecutrice: DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. / CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) con sede legale in Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e P.IVA 02314840345 consorziate esecutrici: ZUELLI IMPIANTI S.R.L. - S.T.I.G. SRL appaltatrice dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU" di importo € 1.054.391,32 (iva compresa);
 - in data 20/06/2023 il Responsabile del Procedimento ing. Paola Cassinelli con il verbale n.01 ha sospeso i lavori per i giorni 21 e 22/06/2023;
 - con Determina Dirigenziale n. 1485 del 13/10/2023 è stato affidato la realizzazione di nuovi allacci idrici per un importo complessivo di € 2.521,63 ad IRETI SpA;
 - con Determina Dirigenziale n. 1817 del 05/12/2023 è stato approvato il 1° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 34142 del 04/12/2023, di importo pari a € 333.782,52 oltre iva = € 367.160,77;
 - con Determina Dirigenziale n. 423 del 27/03/2024 è stato approvato l'atto di riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUGIA IN PARMA" - CUP D91B21001450001), emessi alla data odierna, alla linea di finanziamento "M4C1I3.3: Secondo Piano province e città metropolitane;
 - con Determina Dirigenziale n. 445 del 02/04/2024 è stato approvato l'elenco delle migliorie da realizzare e conseguentemente inserire in contabilità a costo zero per l'amministrazione e l'elenco delle migliorie da stralciare/non realizzare e conseguentemente monetizzare da parte dell'amministrazione, per € 37.100,00 oltre iva, rendendoli disponibili per la Direzione Lavori per lavorazioni necessarie ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016;

- con determina Dirigenziale n. 565 del 24/04/2024, è stato approvato il 2° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 11250 del 19/04/2024), di importo pari a € 378.053,66 oltre iva = € 415.859,03;
- con determina n. 1046 del 18/07/2024, è stato approvato il 3° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 19852/2024), di importo pari a € 414.024,54 oltre iva = € 455.426,99;
- con Determina Dirigenziale n. 1056 del 19/07/2024 è stato affidato ad IRETI SPA lo spostamento del contatore della linea POD a servizi del nuovo edificio e l'aumento di potenza del contatore presente per complessivi € 8.074,20 compresa iva;
- con determina Dirigenziale n. 1160 del 16/08/2024, è stato approvato il 4° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 22653/2024), di importo pari a € 427.543,93 oltre iva = € 470.298,33;
- con determina Dirigenziale n. 1262 del 10/09/2024 si è autorizzato, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15270 del 30/03/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 486+40 = 526 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 24594 del 9/9/2024, ritenendola motivata, dando atto che il nuovo termine contrattuale risulta essere 30 ottobre 2024;
- con determina Dirigenziale n. 1301 del 13/09/2024 è stato approvato il collaudo statico parziale della struttura, redatto dal collaudatore, ing. Paolo Landini, dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU";
- con determina Dirigenziale n. 1429 del 04/10/2024 è stato approvato il 5° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 26019/2024), di importo pari a € 460.522,49 oltre iva = € 506.574,74;
- con determina Dirigenziale n. 1601 del 30/10/2024 si è autorizzato, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15270 del 30/03/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 486+40+30 = 556 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 30257 del 29/10/2024, ritenendola motivata, dando atto che il nuovo termine contrattuale risulta essere il 29 novembre 2024;
- con il verbale di sospensione lavori n. 2, prot. 32525 del 22/11/2024, il Responsabile del Procedimento ing. Paola Cassinelli ha sospeso i lavori a far tempo dal giorno 21 novembre 2024;
- con determina Dirigenziale n. 1862 del 03/12/2024 è stata approvata la 3° modifica contrattuale, stabilendo che l'art. 4 diventa: "Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori è di Euro 3.195.125,20 di cui euro 3.051.125,20 per lavori ed Euro 144.000,00 per oneri di sicurezza. L'esecutore ha diritto a pagamenti in acconto qualora i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi di legge, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute e dell'iva, raggiunga un importo non inferiore al 5% del contratto di appalto. In merito ai termini dei pagamenti, si applica l'art. 8, co. 4 lett. a) D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020.";
- con determina n. 81 del 27/01/2025, è stato approvato il 6° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 36359/2024), di importo pari a € 118.006,55 oltre iva = € 129.807,21;
- con determina Dirigenziale n. 291 del 12/03/2025 è stato affidato a Lepida S.c.p.A, con sede legale in via della Liberazione n. 15 Bologna PI: 02770891204, su incarico della Regione Emilia Romagna per i collegamenti in fibra ottica delle scuole, l'intervento di connettività dell'edificio come da preventivi prot. 35538/2024 e prot. 36200/2024, per un importo complessivo di € 1.335,50;

- con determina Dirigenziale n. 298 del 14/03/2025 è stato affidato a IRETI Spa via Piacenza n. 54 16138 Genova PI: 02863660359, la rimozione del vecchio allaccio idrico non più utilizzabile e ubicato in posizione tale da intralciare le finiture esterne dell'intervento come da preventivo prot. 7139 del 11/3/2025, per un importo complessivo di € 475,63 iva 10% compresa;
- con determina Dirigenziale n. 357 del 26/03/2025 si è proceduto all'affidamento dell'incarico per la prestazione professionale specialistica del collaudo acustico al Dott. Andrea Rosati, con studio in Sorbolo (PR), Via Salsi n. 4 CF: RSTNDR79E26G337G, P.Iva 02640770349;
- in data 01/04/2025 il Responsabile del Procedimento ing. Paola Cassinelli ha redatto verbale di ripresa n. 2 dell'esecuzione dei lavori e in data 05/04/2025 i lavori sono stati nuovamente sospesi, come da verbale di sospensione n. 3;
- con determina Dirigenziale n. 512 del 29/04/2025 è stato approvato il collaudo acustico dell'edificio, redatto dal collaudatore, Dott. Andrea Rosati, allegato alla presente, dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU";
- con determina n. 976 del 06/08/2025, è stato approvato il 7° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 36359/2024), di importo pari € 66.666,32 oltre iva = € 73.332,95;
- in data 21/07/2025 il Direttore dei Lavori arch. Cecilia Merighi ha redatto verbale di ripresa n. 3 dell'esecuzione dei lavori e in data 24/07/2025 i lavori sono stati nuovamente sospesi, come da verbale di sospensione n. 4;
- in data 27/10/2025 il Direttore dei Lavori arch. Cecilia Merighi ha redatto verbale di ripresa n. 4 dell'esecuzione dei lavori;
- in data 29/10/2025 il Direttore dei Lavori arch. Cecilia Merighi ha redatto verbale di fine lavori sostanziale con l'indicazione delle piccole lavorazioni che dovranno essere completate entro 60 giorni;
- con Determina dirigenziale n. 514 del 29/04/2025 e successiva determina di rettifica n. 521/25 il Responsabile dell'Ufficio Edilizia e RUP dell'intervento approvava in linea tecnica la perizia suppletiva e di variante, redatta e sottoscritta in data 03/06/2024, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e art. 106 comma 2) del D. Lgs. 50/2023 per un importo suppletivo di € 120.655,28 per complessivi € 132.720,81 comprensivi di IVA al 10%;
- con Decreto Presidenziale n. 115 del 10/07/2025, con parere anche del Responsabile dell'Ufficio legale, si è preso atto della perizia di variante, per le motivazioni contenute nell'atto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 17/09/2025 si è preso atto della perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e art. 106 comma 2) del D. Lgs. 50/2023, si è approvata la modifica del quadro tecnico economico e la contabilità straordinaria redatta dal Direttore Lavori arch. Cecilia Merighi, come previsto dall'art. 106 c. 1 lett a) quarto periodo del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per un totale fino al 7° SAL pari a € 81.217,86 esclusa IVA per un totale complessivo di € 89.339,65;
- con Determina dirigenziale n. 1406 del 29/10/2025 è stata approvata una modifica del quadro tecnico economico allineato con le integrazioni indicate dal MIM attraverso il portale FUTURA con la nota del 06/10/2025, in cui non viene utilizzato il ribasso d'asta relativo alla quota FOI per il finanziamento della Perizia di variante A;
- con Determina dirigenziale n. 1549 del 18/11/2025 è stato approvato il 8° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001 di importo di € 122.063,99 esclusa iva al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;
- con Determina dirigenziale n. 1549 del 18/11/2025 è stato approvato il 8° SAL bis dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001 di importo di € 1.140,49 esclusa iva al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;
- con lettera prot. n. 4475 del 16/02/2026 il MIM ha autorizzato la richiesta di modifica di quadro tecnico economico per la perizia di variante approvata con D.P. n. 115/25:

		DD 1379/22		qte aggiudicazione		variazione approvata	
	Lavori	PNRR	FOI	PNRR	FOI	PNRR	FOI
A.1	Lavori a base d'asta	2.166.689,95 €	245.160,01 €	1.983.957,68 €	224.483,94 €	2.124.946,91 €	231.441,11 €
A.2	Manodopera	757.026,39 €	85.657,20 €	757.026,39 €	85.657,20 €	732.509,35 €	82.883,11 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	129.362,67 €	14.637,33 €	129.362,67 €	14.637,33 €	€ 129.362,67	14.637,33 €
A	Totale lavori a base di gara	3.053.079,01 €	345.454,54 €	2.870.346,74 €	324.778,47 €	2.986.818,93 €	328.961,55 €
B	Somme a disposizione della stazione appaltante						
B.1.2.1	Spese tecniche di progettazione e DL compresa sicurezza, collaudi, accatastamenti-	245.878,53 €		245.878,53 €		€ 245.920,85	
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti, indagini	6.557,38 €		6.557,38 €			
B.2.1	Allacciamenti a pubblici servizi	25.025,24 €		25.025,24 €		€ 23.269,75	
B.3.2	Imprevisti compresa iva	36.105,08 €		36.105,08 €			
B.3.4	Fondo per incentivo ex art 113 Dlgs 50/2016 80%	54.376,54 €		54.376,54 €		€ 13.757,27	
B.3.17	compensazione prezzi					€ 81.385,46	9.208,73 €
B.4.1	IVA su A.1 (lavori)	305.307,90 €	34.545,46 €	287.034,67 €	32.477,85 €	€ 298.681,89	32.896,15 €
B.4.3	IVA su B.1.1.1 (analisi)	1.442,62 €		1.442,62 €		- €	
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	9.835,14 €		9.835,14 €		9.836,83 €	
B.4.5	IVA su B.1.2.1 (spese tecniche)	56.257,01 €		56.257,01 €		55.626,05 €	
B.4.6	IVA residua (su allacci)	5.505,55 €		5.505,55 €		5.119,34 €	
B.4.7	Contributo funzionamento ANAC	630,00 €		630,00 €		€ 630,00	
E	ribasso d'asta/ECONOMIE			201.005,50 €	22.743,68 €	€ 78.953,63	8.933,57 €
B	Totale somme a disposizione	746.920,99 €	34.545,46 €	929.653,27 €	55.221,53 €	813.181,07 €	51.038,45 €
C	TOTALE GENERALE	3.800.000,00 €	380.000,00 €	3.800.000,00 €	380.000,00 €	3.800.000,00 €	380.000,00 €

- con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 26/02/2026 è stata impegnata la spesa approvata con la D.D. n. 514/25, senza impegno di spesa, relativa ad un incremento delle spese tecniche per la direzione Lavori della perizia suppletiva e di variante così suddivise:
 - quanto ad € 2.500 oltre cassa previdenziale ed iva, per complessivi € 3.172,00 all'ing. Giorgio De Lisi con studio in B.go delle Colonne, 8 - Parma, PI: 02294470345;
 - quanto ad € 13.207,33 oltre a cassa previdenziale ed iva per complessivi = € 16.757,46 allo Studio Associato Artamente Architetti Associati nella persona dell'arch. Cecilia Merighi, strada Martinella n. 12/a (PR), PI: 02433790348;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. 2837 del 30/01/2026, il DL arch. Cecilia Merighi, ha provveduto a trasmettere, ai fini della conclusione della procedura di collaudo tecnico-amministrativo, la documentazione relativa alla sicurezza degli impianti, alle prestazioni e schede tecniche dei materiali e componenti, criteri ambientali minimi ad essi associati, dichiarazioni di conformità complete di allegati riguardanti gli impianti;
- con nota prot. 5185 del 23/02/2026, il DL arch. Cecilia Merighi, ha provveduto a trasmettere, ai fini della conclusione della procedura di collaudo tecnico-amministrativo, la relazione sul conto finale unitamente ai relativi allegati;
- con lettera prot. 5253 del 24/02/2026 al collaudatore ing. Paolo Landini, il RUP ing. Elisa Botta ha avviato la procedura di collaudo tecnico amministrativo;
- in data 08/07/2026 l'ing. Paolo Landini con sede in B.go G. Tommasini n. 39 a Parma (PR), P.iva: 01748360342, ha provveduto a trasmettere il certificato di Collaudo tecnico amministrativo ed il collaudo statico finale acquisiti al prot. n. 20775;
- è stata acquisita l'Attestazione di Congruità ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, n. 202507698PR00/3, emessa in data 01/09/2025 dalla Cassa Edile di Parma e riportante ESITO POSITIVO;
- ai sensi dell'art. 103 co. 1 D.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha prestato la garanzia definitiva dell'importo di euro 159.757,00 mediante polizza fideiussoria n. 1961367 del 27/02/2023 emessa da REVO Insurance S.p.A. avente sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00167;

- ai sensi dell'art. 103 co. 7 D.lgs. 50/2016, l'affidatario ha altresì consegnato una polizza assicurativa n. 1967248 del 16/03/2023 nella forma "Contractors All Risks" con un massimale pari all'importo del contratto e una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) con un massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, emessa da REVO Insurance S.p.A. avente sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00167;
- dal certificato di collaudo tecnico amministrativo risulta un credito netto dell'Impresa pari ad € 36.578,92, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 3.657,89, per un totale complessivo di € 40.236,81;
- con lettera prot. n. 20525 del 06/07/2026 l'RTI formato da COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE con sede legale in Piazzale Badalocchio9/B -43126 Parma C.F. e P.IVA 02079260341 e CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA con sede in 43126 Parma (PR) Via Quintino Sella n. 9/A C.F./P.IVA 02314840345, in riferimento alla rata a saldo hanno dichiarato che gli importi a credito indicati nel Conto Finale dei Lavori per complessivi Euro 36.578,92 al netto delle deduzioni e dell'Iva, sono di competenza delle sottoindicate imprese secondo i seguenti importi:
 - o - COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE = 21.141,63 € + IVA di Legge
 - o CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA = 15.437,29 € + IVA di Legge

RITENUTO di dover provvedere:

- all'approvazione del certificato di Collaudo tecnico amministrativo e statico finale;
- alla liquidazione del credito maturato dall'Operatore Economico affidatario, sussistendo le condizioni per poter procedere in tal senso, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
- a svincolare la garanzia definitiva ed a prendere atto della cessazione, a seguito dell'approvazione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo, della polizza di assicurazione n. 1967248 del 16/03/2023 nella forma "Contractors All Risks" e della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.);
- ad autorizzare la liquidazione dei saldi dei disciplinari di incarico affidati con Determina Dirigenziale n. 513 del 11/05/2022:
 - o a) progettazione architettonica esecutiva, Direzione Lavori architettonica, contabilità, integrazione delle prestazioni specialistiche in fase di progettazione, coordinamento e supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001", allo Studio Associato Artinmente Architetti Associati nella persona dell'arch. Cecilia Merighi, strada Martinella n. 12/a (PR), PI: 02433790348, per un saldo di € 890,44 comprensivi di CNPAIA e IVA, CIG: 9182566D2B;
 - o b) progettazione esecutiva strutturale, direzione lavori strutturale e relativa contabilità dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001" all'ing. Giorgio De Lisi con studio in B.go delle Colonne, 8 - Parma, PI: 02294470345, per un saldo di 25.661,48 comprensivi di CNPAIA e IVA CIG: ZF035F7F7B;
 - o c) progettazione esecutiva impianti elettrici, direzione lavori impianti elettrici e contabilità relativa dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001", all'ing. Giampaolo Vecchi con studio in via Mazzini n. 22 - Langhirano (PR), PI: 01636730341, per un saldo di € 15.115,47 comprensivi di CNPAIA e IVA, CIG: ZAB35F74BA;
 - o d) progettazione esecutiva impianti meccanici, direzione lavori impianti meccanici e contabilità relativa dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001", allo Studio Tecnico COBE con sede in strada Pedemontana n. 21/b a Mamiano di Traversetolo (PR) nella persona dell'Ing. Nicola Bedotti, PI: 02602180347 per un saldo di € 2.009,78 comprensivi di CNPAIA e IVA, CIG ZB23631C05;
- ad autorizzare la liquidazione del saldo del disciplinare di incarico affidato con

Determina Dirigenziale n. 1165 del 29/09/2022 all'Ing. Paolo Landini con sede in B.go G. Tommasini n. 39 a Parma (PR), P.iva: 01748360342 pari a € 11.369,72 comprensivi di IVA e oneri, CIG 94081635B6;

DATO ATTO CHE:

- con D.D. n. 581/2023 si è provveduto ad approvare la costituzione del "gruppo di lavoro" relativo all'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 13.757,25;
- con Determina Dirigenziale n. 649 del 18/05/2023 è stata approvata la liquidazione dell'incentivo ai sensi dell'art.113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. pari a € 12.261,91 fino alla fase di programmazione e di affidamento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 528 del 30/04/2025, successivamente integrata con Determinazione Dirigenziale n. 665 del 03/06/2025, si è provveduto, con decorrenza 01/05/2025, alla sostituzione dell'Ing. Paola Cassinelli, già Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente intervento, mediante la nomina dell'ing. Elisa Botta, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica;
- in conseguenza della sostituzione del RUP e della cessazione dal Servizio di altri dipendenti, si è ritenuto necessario procedere all'aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro precedentemente individuato, come riportato nella scheda allegata in cui risulta un'economia per le prestazioni a carico del Dirigente del Servizio pari a € 5,69;
- occorre provvedere a liquidare la quota di € 1.489,64 a favore dei dipendenti dell'Ente comprensiva di oneri, fino alla fase di esecuzione e collaudo;
- le singole attività incentivate ed effettuate dai dipendenti incaricati sono state svolte senza errori o ritardi imputabili ai medesimi dipendenti (art. 16 del Regolamento), in coerenza con la tempistica prevista nel cronoprogramma dell'opera in oggetto;

VISTI:

- il Decreto n. 255 del 18/11/2019 di approvazione del "regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii.";
- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
-

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di approvare il certificato di Collaudo tecnico amministrativo ed il collaudo statico finale trasmesso in data 08/07/2026. dal collaudatore ing. Paolo Landini, acquisiti al prot. n.20775, allegati e parte integrante del presente atto;
- di autorizzare la liquidazione del credito restante di € 36.578,92, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 3.657,89, per un totale complessivo di € 40.236,81, ripartiti come richiesto con lettera prot. n. 20525 del 06/07/2026 dal RTI formato da COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE con sede legale in Piazzale Badalocchio9/B -43126 Parma C.F. e

P.IVA 02079260341 e CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA con sede in 43126 Parma (PR) Via Quintino Sella n. 9/A C.F./P.IVA 02314840345:

- o - COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE = 21.141,63 € + IVA di Legge
- o CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA = 15.437,29 € + IVA di Legge

- di dare atto che la liquidazione sarà eseguita, previa presentazione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di svincolare la garanzia definitiva dell'importo di euro 159.757,00 mediante polizza fideiussoria n. 1961367 del 27/02//2023 emessa da REVO Insurance S.p.A. avente sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00167;
- di prendere atto della cessazione, a seguito dell'approvazione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo, della polizza di assicurativa n. 1967248 del 16/03/2023 nella forma "Contractors All Risks" con un massimale pari all'importo del contratto e una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) con un massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, emessa da REVO Insurance S.p.A. avente sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00167;
- di autorizzare le seguenti liquidazioni:
 - o allo Studio Associato Artinmente Architetti Associati nella persona dell'arch. Cecilia Merighi, strada Martinella n. 12/a (PR), PI: 02433790348, per un saldo di € 890,44 comprensivi di CNPAIA e IVA, CIG: 9182566D2B;
 - o all'ing. Giorgio De Lisi con studio in B.go delle Colonne, 8 - Parma, PI: 02294470345, per un saldo di 25.661,48 comprensivi di CNPAIA e IVA CIG: ZF035F7F7B;
 - o all'ing. Giampaolo Vecchi con studio in via Mazzini n. 22 - Langhirano (PR), PI: 01636730341, per un saldo di € 15.115,47 comprensivi di CNPAIA e IVA, CIG: ZAB35F74BA;
 - o allo Studio Tecnico COBE con sede in strada Pedemontana n. 21/b a Mamiano di Traversetolo (PR) nella persona dell'Ing. Nicola Bedotti, PI: 02602180347 per un saldo di € 2.009,78 comprensivi di CNPAIA e IVA, CIG ZB23631C05;
 - o all'Ing. Paolo Landini con sede in B.go G. Tommasini n. 39 a Parma (PR), P.iva: 01748360342 per un saldo di € 11.369,72 comprensivi di IVA e oneri, CIG 94081635B6;
- a) di attestare la reale effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati e che tali attività sono state svolte senza errori o ritardi imputabili ai medesimi dipendenti (art. 16 del Regolamento approvato con D.P. n. 19 del 06/02/2024) in coerenza con la tempistica prevista nel cronoprogramma del progetto in oggetto;
- b) di dare atto che nell'opera in questione non si sono verificati incrementi dei tempi e dei costi, per cui, essendo stato verificato che le attività sono state correttamente svolte dai dipendenti incaricati delle varie fasi di realizzazione dell'opera, è possibile liquidare gli importi riferiti alla scheda liquidazione allegata;
- di liquidare la quota di € 1.489,64 comprensivi di oneri, relativa agli incentivi dell'intervento in oggetto, a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel gruppo di lavoro, secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la citata D.D. n. 581/23 e modificata come da scheda allegata al presente atto, fino alla fase di esecuzione e collaudo;
- di dare atto che non viene allegata alcuna check list di monitoraggio prevista dal PIAO, in quanto i relativi adempimenti sono stati regolarmente assolti mediante la rendicontazione

sulla piattaforma ReGiS, il monitoraggio effettuato dalla Cabina di Regia PNRR e le verifiche svolte dall'Unità di Supporto PNRR appositamente istituita;

- di confermare che la spesa complessiva di € 96.773,34 è contenuta nel QTE approvato con DD n. 1379/22, di complessivi € 4.180.000,00, impegnata al PEG Cap 215450220003 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I3.3) - DM 217.2021 - CUP D91B21001450001 NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO VIA MARIA LUIGIA PR - Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico), del bilancio 2026-2028, annualità 2026 - imp. 294/2026 (sub. 41/2026), 295/2026 (sub. 44/2026) 296/2026 (sub 47/2026) e 297/2026 (sub 51-52-53-54/2026) , come riaccertato con D.D. n. 51/26;
- di dare atto che il QTE dell'intervento, per la sua parte residua, è finanziato:
 - per € 182.762,46 da contributi del MIUR originariamente assegnati con D.M. MIUR 62/2021 e D.M. MIUR 217/2021 confluiti in fondi PNRR ed integrati del 10% dal contributo di cui al DPCM 28/07/2022, accertati al capitolo 136500136703, FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1- I3.3) - DM 217.2021 - NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO VIA MARIA LUIGIA PR, Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), cod. V livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2026-2028, annualità 2026, accertamenti n. 73/2026, 74/2026, 75/2026;
 - per € 48.980,70 da fondo pluriennale vincolato (FPV) relativo ai medesimi contributi di cui sopra, riscossi negli esercizi precedenti;
- di dare atto che il quadro tecnico economico finale e le economie riscontrate saranno approvati con successivo atto a seguito delle liquidazioni ancora in corso;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013
-

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **968 / 2026**

Proposta n. 2483/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.
REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LIGIA IN
PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1- I3.3) -
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO FINALE E COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO - CIG 948588826A - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220003/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.47/2026 – euro €1.495,33

Parma, lì 08/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale