

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : PIOVANI MATTEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 983 del 13/07/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (LAVORI LOTTO INTERVENTI 1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- lo Statuto dell'Ente approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019, in particolare l'art. 41, ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. dell'U.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1910/2025 del 24/12/2025;
- la D.D. n. 528 del 30/04/2025, così come integrata con D.D. n. 665 del 26/05/2025, con cui la Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa Botta, ha individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto in questione a far tempo dal 01/05/2025, il sottoscritto Arch. Matteo Piovani;

DATO ATTO CHE per il sottoscritto funzionario responsabile, anche unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021 (a far tempo dal

01/05/2025), non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028;
- la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- il decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 51 del 20/01/2026 con la quale è stato approvato il Riaccertamento Parziale dei Residui 2025 (paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);
- il decreto del Presidente n. 9 del 09/02/2026 con cui è stata adottata la I variazione al PEG 2026-2028 (art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2026 con cui è stata approvata la II variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto del Presidente n. 19 del 24/02/2026 con il quale è stato aggiornato il risultato presunto di amministrazione, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del TUEL;
- il decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2025 (art. 228 comma 3 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 09/03/2026 con cui è stata approvata la III variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto presidenziale n. 38 del 11/03/2026 con cui è stata adottata la II variazione al PEG 2026-2028 (Art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, a norma dell'art. 227 del TUEL;
- il Decreto Presidenziale n. 63/2026 del 30/04/2026 con cui è stata approvata la III variazione al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

RICHIAMATA ALTRESÌ:

- la delibera di Consiglio n. 3 del 06/03/2023 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023 - 1° VARIAZIONE;

VISTI:

- il D.P. n. 15 del 27/01/2022 avente per oggetto: *"piano triennale di edilizia scolastica della regione Emilia Romagna - aggiornamento dell'annualità 2020 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1833/2020 e decreto ministeriale n. 343/2021- rettifica allegato decreto n. 11 del 27/01/2022"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: *"elenco interventi finanziabili - art. 5 del DM n. 343/2021 di definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi - delibere di Giunta Regionale n. 2174/2021 e n. 2257/2021"*;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 6/12/2022, con il quale è stato finanziato il progetto "Liceo Romagnosi 1° stralcio, miglioramento sismico" per complessivi € 479.548,50;
- il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02/12/2021 *"per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi"*;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 253 del 06/08/2021 di assegnazione di € 210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;
- l'art. 5, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", del predetto Decreto 343/2021 con il quale sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

PREMESSO CHE:

- con l'avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di Enti Locali per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici prot. 6988 del 06/03/2019 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'amministrazione Provinciale ha ottenuto un finanziamento di € 80.000,00 per la "messa in sicurezza del Liceo Romagnosi di Parma", come da Decreto del MIUR n. 251 del 21/06/2019;
- con Determinazione n. 1540 del 14/12/2020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è stato affidato, all'Ing. Alessandro Di Stasi di Parma, l'incarico professionale per il progetto di fattibilità tecnico economico, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza/miglioramento sismico Liceo Romagnosi di Parma";
- con D.P. n. 18 del 28/01/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico/economico di complessivi € 1.000.000,00 avente CUP D99F19000050003;
- in date rispettivamente 24/01/2022 e 24/02/2022, il professionista incaricato ha consegnato all'Amministrazione il progetto definitivo ed esecutivo, completando il suo incarico;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- alla luce del finanziamento ottenuto con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022, si è ritenuto di procedere con uno stralcio funzionale, ammontante ad € 479.548,50, del progetto complessivo acquisito dal progettista incaricato;
- con D.P. n. 35 del 20/02/2023 è stato:
 - o approvato lo studio di fattibilità tecnico economico (art. 23 D. Lgs. 50/2016) dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO", per complessivi € 479.548,50, relativamente al quale era stato acquisito il CUP D97H21001240001;
 - o confermato quale Responsabile del Procedimento, l'Ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- considerato il prezziario utilizzato per la definizione degli importi nel progetto di cui sopra (infrannuale 2021), a seguito della pubblicazione sul BURERT (avvenuta in data 03/04/2023 – bollettino n. 88) dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, si è reso necessario procedere, in recepimento a quanto previsto dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale è stato sostanzialmente modificato l'articolo 26 del dl 50/2022 (decreto aiuti), ad aggiornare il progetto precedentemente approvato;
- a seguito dell'allineamento dei prezzi, indicati nel progetto iniziale di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO", all'aggiornamento infrannuale del prezziario 2023, l'importo complessivo del quadro economico riferito al medesimo stralcio è passato da € 479.548,50 a € 527.503,35, come risulta dagli elaborati depositati al prot. 17739/2023 del 22/06/2023;
- l'allineamento di cui sopra, come attestato dal RUP in carica all'epoca, non ha alterato, se non per la parte economica, la natura e le intenzioni contenute nello studio di fattibilità tecnico/economico di complessivi € 1.000.000,00 (approvato con D.P. n. 18 del 28/01/2022) e in quello di complessivi € 479.548,50 (approvato con D.P. n. 35 del 20/02/2023);

- con D.D. 448/2023 del 12/04/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per CSP e CSE, all'arch. Ritelena Meleleo, dello studio Medlavitalia, Galleria Crocetta n. 10/A 43126 Parma, PI: 02513020343, per € 9.500,00 oltre CNPAIA e IVA, per complessivi € 12.053,60 – CIG: 97566480A3;
- con D.D. 782/2023 del 08/06/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale finalizzato alla predisposizione degli elaborati/della pratica per l'ottenimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 CIG: 9862159F0D, all'operatore economico Arch. Gianluca Mora - Via Giuditta Sidoli, 67 - 43123 Parma (PR) - Partita I.V.A. 02606130348, per l'importo di € 6.000,00, spese e oneri accessori compresi (cassa previdenziale esclusa), oltre I.V.A., corrispondente a complessivi € 7.612,80 – CIG: 9862159F0D;
- con D.D. 875/2023 del 23/06/2023 avente ad oggetto: "progetto di miglioramento sismico liceo Classico G.D. ROMAGNOSI- Parma – 1° Stralcio (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) – rettifica CUP di riferimento dell'intervento (da CUP D97H21001240001 a CUP D99F19000050003) per allineamento alla fonte di finanziamento PNRR", è stato individuato quale CUP del progetto in questione il CUP D99F19000050003;
- con D.D. 884/2023 del 23/06/2023 l'Ing. Paola Cassinelli, in qualità all'epoca di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 oltre che ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, ha provveduto a validare, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" – CUP D99F19000050003;
- con D.P. n. 116 del 26/06/2023 è stato:
 - o approvato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" – CUP D99F19000050003, redatto dall'Ing. Paola Cassinelli, incaricata con nota prot. 13639/2023 del 18/05/2023, avente importo complessivo pari ad € 527.503,35, suddiviso in due lotti, acquisito al prot. 17739/2023 del 22/06/2023, da intendersi comprensivo della documentazione prodotta dall'Arch. Gianluca Mora, acquisita al prot. 17677/2023 (allegata alla presente) del 22/06/2023 e di quella prodotta dall'Arch. Ritelena Meleleo, acquisita al prot. 18010/2023 del 23/06/2023 (allegata alla presente);
 - o confermato quale Responsabile del Procedimento, l'Ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- con D.D. n. 897/2023 del 27/06/2023 il Responsabile del Procedimento in carica all'epoca, Ing. Paola Cassinelli, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3));
- con D.D. n. 1022 del 21/07/2023 si è provveduto ad affidare le prestazioni inerenti alle lavorazioni del lotto di interventi n. 2 all'operatore economico Bucci S.p.A. con sede in Via del Registro n. 11 – 43037 Lesignano de' Bagni (PR) – P. I.V.A. e C.F. 01809170341, per un importo pari a € 54.913,00, oneri per la sicurezza compresi, oltre a I.V.A. 10% di legge, per un totale complessivo di € 60.404,30 – CIG 9960765B4D;
- con D.D. n. 1271 del 13/09/2023 si è preso atto della D.D. n. 1098/2023 del 04/08/2023 con la quale il Responsabile della SUA ha aggiudicato in via efficace la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) alla ditta COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE e del QTE rimodulato a seguito dei suddetti affidamenti:

	DP 116/2023	DD 1022/2023	DD 1271/2023
lavori lotto intervento 1	311.777,56	311.777,56	304.887,28
costi sicurezza lavori lotto intervento 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale lavori lotto intervento 1	361.777,56	361.777,56	354.887,28
lavori lotto intervento 2	53.413,79	53.413,00	53.413,00

costi sicurezza lavori lotto intervento 2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
totale lavori lotto intervento 2	54.913,79	54.913,00	54.913,00
iva 10% lotto intervento 1	36.177,76	36.177,76	35.488,73
iva 10% lotto intervento 2	5.491,38	5.491,30	5.491,30
art. 113 DLGS 50/2016 lotto intervento 1	7.235,55	7.235,55	7.235,55
art. 113 DLGS 50/2016 lotto intervento 2	1.098,28	1.098,28	1.098,28
contributo ANAC - lotto intervento 1	250,00	250,00	250,00
contributo ANAC - lotto intervento 2	35,00	35,00	35,00
spese tecniche iva 22% compresa	48.100,00	48.100,00	48.100,00
imprevisti	12.424,04	12.424,04	12.424,04
Ribasso 1° e 2° lotto iva compresa		0,87	7.580,18
totale somme a disposizione	110.812,00	110.812,79	117.703,08
totale QTE	527.503,35	527.503,35	527.503,35

- con D.D. 356/2024 del 20/03/2024 si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni riferite al PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LOTTO INTERVENTI 2 - CIG 9960765B4D;
- con D.D. 356/2024 del 20/03/2024 si è proceduto ad affidare l'incarico per la direzione operativa, per prestazioni connesse alle verifiche analitiche di resistenza al fuoco, per quelle connesse al deposito sismico delle strutture e per quelle a supporto della pratica relativa alla soprintendenza, dell'intervento "Miglioramento sismico Liceo Romagnosi 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1, all'operatore economico Alessandro Di Stasi con studio in Via Cornelio Ghiretti 2 - 43126 Parma (PR) - C.F. DSTLSN75R14B519V - Partita I.V.A. 02182940342, per un importo pari a € 22.175,96, oltre a € 2.324,04 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 980,00, oltre a I.V.A. di legge, per un totale complessivo di € 31.085,60 - CIG B0C1367CC0;
- con D.D. 983/2024 del 02/07/2024 si è proceduto ad affidare l'incarico per il Collaudo tecnico amministrativo ed il Collaudo statico finale ed in corso d'opera, dell'intervento "Miglioramento sismico Liceo Romagnosi 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1, all'operatore economico Ing. Sebastiano Conti con studio in Via A. Calzolari 61 - 43126 Parma (PR) - C.F. CNTSST72S14I153M - Partita I.V.A. 02713000343, per un importo pari a € 7.500,00, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 300,00, esente I.V.A. di legge, per un totale complessivo di € 7.800,00 - CIG B2565372C0;
- con D.D. 1667 del 08/11/2024 si è proceduto ad integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto con D.D. 983/2024 del 02/07/2024 dell'I.V.A. dovuta al predetto Operatore Economico e non considerata in fase di affidamento;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici- annualità 2023 (numero intervento CUI **80015230347202300057**);

PREMESSO ALTRESÌ, relativamente ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), CHE:

- con D.D. n. 537 del 18/04/2024 è stata riconosciuta all'Operatore Economico COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, affidatario dei "LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CUP D99F19000050003 - CIG 9925604389" riferiti al PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 70.977,46 oltre a I.V.A. di legge 10 % per complessivi € 78.075,20;
- con D.D. n. 1127 del 07/08/2024 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N. 1;
- con D.D. n. 1139 del 08/08/2024 è stata approvata la documentazione contabile relativa al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 31/07/2024, ed è stata disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento;

- con D.D. n. 403 del 07/04/2025 è stata approvata la documentazione contabile relativa al Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 31/3/2025, ed è stata disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento;
- con D.D. n. 1529 del 14/11/2025 è stata approvata la documentazione contabile relativa al Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutta la fine dei lavori, ed è stata disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento;

RILEVATO, sempre relativamente ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), che:

- in data 19/09/2023 è stato sottoscritto con l'operatore economico affidatario, COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, il contratto Rep. N. 15293/2023;
- con verbale in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori sopraindicati, da compiersi in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data dello stesso verbale (termine 19/03/2024);
- in data 21/11/2023 i lavori sono stati sospesi vista l'impossibilità di proseguire con le lavorazioni come da crono programma per la concomitanza con le lezioni e le attività didattiche anno scolastico 2023/2024;
- in data 27/02/2024 i lavori sono stati ripresi in considerazione della compatibilità delle attività previste, svolte in orari di assenza di utenza negli spazi interessati;
- in data 02/09/2024 i lavori sono stati sospesi vista l'impossibilità di proseguire con le lavorazioni come da crono programma per la concomitanza con le lezioni e le attività didattiche anno scolastico 2024/2025;
- in data 13/06/2025 sono terminate le attività didattiche riferite all'anno scolastico 2024/2025 del Liceo Classico "G. D. Romagnosi" e che gli esami di stato dell'Istituto sono stati dislocati in altro immobile;
- in data 16/06/2025 i lavori sono stati ripresi in considerazione del fatto che in data 13/06/2025 erano terminate le attività didattiche riferite all'anno scolastico 2024/2025 del Liceo Classico "G. D. Romagnosi" e che gli esami di stato dell'Istituto erano stati dislocati in altro immobile;
- con D.D. n. 896 del 18/07/2025, vista la DICHIARAZIONE DELLA CRONOLOGIA DELLE OPERE DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" - CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU(M4-C1-I.3.3)) – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389, trasmessa alla Stazione Appaltante dall'ing. Alessandro Di Stasi, in qualità di Direttore Operativo dell'intervento in oggetto, sottoscritta congiuntamente anche dall'Impresa appaltatrice e dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, di cui prot. 21306 del 11/07/2025, si è provveduto a prendere atto della data di ultimazione dei lavori che, in conseguenza delle sospensioni e riprese dei lavori menzionati nella stessa nota, risultava essere fissata al 04/08/2025;
- con D.D. n. 955 del 04/08/2025, visti la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori trasmessa dalla ditta COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE ed acquisita al prot. 22464 del 24/07/2025 oltre che gli accertamenti svolti dall'Ufficio e le verifiche effettuate in contraddittorio con il Direttore Operativo del cantiere da cui è emerso che le attività di segreteria dell'Istituto scolastico, per ragioni organizzative interne alla stessa, hanno concretamente interferito con l'andamento dei lavori determinando rallentamenti non preventivabili in sede di programmazione, è stata concessa una proroga contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, di 16 giorni con conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato al 20/08/2025;
- in data 20/08/2025 i lavori sono stati ultimati come risulta dal relativo verbale;
- con D.D. n. 1142 del 16/09/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 come dell'art. 24, Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023, la presa in consegna anticipata delle opere relative al PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389, nelle more dell'ultimazione e del collaudo tecnico-amministrativo;

CONSIDERATO, ancora relativamente ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), CHE:

- con nota prot. 6442/2026 del 05/03/2026, il RUP dell'intervento a far tempo dal 01/05/2025, Arch. Matteo Piovani, ha provveduto a trasmettere al collaudatore tecnico amministrativo dell'intervento "Miglioramento sismico Liceo Romagnosi 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1, ai fini della conclusione della procedura di collaudo tecnico-amministrativo, la relazione sul conto finale unitamente ai relativi allegati;
- in date 15/06/2026 e 17/06/2026 l'operatore economico Ing. Sebastiano Conti con studio in Via A. Calzolari 61 - 43126 Parma (PR) - C.F. CNTSST72S14I153M - Partita I.V.A. 02713000343, incaricato con D.D. 983/2024 del 02/07/2024, ha provveduto a trasmettere il certificato di Collaudo tecnico amministrativo acquisito ai prot. n. 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716, 17717, 17718, 17719, 17720 del 16/06/2026 e 17888 del 17/06/2026;
- è stata acquisita l'Attestazione di Congruità ex D.M. 143 del 25 giugno 2021, n. 202602537PR00/3, allegata al presente atto, emessa in data 17/02/2026 dalla Cassa Edile di Parma e riportante ESITO POSITIVO;
- come risulta dal contratto sottoscritto:
 - o *"ai sensi dell'art. 103 co. 1 D.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha prestato la garanzia definitiva dell'importo di euro 14.196,00 mediante polizza fideiussoria n. 0882410336 del 28/08/2023 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi, 25, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022";*
 - o *"ai sensi dell'art. 103 co. 7 D.lgs. 50/2016, l'affidatario ha consegnato altresì la polizza assicurativa n. 1674.00.33.33041859 del 06/09/2023 rilasciata da SACE con sede in Roma, Piazza Poli n. 42, iscritta all'Albo IVASS delle imprese di assicurazione al n. 1.00149, a garanzia dei danni di esecuzione (CAR) con massimale pari all'importo contrattuale e a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale per sinistro pari a euro 500.000,00";*
- dal certificato di collaudo tecnico amministrativo risulta un credito netto dell'Impresa pari ad € 12.723,12, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 1.272,31, per un totale complessivo di € 13.995,43;
- l'impresa affidataria ha trasmesso le dichiarazioni, allegare e parti integranti del presente atto, contenenti la rinuncia dei subappaltatori/subcontraenti al pagamento diretto delle prestazioni eseguite nell'ambito dell'affidamento in questione;
- la stessa impresa ha trasmesso le fatture quietanzate/dichiarazione di aver saldato tutti i pagamenti prima dell'ultimo SAL, allegare e parti integranti del presente atto, relative ai precedenti Stati di Avanzamento;

RITENUTO:

- di dover provvedere, con riferimento ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3):
 - o all'approvazione del certificato di Collaudo tecnico amministrativo;
 - o alla liquidazione del credito maturato dall'Operatore Economico affidatario, sussistendo le condizioni per poter procedere in tal senso, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto (rif. art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. / art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
 - o a svincolare la garanzia definitiva dell'importo di euro 14.196,00 assicurata mediante polizza fideiussoria n. 0882410336 del 28/08/2023 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi, 25, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93

(G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022;

- o a prendere atto della cessazione, a seguito dell'approvazione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo, della polizza assicurativa n. 1674.00.33.33041859 del 06/09/2023 rilasciata da SACE con sede in Roma, Piazza Poli n. 42, iscritta all'Albo IVASS delle imprese di assicurazione al n. 1.00149, a garanzia dei danni di esecuzione (CAR) con massimale pari all'importo contrattuale e a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale per sinistro pari a euro 500.000,00;

RITENUTO INOLTRE, con riferimento all'intervento complessivo di dover provvedere:

- ad autorizzare la liquidazione della somma di € 4 647,88, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 185,92, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 1 063,44, per un totale complessivo di € 5 897,24, a favore dell'operatore economico Alessandro Di Stasi con studio in Via Cornelio Ghirelli 2 - 43126 Parma (PR) - C.F. DSTLSN75R14B519V - Partita I.V.A. 02182940342, a valere sull'impegno assunto con D.D. 356/2024 del 20/03/2024 - CIG B0C1367CC0;
- ad autorizzare la liquidazione della somma di € 4 750,00, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 190,00, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 1 086,80, per un totale complessivo di € 6 026,80, a favore dell'operatore economico Ing. Sebastiano Conti con studio in Via A. Calzolari 61 - 43126 Parma (PR) - C.F. CNTSST72S14I153M - Partita I.V.A. 02713000343, a valere sull'impegno assunto con D.D. 983/2024 del 02/07/2024 così come integrato con D.D. 1667 del 08/11/2024 - CIG B2565372C0;
- a dare atto che con successivo provvedimento del Dirigente:
 - o verranno liquidati gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. riferiti ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3));
 - o verrà approvato il QTE finale dell'intervento;
 - o verranno accertate le economie complessive dell'intervento;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- con riferimento ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)):

- o di approvare il certificato di Collaudo tecnico amministrativo trasmesso in date 15/06/2026 e 17/06/2026 dall'operatore economico Ing. Sebastiano Conti con studio in Via A. Calzolari 61 - 43126 Parma (PR) - C.F. CNTSST72S14I153M - Partita I.V.A. 02713000343, incaricato con D.D. 983/2024 del 02/07/2024, acquisito ai prot. n. 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716, 17717, 17718, 17719, 17720 del 16/06/2026 e 17888 del 17/06/2026, oltre che allegato e parte integrante del presente atto;
- o di autorizzare la liquidazione del credito restante a favore dell'Operatore Economico affidatario (COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE) ammontante ad € 12.723,12, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 1.272,31, per un totale complessivo di € 13.995,43, sussistendo le condizioni per poter procedere in tal senso, previa presentazione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto (rif. art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. / art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- o di svincolare la garanzia definitiva dell'importo di euro 14.196,00 assicurata mediante polizza fideiussoria n. 0882410336 del 28/08/2023 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi, 25, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022;
- o di prendere atto della cessazione, a seguito di approvazione del Collaudo tecnico amministrativo, della polizza assicurativa n. 1674.00.33.33041859 del 06/09/2023 rilasciata da SACE con sede in Roma, Piazza Poli n. 42, iscritta all'Albo IVASS delle imprese di assicurazione al n. 1.00149, a garanzia dei danni di esecuzione (CAR) con massimale pari all'importo contrattuale e a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale per sinistro pari a euro 500.000,00;
- con riferimento all'intervento complessivo:
 - o di autorizzare la liquidazione della somma di € 4 647,88, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 185,92, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 1 063,44, per un totale complessivo di € 5 897,24, a favore dell'operatore economico Alessandro Di Stasi con studio in Via Cornelio Ghiretti 2 - 43126 Parma (PR) - C.F. DSTLSN75R14B519V - Partita I.V.A. 02182940342, a valere sull'impegno assunto con D.D. 356/2024 del 20/03/2024 - CIG B0C1367CC0;
 - o di autorizzare la liquidazione della somma di € 4 750,00, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 190,00, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 1 086,80, per un totale complessivo di € 6 026,80, a favore dell'operatore economico Ing. Sebastiano Conti con studio in Via A. Calzolari 61 - 43126 Parma (PR) - C.F. CNTSST72S14I153M - Partita I.V.A. 02713000343, a valere sull'impegno assunto con D.D. 983/2024 del 02/07/2024 così come integrato con D.D. 1667 del 08/11/2024 - CIG B2565372C0;
 - o di dare atto che con successivo provvedimento del Dirigente:
 - verranno liquidati gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. riferiti ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3));
 - verrà approvato il QTE finale dell'intervento;
 - verranno accertate le economie complessive dell'intervento;
- di dare atto che gli importi in liquidazione rientrano all'interno dei singoli affidamenti operati a favore dei predetti operatori economici, e trovano copertura finanziaria al PEG Cap 215450220018 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C1-I3.3) - CUP D99F19000050003 - MIGLIORAM. SISMICO (1° STRALCIO) LICEO ROMAGNOSI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026, impegni (reiscritti per esigibilità posticipata con D.P. n. 28/2026, di riaccertamento ordinario dei residui 2025):

- o 325/2026 (sub-impegno 138/2026), per la liquidazione, a favore dell'operatore economico COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, di € 12.723,12, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 1.272,31, per un totale complessivo di € 13.995,43 - CIG 9925604389;
 - o 325/2026 (sub-impegno 141/2026) e 326/2026 (sub-impegno 146/2026), per la liquidazione, a favore dell'operatore economico Alessandro Di Stasi con studio in Via Cornelio Ghiretti 2 - 43126 Parma (PR) - C.F. DSTLSN75R14B519V - Partita I.V.A. 02182940342, di € 4 647,88, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 185,92, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 1 063,44, per un totale complessivo di € 5 897,24 - CIG B0C1367CC0;
 - o 325/2026 (sub-impegno 144/2026), per la liquidazione, a favore dell'operatore economico Ing. Sebastiano Conti con studio in Via A. Calzolari 61 - 43126 Parma (PR) - C.F. CNTSST72S14I153M - Partita I.V.A. 02713000343, di € 4 750,00, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 190,00, oltre a I.V.A. di legge pari ad € 1 086,80, per un totale complessivo di € 6 026,80 - CIG B2565372C0;
- di attestare che l'intervento è finanziato per € 479.548,50 con fondi del PNRR di cui al DM MIM 318/2022, integrato del 10%, per € 47.954,85, dai fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili (come recepito nel DECRETO PRESIDENZIALE n. 98 dell'08/06/2023), trovando copertura al capitolo 136500136718 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C1-I3.3) - CUP D99F19000050003 - MIGLIORAM. SISMICO (1' STRALCIO) LICEO ROMAGNOSI), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), bilancio 2026-2028, annualità 2026, accertamenti 93/2026 e 94/2026, reiscritti per esigibilità posticipata con D.P. n. 28/2026, di riaccertamento ordinario dei residui 2025;
 - di dare atto che non viene allegata alcuna check list di monitoraggio prevista dal PIAO, in quanto i relativi adempimenti sono stati regolarmente assolti mediante la rendicontazione sulla piattaforma ReGiS, il monitoraggio effettuato dalla Cabina di Regia PNRR e le verifiche svolte dall'Unità di Supporto PNRR appositamente istituita;
 - di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al D.Lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **983 / 2026**

Proposta n. 2531/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO (LAVORI LOTTO INTERVENTI 1).

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, lì 14/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale