



UNITA' ORGANIZZATIVA VIABILITA' - SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1241 del 08/09/2026

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 PIANURA - CIG 9670479BB7 - CONTRATTO APPLICATIVO N.22: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA ANNO 2025 CON FINANZIAMENTO PROVINCIALE CUP D27H24001430001 CIG B814A39619. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.43 del 9/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026-2028, il relativo elenco annuale 2026 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.47 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;

che con Decreto Presidenziale n. 1 del 20/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026–2028;

che con Determinazione Dirigenziale n. 51 del 20/01/2026 si è proceduto al riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi che ha generato la 1a variazione al Bilancio di previsione 2026-2028;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.2 del 02/02/2026 è stata approvata la 1a variazione al Programma Triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e relativo elenco annuale 2026;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.4 del 02/02/2026 è stata approvata la 2a variazione al bilancio di previsione 2026-2028;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.6 del 09/03/2026 è stata approvata la 3a variazione al bilancio di previsione 2026-2028;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.10 del 28/04/2026 è stata approvata la 2a variazione al Programma Triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e relativo elenco annuale 2026;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.11 del 28/04/2026 è stata approvata la 4a variazione al bilancio di previsione 2026-2028;

CONSIDERATO

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;

AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;

AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D. Lgs. 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – Piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. – DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7"

che con determina n. 1068 del 01/09/2025 si è determinato di attivare nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7 di cui alle premesse il "CONTRATTO APPLICATIVO N.22: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE:

SETTORE PIANURA ANNO 2025 CON FINANZIAMENTO PROVINCIALE CUP D27H24001430001 CIG B814A39619", di affidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) la realizzazione dei lavori: CONTRATTO APPLICATIVO N.22, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. 153 del 29/08/2025 per un importo complessivo del QTE di € 1.176.324,52;

VERIFICATO che il CUP è D27H24001430001 e il CIG B814A39619;

CONSIDERATO:

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Serena Ferrari, in data 07/09/2026, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 776.389,08, comprensivo di € 11.337,69 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 170.805,60 e così per un totale complessivo di € 947.194,68;

che ai sensi del D.M. n.143/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità emesso da Cassa Edile è stato emesso con protocollo N. 202608096PR00/3 del 07/07/2026;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi:

- certificato di pagamento n.1 in acconto pari a € 773.196,92

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito relativo alla rata a saldo pari a € 3.192,16, oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 702,28, per complessivi € 3.894,44, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

PRESO ATTO:

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta COIMPA, sul QTE sono da mantenere in attesa dei successivi atti e liquidazioni: € 8.152,15, alla voce incarico geom. Boiardi, € 82.117,30 alla voce imprevisti, € 41.058,65 alla voce revisione prezzi, € 55.877,51 alla voce ribassi e € 3.284,69 degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, € 7.751,87 incentivi II fase;

del Decreto Presidenziale n.92 del 01/07/2026 "Determinazioni in merito alle sostituzioni dei dirigenti in caso di impedimento o assenza;"

che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione:

non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente incaricato della direzione ad interim del Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali – Espropri, né in capo al Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in oggetto, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

per entrambe le predette figure istituzionali non ricorre, altresì, alcun obbligo di astensione dalla partecipazione alla presente procedura amministrativa ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

VISTI:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

DI APPROVARE il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori: “CONTRATTO APPLICATIVO N.22: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA ANNO 2025 CON FINANZIAMENTO PROVINCIALE CUP D27H24001430001 CIG B814A39619” redatto e sottoscritto dal Geom. Serena Ferrari, in data 07/09/2026, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori pari a € 776.389,08, comprensivo di € 11.337,69 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 170.805,60 e così per un totale complessivo di € 947.194,68;

DI LIQUIDARE la rata a saldo al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, pari a € 3.192,16, oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 702,28, per complessivi € 3.894,44,

DI DARE ATTO:

che ai sensi del D.M. n.143/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità emesso da Cassa Edile è stato emesso con protocollo N. 202608096PR00/3 del 07/07/2026;

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a

favore della ditta COIMPA, sul QTE sono da mantenere in attesa dei successivi atti e liquidazioni: € 8.152,15, alla voce incarico geom. Boiardi, € 82.117,30 alla voce imprevisti, € 41.058,65 alla voce revisione prezzi, € 55.877,51 alla voce ribassi e € 3.284,69 degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, € 7.751,87 incentivi II fase;

DI CONFERMARE che la somma quale rata a saldo pari a € 3.192,16, oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 702,28, per complessivi € 3.894,44, è contenuta all'interno del QTE e rientra nell'importo totale di euro € 1.176.324,52 corrispondente al quadro economico del progetto, e farà carico al PEG Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026, all'impegno 636/2026, sub impegno 431/2026, reiscritto per esigibilità posticipata con D.P. 28 del 03/03/2026 di approvazione del riaccertamento ordinario 2025;

DI DARE ATTO che la parte residua del quadro tecnico economico è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da avanzo di amministrazione;

DI PRENDERE ATTO:

che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente incaricato della direzione ad interim del Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali – Espropri, né in capo al Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in oggetto, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

che per entrambe le predette figure istituzionali non ricorre, altresì, alcun obbligo di astensione dalla partecipazione alla presente procedura amministrativa ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

DI STABILIRE:

che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'ente ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

che il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario.

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA
PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 – PIANURA**

**22° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E
OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA. ANNO 2025. FINANZIAMENTO PROVINCIALE.
(CUP D27H24001430001 - CIG B814A39619)**

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA, TIRRI FELICE SRL, DALLARA COSTRUZIONI SRL, GRANELLI SRL, NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBÀ SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

STATO D'AVANZAMENTO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 18/05/2026

CONTRATTO – N.15349 del 29/09/2025

Importo del progetto	€	1.176.324,52	Data della consegna	08/09/2025
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 5,53% (compresi oneri sicurezza)	€	776.389,08		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	399.935,44	Data dell'incominciamento dei lavori	08/09/2025
Del quale impegnato	Analisi e controlli di qualità (compreso IVA di legge)	€ 20.036,61	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	07/12/2025
	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 smi	€ 15.602,29	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	Incarichi prof. est. (compresi Inarcassa ed IVA di legge)	€ 15.678,65	Sosp. Ripresi	
	Per IVA al 22% per importo lavori	€ 170.805,60	Sosp. Ripresi	
	Ribassi/economie	€ 54.636,34	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	Imprevisti	€ 82.117,30	Data ultimazione	18/05/2026
	Accantonamento per Revisione prezzi art. 37 Schema Accordo Quadro MS SSPP 2023-2025 [5%]	€ 41.058,65	Giorni impiegati in più	
	Totale somma impegnata	€ 399.935,44	Giorni impiegati in meno	

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023_2025

LOTTO 1 - PIANURA

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA - TIRRI FELICE SRL - DALLARA COSTRUZIONI SRL - GRANELLI SRL - NUMANTI & ROSSI SRL) - ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 - 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

22° CONTRATTO APPLICATIVO (CUP D27H24001430001 - CIG B814A39619)

CONTRATTO: Rep. N. 15349 del 29/09/2025

STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL FINALE

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	C01.058.016 P	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione				
2	C01.058.017 P	per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore				
		SP 10 - DIS.3	840,00			
		SP 10 - DIS.3	2.184,00			
		SP 10 - DIS.6	19.101,78			
		SP 10 - DIS.7	2.814,87			
		SP 12 - DIS.8	11.970,00			
		SP 12 - DIS.9	2.530,50			
		SP 12 - DIS.10	1.631,70			
		SP 12 - DIS.11	6.522,00			
		SP 12 - DIS.12	896,70			
		mq*cm	48.491,55	€ 1,09	€ 52.855,79	
3	C01.058.018 P	sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più				
		SP 10 - DIS.3	1.456,00			
		SP 12 - DIS.8	3.990,00			
		SP 12 - DIS.9	1.687,00			
		SP 12 - DIS.10	3.263,40			
		SP 12 - DIS.11	2.174,00			
		SP 12 - DIS.12	1.793,40			
		mq*cm	14.363,80	€ 0,87	€ 12.496,51	
4	C01.022.011.e	Strato di base in conglomerato bituminoso miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4)				
		SP 12 - DIS.10	110,58			
		SP 12 - DIS.12	59,42			
		ton	170,00	€ 87,31	€ 14.842,70	
5	C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C)				
		SP 588R - DIS. 1	611,36			
		SP 93 - DIS. 2	310,00			
		SP 10 - DIS.3	227,06			
		SP 94 - DIS.4	42,22			
		SP 10 - DIS.5	343,76			
		SP 10 - DIS.6	498,62			
		SP 10 - DIS.7	75,36			
		SP 12 - DIS.8	373,34			
		SP 11 - DIS.13	343,80			
		ton	2.825,52	€ 105,00	€ 296.679,60	
6	C01.022.03 PR	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-15mm, bitume modificato TIPO B - FUSO B)				
		SP 12 - DIS.9	97,26			
		ton	97,26	€ 114,00	€ 11.087,64	
7	C01.022.09PR	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume modificato TIPO B - FUSO C)				
		SP 12 - DIS.11	201,02			
		ton	201,02	€ 120,00	€ 24.122,40	
8	C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso				

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
9	C01.022.005.c	con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)				
		SP 588R - DIS. 1	9.250,80			
		SP 93 - DIS. 2	4.167,00			
		SP 10 - DIS.3	2.474,80			
		SP 94 - DIS.4	582,00			
		SP 10 - DIS.5	4.411,60			
		SP 10 - DIS.6	6.367,26			
		SP 10 - DIS.7	938,29			
		SP 12 - DIS.8	3.990,00			
		SP 12 - DIS.9	843,50			
		SP 12 - DIS.10	543,90			
		SP 12 - DIS.11	2.174,00			
		SP 12 - DIS.12	298,90			
		SP 11 - DIS.13	4.141,50			
		mq	40.183,55	€ 1,55	€ 62.284,51	
10	C01.023 PR	Sabbiatura della pavimentazione stradale con emulsione bitum. 0,5 kg/m2 e sabbia				
		SP 588R - DIS. 1	186,60			
		SP 93 - DIS. 2	150,20			
		SP 10 - DIS.3	687,00			
		SP 94 - DIS.4	184,00			
		SP 10 - DIS.5	579,00			
		SP 10 - DIS.6	936,20			
		SP 10 - DIS.7	156,00			
		SP 12 - DIS.8	1.717,00			
		SP 12 - DIS.9	358,20			
		SP 12 - DIS.11	578,00			
		mq	5.532,20	€ 0,60	€ 3.319,32	
11	N04.004.015.c	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW				
		SP 10 - DIS.4 - Nolo di paletta con fresa	6,00			
		ore	6,00	€ 60,82	€ 364,92	
12	C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12				
		SP 8 di Sissa	1.100,00			
		SP 8 strada della Selva	700,00			
		SP 10	200,00			
		SP 10 - Rotatoria	3.000,00			
		SP 10 - Rotatoria	300,00			
		SP 10 - Rotatoria	60,00			
		SP 10 - Rotatoria	100,00			
		SP 33	170,00			
		SP 96	2.200,00			
		SP 513R Traversetolo	450,00			
		SP 513R	500,00			
		SP 513R Piazza	1.150,00			
		SP 93	300,00			
		SP 94	120,00			
		SP 588 R dal km 31+100 al 28+000	400,00			
		SP 588 R dal km 19+000 al km 26+500	1.250,00			
		SP 33	1.400,00			
		SP10	1.600,00			
		SP12	300,00			
		SP11	1.100,00			
		ml	16.400,00	€ 0,73	€ 11.972,00	

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
13	C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15				
		SP 10	400,00			
		SP 10 - Rotatoria	6.000,00			
		SP 10 - Rotatoria	600,00			
		SP 10 - Rotatoria	230,00			
		SP 10 - Rotatoria	200,00			
		SP 33	3.700,00			
		SP 513R Traversetolo	900,00			
		SP 513R	1.000,00			
		SP 513R Piazza	1.700,00			
		SP 93	1.300,00			
		SP 94	7.000,00			
		SP 588 R dal km 31+100 al 28+000	800,00			
		SP 588 R dal km 19+000 al km 26+500	2.300,00			
		SP 33	850,00			
		SP 33	1.400,00			
		SP10	3.200,00			
		SP12	2.200,00			
		SP11	1.300,00			
14	C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraura per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	ml	35.080,00	€ 0,91	€ 31.922,80
		SP 8 di Sissa				
		zebratura	14,00			
		triangolini	16,00			
		triangolini	2,00			
		triangolini	68,00			
		triangolini	22,00			
		zebratura	130,00			
		rall.ottico	30,00			
		SP 10 - Rotatoria				
		triangolini	24,00			
		triangolini	6,00			
		triangolini	24,00			
		triangolini	6,00			
		attr.pedonale	30,00			
		SP 33				
		zebrature/strette	32,00			
		SP 513R Traversetolo rotonda km 0+000				
		triangolini	18,00			
		triangolini	6,00			
		SP 513R Traversetolo rotonda km 0+950				
		triangolini	19,00			
		triangolini	6,00			
		SP 513R Piazza				
		triangolini	28,00			
		triangolini	28,00			
		attr.pedonale	60,00			
		attr.pedonale	20,00			
		SP 93				
		triangolini	38,00			
		triangolini	12,00			
		zebratura	50,00			
		triangolini	14,00			
			mq	703,00	€ 5,41	€ 3.803,23

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
15	C01.052.010.a	Ripasso segnaletica orizzontale mezzzeria cm 12				
		Segnaletica di ripasso mezzzeria				
		SP 8 di Sissa	700,00			
		SP 8 di Sissa	3.300,00			
		SP 8 di Sissa Famila	800,00			
		SP10	6.550,00			
		SP10	200,00			
		SP10	2.150,00			
		SP10 ROTONDA	445,00			
		SP10 Famila	330,00			
		SP10 Giallo	600,00			
		SP 11 ROTONDA FONTEVIVO	260,00			
		SP 11 PONTERECCHIO	560,00			
		SP 33	830,00			
		SP 44 ROTONDA KM 6+800	300,00			
		SP 47	800,00			
		SP 59 GIALLO	350,00			
		SP 59	8.500,00			
		SP 63	1.850,00			
		SP 60 Sorbolo - Corte Godi	840,00			
		SP 60 Enzano - Corte Godi	940,00			
		SP 60 Enzano o Coenzo	885,00			
		SP 60 Enzano o Coenzo	930,00			
		SP 72	950,00			
		SP 72	1.940,00			
		SP 72	820,00			
		SP 72 km 10+100	245,00			
		SP 72 DAL KM 10+000 AL KM 12+030	3.000,00			
		SP 118 Sorbolo Mezzani	4.600,00			
		SP 513 R Traversetolo	900,00			
		SP 513 R Piazza	305,00			
		SP 34 Mezzano Inferiore	1.000,00			
		SP 34 Casale a Mezzano	780,00			
		SP 34 Mezzania a Colorno	1.100,00			
		SP 11 dal km 0+600 al km 2+600	1.600,00			
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400	3.200,00			
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400	850,00			
		SP 49 al km 3+700	3.820,00			
		SP 57 dal km5+800 al km 9+600	1.700,00			
		SP 64	7.200,00			
		SP 71 dal km 3+800 al km 9+600	1.300,00			
		SP 71 dal km 0+600 al 2+200	1.600,00			
		SP 92	180,00			
		SP 93	4.200,00			
		SP 120 dal km 0+000 al km 4+800	4.800,00			
		SP 359 R dal km 1+300 al km 9+900	3.060,00			
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200	1.900,00			
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200	300,00			
		SP 588 R	13.100,00			
		SP 8 strada della Selva	360,00			
		SP 9	500,00			
		SP 10	13.950,00			
		ml	111.380,00	€ 0,60	€ 66.828,00	

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
16	C01.052.010.b	Ripasso segnaletica orizzontale margine cm 15				
		Segnaletica di ripasso margine				
		SP 8 di Sissa	6.600,00			
		SP10	5.000,00			
		SP10	400,00			
		SP10	4.300,00			
		SP10 Famila	660,00			
		SP10 Giallo	1.200,00			
		SP10 Famila S.Secondo	350,00			
		SP 11 ROTONDA FONTEVIVO	620,00			
		SP 11 GIALLO	800,00			
		SP 11 ROTONDA 0+700	450,00			
		SP 11 ROTONDA 1+700	490,00			
		SP 11 CONAD FONTANELATO	420,00			
		SP 11 ROTONDA FONTENELLATO	580,00			
		SP 11 ROTONDA CON SP 11	500,00			
		SP 11 PONTERECCHIO	1.380,00			
		SP 11 PONTERECCHIO	920,00			
		SP 33	1.660,00			
		SP 44 ROTONDA KM 6+800	650,00			
		SP 44 ROTONDA 7+200	650,00			
		SP 47	4.800,00			
		SP 59	18.200,00			
		SP 63	13.600,00			
		SP 91 GIALLO 3 TRATTI	1.300,00			
		SP 91	18.220,00			
		SP 60 Sorbolo - Corte Godi	1.680,00			
		SP 60 Enzano - Corte Godi	1.880,00			
		SP 60 Enzano o Coenzo	1.770,00			
		SP 60 Enzano o Coenzo	560,00			
		SP 72	1.790,00			
		SP 72	2.980,00			
		SP 72 km 10+100	630,00			
		SP 72 KM 5+000	10.000,00			
		SP 72 DAL KM 10+000 AL KM 12+030	2.030,00			
		SP 72 DAL KM 10+000 AL KM 12+030	3.000,00			
		SP 72 dal km 10+000 AL KM 13+000	1.000,00			
		SP 118 Variante S.Secondo	5.640,00			
		SP 118 Sorbolo Mezzani	9.200,00			
		SP 513 R Traversetolo	1.680,00			
		SP 513 R Piazza	610,00			
		SP 34 Mezzano Inferiore	2.000,00			
		SP 34 Casale a Mezzano	1.560,00			
		SP 34 Mezzania a Colorno	7.900,00			
		SP 11 dal km 0+600 al km 2+600	3.200,00			
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400	6.400,00			
		SP 49 al km 3+700	5.900,00			
		SP 57 dal km 5+800 al km 9+600	3.400,00			
		SP 64	15.200,00			
		SP 71 dal km 3+800 al km 9+600	8.800,00			
		SP 71 dal km 0+600 al 2+200	3.200,00			
		SP 92	3.940,00			
		SP 92	2.450,00			
		SP 93	11.900,00			
		SP 109	650,00			
		SP 109	5.700,00			
		SP 120 dal km 0+000 al km 4+800	9.600,00			

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
17	C01.052.015.b	SP 359 R dal km 1+300 al km 9+900 SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200	5.600,00 3.800,00			
		SP 588 R	27.200,00			
		SP 8 strada della Selva	660,00			
		SP 9	100,00			
		SP 10	14.900,00			
		SP 10 GIALLO	1.000,00			
		SP 10 rotatoria strada Spinelli	160,00			
		SP 10 rotatoria strada Spinelli	1.100,00			
		SP 10 rotatoria Spinelli	2.000,00			
		mi	276.520,00	€ 0.75	€ 207.390,00	
		Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq				
		SP 8 di Sissa Ronco Campo Canneto				
		fasce d'arresto	7,00			
		fasce d'arresto	7,00			
		SP10 via rolo su tg				
		attraversamento pedonale	32,00			
		attraversamento pedonale	21,00			
		attraversamento ciclabile	7,00			
		SP10 semaforo Gramignazzo				
		fasce d'arresto	3,00			
		fasce d'arresto	3,00			
		SP10 Famila S.Secondo				
		triangolini	24,00			
		triangolone	8,00			
		SP 11 ROTONDA FONTEVIVO				
		triangolini	16,00			
		triangolone	6,00			
		SP 11 GIALLO				
		fasce d'arresto	6,00			
		SP 11 ROTONDA 0+700				
		triangolini	28,00			
		triangolone	8,00			
		SP 11 ROTONDA 1+700				
		triangolini	21,00			
		triangolone	8,00			
		SP 11 CONAD FONTANELATO				
		triangolini	36,00			
		triangolone	8,00			
		SP 11 ROTONDA FONTENELLATO				
		triangolini	28,00			
		triangolone	8,00			
		SP 11 ROTONDA CON SP 11				
		triangolini	32,00			
		triangolone	8,00			
		SP 11 PONTERECCHIO				
		triangolini	24,00			
		triangolone	8,00			
		triangolini	32,00			
		triangolone	8,00			
		zebratura	18,00			
		SP 44 ROTONDA KM 6+800				
		triangolini	25,00			
		triangolone	10,00			
		SP 44 ROTONDA 7+200				
		triangolini	28,00			
		triangolone	8,00			
		SP 59 GIALLO				
		fasce d'arresto	6,00			
		SP 63				
		triangolini	30,00			
		triangolone	4,00			
		SP 91				
		triangolini	37,00			

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		triangolini	12,00			
		SP 60 scanalizzazione fronte molino				
		triangolini	4,00			
		zebratura	160,00			
		freccia	35,00			
		SP 72 km 10+100				
		triangolini	27,00			
		triangolini	6,00			
		SP 72 rotonda fine tratta al km 4+500				
		triangolini	37,00			
		triangolini	6,00			
		attr.pedonale	18,00			
		attr.pedonale	21,00			
		SP 72 canalizzazione al km 4+100				
		triangolini	15,00			
		triangolini	6,00			
		freccia direzionale	28,00			
		SP 72 rotonda al km 3+500				
		triangolini	27,00			
		triangolini	6,00			
		SP 72 rotonda al km 1+900				
		triangolini	33,00			
		triangolini	8,00			
		SP 513 R Traversetolo				
		attraversamento pedonale	32,00			
		SP 34 Mezzania a Colorno				
		rall.ottici	15,00			
		rall.ottici	15,00			
		rall.ottici	15,00			
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400				
		triangolini	15,00			
		triangolini	4,00			
		zebratura Entrata SIP	240,00			
		freccia dx	21,00			
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400				
		triangolini	10,00			
		triangolini	7,00			
		zebratura Entrata MUTTI	250,00			
		freccia direzionale	31,50			
		SP 92				
		triangolini	8,00			
		triangolini	4,00			
		fasce d'arresto	4,00			
		scritta STOP / SP359	3,50			
		SP 93				
		triangolini	15,00			
		triangolini	4,00			
		SP 93				
		triangolini	14,00			
		triangolini	4,00			
		attr.pedonale km 0+100	21,00			
		rall.ottici	30,00			
		SP 120 dal km 0+000 al km 4+800				
		triangolini	41,00			
		triangolini	10,00			
		attr.pedonale Rotonda km 3+000	40,00			
		SP 359 R al km 2+700				
		triangolini	24,00			
		zebratura ISI	90,00			
		freccia direzionale	26,50			
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200				
		fasce d'arresto	6,00			
		zebratura / SP92	110,00			
		freccia direzionale	42,00			
		SP 588 R dal km 27+800 al 28+000				
		triangolini	18,00			

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
18	M01.001.010	triangoloni	4,00	€ 4,30		
		zebratura INCROCIO Rimale Castione	60,00			
		freccia dx	15,00			
		SP 588 R dal km 19+000 al km 26+500				
		triangoloni	12,00			
		triangoloni	6,00			
		SP 9				
		triangoloni	8,00			
		triangoloni	6,89			
		mq	2.294,39		€ 9.865,86	
		Sommano i lavori eseguiti			€ 809.835,28	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 5,53%			€ 44.783,89	
		Importo netto lavori			€ 765.051,39	
19	N04.001.005.f	Oneri contrattuali Sicurezza	1,00	€ 11.337,69	€ 11.337,69	
		IMPORTO SAL			€ 776.389,08	€ 776.389,08
		A dedurre:				
		Penale su % vuoti		€ 4.172,43	€ 4.172,43	
		(REGISTRO DI PROTOCOLLO n° 9178 del 02/04/2026)				
		Restano			€ 772.216,65	€ 772.216,65
		LAVORAZIONI AGGIUNTIVE A SEGUITO DI PENALI				
		Manodopera - Specializzato edile				
		Interventi localizzati di ripristino	64,00			
		ore	64,00	€ 30,16	€ 1.930,24	
		Nolo autocarro - motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t				
		Interventi localizzati di ripristino	32,00			
		ore	32,00	€ 63,56	€ 2.033,92	
		Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq				
		Interventi localizzati di ripristino - Disegni sulla carreggiata	5,68			
20	C01.052.015.b	mq	5,68	€ 4,30	€ 24,39	
		Ricarica e sagomatura di banchine laterali per spessore medio oltre cm.10				
		Manutenzione ordinaria sistemazione banchine stradali	44,00			
		mq	44,00	€ 9,73	€ 428,12	
		Sommano lavorazioni aggiuntive			€ 4.416,67	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 5,53%			€ 244,24	
		TOTALE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE			€ 4.172,43	
		IMPORTO SAL FINALE			€ 776.389,08	€ 776.389,08
		A dedurre CERTIFICATI di PAGAMENTO precedenti 1°certificato di pagamento			€ 773.196,92	
		Importo netto rata a saldo			€ 3.192,16	€ 3.192,16

Parma, 07/09/2026

L'impresa esecutrice
COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate

Il Direttore dei Lavori
Geom. Serena Ferrari

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Lamberto Pignoli



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA
PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 – PIANURA**

**22° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E
OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA. ANNO 2025. FINANZIAMENTO PROVINCIALE.
(CUP D27H24001430001 - CIG B814A39619)**

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA, TIRRI FELICE SRL, DALLARA COSTRUZIONI SRL, GRANELLI SRL, NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

LIBRETTO DELLE MISURE STATO D'AVANZAMENTO FINALE
dei lavori eseguiti a tutto il 18/05/2026

CONTRATTO – N. 15349 del 29/09/2025

ENTE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023_2025

LOTTO 1 – PIANURA

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA - TIRRI FELICE SRL - DALLARA COSTRUZIONI SRL - GRANELLI SRL - NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

22° CONTRATTO APPLICATIVO (CUP D27H24001430001 – CIG B814A39619)

CONTRATTO: Rep. N. 15349 del 29/09/2025

LIBRETTO DELLE MISURE SAL FINALE

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
1	C01.058.016 P	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione					
2	C01.058.017 P	per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore					
		SP 10 - DIS.3	280,00			3,00	840,00
		SP 10 - DIS.3	728,00			3,00	2.184,00
		SP 10 - DIS.6	6.367,26			3,00	19.101,78
		SP 10 - DIS.7	938,29			3,00	2.814,87
		SP 12 - DIS.8	3.990,00			3,00	11.970,00
		SP 12 - DIS.9	843,50			3,00	2.530,50
		SP 12 - DIS.10	543,90			3,00	1.631,70
		SP 12 - DIS.11	2.174,00			3,00	6.522,00
		SP 12 - DIS.12	298,90			3,00	896,70
		mq*cm					48.491,55
3	C01.058.018 P	sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più					
		SP 10 - DIS.3	728,00			2,00	1.456,00
		SP 12 - DIS.8	3.990,00			1,00	3.990,00
		SP 12 - DIS.9	843,50			2,00	1.687,00
		SP 12 - DIS.10	543,90			6,00	3.263,40
		SP 12 - DIS.11	2.174,00			1,00	2.174,00
		SP 12 - DIS.12	298,90			6,00	1.793,40
		mq*cm					14.363,80
4	C01.022.011.e	Strato di base in conglomerato bituminoso miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4)					
		SP 12 - DIS.10	110,58				110,58
		SP 12 - DIS.12	59,42				59,42
		ton					170,00
5	C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C)					
		SP 588R - DIS. 1	611,36				611,36
		SP 93 - DIS. 2	310,00				310,00
		SP 10 - DIS.3	227,06				227,06
		SP 94 - DIS.4	42,22				42,22
		SP 10 - DIS.5	343,76				343,76
		SP 10 - DIS.6	498,62				498,62
		SP 10 - DIS.7	75,36				75,36
		SP 12 - DIS.8	373,34				373,34
		SP 11 - DIS.13	343,80				343,80
		ton					2.825,52
6	C01.022.03 PR	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-15mm, bitume modificato TIPO B - FUSO B)					
		SP 12 - DIS.9	97,26				97,26
		ton					97,26
7	C01.022.09PR	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume modificato TIPO B - FUSO C)					
		SP 12 - DIS.11	201,02				201,02
		ton					201,02
8	C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso					

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
9	C01.022.005.c	con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)					
		SP 588R - DIS. 1	9.250,80				9.250,80
		SP 93 - DIS. 2	4.167,00				4.167,00
		SP 10 - DIS.3	2.474,80				2.474,80
		SP 94 - DIS.4	582,00				582,00
		SP 10 - DIS.5	4.411,60				4.411,60
		SP 10 - DIS.6	6.367,26				6.367,26
		SP 10 - DIS.7	938,29				938,29
		SP 12 - DIS.8	3.990,00				3.990,00
		SP 12 - DIS.9	843,50				843,50
		SP 12 - DIS.10	543,90				543,90
		SP 12 - DIS.11	2.174,00				2.174,00
		SP 12 - DIS.12	298,90				298,90
		SP 11 - DIS.13	4.141,50				4.141,50
		mq					40.183,55
10	C01.023 PR	Sabbatura della pavimentazione stradale con emulsione bitum. 0,5 kg/m2 e sabbia					
		SP 588R - DIS. 1	186,60				186,60
		SP 93 - DIS. 2	150,20				150,20
		SP 10 - DIS.3	687,00				687,00
		SP 94 - DIS.4	184,00				184,00
		SP 10 - DIS.5	579,00				579,00
		SP 10 - DIS.6	936,20				936,20
		SP 10 - DIS.7	156,00				156,00
		SP 12 - DIS.8	1.717,00				1.717,00
		SP 12 - DIS.9	358,20				358,20
		SP 12 - DIS.11	578,00				578,00
		mq					5.532,20
11	N04.004.015.c	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW					
		SP 10 - DIS.4 - Nolo di paletta con fresa	6,00				6,00
		ore					6,00
12	C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzeria cm 12					
		SP 8 di Sissa		1.100,00			1.100,00
		SP 8 strada della Selva		700,00			700,00
		SP 10		200,00			200,00
		SP 10 - Rotatoria		3.000,00			3.000,00
		SP 10 - Rotatoria		300,00			300,00
		SP 10 - Rotatoria		60,00			60,00
		SP 10 - Rotatoria		100,00			100,00
		SP 33		170,00			170,00
		SP 96		2.200,00			2.200,00
		SP 513R Traversetolo		450,00			450,00
		SP 513R		500,00			500,00
		SP 513R Piazza		1.150,00			1.150,00
		SP 93		300,00			300,00
		SP 94		120,00			120,00
		SP 588 R dal km 31+100 al 28+000		400,00			400,00
		SP 588 R dal km 19+000 al km 26+500		1.250,00			1.250,00
		SP 33		1.400,00			1.400,00
		SP10		1.600,00			1.600,00
		SP12		300,00			300,00
		SP11		1.100,00			1.100,00
		ml					16.400,00

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
13	C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15					
		SP 10		400,00			400,00
		SP 10 - Rotatoria		6.000,00			6.000,00
		SP 10 - Rotatoria		600,00			600,00
		SP 10 - Rotatoria		230,00			230,00
		SP 10 - Rotatoria		200,00			200,00
		SP 33		3.700,00			3.700,00
		SP 513R Traversetolo	2,00	450,00			900,00
		SP 513R	2,00	500,00			1.000,00
		SP 513R Piazza		1.700,00			1.700,00
		SP 93		1.300,00			1.300,00
		SP 94		7.000,00			7.000,00
		SP 588 R dal km 31+100 al 28+000	2,00	400,00			800,00
		SP 588 R dal km 19+000 al km 26+500		2.300,00			2.300,00
		SP 33		850,00			850,00
		SP 33		1.400,00			1.400,00
		SP10	2,00	1.600,00			3.200,00
		SP12	2,00	1.100,00			2.200,00
		SP11		1.300,00			1.300,00
		ml					35.080,00
14	C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					
		SP 8 di Sissa					
		zebratura	14,00				14,00
		triangolini	16,00				16,00
		triangoloni	2,00				2,00
		triangolini	68,00				68,00
		triangoloni	22,00				22,00
		zebratura	130,00				130,00
		rall.otico	30,00				30,00
		SP 10 - Rotatoria					
		triangolini	24,00				24,00
		triangoloni	6,00				6,00
		triangolini	24,00				24,00
		triangoloni	6,00				6,00
		attr.pedonale	30,00				30,00
		SP 33					
		zebrature/strettoie	32,00				32,00
		SP 513R Traversetolo rotonda km 0+000					
		triangolini	18,00				18,00
		triangoloni	6,00				6,00
		SP 513R Traversetolo rotonda km 0+950					
		triangolini	19,00				19,00
		triangoloni	6,00				6,00
		SP 513R Piazza					
		triangolini	28,00				28,00
		triangoloni	28,00				28,00
		attr.pedonale	60,00				60,00
		attr.pedonale	20,00				20,00
		SP 93					
		triangolini	38,00				38,00
		triangoloni	12,00				12,00
		zebratura	50,00				50,00
		triangolini	14,00				14,00

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
15	C01.052.010.a	Ripasso segnaletica orizzontale mezzzeria cm 12 mq					703,00
		Segnaletica di ripasso mezzzeria					
		SP 8 di Sissa		700,00			700,00
		SP 8 di Sissa		3.300,00			3.300,00
		SP 8 di Sissa Famila		800,00			800,00
		SP10		6.550,00			6.550,00
		SP10		200,00			200,00
		SP10		2.150,00			2.150,00
		SP10 ROTONDA		445,00			445,00
		SP10 Famila		330,00			330,00
		SP10 Giallo		600,00			600,00
		SP 11 ROTONDA FONTEVIVO		260,00			260,00
		SP 11 PONTERECCHIO		560,00			560,00
		SP 33		830,00			830,00
		SP 44 ROTONDA KM 6+800		300,00			300,00
		SP 47		800,00			800,00
		SP 59 GIALLO		350,00			350,00
		SP 59		8.500,00			8.500,00
		SP 63		1.850,00			1.850,00
		SP 60 Sorbolo - Corte Godi		840,00			840,00
		SP 60 Enzano - Corte Godi		940,00			940,00
		SP 60 Enzano o Coenzo		885,00			885,00
		SP 60 Enzano o Coenzo		930,00			930,00
		SP 72		950,00			950,00
		SP 72		1.940,00			1.940,00
		SP 72		820,00			820,00
		SP 72 km 10+100		245,00			245,00
		SP 72 DAL KM 10+000 AL KM 12+030		3.000,00			3.000,00
		SP 118 Sorbolo Mezzani		4.600,00			4.600,00
		SP 513 R Traversetolo		900,00			900,00
		SP 513 R Piazza		305,00			305,00
		SP 34 Mezzano Inferiore		1.000,00			1.000,00
		SP 34 Casale a Mezzano		780,00			780,00
		SP 34 Mezzania a Colorno		1.100,00			1.100,00
		SP 11 dal km 0+600 al km 2+600		1.600,00			1.600,00
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400		3.200,00			3.200,00
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400		850,00			850,00
		SP 49 al km 3+700		3.820,00			3.820,00
		SP 57 dal km5+800 al km 9+600		1.700,00			1.700,00
		SP 64					7.200,00
		SP 71 dal km 3+800 al km 9+600		1.300,00			1.300,00
		SP 71 dal km 0+600 al 2+200		1.600,00			1.600,00
		SP 92		180,00			180,00
		SP 93		4.200,00			4.200,00
		SP 120 dal km 0+000 al km 4+800		4.800,00			4.800,00
		SP 359 R dal km 1+300 al km 9+900		3.060,00			3.060,00
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200		1.900,00			1.900,00
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200		300,00			300,00
		SP 588 R		13.100,00			13.100,00
		SP 8 strada della Selva		360,00			360,00
		SP 9		500,00			500,00
		SP 10		13.950,00			13.950,00

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
16	C01.052.010.b	ml					111.380,00
		Ripasso segnaletica orizzontale margine cm 15					
		Segnaletica di ripasso margine SP 8 di Sissa	2,00	3.300,00			6.600,00
		SP10		5.000,00			5.000,00
		SP10	2,00	200,00			400,00
		SP10	2,00	2.150,00			4.300,00
		SP10 Famila	2,00	330,00			660,00
		SP10 Giallo	2,00	600,00			1.200,00
		SP10 Famila S.Secondo		350,00			350,00
		SP 11 ROTONDA FONTEVIVO		620,00			620,00
		SP 11 GIALLO		800,00			800,00
		SP 11 ROTONDA 0+700		450,00			450,00
		SP 11 ROTONDA 1+700		490,00			490,00
		SP 11 CONAD FONTANELATO		420,00			420,00
		SP 11 ROTONDA FONTENELLATO		580,00			580,00
		SP 11 ROTONDA CON SP 11		500,00			500,00
		SP 11 PONTERECCHIO		1.380,00			1.380,00
		SP 11 PONTERECCHIO		920,00			920,00
		SP 33	2,00	830,00			1.660,00
		SP 44 ROTONDA KM 6+800		650,00			650,00
		SP 44 ROTONDA 7+200		650,00			650,00
		SP 47		4.800,00			4.800,00
		SP 59		18.200,00			18.200,00
		SP 63		13.600,00			13.600,00
		SP 91 GIALLO 3 TRATTI		1.300,00			1.300,00
		SP 91		18.220,00			18.220,00
		SP 60 Sorbolo - Corte Godi	2,00	840,00			1.680,00
		SP 60 Enzano - Corte Godi	2,00	940,00			1.880,00
		SP 60 Enzano o Coenzo	2,00	885,00			1.770,00
		SP 60 Enzano o Coenzo		560,00			560,00
		SP 72		1.790,00			1.790,00
		SP 72		2.980,00			2.980,00
		SP 72 km 10+100		630,00			630,00
		SP 72 KM 5+000	2,00	5.000,00			10.000,00
		SP 72 DAL KM 10+000 AL KM 12+030		2.030,00			2.030,00
		SP 72 DAL KM 10+000 AL KM 12+030		3.000,00			3.000,00
		SP 72 dal km 10+000 AL KM 13+000		1.000,00			1.000,00
		SP 118 Variante S.Secondo	2,00	2.820,00			5.640,00
		SP 118 Sorbolo Mezzani		9.200,00			9.200,00
		SP 513 R Traversetolo		1.680,00			1.680,00
		SP 513 R Piazza	2,00	305,00			610,00
		SP 34 Mezzano Inferiore	2,00	1.000,00			2.000,00
		SP 34 Casale a Mezzano	2,00	780,00			1.560,00
		SP 34 Mezzania a Colorno	2,00	3.950,00			7.900,00
		SP 11 dal km 0+600 al km 2+600	2,00	1.600,00			3.200,00
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400	2,00	3.200,00			6.400,00
		SP 49 al km 3+700		5.900,00			5.900,00
		SP 57 dal km 5+800 al km 9+600	2,00	1.700,00			3.400,00
		SP 64					15.200,00
		SP 71 dal km 3+800 al km 9+600		8.800,00			8.800,00
		SP 71 dal km 0+600 al 2+200	2,00	1.600,00			3.200,00
		SP 92		3.940,00			3.940,00
		SP 92		2.450,00			2.450,00
		SP 93		11.900,00			11.900,00
		SP 109		650,00			650,00

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
17	C01.052.015.b	SP 109		5.700,00			5.700,00
		SP 120 dal km 0+000 al km 4+800	2,00	4.800,00			9.600,00
		SP 359 R dal km 1+300 al km 9+900		5.600,00			5.600,00
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200	2,00	1.900,00			3.800,00
		SP 588 R		27.200,00			27.200,00
		SP 8 strada della Selva		660,00			660,00
		SP 9		100,00			100,00
		SP 10		14.900,00			14.900,00
		SP 10 GIALLO		1.000,00			1.000,00
		SP 10 rotatoria strada Spinelli		160,00			160,00
		SP 10 rotatoria strada Spinelli		1.100,00			1.100,00
		SP 10 rotatoria Spinelli		2.000,00			2.000,00
		ml					276.520,00
		Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq					
		SP 8 di Sissa Ronco Campo Canneto					
		fasce d'arresto	7,00				7,00
		fasce d'arresto	7,00				7,00
		SP10 via rolo su tg					
		attraversamento pedonale	32,00				32,00
		attraversamento pedonale	21,00				21,00
		attraversamento ciclabile	7,00				7,00
		SP10 semaforo Gramignazzo					
		fasce d'arresto	3,00				3,00
		fasce d'arresto	3,00				3,00
		SP10 Famila S.Secondo					
		triangolini	24,00				24,00
		triangolone	8,00				8,00
		SP 11 ROTONDA FONTEVIVO					
		triangolini	16,00				16,00
		triangolone	6,00				6,00
		SP 11 GIALLO					
		fascia d'arresto	6,00				6,00
		SP 11 ROTONDA 0+700					
		triangolini	28,00				28,00
		triangolone	8,00				8,00
		SP 11 ROTONDA 1+700					
		triangolini	21,00				21,00
		triangolone	8,00				8,00
		SP 11 CONAD FONTANELATO					
		triangolini	36,00				36,00
		triangolone	8,00				8,00
		SP 11 ROTONDA FONTENELLATO					
		triangolini	28,00				28,00
		triangolone	8,00				8,00
		SP 11 ROTONDA CON SP 11					
		triangolini	32,00				32,00
		triangolone	8,00				8,00
		SP 11 PONTERECCHIO					
		triangolini	24,00				24,00
		triangolone	8,00				8,00
		triangolini	32,00				32,00
		triangolone	8,00				8,00
		zebratura	18,00				18,00
		SP 44 ROTONDA KM 6+800					
		triangolini	25,00				25,00
		triangoloni	10,00				10,00
		SP 44 ROTONDA 7+200					
		triangolini	28,00				28,00
		triangoloni	8,00				8,00
		SP 59 GIALLO					
		fascia d'arresto	6,00				6,00
		SP 63					

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
		triangolini	30,00				30,00
		triangoloni	4,00				4,00
		SP 91					
		triangolini	37,00				37,00
		triangoloni	12,00				12,00
		SP 60 scanalizzazione fronte molino					
		triangolini	4,00				4,00
		zebratura	160,00				160,00
		freccia	35,00				35,00
		SP 72 km 10+100					
		triangolini	27,00				27,00
		triangoloni	6,00				6,00
		SP 72 rotonda fine tratta al km 4+500					
		triangolini	37,00				37,00
		triangoloni	6,00				6,00
		attr.pedonale	18,00				18,00
		attr.pedonale	21,00				21,00
		SP 72 canalizzazione al km 4+100					
		triangolini	15,00				15,00
		triangoloni	6,00				6,00
		freccia direzionale	28,00				28,00
		SP 72 rotonda al km 3+500					
		triangolini	27,00				27,00
		triangoloni	6,00				6,00
		SP 72 rotonda al km 1+900					
		triangolini	33,00				33,00
		triangoloni	8,00				8,00
		SP 513 R Traversetolo					
		attraversamento pedonale	32,00				32,00
		SP 34 Mezzania a Colorno					
		rall.ottici	15,00				15,00
		rall.ottici	15,00				15,00
		rall.ottici	15,00				15,00
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400					
		triangolini	15,00				15,00
		triangoloni	4,00				4,00
		zebratura Entrata SIP	240,00				240,00
		freccia dx	21,00				21,00
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400					
		triangolini	10,00				10,00
		triangoloni	7,00				7,00
		zebratura Entrata MUTTI	250,00				250,00
		freccia direzionale	31,50				31,50
		SP 92					
		triangolini	8,00				8,00
		triangoloni	4,00				4,00
		fasce d'arresto	4,00				4,00
		scritta STOP / SP359	3,50				3,50
		SP 93					
		triangolini	15,00				15,00
		triangoloni	4,00				4,00
		SP 93					
		triangolini	14,00				14,00
		triangoloni	4,00				4,00
		attr.pedonale km 0+100	21,00				21,00
		rall.ottici	30,00				30,00
		SP 120 dal km 0+000 al km 4+800					
		triangolini	41,00				41,00
		triangoloni	10,00				10,00
		attr.pedonale Rotonda km 3+000	40,00				40,00
		SP 359 R al km 2+700					
		triangolini	24,00				24,00
		zebratura ISI	90,00				90,00
		freccia direzionale	26,50				26,50
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200					

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
18	M01.001.010	fasce d'arresto	6,00				6,00
		zebratura / SP92	110,00				110,00
		freccia direzionale	42,00				42,00
		SP 588 R dal km 27+800 al 28+000					
		triangolini	18,00				18,00
		triangoloni	4,00				4,00
		zebratura INCROCIO Rimale Castione	60,00				60,00
		freccia dx	15,00				15,00
		SP 588 R dal km 19+000 al km 26+500					
		triangolini	12,00				12,00
		triangoloni	6,00				6,00
		SP 9					
		triangolini	8,00				8,00
		triangolini	6,89				6,89
		mq					2.294,39
19	N04.001.005.f	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE A SEGUITO DI PENALI					
		Manodopera - Specializzato edile					
		Interventi localizzati di ripristino	2,00	8,00	4,00		64,00
20	C01.052.015.b	ore					64,00
		Nolo autocarro - motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t					
		Interventi localizzati di ripristino	1,00	8,00	4,00		32,00
21	C01.016.06 PR	ore					32,00
		Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq					
		Interventi localizzati di ripristino - Disegni sulla carreggiata		5,68			5,68
22	C01.016.08 PR	mq					5,68
		Ricarica e sagomatura di banchine laterali per spessore medio oltre cm.10					
		Manutenzione ordinaria sistemazione banchine stradali		44,00	1,00		44,00
		mq					44,00

Parma, 07/09/2026

L'impresa esecutrice
COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate

Il Direttore dei Lavori
Geom. Serena Ferrari



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 – PIANURA

22° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE:
SETTORE PIANURA. ANNO 2025. FINANZIAMENTO PROVINCIALE.
(CUP D27H24001430001 - CIG B814A39619)

IMPRESA: IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA, TIRRI FELICE SRL, DALLARA COSTRUZIONI SRL, GRANELLI SRL, NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBA SRL
Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

REGISTRO CONTABILITA' STATO D'AVANZAMENTO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 18/05/2026

CONTRATTO – N. 15349 del 29/09/2025

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023_2025

LOTTO 1 – PIANURA

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA - TIRRI FELICE SRL - DALLARA COSTRUZIONI SRL - GRANELLI SRL - NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBBA SRL
Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

22° CONTRATTO APPLICATIVO (CUP D27H24001430001 – CIG B814A39619)
CONTRATTO: Rep. N. 15349 del 29/09/2025

REGISTRO DI CONTABILITA' SAL FINALE

Numero d'ordine	Articolo di F.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI			Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso		Parziale	Totale
1	C01.058.016 P	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	280,00			3,00	840,00		
2	C01.058.017 P		728,00			3,00	2.184,00		
			6.367,26			3,00	19.101,78		
			938,29			3,00	2.814,87		
			3.990,00			3,00	11.970,00		
			843,50			3,00	2.530,50		
			543,90			3,00	1.631,70		
			2.174,00			3,00	6.522,00		
			298,90			3,00	896,70		
								€ 52.855,79	
							48.491,55		
3	C01.058.018 P	sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più	728,00			2,00	1.456,00		
			3.990,00			1,00	3.990,00		
			843,50			2,00	1.687,00		
			543,90			6,00	3.263,40		
			2.174,00			1,00	2.174,00		
			298,90			6,00	1.793,40		
								€ 12.496,51	
							14.363,80		
4	C01.022.011.e	Strato di base in conglomerato bituminoso miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4)	110,58				110,58		
			59,42				59,42		
								€ 87,31	
								€ 14.842,70	

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale
5	C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) SP 588R - DIS. 1 SP 93 - DIS. 2 SP 10 - DIS.3 SP 94 - DIS.4 SP 10 - DIS.5 SP 10 - DIS.6 SP 10 - DIS.7 SP 12 - DIS.8 SP 11 - DIS.13	611,36				611,36			
			310,00				310,00			
			227,06				227,06			
			42,22				42,22			
			343,76				343,76			
			498,62				498,62			
			75,36				75,36			
			373,34				373,34			
			343,80				343,80			
							2.825,52	€ 105,00	€ 298.679,60	
							97,26			
							97,26	€ 114,00	€ 11.087,64	
							201,02			
6	C01.022.03 PR	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-15mm, bitume modificato TIPO B - FUSO B) SP 12 - DIS.9	97,26				97,26			
7	C01.022.09PR	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume modificato TIPO B - FUSO C) SP 12 - DIS.11	201,02				201,02			
8	C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)								
9	C01.022.005.c	SP 588R - DIS. 1 SP 93 - DIS. 2 SP 10 - DIS.3 SP 94 - DIS.4 SP 10 - DIS.5 SP 10 - DIS.6 SP 10 - DIS.7 SP 12 - DIS.8 SP 12 - DIS.9 SP 12 - DIS.10 SP 12 - DIS.11 SP 12 - DIS.12 SP 11 - DIS.13	9.250,80				9.250,80			
			4.167,00				4.167,00			
			2.474,80				2.474,80			
			582,00				582,00			
			4.411,60				4.411,60			
			6.367,26				6.367,26			
			938,29				938,29			
			3.990,00				3.990,00			
			843,50				843,50			
			543,90				543,90			
			2.174,00				2.174,00			
			298,90				298,90			
			4.141,50				4.141,50			
							40.183,55	€ 1,55	€ 62.284,51	

Numero d'ordine	Articolo di F.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale
10	C01.023 PR	Sabbatura della pavimentazione stradale con emulsione bitum. 0,5 kg/m2 e sabbia								
		SP 588R - DIS. 1	186,60				186,60			
		SP 93 - DIS. 2	150,20				150,20			
		SP 10 - DIS.3	687,00				687,00			
		SP 94 - DIS.4	184,00				184,00			
		SP 10 - DIS.5	579,00				579,00			
		SP 10 - DIS.6	936,20				936,20			
		SP 10 - DIS.7	156,00				156,00			
		SP 12 - DIS.8	1.717,00				1.717,00			
		SP 12 - DIS.9	358,20				358,20			
		SP 12 - DIS.11	578,00				578,00			
11	N04.004.015.c	mq Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 60 a 74 kW SP 10 - DIS.4 - Nolo di paletta con fresa					5.532,20	€ 0,60	€ 3.319,32	
			6,00				6,00		€ 364,92	
							6,00	€ 60,82		
12	C01.052.005.a	ore Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzera cm 12 SP 8 di Sissa SP 8 strada della Selva SP 10 SP 10 - Rotatoria SP 10 - Rotatoria SP 10 - Rotatoria SP 10 - Rotatoria SP 33 SP 96 SP 513R Traversetolo SP 513R SP 513R Piazza SP 93 SP 94 SP 588 R dal km 31+100 al 28+000 SP 588 R dal km 19+000 al km 26+500		1.100,00			1.100,00			
			6,00	700,00			700,00			
				200,00			200,00			
				3.000,00			3.000,00			
				300,00			300,00			
				60,00			60,00			
				100,00			100,00			
				170,00			170,00			
				2.200,00			2.200,00			
				450,00			450,00			
				500,00			500,00			
				1.150,00			1.150,00			
				300,00			300,00			
				120,00			120,00			
				400,00			400,00			
				1.250,00			1.250,00			

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale
13	C01.052.005.b	SP 33		1.400,00			1.400,00	€ 0,73	€ 11.972,00	
		SP10		1.600,00			1.600,00			
		SP12		300,00			300,00			
		SP11		1.100,00			1.100,00			
		Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente sparitraffico - margine cm 15					16.400,00			
				400,00			400,00			
				6.000,00			6.000,00			
				600,00			600,00			
				230,00			230,00			
				200,00			200,00			
		SP 33		3.700,00			3.700,00			
		SP 513R Traversetolo	2,00	450,00			900,00			
		SP 513R	2,00	500,00			1.000,00			
		SP 513R Piazza		1.700,00			1.700,00			
		SP 93		1.300,00			1.300,00			
		SP 94		7.000,00			7.000,00			
		SP 588 R dal km 31+100 al 28+000	2,00	400,00			800,00			
		SP 588 R dal km 19+000 al km 26+500		2.300,00			2.300,00			
14	C01.052.015.a	SP 33		850,00			850,00	€ 0,91	€ 31.922,80	
		SP 33		1.400,00			1.400,00			
		SP10	2,00	1.600,00			3.200,00			
		SP12	2,00	1.100,00			2.200,00			
		SP11		1.300,00			1.300,00			
		Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraura per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					35.080,00			

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €		
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale	
15	C01.052.010.a	SP 8 di Sissa zebratura triangolini triangolini triangolini zebratura rall.ottico	14,00 16,00 2,00 68,00 22,00 130,00 30,00					14,00 16,00 2,00 68,00 22,00 130,00 30,00		€ 3.803,23	
		SP 10 - Rotatoria triangolini triangolini triangolini triangolini attr.pedonale	24,00 6,00 24,00 6,00 30,00					24,00 6,00 24,00 6,00 30,00			
		SP 33 zebrature/stretteie	32,00					32,00			
		SP 513R Traversetolo rotonda km 0+000 triangolini triangolini	18,00 6,00					18,00 6,00			
		SP 513R Traversetolo rotonda km 0+950 triangolini triangolini	19,00 6,00					19,00 6,00			
		SP 513R Piazza triangolini triangolini attr.pedonale attr.pedonale	28,00 28,00 60,00 20,00					28,00 28,00 60,00 20,00			
		SP 93 triangolini triangolini zebratura triangolini	38,00 12,00 50,00 14,00					38,00 12,00 50,00 14,00			
		mq									
		Ripasso segnaletica orizzontale mezzzeria cm 12						703,00	€ 5,41		
		Segnaletica di ripasso mezzzeria									
		SP 8 di Sissa						700,00			
		SP 8 di Sissa						3.300,00			
		SP 8 di Sissa Famila						800,00			

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale
		SP10		6.550,00			6.550,00			
		SP10		200,00			200,00			
		SP10		2.150,00			2.150,00			
		SP10 ROTONDA		445,00			445,00			
		SP10 Famila		330,00			330,00			
		SP10 Giallo		600,00			600,00			
		SP 11 ROTONDA FONTEVIVO		260,00			260,00			
		SP 11 PONTERECCHIO		560,00			560,00			
		SP 33		830,00			830,00			
		SP 44 ROTONDA KM 6+800		300,00			300,00			
		SP 47		800,00			800,00			
		SP 59 GIALLO		350,00			350,00			
		SP 59		8.500,00			8.500,00			
		SP 63		1.850,00			1.850,00			
		SP 60 Sorbolo - Corte Godi		840,00			840,00			
		SP 60 Enzano - Corte Godi		940,00			940,00			
		SP 60 Enzano o Coenzo		885,00			885,00			
		SP 60 Enzano o Coenzo		930,00			930,00			
		SP 72		950,00			950,00			
		SP 72		1.940,00			1.940,00			
		SP 72		820,00			820,00			
		SP 72 km 10+100		245,00			245,00			
		SP 72 DAL KM 10+000 AL KM 12+030		3.000,00			3.000,00			
		SP 118 Sorbolo Mezzani		4.600,00			4.600,00			
		SP 513 R Traversetolo		900,00			900,00			
		SP 513 R Piazza		305,00			305,00			
		SP 34 Mezzano Inferiore		1.000,00			1.000,00			
		SP 34 Casale a Mezzano		780,00			780,00			
		SP 34 Mezzania a Colorno		1.100,00			1.100,00			
		SP 11 dal km 0+600 al km 2+600		1.600,00			1.600,00			
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400		3.200,00			3.200,00			
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400		850,00			850,00			
		SP 49 al km 3+700		3.820,00			3.820,00			
		SP 57 dal km5+800 al km 9+600		1.700,00			1.700,00			
		SP 64					7.200,00			

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale
16	C01.052.010.b	SP 71 dal km 3+800 al km 9+600		1.300,00			1.300,00			
		SP 71 dal km 0+600 al 2+200		1.600,00			1.600,00			
		SP 92		180,00			180,00			
		SP 93		4.200,00			4.200,00			
		SP 120 dal km 0+000 al km 4+800		4.800,00			4.800,00			
		SP 359 R dal km 1+300 al km 9+900		3.060,00			3.060,00			
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200		1.900,00			1.900,00			
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200		300,00			300,00			
		SP 588 R		13.100,00			13.100,00			
		SP 8 strada della Selva		360,00			360,00			
		SP 9		500,00			500,00			
		SP 10		13.950,00			13.950,00			
		Ripasso segnaletica orizzontale margine cm 15					111.380,00	€ 0,60	€ 66.828,00	
		Segnaletica di ripasso margine					6.600,00			
		SP 8 di Sissa	2,00	3.300,00			6.600,00			
		SP10		5.000,00			5.000,00			
		SP10	2,00	200,00			400,00			
		SP10	2,00	2.150,00			4.300,00			
		SP10 Famila	2,00	330,00			660,00			
		SP10 Giallo	2,00	600,00			1.200,00			
		SP10 Famila S.Secondo		350,00			350,00			
		SP 11 ROTONDA FONTEVIVO		620,00			620,00			
		SP 11 GIALLO		800,00			800,00			
		SP 11 ROTONDA 0+700		450,00			450,00			
		SP 11 ROTONDA 1+700		490,00			490,00			
		SP 11 CONAD FONTANELATO		420,00			420,00			
		SP 11 ROTONDA FONTENELLATO		580,00			580,00			
		SP 11 ROTONDA CON SP 11		500,00			500,00			
		SP 11 PONTERECCHIO		1.380,00			1.380,00			
		SP 11 PONTERECCHIO		920,00			920,00			
		SP 33	2,00	830,00			1.660,00			
		SP 44 ROTONDA KM 6+800		650,00			650,00			
		SP 44 ROTONDA 7+200		650,00			650,00			

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale
	SP 47			4.800,00			4.800,00			
	SP 59			18.200,00			18.200,00			
	SP 63			13.600,00			13.600,00			
	SP 91 GIALLO 3 TRATTI			1.300,00			1.300,00			
	SP 91			18.220,00			18.220,00			
	SP 60 Sorbolo - Corte Godi		2,00	840,00			1.680,00			
	SP 60 Enzano - Corte Godi		2,00	940,00			1.880,00			
	SP 60 Enzano o Coenzo		2,00	885,00			1.770,00			
	SP 60 Enzano o Coenzo			560,00			560,00			
	SP 72			1.790,00			1.790,00			
	SP 72			2.980,00			2.980,00			
	SP 72 km 10+100			630,00			630,00			
	SP 72 KM 5+000		2,00	5.000,00			10.000,00			
	SP 72 DAL KM 10+000 AL KM 12+030			2.030,00			2.030,00			
	SP 72 DAL KM 10+000 AL KM 12+030			3.000,00			3.000,00			
	SP 72 dal km 10+000 AL KM 13+000			1.000,00			1.000,00			
	SP 118 Variante S.Secondo		2,00	2.820,00			5.640,00			
	SP 118 Sorbolo Mezzani			9.200,00			9.200,00			
	SP 513 R Traversetolo		2,00	1.680,00			1.680,00			
	SP 513 R Piazza			305,00			610,00			
	SP 34 Mezzano Inferiore		2,00	1.000,00			2.000,00			
	SP 34 Casale a Mezzano		2,00	780,00			1.560,00			
	SP 34 Mezzania a Colomo		2,00	3.950,00			7.900,00			
	SP 11 dal km 0+600 alkm 2+600		2,00	1.600,00			3.200,00			
	SP 49 dal km 7+00 al km 4+400		2,00	3.200,00			6.400,00			
	SP 49 al km 3+700			5.900,00			5.900,00			
	SP 57 dal km5+800 al km 9+600		2,00	1.700,00			3.400,00			
	SP 64						15.200,00			
	SP 71 dal km 3+800 al km 9+600		2,00	8.800,00			8.800,00			
	SP 71 dal km 0+600 al 2+200			1.600,00			3.200,00			
	SP 92			3.940,00			3.940,00			
	SP 92			2.450,00			2.450,00			
	SP 93			11.900,00			11.900,00			

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale
17	C01.052.015.b	SP 109		650,00			650,00	€ 0,75	€ 207.390,00	
		SP 109		5.700,00			5.700,00			
		SP 120 dal km 0+000 al km 4+800	2,00	4.800,00			9.600,00			
		SP 359 R dal km 1+300 al km 9+900		5.600,00			5.600,00			
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200	2,00	1.900,00			3.800,00			
		SP 588 R		27.200,00			27.200,00			
		SP 8 strada della Selva		660,00			660,00			
		SP 9		100,00			100,00			
		SP 10		14.900,00			14.900,00			
		SP 10 GIALLO		1.000,00			1.000,00			
		SP 10 rotonda strada Spinelli		160,00			160,00			
		SP 10 rotonda strada Spinelli		1.100,00			1.100,00			
		SP 10 rotonda Spinelli		2.000,00			2.000,00			
							276.520,00			
		Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq								
		SP 8 di Sissa Ronco Campo Canneto								
		fascie d'arresto	7,00				7,00			
		fascie d'arresto	7,00				7,00			
		SP10 via rolo su tg								
		attraversamento pedonale	32,00				32,00			
		attraversamento pedonale	21,00				21,00			
		attraversamento ciclabile	7,00				7,00			
		SP10 semaforo Gramignazzo								
		fascie d'arresto	3,00				3,00			
		fascie d'arresto	3,00				3,00			
		SP10 Famila S.Secondo								
		triangolini	24,00				24,00			
		triangolo	8,00				8,00			
		SP 11 ROTONDA FONTEVIVO								
		triangolini	16,00				16,00			
		triangolo	6,00				6,00			
		SP 11 GIALLO								
		fascia d'arresto	6,00				6,00			
		SP 11 ROTONDA 0+700								
		triangolini	28,00				28,00			
		triangolo	8,00				8,00			
		SP 11 ROTONDA 1+700								

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso		Parziale	Totale
		triangolini triangolo SP 11 CONAD FONTANELLATO triangolini triangolo SP 11 ROTONDA FONTENELLATO triangolini triangolo SP 11 ROTONDA CON SP 11 triangolini triangolo SP 11 PONTERECCHIO triangolini triangolo triangolini triangolo triangolo zebratura SP 44 ROTONDA KM 6+800 triangolini triangoloni SP 44 ROTONDA 7+200 triangolini triangoloni SP 59 GIALLO fascia d'arresto SP 63 triangolini triangoloni SP 91 triangolini triangoloni SP 60 scanalizzazione fronte molino triangolini zebratura freccia SP 72 km 10+100 triangolini triangoloni SP 72 rotonda fine tratta al km 4+500 triangolini	21,00 8,00 36,00 8,00 28,00 8,00 32,00 8,00 24,00 8,00 32,00 8,00 18,00 25,00 10,00 28,00 8,00 6,00 30,00 4,00 37,00 12,00 4,00 160,00 35,00 27,00 6,00 37,00				21,00 8,00 36,00 8,00 28,00 8,00 32,00 8,00 24,00 8,00 32,00 8,00 18,00 25,00 10,00 28,00 8,00 6,00 30,00 4,00 37,00 12,00 4,00 160,00 35,00 27,00 6,00 37,00		

Numero d'ordine	Articolo d'i.F.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso		Parziale	Totale
		triangoloni attr.pedonale attr.pedonale SP 72 canalizzazione al km 4+100 triangolini triangoloni freccia direzionale SP 72 rotonda al km 3+500 triangolini triangoloni SP 72 rotonda al km 1+900 triangolini triangoloni	6,00 18,00 21,00 15,00 6,00 28,00 27,00 6,00 33,00 8,00				6,00 18,00 21,00 15,00 6,00 28,00 27,00 6,00 33,00 8,00		
		SP 513 R Traversetolo attraversamento pedonale	32,00				32,00		
		SP 34 Mezzania a Colomo rall.otitici rall.otitici rall.otitici	15,00 15,00 15,00				15,00 15,00 15,00		
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400 triangolini triangoloni zebratura Entrata SIP freccia dx	15,00 4,00 240,00 21,00				15,00 4,00 240,00 21,00		
		SP 49 dal km 7+00 al km 4+400 triangolini triangoloni zebratura Entrata MUTTI freccia direzionale	10,00 7,00 250,00 31,50				10,00 7,00 250,00 31,50		
		SP 92 triangolini triangoloni fasce d'arresto scritta STOP / SP359	8,00 4,00 4,00 3,50				8,00 4,00 4,00 3,50		
		SP 93 triangolini triangoloni SP 93 triangolini triangoloni attr.pedonale km 0+100 rall.otitici	15,00 4,00 14,00 4,00 21,00 30,00				15,00 4,00 14,00 4,00 21,00 30,00		

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale
		SP 120 dal km 0+000 al km 4+800 triangolini triangoloni attr.pedonale Rotonda km 3+000	41,00 10,00 40,00				41,00 10,00 40,00			
		SP 359 R al km 2+700 triangolini zebratura ISI freccia direzionale	24,00 90,00 26,50				24,00 90,00 26,50			
		SP 359 R dal km 4+300 al km 6+200 fasce d'arresto zebratura / SP92 freccia direzionale	6,00 110,00 42,00				6,00 110,00 42,00			
		SP 588 R dal km 27+800 al 28+000 triangolini triangoloni zebratura INCROCIO Rimale Castione	18,00 4,00 60,00				18,00 4,00 60,00			
		freccia dx	15,00				15,00			
		SP 588 R dal km 19+000 al km 26+500 triangolini triangoloni	12,00 6,00				12,00 6,00			
		SP 9 triangolini triangoloni	8,00 6,89				8,00 6,89			
								€ 4,30	€ 9.865,86	
		Sommano i lavori eseguiti					2.294,39		€ 809.835,28	
		A dedurre: Ribasso d'asta del 5,53% Importo netto lavori							€ 44.783,89 € 765.051,39	
		Oneri contrattuali Sicurezza						€ 11.337,69	€ 11.337,69	
		IMPORTO SAL					1,00		€ 776.389,08	€ 776.389,08
		A dedurre: Penale su % vuoti (REGISTRO DI PROTOCOLLO n° 9178 del 02/04/2026) Restano						€ 4.172,43	€ 4.172,43 € 772.216,65	€ 772.216,65
18	M01.001.010	LAVORAZIONI AGGIUNTIVE A SEGUITO DI PENALI Manodopera - Specializzato edile								

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso			Parziale	Totale
19	N04.001.005.f	Interventi localizzati di ripristino	2,00	8,00	4,00		64,00	€ 30,16	€ 1.930,24	
		Nolo autocarro - motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t					64,00			
		Interventi localizzati di ripristino	1,00	8,00	4,00		32,00	€ 63,56	€ 2.033,92	
20	C01.052.015.b	Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq Interventi localizzati di ripristino - Disegni sulla carreggiata		5,68			5,68	€ 4,30	€ 24,39	
21	C01.016.06 PR	Ricarica e sagomatura di banchine laterali per spessore medio oltre cm.10								
22	C01.016.08 PR	Manutenzione ordinaria sistemazione banchine stradali		44,00	1,00		44,00	€ 9,73	€ 428,12	
		Sommano lavorazioni aggiuntive							€ 4.416,67	
		A dedurre:							€ 244,24	
		Ribasso d'asta del 5,53%							€ 4.172,43	
		TOTALE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE								
		IMPORTO SAL FINALE							€ 776.389,08	€ 776.389,08
		A dedurre CERTIFICATI di PAGAMENTO precedenti 1° certificato di pagamento							€ 773.196,92	
		Importo netto rata a saldo							€ 3.192,16	€ 3.192,16

Parma, 07/09/2026

L'impresa esecutrice
COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate

Il Direttore dei Lavori
Geom. Serena Ferrari

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Lamberto Pignoli



PROVINCIA DI PARMA

Servizio Viabilità e Infrastrutture
V.le Martiri della Libertà, 15
43123 - Parma

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7

22° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA ANNO 2025 FINANZIAMENTO PROVINCIALE

CUP: D27H24001430001 - CIG: B814A39619

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

Che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti: – AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale; – AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali; – AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. – DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 è stato preso dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7;

APPROVAZIONE DEL PROGETTO:

22° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA ANNO 2025 FINANZIAMENTO PROVINCIALE CUP: D27H24001430001 CIG: B814A39619, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto Presidenziale n.153 del 29/08/2025 per un importo complessivo del QTE di € 1.176.324,52;

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali nella zona PIANURA;

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 1068 del 01/09/2025 al raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in

Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) per l'importo di euro € 776.389,08 (di cui € 765.051,39 per lavori ed € 11.337,69 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad € 170,.805,60 e così per complessivi € 947.194,68;

CONTRATTO PRINCIPALE: contratto Rep. N. **15349** del **29/09/2025**;

PERIZIE: Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricata la Geom. Serena Ferrari Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma con DD n. 1068 del 01/09/2025;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 08/09/2025 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 90 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 07/12/2025.

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi con n.5 verbali di sospensione e ripresi con n.5 verbali ripresa lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/05/2026.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: Sono stati emessi:

- certificato di pagamento n.1 della rata di € 773.196,92 in data 04/12/2025;

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Totale lavori eseguiti	€ 809.835,28
A dedurre ribasso d'asta 5,53%	€ 44.783,89

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto per i lavori	€ 765.051,39
- Oneri sicurezza	€ 11.337,69
- Importo sal finale	€ 776.389,08
A dedurre penali su % vuoti	€ 4.172,43
Lavorazioni aggiuntive a seguito di penali	€ 4.172,43

Importo SAL FINALE	€ 776.389,08
A dedurre certificato di pagamento n.1	€ 773.196,92

Secondo il detto conto finale resta il credito all'impresa	€ 3.192,16
--	------------

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 07/09/2026 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Serena Ferrari, Direttore dei Lavori;
- Dott. Antonio Corvo, legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 776.389,08
- a dedurre il 1° acconto	€ 773.196,92
 - resta rata a saldo	 € 3.192,16

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 702,28, per complessivi € 3.894,44 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 07/09/2026

L'IMPRESA APPALTATRICE
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE
Dott. Antonio Corvo

Il Direttore dei Lavori
Geom. Serena Ferrari

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lamberto Pignoli

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO
D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202608096PR00/3	Data attestazione	07/07/2026
Cassa Edile / Edilcassa	PR00 - CASSA EDILE PARMA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	IEMBO S.P.A.		
Codice Fiscale	02555430343		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI PARMA		
Codice Fiscale	80015230347		
Indirizzo	PIAZZALE DELLA PACE 1 - 43126 PARMA (PR)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9013543504		
Indirizzo	VIA PROV.LI 12 10 11 588R 93 57 359R 71 64 1 SNC - 43019 SORAGNA (PR)		
Descrizione opera	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA. AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N.22: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI		
CUP	D27H24001430001	CIG	B814A39619
Data inizio	08/09/2025	Data fine	07/12/2025
Importo totale	765.051	Importo lavori edili	765.051
Attività prevalente	OG3 – LAVORI DI BITUMATURA		

La Cassa Edile / Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è PR00 - CASSA EDILE PARMA. Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9013543504** e il codice di autorizzazione **AJ4B54BBK7RNMF** dove richiesto.

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UNITA' ORGANIZZATIVA VIABILITA' - SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1241 / 2026**

Proposta n. 3150/2026

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 PIANURA - CIG 9670479BB7 - CONTRATTO APPLICATIVO N.22: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA ANNO 2025 CON FINANZIAMENTO PROVINCIALE CUP D27H24001430001 CIG B814A39619. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 09/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale