



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1495 del 10/12/2020**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2020 (C.U.P. D23D18000330001 - C.I.G. 8319925B4C) - 1° SAL - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE  
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 537 del 21/05/2019 di attribuzione e relativa delega della P.O. Viabilità Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzative;

la Determina Dirigenziale n. 504 del 28/05/2020 esecutiva il 28/05/2020 relativa alla proroga dell'incarico di posizione organizzativa dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

PREMESSO:

che con Determinazione Dirigenziale n. 970 del 28/08/2020 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 842 del 27/07/2020 dei lavori denominati "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2020" disposta in favore della ditta ROFFIA S.R.L. con sede legale in Via Barzelle 1/1 CAP 46010 Marcaria (MN) Codice fiscale e Partita IVA 01411770207, che ha offerto un ribasso del 12,63% per un importo contrattuale di Euro 400.657,01 (di cui Euro 396.123,15 per lavori ed Euro 4.533,86 per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge pari ad Euro 88.144,54 e così per complessivi Euro 488.801,552;

che il codice CUP è D23D18000330001;  
che il codice CIG è: 8319925B4C;

che per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato contratto in data 24/09/2020 con Rep. n° 15189 dell'importo di € 400.657,01 (comprensivo di € 4.533,86 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 88.144,54 e così per complessivi € 488.801,552;

che i lavori sono stati consegnati, in pendenza di contratto, con Verbale di Consegna il 03/09/2020 ed avviati il 09/09/2020;

che con Determinazione Dirigenziale n. 970 del 28/08/2020 è stato nominato Direttore dei Lavori la geom. Antonio Mesti;

#### CONSIDERATO:

che il Direttore dei Lavori, geom. Antonio Mesti i del Servizio Viabilità e Infrastrutture ha redatto i documenti contabili relativi al primo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi;

che il RUP Arch. Gloria Resteghini a seguito della relazione del Direttore dei Lavori ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 1° SAL;

#### DATO ATTO:

che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto è stato autorizzato il seguente subappalto:

- esecuzione di opere appartenenti alla categoria OS10, a favore della Ditta EURO SEGNALE S.R.L., con sede in San Genesio ed Uniti (PV), Via dell'industria n. 12 C.F./P. IVA 01576290181, per l'importo € 80.000,00 (oneri della sicurezza pari a € 1.200,00 inclusi) oltre IVA (Det. Dirigenziale n. 1140 del 08/10/2020);

#### VISTO:

che con lettera Prot. n. 28879 del 03/12/2020 e integrazione Prot. n. 29338 del 09/12/2020 la Ditta aggiudicataria ROFFIA S.R.L. ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 1° SAL dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento;

che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite nel 1° SAL, ha inviato la corrispondente fattura, intestata all'aggiudicatario;

che la proposta motivata di pagamento prevede la suddivisione dell'importo del 1° SAL di complessivi € 327.597,58 (oltre IVA) secondo le seguenti modalità:

- 1) somme spettanti ad ROFFIA S.R.L. aggiudicatario, di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma pari ad € 327.597,58 (oltre IVA)
- 2) somme da liquidare direttamente ai subappaltatori, relativamente alla rispettiva quota e categoria di lavorazione, che deve essere sottratta alla liquidazione di ROFFIA S.R.L. della quale sono state acquisite le relative fatture intestate a ROFFIA S.R.L.;  
EURO SEGNALE S.R.L. € 47.582,03

Visto inoltre il D.lgs 50/2016 art 105

#### DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°1, redatti dal Direttore dei Lavori geom. Antonio Mesti e depositati presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture dell'intervento "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI): SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2020";

di prendere atto della lettera Prot. n. 28698 del 02/12/2020 e integrazione Prot. n. 29338 del 09/12/2020 con cui la Ditta aggiudicataria ROFFIA S.R.L. con sede legale in Via Barzelle 1/1 CAP 46010 Marcaria (MN) Codice fiscale e Partita IVA 01411770207, ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite relativamente al 1° SAL dell'intervento in oggetto dai subappaltatori e formulato una proposta motivata di pagamento, come di seguito riassunto:

ROFFIA S.R.L.	€ 280.015,55
EURO SEGNAI S.R.L.	€ 47.582,03

per complessivi € 327.597,58 (oltre IVA);

di stabilire che, come previsto dall'art 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e smi la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito;

di confermare la spesa di € 327.597,58, oltre ad € 72.071,47 per IVA di legge al 22% per il totale di € 399.669,05 rientra nel QTE complessivo di 576.980,30 approvato con decreto presidenziale n. 80 del 30/04/2020 e contabilizzato al PEG capitolo 2169000220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo II (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito della prenotazione di spesa n. 640 del bilancio 2020 (sub. 789);

di dare atto che la spesa di €. 576.980,30 è finanziata, ai sensi del D.M. 49 del 16 febbraio 2018 e nota ministeriale prot. 1520 del 05.02.2019, con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. 3.356.910,70 accertato al PEG Cap.136000136100 (Ministero dei Trasporti- Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2018-2020), Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice Bilancio E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del bilancio 2020 parte acc. 414 interamente riscosso;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

di dare atto che per il sottoscritto Funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

di dare comunicazione del presente atto alle ditte interessate;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al Dlgs 33/2013;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale



## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: RIPRISTINO, CON-SOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI); SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2020**

**CUP: D23D18000330001 CIG: 8319925B4C.**

\*\*\*\*\*

**IMPRESA: ROFFIA SRL con sede in Marcaria (MN), Via Barzelle n. 1/1 – Cod. Fisc. / Partita I.V.A. 01411770207**

**S.A.L. N. 1** dei lavori eseguiti a tutto il 19/11/2020.

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO: Rep. n. 15189 del 24/09/2020**

Importo del progetto	€	576.980,30	Data della consegna	03/09/2020
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 12,630% (compresi Oneri della Sic.)	€	400.657,01	Data dell'incominciamento dei lavori	09/09/2020
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	176.323,29	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	02/11/2020
			I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 23/10/20 al 18/11/20	gg. 26
			TOTALE	gg. 26
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	28/11/2020
			Data ultimazione	/
			Giorni impiegati in più	/
			Giorni impiegati in meno	
<b>Del quale impegnato</b>				
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	7.323,74		
Spese Tecniche	€	9.158,39		
Per IVA al 22% per importo lavori	€	102.353,54		
Per ribasso d'asta del 12,630%	€	57.262,62		
Per Lavori in economia IVA esclusa	€	/		
Spese per contributo ANAC	€	225,00		
Totale somma impegnata	€	176.323,29		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	1.1	<b>SP. 665R – Boschetto</b> Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per scavi fino alla profondità di 1,80 m dal piano di campagna tubazione diam. 400 mm mc	48,00	5,16	247,68	
2	3.54	Fornitura e posa in opera di ghiaia in natura del fiume taro T.	60,00	9,30	558,00	
3	3.53	Fornitura e posa in opera di stabilizzato di frantoio (tout venant) T.	26,00	17,50	455,00	
4	4.30.3	Fornitura e posa in opera di cls classe di esposizione XF4 – classe di consistenza S4 mc	18,58	146,30	2.718,25	
5	4.30.3	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldada di ferro ad aderenza migliorata Kg	1.097,95	1,50	1.646,93	
6	8.9.3	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls dimensioni interne 50x50x50 cm cad.	2,00	68,60	137,20	
7	8.9.4	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls dimensioni interne 60x60x60 cm cad.	1,00	93,33	93,33	
8	8.11.2	Fornitura e posa in opera di elementi di sovrizzo prefabbricati con rinfiacco in sabbia dimensioni interne 50x50x50 cm cad.	2,00	27,46	54,92	
9	9.9.2	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale luce netta del lato o del diam. 50 cm cad.	2,00	170,85	341,70	
10	9.9.3	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale luce netta del lato o del diam. 60 cm cad.	2,00	284,75	569,50	
11	8.15.5	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC diam. Esterno 400 cm ml	60,00	59,42	3.565,20	
12	4.1	Fornitura e posa in opera di cls magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio mc	87,60	78,00	6.832,80	
13	8.15.2	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC diam. Esterno 200 cm ml	12,00	25,42	305,04	
14	1.1	Operaio specializzato ore	99,00	25,00	2.475,00	
		<b>A riportare</b>			<b>20.000,55</b>	

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		<b>A riporto</b>				<b>20.000,55</b>
15	1.6	Nolo di trattore-escavatore munito di bara falciante potenza da 100 a 160 CV ore	40,00	48,00		1.920,00
16	1.5	Nolo di escavatore potenza sup. a 100 CV ore	139,00	54,00		7.506,00
17	1.8	Nolo di autocarro portata sup. a 150 q.li ore	63,00	54,00		3.402,00
18	1.7	Nolo di autocarro portata inf. a 150 q.li ore	20,00	48,00		960,00
		<b>PAVIMENTAZIONI</b>				
1	1.5	Nolo di escavatore potenza sup. a 100 CV ore	40,00	54,00		2.160,00
2	1.6	Nolo di autocarro ribaltabile portata sup. 150 q.li ore	28,00	54,00		1.512,00
3	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per rappezzi, raccordi, ricariche mq	49.225,82	0,31		15.260,00
4	3.7.2	Strato di collegamento (Binder) in conglomerato bituminoso (0-20 mm, bitume trad.) - (Montagna) T.	1.093,24	60,00		65.594,40
5	3.9.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-15, bitume trad. FUSO B) - (Montagna) T.	80,30	68,00		5.460,40
6	3.11.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-12, bitume trad. FUSO C) - (Montagna) T.	2.252,00	70,00		157.640,00
7	3.16	Sabbiatura della pavimentazione mq	16.697,00	0,60		10.018,20
8	3.35	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15 ml	14.480,00	0,37		5.357,60
9	3.34	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzeria cm 12 ml	69.219,60	0,29		20.073,68
10	3.36	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15 ml	95.420,00	0,32		30.534,40
11	3.39	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - trasversali, fasce d'arresto, frecce, scritte, ecc. mq	296,78	5,68		1.685,71
		<b>BARRIERE</b>				
1	1.1	Operaio specializzato ore	9,00	25,00		225,00
		<b>A riportare</b>				<b>349.309,95</b>

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
		<b>A riporto</b>				<b>349.309,95</b>
2	1.6	Nolo di autocarro ribaltabile portata sup. 150 q.li ore	16,00	54,00	864,00	
3	1.4	Nolo di escavatore potenza inf. a 100 CV ore	28,00	48,00	1.344,00	
4	2.6	Fornitura di stabilizzato di frantoio (tout-venant) T.	193,43	11,80	2.282,45	
5	3.31	Rimozione di barriera stradale di protezione (tipo guard-rails) di qualunque tipo e su qualunque supporto. E' compreso l'accatastamento del materiale in cantiere e il suo trasporto a rifiuto in discarica o in luogo che sarà indicato dalla DL. ml	80,00	5,50	440,00	
6	3.25	Fornitura e posa in opera di Barriera di sicurezza laterale CLASSE N2 ml	220,00	35,00	7.700,00	
7	3.29	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale CLASSE H2 ml	162,50	53,00	8.612,50	
8	N.P.01	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per fine tratta di barriera laterale CLASSE H2 ml	1,00	250,00	250,00	
		<b>Sommano i lavori eseguiti</b>				<b>370.802,90</b>
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 12,63%				46.832,41
		<b>Importo Netto Lavori</b>				<b>323.970,49</b>
		Oneri contrattuali Sicurezza 80% di Euro 4.533,86				3.627,09
		<b>IMPORTO 1° SAL</b>				<b>327.597,58</b>

Parma, 24/11/2020

L'Impresa esecutrice

ROFFIA SRI

**ROFFIA SRI**  
46010 Marciana (MN)

Il Direttore dei Lavori

Geom. Antonio Mesti

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Gloria Resteghini





**CQOP SOA**  
CONSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

Mod. 7.2.5  
Rev. 3 del 4/2012

**Sede Legale :**  
ROFFIA S.R.L.  
M5UXCR1  
VIA BARZELLE 1/1  
46010 MARCARIA (MN)

**Spett.le :**  
ROFFIA S.R.L.  
M5UXCR1  
VIA BARZELLE 1/1  
46010 MARCARIA MN

<b>Partita Iva</b>	<b>Codice Fiscale</b>	<b>Area</b>	<b>Valuta</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Pag.</b>
IT 01411770207	01411770207		EUR	<b>FATTURA</b>	<b>B2B-0000263</b>	<b>04/12/2020</b>	<b>1 / 1</b>

**Pagamento**  
Pagamento diretto ENTE

**Banca** UBI BANCA SPA  
IBAN : IT 43 H 03111 11305 000000014410

Codice Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sc.	Importo	Iva
12	CIG: 8319925B4C CUP: D23D18000330001 Provincia di Parma: consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali settore montagna est - anno 2020 Esecuzione di lavori di segnaletica stradale.	Nr	1,0	47.582,0300		47.582,03	R.C.
RC	Prestazioni di servizi soggetta a Reverse Charge (Ex art. 17 Co. 6 DPR 633/72)	Nr	1,0				R.C.

PER ACCETTAZIONE  
**ROFFIA Srl**  
46040 Marcara (MN)


<b>Totale Merce</b>	<b>Totale Omaggi</b>	<b>Spese Spedizione</b>	<b>Spese Incasso</b>	<b>Spese Varie</b>	<b>Totale Imponibile</b> 47.582,03	<b>Totale Imposta</b>
<b>Cod.Iva</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Imposta</b>	<b>Totale Documento</b> € 47.582,03	<b>Totale da Pagare</b> € 47.582,03 S.E.&O.
R.C.	Es.Iva art.17.com.6,lett.A),DPR 633/72		47.582,03			

**Prestazione di servizi soggetta a Reverse Charge (ex art. 17 co.6. D.P.R. 633/72). L'applicazione dell'Iva è a carico del destinatario della fattura.**

Siete pregati di controllare i Vostri dati. Per eventuali errori o mancanze non ci riteniamo responsabili.

PREPARATO : UFFICIO COMM.

APPROVATO : A. Q.

Documento non valido ai fini fiscali in quanto emesso elettronicamente

ROFFIA S.r.l.

ZONA montagna EST

STRADA	Ripasso impianto 0,12 premiscelato	Ripasso impianto 0,15 premiscelato	Ripasso quadra premiscelata	Primo impianto 0,12 premiscelato	Primo impianto 0,15 premiscelato	Primo impianto quadra premiscelata
SP 68	-	-	-	-	3.360,00	-
SP 97	8,00	7.200,00	3,52	-	-	-
SP 115	25,30	60,00	4,78	-	-	-
SP 84	-	-	-	-	2.440,00	-
SP 116	9.900,00	-	-	-	-	-
SP incrocio 115	23,30	500,00	2,47	-	-	-
SP 665 R	42.183,00	62.300,00	57,00	350,00	700,00	-
SP 75	-	15.360,00	-	-	5.180,00	-
SP 13	14.780,00	10.000,00	212,51	1.400,00	2.800,00	-
SP 61	2.300,00	-	16,50	-	-	-
<b>TOTALE METRI</b>	<b>69.219,60</b>	<b>95.420,00</b>	<b>296,78</b>	<b>1.750,00</b>	<b>14.480,00</b>	<b>-</b>
prezzi Ente	€ 20.073,68	€ 30.534,40	€ 1.685,71	€ 595,00	€ 5.357,60	€ -
				<b>Totale ORIZZONTALE ROFFIA</b>		<b>58.246,39 €</b>

ribasso gara

12,63%

7.356,52 €

PER ACCETTAZIONE

CIG 8319925B4C

50.889,87 €

CUP D23D18000330001

stacco

6,50%

3.307,84 €

restano nette

47.582,03 €





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **1495 / 2020**

Proposta n. 3166/2020

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO STATALE (MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI); SETTORE MONTAGNA EST ANNO 2020 (C.U.P. D23D18000330001 - C.I.G. 8319925B4C) - 1° SAL - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 18/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)  
con firma digitale