



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1483 del 10/12/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - S.P. 75 MONCHIO CORNIGLIO - CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVICOLO CAUZIONE E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO. (CUP: D23D19000270003 - CIG: 814685663F)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. "VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE – COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO – ESPROPRI"

VISTI:

l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 537 del 21/05/2019 di attribuzione e relativa delega della P.O. Viabilità Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzative

la Determina Dirigenziale n. 504 del 28/05/2020 esecutiva il 28/05/2020 relativa alla proroga dell'incarico di posizione organizzativa dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

Visto inoltre il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

PREMESSO:

che con Decreto Presidenziale n. 282 / 2019 del 12/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dal Servizio Viabilità di complessivi € 70.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 461 del 20/05/2020 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva denominata "S.P. 75 MONCHIO CORNIGLIO – CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE" alla ditta ditta S.I.P. SpA con sede in Collecchio (PR), Strada del Bergamino n. 26/int. 1- Madregolo - CF e P.IVA 0162770341, che ha offerto un ribasso del 4,00% (corrispondente ad un ribasso di euro 2.271,38) oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad euro 567,85 ed è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione;

CUP: 23D19000270003

CIG :814685663F

che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 55.081,08 (comprensivo di € 567,85 di oneri della sicurezza) e che in data 10/06/2020 è stato registrato contratto Rep. n. 15171;

CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 06/11/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ida Sandei, in data 17/11/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto;

che i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, ne ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 55.081,08 comprensivo di € 567,85 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi un certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 50.081,08 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 12.117,84 così per complessivi € 67.198,92, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799789391 del 21/05/2020 rilasciata da SACE BT S.P.A con sede legale piazza Poli n. 42, Roma, dell'importo di € 2.203,24;

che il DURC emesso on-line relativo alla ditta S.I.P. SpA risulta regolare (n. Protocollo INPS_23094266 del 19/10/2020, scadenza validità 16/02/2021);

VERIFICATO

che con Decreto n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2019 dell'Ente comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 del Servizio Viabilità e Infrastrutture come da Determina n. 183/2020;

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico economico NON si è registrata alcuna economia;

che il RUP Arch. Gloria Resteghini a seguito della relazione del Direttore dei Lavori ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento del SAL FINALE;

DATO ATTO:

che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto è stato autorizzato il seguente subappalto:

- esecuzione di opere appartenenti alla categoria OG3, a favore della Ditta LAZZARI RINEO & FIGLI SNC con sede in Monchio delle Corti (PR), Fraz. Pianadetto, Strada delle Piane n. 71 -

C.F./P. IVA 01505350346 , per l'importo € 22.500,00 (di cui oneri della sicurezza pari a € 250,00) oltre IVA (Det. Dirigenziale n. 802 del 20/07/2020);

VISTO:

che con lettera Prot. n. 28514 del 30/11/2020 la Ditta aggiudicataria S.I.P. SpA ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel SAL FINALE dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento;

che la proposta motivata di pagamento prevede la suddivisione dell'importo del SAL FINALE di complessivi € 55.081,08 (oltre IVA) secondo le seguenti modalità:

1) somme spettanti ad S.I.P. SpA aggiudicatario, di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma pari ad € 55.081,08 (oltre IVA)

2) somme da liquidare direttamente al subappaltatore, relativamente alla rispettiva quota e categoria di lavorazione, che deve essere sottratta alla liquidazione di S.I.P. SpA della quale è stata acquisita la relativa fattura intestata a S.I.P. SpA:
LAZZARI RINEO & FIGLI SNC € 22.342,42

che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite nel SAL FINALE, ha inviato la corrispondente fattura, intestata all'aggiudicatario;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010 per le parti vigenti;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio

2015;

il vigente regolamento di contabilità; tutto ciò premesso

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL FINALE, redatti dal Direttore dei Lavori geom. Ida Sandei depositati presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegati al presente atto dell'intervento "S.P. 75 MONCHIO CORNIGLIO – CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE";

di prendere atto che la Ditta aggiudicataria S.I.P. SpA con sede in Collecchio (PR), Strada del Bergamino n. 26/int. 1- Madregolo - CF e P.IVA 0162770341, ha comunicato, con Prot. n. 28514 del 30/11/2020, l'importo relativo alle prestazioni eseguite relativamente al SAL FINALE dell'intervento in oggetto dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento, come di seguito riassunto:

S.I.P. SpA	€ 32.738,66
LAZZARI RINEO & FIGLI SNC	€ 22.342,42

per complessivi € 55.081,08 (oltre IVA);

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "S.P. 75 MONCHIO CORNIGLIO – CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE", redatto e sottoscritto dal Geom. Ida Sandei, in data 17/11/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente provvedimento, con un importo complessivo dei lavori di € 55.081,08 comprensivo di € 567,85 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%

di liquidare la rata a saldo alla ditta S.I.P. SpA con sede in Collecchio (PR), Strada del Bergamino n. 26/int. 1- Madregolo - CF e P.IVA 0162770341, la somma di € 55.081,08 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 12.117,84 così per complessivi € 67.198,92 per i lavori in oggetto;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad € 2.203,24 mediante polizza fideiussoria n. 1531.00.27.2799789391 del 21/05/2020, rilasciata da SACE BT S.P.A con sede legale piazza Poli n. 42, Roma;

di confermare che la spesa complessiva di € 67.198,92 rientra nel Q.T.E. complessivo di € 70.000,00 approvato con D.P n. 282/2019 e contabilizzata al PEG capitolo 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2020 nell'ambito della prenotazione d'impegno 522 (sub 403) reiscritta per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 55 del 11/03/2020 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2019, finanziata con FPV derivante da avanzo d'amministrazione;

che, ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000, per la tipologia di lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità, non risultano maggiori oneri finanziari né di gestione;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000;

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto avverrà entro il 31/12/2020;

di dare atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: S.P. 75 MONCHIO CORNIGLIO - CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE - D23D19000270003 CIG: 814685663F.

IMPRESA: S.I.P. SPA con sede in Collecchio (PR), Strada del Bergamino n. 26/int., Loc. Madregolo - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0162770341

S.A.L. FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 05/11/2020.

CONTRATTO: Rep. n. 15171 del 10/06/2020

Importo del progetto	€	70.000,00	Data della consegna	09/07/2020
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 4,00% (compresi Oneri della Sic.)	€	55.081,08		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	14.918,92	Data dell'incominciamento dei lavori	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	06/09/2020
			I lavori rimasero sospesi o prorogati:	
			dal 10/07/2020 al 28/07/2020	28
			dal 02/09/2020 al 22/10/2020	52
			TOTALE	80 gg.
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	14/11/2020
Del quale impegnato			Data ultimazione	05/11/2020
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	0,00	Giorni impiegati in più	/
Spese Tecniche	€	0,00	Giorni impiegati in meno	9
Per IVA al 22% per importo lavori	€	12.617,54		
Per ribasso d'asta del 4,00%	€	2.271,38		
Per imprevisti e arrotondamenti IVA esclusa	€	/		
Spese per contributo ANAC	€	30,00		
Totale somma impegnata	€	14.918,92		

NR d'ordine	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	1.5	Noleggio di escavatore potenza superiore a 100 CV	ore	54,00	1.728,00	
6	3.53	Fornitura e posa di stabilizzato di frantoio (tout-venant)	t.	17,50	3.129,00	
6	3.7	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso (0-20mm, bitume tradizionale) per strato di collegamento (Binder)	t.	60,00	5.827,20	
15	3.11.2	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C)-MONTAGNA	t.	70,00	46.100,41	
Sommano i lavori eseguiti						56.784,61
A dedurre:						
Ribasso d'asta del 4,00%						2.271,38
Importo Netto Lavori						54.513,23
Oneri contrattuali Sicurezza 100%						567,85
IMPORTO SAL FINALE						55.081,08

Parma, 17/11/2020



L'Impresa esecutrice

S.I.P. SPA



Il Direttore dei Lavori

Geom. Ida Sandei

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Gloria Resteghini





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **1483 / 2020**

Proposta n. 3033/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - S.P. 75 MONCHIO CORNIGLIO - CONSOLIDAMENTO CARREGGIATA STRADALE - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVICOLO CAUZIONE E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO. (CUP: D23D19000270003 - CIG: 814685663F)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 18/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale