



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 813 del 09/07/2021

Oggetto: UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO REGGIA DI COLORNO 2020 - 1° ANNUALITA' - CIG 8562410442 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Orientamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

il Dup 2021 - 2023 approvato con atto del Consiglio Provinciale n 46 dell'11/12/2020;

il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 52 del 22/12/2020;

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 - 2023 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 28 del 12/02/2021;

PREMESSO

Che con decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il "rendiconto 2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto, al Bilancio 2021;

che con Decreto Presidenziale n. 259 del 09/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "Reggia di Colorno - manutenzione straordinaria Parco Reggia di Colorno 2020 – 1° annualità" dell'importo complessivo di € 50.000,00 (CUP D18C20000210003);

che sempre con Decreto Presidenziale n. 259/2020 si è stabilito di ricorrere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;

che con determinazione n. 1598 del 17/12/2020 i lavori "Reggia di Colorno - manutenzione straordinaria Parco Reggia di Colorno 2020 – 1° annualità" sono stati aggiudicati alla ditta C.T.A.

Cooperativa Territorio Ambiente Sca con sede in via Roma n. 37 - Premilcuore (FC) – P.IVA 00893950402 – CIG 8562410442 per un importo di € 39.971,11 oneri per la sicurezza compresa, oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 48.764,75 con il seguente aggiornamento del QTE:

		PROGETTO decreto 259/2020	AFFIDAMENTO det. 1598/2020
a.1	Lavori	€ 40.500,00	€ 39.487,50
a.2	Oneri sicurezza	€ 483,61	€ 483,61
A	Sommano	€ 40.983,61	€ 39.971,11
b.1	IVA 22%	€ 9.016,69	€ 8.793,64
b.2	ribasso con IVA	-	€ 1.235,25
B	Somme a disposizione	€ 9.016,69	€ 9.016,69
	TOTALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00

che con determinazione n. 57 del 22/01/2021 in ragione delle modifiche organizzative è stata disposta la successione nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dell'arch. Enrico Pisi (assegnato all'Ufficio "Gestione Amministrativa e Valorizzazione del Patrimonio);

CONSIDERATO:

che in data 15/01/2021 è stata sottoscritta la lettera d'ordine prot. n. 865/2021;
 che in data 16/03/2021 si sono consegnati i lavori;
 che in data 07/06/2021 i lavori sono terminati, come da verbale di fine lavori agli atti;

VISTO il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato alla presente determinazione, redatto in data 07/06/2021 dal Direttore dei Lavori, arch. Enrico Pisi dell'Ufficio Gestione Amministrativa e valorizzazione strategica Patrimonio della Provincia di Parma, dal quale risulta un conto finale dei lavori in oggetto di € 39.923,33 oltre IVA;

CONSIDERATO INOLTRE:

che resta da corrispondere alla ditta C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente Sca un credito residuo di € 39.923,33;

che pertanto risulta il QTE finale:

		PROGETTO decreto 259/2020	AFFIDAMENTO det. 1598/2020	CRE
a.1	Lavori	€ 40.500,00	€ 39.487,50	€ 39.440,30
a.2	Oneri sicurezza	€ 483,61	€ 483,61	€ 483,03
A	Sommano	€ 40.983,61	€ 39.971,11	€ 39.923,33
b.1	IVA 22%	€ 9.016,69	€ 8.793,64	€ 8.783,13
b.2	ribasso con IVA	-	€ 1.235,25	€ 1.235,25
b.3	economie IVA compresa	-	-	€ 58,29
B	Somme a disposizione	€ 9.016,69	€ 10.028,89	€ 10.076,67
	TOTALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

prendendo atto che risulta un'economia di € 1.293,54 IVA compresa (punto b.2 e b.3);

ACQUISITO dal RUP Arch. Enrico Pisi il Certificato di Regolare Esecuzione ed il parere favorevole alla liquidazione dello stato finale;

DI DARE ATTO che per il sottoscritto Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di

interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

DETERMINA

di approvare il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dei lavori "Reggia di Colorno - manutenzione straordinaria Parco Reggia di Colorno 2020 – 1° annualità" eseguiti dalla ditta C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente Sca, dal quale risulta un conto finale dei lavori in oggetto di € 39.923,33 oltre IVA;

di liquidare il saldo di € 39.923,33 oltre IVA alla ditta C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente Sca;

di prendere atto che risulta un'economia di € 1.293,54 IVA compresa;

di confermare la spesa di € 48.706,46 (IVA compresa) nell'ambito del quadro tecnico economico complessivo di € 50.000,00 approvato con DD 1598/2020 e contabilizzato al PEG cap. 211100220000 (Manutenzione straordinaria Reggia di Colorno), Titolo II, Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Codice Bilancio U.2.02.01.10.001 (Fabbricato ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico) del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, nell'ambito dell'impegno n. 325/2021, subimpegno 151/2021 reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 59/2021, di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di dare atto che l'intervento risulta finanziato da entrate proprie;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
GESTIONE AMMINISTRATIVA
E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

* * *

OGGETTO: *MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO REGGIA DI COLORNO
2020 - 1° ANNUALITA' - CIG 8562410442*

DITTA o IMPRESA: *C.T.A. s.c.a. - Cooperativa territorio e Ambiente
Via Roma n. 37 - 47010 Premiccuore (FC)
P.IVA 00893950402*

CONTRATTO: *lettera d'ordine prot. n. 865 del 15/01/2021 – det. n° 1598/2020*

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

PROGETTO: l'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO REGGIA DI COLORNO 2020 - 1° ANNUALITA" di € 40.983,61 (IVA esclusa) di cui € 483,61 per oneri sicurezza è stato approvato con Decreto Presidenziale n° 259 del 09/12/2020 è nell'ambito del quadro tecnico economico di € 50.000,00 (IVA compresa).

FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con fondi propri dell'Amministrazione Provinciale.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori di cui alla presente relazione consistono nelle opere di potatura, forestazione e nuove piantumazioni del Parco storico Reggia di Colorno.

ASSUNTORE DEI LAVORI: con Determinazione Dirigenziale n° 1598/2020, esecutiva il 17/12/2020, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO REGGIA DI COLORNO 2020 - 1° ANNUALITA" alla ditta C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente Sca con sede in via Roma n. 37 - Premilcuore (FC) – P.IVA 00893950402 - CIG 8562410442 per l'importo di € 39.971,11 (IVA esclusa) di cui € 483,61 per

oneri sicurezza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

IMPORTO CONTRATTUALE: in conseguenza alla Determinazione Dirigenziale n° 1598/2020 l'importo contrattuale risultava pari all'importo netto complessivo di € 39.971,11 (IVA esclusa) – lettera d'ordine prot. n. 865 del 15/01/2021.

VARIANTE: -

DIREZIONE LAVORI: i lavori sono stati diretti dall'*arch. Enrico Pisi*.

CONSEGNA DEI LAVORI: la consegna dei lavori è avvenuta in data 16/03/2021.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: il tempo per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito in giorni 60 consecutivi a partire dalla data di consegna, con termine utile al 15/05/2021.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: in data 29/03/2021 è stata ordinata la sospensione dei lavori all'Impresa appaltatrice, ripresi in data 31/05/2021, con termine di ultimazione entro il giorno 17/07/2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati il 07/06/2021 e quindi in tempo utile rispetto alle prescrizioni contrattuali, come risulta dal verbale redatto dalla Direzione Lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti generalmente in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico, dalla Direzione Lavori.

ORDINI DI SERVIZIO: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi Ordini di Servizio.

CERTIFICATI DI ACCONTO LAVORI: durante il corso dei lavori non sono stati emessi Stati di Avanzamento Lavori.

STATO FINALE: lo Stato Finale è stato redatto in data 07/06/2021 ed è così ripartito:

Lavori e somministrazioni	€ 39.923,33
<i>Credito netto dell'Impresa (IVA esclusa)</i>	<u>€ 39.923,33</u>

RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve in data 07/06/2021.

INFORTUNI SUL LAVORO: durante il corso dei lavori in oggetto non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente Sca risulta regolare nei confronti INPS e INAIL di Forlì, come da DURC con scadenza 03/07/2021.

CESSIONE DEI CREDITI: per i lavori di cui trattasi, l'Impresa assuntrice dei medesimi non ha effettuato la cessione dei crediti, come risulta da atto notorio sottoscritto dall'Impresa C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente Sca.

COLLAUDO: a termine dell'art. 102 comma 2 e 8 del D. Lgs. n° 50/2016 l'atto formale di Collaudo viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Colorno, li 07/06/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
e DIRETTORE DEI LAVORI

arch. Enrico Pisi



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 07/06/2021, presso la Reggia di Colorno:

- arch. Enrico Pisi, Direzione dei Lavori
- per l'Impresa: geom. Maurizio Pretolani

Sulla scorta della perizia e degli atti contabili, sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

E' stata verificata la congruità delle opere realizzate con quelle progettate.

Ciò premesso, *il sottoscritto Direttore dei Lavori*, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e riassunti nella documentazione contabile finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che l'importo dei lavori è corrispondente a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente Sca in base alla lettera d'ordine prot. n. 865 del 15/01/2021, sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare lavori complessivo di € 39.923,33 e liquida il credito dell'Impresa corrispondente a € 39.923,33 (diconsi trentanovemilanovecentoventitre/33), del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui trattasi.

Colorno, li 07/06/2021

L'IMPRESA

C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente Sca

C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente
Montano Acquacheta/Rabbi Coop. Agricola
S/leg.: Via Roma, 37 - Tel. 0543954899 - 960643
47010 PREMILCUORE (FC)
P.IVA 00893950402

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
e DIRETTORE DEI LAVORI

arch. Enrico Pisi





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **813 / 2021**

Proposta n. 2261/2021

Oggetto: UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO REGGIA DI COLORNO 2020 - 1° ANNUALITA' - CIG 8562410442 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 13/07/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale