



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA' e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1315 del 30/09/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020 (CUP: D23D19000160002 - CIG: 8529034D80) - 1° SAL - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO:

che con Determinazione Dirigenziale n. 261 del 18/03/2021 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 842 del 27/07/2020 dei lavori denominati "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020" disposta in favore della ditta COSTRUZIONI FERRARESE SRL con sede in Gravina In Puglia

(BA), Via Mameli n. 20 codice fiscale e partita IVA 07981970721, che ha offerto un ribasso del 10,17% per un importo contrattuale di Euro 191.983,82 (di cui Euro 188.830,69 per lavori ed Euro 3.153,13 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge pari ad Euro 42.236,44 e così per complessivi Euro 234.220,26;

che il codice CUP è D23D19000160002;
che il codice CIG è: 8529034D80;

che per l'esecuzione dei lavori è stato stipulato contratto in data 04/03/2021 con Rep. n° 15220 dell'importo di Euro 191.983,82 (di cui Euro 188.830,69 per lavori ed Euro 3.153,13 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge pari ad Euro 42.236,44 e così per complessivi Euro 234.220,26;

che i lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna il 05/05/2021 ed avviati il 26/05/2021;

che il Direttore dei Lavori è il geom. Antonio Mesti;

CONSIDERATO:

che il Direttore dei Lavori, geom. Antonio Mesti i del Servizio Viabilità e Infrastrutture ha redatto i documenti contabili relativi al primo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi;

che il RUP Arch. Gloria Resteghini a seguito della relazione del Direttore dei Lavori ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 1° SAL;

DATO ATTO:

che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto è stato autorizzato il seguente subappalto:

- esecuzione di opere appartenenti alla categoria OG3, a favore della Ditta EMILIANA CONGLOMERATI SPA con sede in Reggio Emilia (RE), Via Volta n. 5 - Cod.Fisc. / P. IVA 025031803254, per l'importo 72.000,00 compresi oneri della sicurezza e al netto dell'IVA al 22% (Det. Dirigenziale n. 503 del 10/05/2021);

VISTO:

che con lettera Prot. n. 24893 del 24/09/21 la Ditta aggiudicataria COSTRUZIONI FERRARESE SRL ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 1° SAL dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento;

che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite nel 1° SAL, ha inviato la corrispondente fattura, intestata all'aggiudicatario;

che la proposta motivata di pagamento prevede la suddivisione dell'importo del 1° SAL di complessivi Euro 180.364,41 (oltre IVA) secondo le seguenti modalità:

- 1) somme spettanti ad COSTRUZIONI FERRARESE SRL aggiudicatario, di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma pari ad Euro 180.364,41(oltre IVA)
- 2) somme da liquidare direttamente al subappaltatore, relativamente alla rispettiva quota e categoria di lavorazione, che deve essere sottratta alla liquidazione di COSTRUZIONI FERRARESE SRL della quale è stata acquisita la relativa fattura intestata a COSTRUZIONI FERRARESE SRL;

EMILIANA CONGLOMERATI SPA € 63.026,94

Visto inoltre il D.lgs 50/2016 art 105

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°1, redatti dal Direttore dei Lavori geom. Antonio Mesti e depositati presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture dell'intervento "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020";

di prendere atto della lettera Prot. n. 24893 del 24/09/21 con cui la Ditta aggiudicataria COSTRUZIONI FERRARESE SRL con sede in Gravina In Puglia (BA), Via Mameli n. 20 codice fiscale e partita IVA 07981970721, ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite relativamente al 1° SAL dell'intervento in oggetto dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento, come di seguito riassunto:

COSTRUZIONI FERRARESE SRL	€ 117.337,47
EMILIANA CONGLOMERATI SPA	€ 63.026,94

per complessivi € 180.364,41 (oltre IVA);

di stabilire che, come previsto dall'Art. 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito;

che la spesa di € 180.364,41, oltre ad € 39.680,28 per IVA di legge al 22% per il totale di € 220.044,69 rientra nel QTE complessivo di 270.000,00 approvato con decreto presidenziale n. 219/2020 e contabilizzato al PEG capitolo 2169000220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2[^] (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021-2023, annualità 2021 (impegno 409/2021 sub.489), spesa reiscritta per esigibilità posticipata con D.P. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;


di prendere atto che la spesa suddetta è finanziata con FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) derivante da parte del contributo regionale di totali €. 826.088,09 assegnato con det. RER 6880/20 ai sensi della L.R. 3/99 e s.m.i. relativo ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali riferito all'annualità 2020 e accertato al PEG Cap.140000141100 (Regione Emilia Romagna contributi per manutenzione straordinaria Strade Provinciali), Titolo 4[^] (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice Bilancio E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Regioni) del bilancio 2020-2022 (acc. 442/2020), interamente riscossi;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

di dare comunicazione del presente atto alle ditte interessate;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



COSTRUZIONIFERRARESE

Spett.le
PROVINCIA DI PARMA
Viale Martiri della Libertà n. 15
4123 – Parma

OGGETTO: LAVORI DI “RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020” CUP D23D19000160002 - C.I.G. 8529034D80 - IMPORTO CONTRATTUALE EURO 191.983,82

RICHIESTA PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE AI SENSI DELL'ART. 105 COMMA 13 del D.LGS n. 50/2016

Il sottoscritto FERRARESE FRANCESCO nato a GRAVINA IN PUGLIA (BA) il 25/02/1963 C.F. FRRFNC63B25E155Q in qualità di Legale Rappresentante della società COSTRUZIONI FERRARESE SRL con sede legale in GRAVINA IN PUGLIA via G. MAMELI n°20 C.F.e P.IVA n. 07981970721;
Considerato che come risulta espressamente richiamato nel contratto di subappalto (Art. 4) stipulato in data 16/04/2021 con la sottoscritta impresa appaltatrice e l'Impresa subappaltatrice EMILIANA CONGLOMERATI SPA che vengano eseguiti pagamenti diretti al subappaltatore;

CHIEDE

Il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante delle lavorazioni oggetto di subappalto relativo ai lavori di POSA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI, FRESATURE MECCANICHE E LAVORI EDILI eseguiti dall'impresa subappaltatrice EMILIANA CONGLOMERATI SPA

Gravina in Puglia (BA) 22/09/2021

L'APPALTATORE
COSTRUZIONI FERRARESE S.r.l.
Via Mameli, 20 - 70024 Gravina in P. (BA)
P. IVA 07981970721
cell. 333/4486332 Francesco - cell. 348/2682274 Giacinto
Tel/fax 080/3264931
pec: costruzioniferraresrl@pec.it - e-mail: costruzioniferraresrl@gmail.com

Il sottoscritto MONTI MARCO nato a CIANO D'ENZA – ORA CANOSSA (RE) il 18/04/1948 C.F. MNTMRC48D18C669Z in qualità di PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO della società EMILIANA CONGLOMERATI SPA con sede legale in REGGIO EMILIA (RE) via A.Volta n°5 C.F. e P.IVA n. 02503180354;

DICHIARA

Di confermare il contenuto della presente richiesta.
Reggio Emilia (RE) 22/09/2021

IL SUBAPPALTATORE


EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
Via A. Volta n°5
42123 REGGIO EMILIA
C.F. - P.IVA 02503180354

COSTRUZIONI FERRARESE SRL

Via Mameli 20 – 70024 Gravina in P. (BA)
P.IVA 07981970721 Tel./Fax 0803264931

Francesco Ferrarese 333-4486332 Geom.Giacinto Ferrarese 348-2682274

Pec: costruzioniferraresrl@pec.it - e-mail: costruzioniferraresrl@gmail.com



EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.
Via A. Volta, 5 42123 Reggio Emilia
tel. 0522 936200 Fax 0522 792457
clienti@emilcon.it
Capitale Sociale Euro 10.000.000 I.V.
società sotto la Direzione e Coordinamento di CCFS sc
R. I. di R.E., C.F.e P.IVA 02503180354

COSTRUZIONI FERRARESE SRL

VIA G. MAMELI 20
70024 GRAVINA IN PUGLIA

BA

CODICE CLIENTE CJ308	PARTITA IVA / COD.FISCALE 07981970721	AGENTE 04	TIPO DOC. FATTURA	PAGINA 1	NUM.FATTURA 496	DATA FATTURA 20/09/2021
-------------------------	--	--------------	----------------------	-------------	--------------------	----------------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 60 GG FM Iban :IT66X0538712800000002023121

BANCA D'APPOGGIO

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

SEDE DI REGGIO EMILIA

COMMESSA

001

C.I.G.: 8529034D80

C.U.P.: D23D19000160002

Descrizione	U.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
31010040007/2430 LAVORI DI RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DI PARMA CON FINANZIAMENTO REGIONALE, SETTORE MONTAGNA EST COME DA CONTRATTO DI SUBAPPALTO DET. N. 503 DEL 10/05/21	EU			63.026,94	E9

Tot.Merce 63.026,94	Spese Incasso	Imponibile 63.026,94	Iva E9 ART 17.6 I.a) SUBAP PRESTAZIONI DA SUBAPPAL.RI	Imposta Iva
Tot.Bolli 0,00				



TOTALE FATTURA EU 63.026,94
NETTO A PAGARE EU 63.026,94



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2020 (CUP: D23D19000160002 CIG: 8529034D80).

IMPRESA: COSTRUZIONI FERRARESE S.R.L. con sede in Gravina in Puglia (BA),
Via Mameli n. 20 – Cod. Fisc. / Partita I.V.A. 07981970721

S.A.L. N. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 08/07/2021.

CONTRATTO: Rep. n. 15220 del 05/05/2021

Importo del progetto	€	270.000,00	Data della consegna	05/05/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 10,170% (compresi Oneri della Sic.)	€	191.983,82	Data dell'incominciamento dei lavori	26/05/2021
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	78.016,18	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	03/07/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 06/05/21 al 25/05/21	gg. 20
			TOTALE	gg. 20
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	23/07/2021
			Data ultimazione	/
			Giorni impiegati in più	/
			Giorni impiegati in meno	
Del quale impegnato				
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	4.267,24		
Spese Tecniche	€	4.267,24		
Per IVA al 22% per importo lavori	€	47.878,45		
Per ribasso d'asta del 10,170%	€	21.378,25		
Per Lavori in economia IVA esclusa	€	/		
Spese per contributo ANAC	€	225,00		
Totale somma impegnata	€	78.016,18		

COSTRUZIONI FERRARESE S.r.l.

Via Mameli, 20 - 70024 Gravina in P. (BA)

P. IVA 07981970721

cell. 333/4486332 Francesco - cell. 358/2682274 Giacinto

Tel/Fax 080/3254931

PEC: costruzioniferrarese@pec.it e-mail: costruzioniferrarese@gmail.com

1° SAL_RER/MONTAGNA EST_2020_COSTR. FERRARESE SRL

RA

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	1.1	Operaio specializzato ore	101,00	25,00	2.525,00	
2	1.12	Noleggio di rullo costipatore vibrante, potenza da 16 a 30 CV ore	48,00	38,00	1.824,00	
3	1.16	Noleggio di spanditrice di emulsione a motore semovente capacità superiore a 400 litri ore	16,00	12,00	192,00	
4	1.4	Nolo di escavatore potenza inf. a 100 CV ore	14,00	48,00	672,00	
5	1.5	Nolo di escavatore potenza sup. a 100 CV ore	144,00	54,00	7.776,00	
6	1.8	Nolo di autocarro portata sup. a 150 q.li ore	139,00	54,00	7.506,00	
7	1.19	Noleggio di spazzolone-soffiatrice meccanica ore	48,00	40,00	1.920,00	
8	3.2	Scarifica e/o demolizione della pavimentazione mq	1.239,00	0,56	693,84	
9	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per rappezzi, raccordi, ricariche mq	7.903,23	0,31	2.450,00	
10	3.7.2	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso (0-20mm, bitume tradizionale) per strato di collegamento (Binder) (Montagna) ore	51,02	60,00	3.061,16	
11	3.9.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-15, bitume trad. FUSO B) - (Montagna) T.	110,00	68,00	7.480,00	
12	3.11.2	Tappeto bituminoso (pezz. Mm. 0-12, bitume trad. FUSO C) - (Montagna) T.	1.885,10	70,00	131.957,00	
13	3.16	Sabbiatura della pavimentazione mq	49.280,10	0,60	29.568,06	
Sommano i lavori eseguiti					197.625,06	
A dedurre:						
Ribasso d'asta del 10,17%					20.098,47	
Importo Netto Lavori					177.526,59	
Oneri contrattuali Sicurezza 90% di Euro 3.153,13					2.837,82	
IMPORTO 1° SAL					180.364,41	

Parma, 13/09/2021

L'Impresa esecutrice
COSTRUZIONI FERRARESE SRL

COSTRUZIONI FERRARESE S.r.l.
Via Mameli, 30 - 70024 Gravina in P. (BA)
P. IVA 07981970721
cod. 0304486332 Francisco - cod. 3450982714 Giacomo
Parma 0521/264931
www.costruzioniferrarese.it



Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonio Mesti

[Handwritten signature of Antonio Mesti]

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gloria Resteghini

[Handwritten signature of Gloria Resteghini]



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1315 / 2021**

Proposta n. 3277/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2020 (CUP: D23D19000160002 - CIG: 8529034D80) - 1° SAL - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 30/09/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale