



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1853 del 20/12/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MANUFATTI DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - APPROVAZIONE DEL 1° SAL LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto di delega;

PREMESSO:

che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che il CIG è il seguente: 8959277544;

che con delibera di Consiglio n.46 del 11.12.2020 è stato approvato il DUP e la proposta di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023 come da D.P. 233 del 17/11/2020;

che con delibera di Consiglio n. 52 del 22/12/2020 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023;

che con Decreto del Presidente n. 28 del 12/02/2021 è stato approvato il PEG Pluriennale 2021- 2023;

che con delibera di Consiglio n. 23 del 15/07/2021 2021 è stata approvata la 3° variazione di bilancio al PEG Pluriennale 2021- 2023;

che con delibera di Consiglio n. 22 del 15/07/2021 si è provveduto ad inserire le spese in oggetto nel Programma degli acquisti di beni e servizi;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1442/2021 sono state approvate le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione 2021 - 2023, annualità 2021, e le conseguenti variazioni di cassa per l'annualità 2021, parte spesa, ai sensi dell'art 175, c 5 quater, lett a) del D Lgs 267/2000;

PREMESSO INOLTRE

che occorre intervenire con lavori urgenti di manutenzione ordinaria a diversi manufatti stradali posti lungo la viabilità provinciale ;

che che il Servizio ha redatto una stima del costo delle lavorazioni per le prestazioni di messa in sicurezza in oggetto, avente un importo a base di gara di € 54.781,00 oltre ad e 2.200,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € € 56.981,00, oltre IVA di legge al 22%, come da Computo metrico estimativo allegato al presente atto;

che con Determinazione Dirigenziale n.1543/2021di si è provveduto ad affidare l'esecuzione dei lavori denominati: " LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MANUFATTI DELLA VIABILITA' PROVINCIALE" alla Ditta BEGANI FRANCO, C.F. BGNFNC45R22G255H con sede legale in PIAZZA BEATO CARDINAL FERRARI N.3 43025 PALANZANO (PR), che ha offerto un ribasso pari al 2%, per un importo contrattuale di € 55.906,86, comprensive di € 53.706,86 di lavori e di € 2.200,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 12.299,51 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 68.206,37;

CONSIDERATO

che in data 15/11/2021 si è provveduto alla Consegna dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

che i lavori sono in corso di esecuzione;

che è stato stipulato il contratto con Repertorio n. 64 del 16/12/2021;

DATO ATTO

che il Direttore dei Lavori, Geom. Davide Trolli della Provincia di Parma, ha redatto i documenti contabili relativi al primo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, di cui si allega il 1°SAL;

che il RUP ing. Elisa Botta, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 1° SAL, ed ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al 1° SAL dell'importo di €

31.690,00 (esclusa Iva di legge al 22%) a favore della Ditta Begani Franco, allegato al presente atto;

Vista la regolarità del DURC dell'impresa esecutrice (Prot. INPS_27968215);

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

che per il sottoscritto Funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al 1° SAL, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Davide Trolli, e del Certificato di Pagamento relativo al 1° SAL, ALLEGATI AL PRESENTE ATTO, dell'intervento denominato: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MANUFATTI DELLA VIABILITA' PROVINCIALE per un importo di € 31.690,00 oltre ad Iva al 22% così per complessivi € 38.661,80;

di liquidare la spesa di € 38.661,80 all'interno della spesa complessiva di € 68.236,37 al PEG Cap. 315500660000/0 (Viabilità – manutenzione ordinaria ponti e manufatti), titolo I^ (Spesa corrente), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.1.03.02.90.08 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) imp. 1289 (sub 1443 e 1444) del Bilancio 2021 finanziata con risorse proprie.

di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato alla Ditta interessata.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

Provincia di Parma
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1

OGGETTO: SPLAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MANUFATTI DELLA VIABILITA' PROVINCIALE

COMMITTENTE: Provincia di Parma

IMPRESA: BEGANI FRANCO
con sede legale in PIAZZA BEATO CARDINAL FERRARI N.3 43025 PALANZANO (PR)
C.F. BGNFNC45R22G255H

Stato di avanzamento lavori n. 1

Parma, 13/12/2021

Contratto:

Importo del Progetto d'appalto		Data consegna:	15/11/2021
- Lavori a base asta	€ 53.706,86	Data inizio lavori:	15/11/2021
- Oneri della sicurezza	€ 2.200,00	Durata dei lavori:	90 gg.
- Lavori a base gara	€ 55.906,86	Termine ultimazione lav.	_ / _ / _
Atto di Affidamento (D.D 1543/2021)		I lavori sono stati sospesi e prorogati di - gg _	
Perizia di Variante e Suppletiva		Nuovo Termine ultimazione lav.	_ / _ / _
- Importo Lavori Perizia			
Totale Lavori affidati	€ 55.906,86		

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	LAVORI SP 80 RUZZANO							
	PONTE RUZZANO							
Nr. 1	Nolo escavatore							
	06-10-2021	8				8		
	07-10-2021	8				8		
	08-10-2021	8				8		
	09-10-2021	8				8		
	11-10-2021	8				8		
	12-10-2021	8				8		
	13-10-2021	8				8		
	14-10-2021	8				8		
	Sommano ora					64	54	€ 3.456,00
Nr. 2	operai							
	06-10-2021 n. 2 operai	16				16		
	07-10-2021 n. 2 operai	16				16		
	08-10-2021 n. 2 operai	16				16		
	09-10-2021 n. 2 operai	16				16		
	11-10-2021 n. 2 operai	16				16		
	12-10-2021 n. 2 operai	16				16		
	13-10-2021 n. 2 operai	16				16		
	14-10-2021 n. 2 operai	16				16		
	Sommano ora					128	25	€ 3.200,00
Nr. 3	Calcestruzzo							
	Sommano m.	18				18		
						18	133	€ 2.394,00
	Parziale LAVORI SP 80 RUZZANO							€ 9.050,00
	LAVORI SP 84 CAROBBIO							
	PONTE CAROBBIO							
Nr. 4	Nolo escavatore							
	08-11-2021	8				8		
	09-11-2021	8				8		
	10-11-2021	8				8		
	11-11-2021	8				8		
	12-11-2021	8				8		
	13-11-2021	8				8		
	18-11-2021	8				8		
	20-11-2021	8				8		
	Sommano ora					64	54	€ 3.456,00
Nr. 5	operai							
	09-11-2021 n. 2 operai per buchi	16				16		
	10-11-2021 n. 2 operai per buchi	16				16		
	11-11-2021 n.3 operai per buchi	24				24		
	12-11-2021 n.3 operai per buchi , ferro e getto	24				24		
	13-11-2021 n.3 operai gettato spalla ponte a mano	24				24		
	18-11-2021 n.2 operai	16				16		
	19-11-2021 n.2 operai	14				14		
	20-11-2021 n.2 operai	14				14		
	Sommano ora					148	25	€ 3.700,00
Nr. 6	Calcestruzzo							
	12-11-2021	14				14		
	13-11-2021	2				2		
	Sommano m.					16	133	€ 2.128,00
Nr. 7	Pompaggio Calcestruzzo							
	12-11-2021	14				14		
	13-11-2021	14				14		
	Sommano m.					28	30	€ 840,00
Nr. 8	Fornitura ghiaia in natura							

	21-09-2021		32,4			32,4			
		Sommano t.				32,4		6,2	€ 200,88
Nr. 9	Fornitura ferro lavorato 13-11-2021				1800	1800			
		Sommano kg				1800		2	€ 3.600,00
Nr. 10	Fornitura massi vedi bolle		93,52			93,52			
		Sommano mc.				93,52		45	€ 4.208,40
	Parziale LAVORI SP 84 CAROBBIO								€ 18.133,28
	LAVORI SP 17 PONTE CERETOLO								
	PONTE CERETOLO								
Nr. 11	Nolo escavatore								
	24-09-2021 strada accesso ponte		6			6			
	25-09-2021 pulizia sotto ponte		6			6			
	26-09-2021 pulizia sotto ponte		6,5			6,5			
		Sommano ora				18,5		54	€ 999,00
Nr. 12	operai								
	26-09-2021 pulizia sotto ponte n. 3		25			25			
	operai								
		Sommano ora				25		25	€ 625,00
Nr. 13	Fornitura massi vedi bolle		58,03			58,03			
		Sommano mc.				58,03		45	€ 2.611,35
	Parziale LAVORI SP 17 PONTE CERETOLO								€ 4.235,35
	L'importo totale								€ 31.418,63
	A dedurre ribasso 2%								-€ 628,37
	Sommano lavori al netto								€ 30.790,26
	Arrotondamenti								-€ 0,26
	Oneri della sicurezza								€ 900,00
	TOTALE SAL 1								€ 31.690,00


visto l' Impresa
Begani Franco



Il Direttore dei lavori
Geom. Davide Trolli




Il Responsabile del procedimento
Ing. Elisa Botta






PROVINCIA
DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

Oggetto: **LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MANUFATTI DELLA VIABILITA' PROVINCIALE**

Impresa Aggiudicatrice: **BEGANI FRANCO**, con sede legale in PIAZZA BEATO CARDINAL FERRARI N.3 43025 PALANZANO (PR)
C.F. BGNFNC45R22G255H

CERTIFICATO N° **1** Del pagamento della **1^a** rata di € **€ 31.690,00**

CERTIFICATI PRECEDENTI		
Num.	Data	Importo
-	-	-

Visto il contratto/affidamento in data: **16/04/2021**
col quale fu affidato alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di euro
€ **€ 30.790,00**
al netto del ribasso contrattuale del **2,00** % oltre
al Costo del Personale di € -
ed agli Oneri della sicurezza di € **900,00**
Per complessivi € **31.690,00**
Dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a
euro **€ 31.690,00**
(Euro Trentunomilaseicentonovanta/00)

a)	Per lavori e somministrazioni
b)	Per materiale giacente in cantiere
c)	

SOMMANO:

Da cui detraendo:
La ritenuta di garanzia del 5,00%
La ritenuta dello 0,5% per infortuni
L'ammontare dei certificati precedenti

arrotondamenti

TOTALE DEDUZIONI

€		31.690,00
€	/	
€	/	
€		31.690,00
€		
€		
€		0,00
€		
€		
€		0,00
€		31.690,00

RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN € **31.690,00**

Certifica che, a termine del Capitolato Speciale d'appalto, si può pagare all'Impresa la rata (€) **31.690,00** (diconsi euro Trentunomilaseicentonovanta/00) (esclusa di Iva) di

Parma, **19/12/2021**

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Elisa Biondi





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1853 / 2021**

Proposta n. 4536/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI -
ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI
URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MANUFATTI DELLA VIABILITA'
PROVINCIALE - APPROVAZIONE DEL 1° SAL LAVORI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 21/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale