



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1869 del 22/12/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - SP110 "VARANO-SOLIGNANO" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CENO E ALTRI MANUFATTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE (CUP: D23D19000130003) - COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di proroga del conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO

che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che il CUP dell'intervento è il seguente: D23D19000130003

che il CIG dell'intervento è il seguente: 82713673FA

che con Decreto del Presidente n.145 del 16.07.2019 sono stati approvati gli studi di fattibilità del Servizio Viabilità contenuti nella 4^a variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021, fra i quali quello relativo al progetto denominato "Interventi di manutenzione straordinaria manufatti" per complessivi € 200.000,00;

che il Consiglio Provinciale con atto n. 37 del 30.09.2019 ha approvato la sesta variazione al bilancio 2019-2021 iscrivendo una ulteriore quota di € 50.000,00 relativa al progetto sopracitato;

che il progetto in questione è stato inserito nel Piano Triennale investimenti 2019-2021 ed elenco annuale 2019;

che con Decreto Presidenziale n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il "RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO";

che con Decreto Presidenziale n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente e con Det. n. 1212/2020 di approvazione del primo Riaccertamento infrannuale 2020 per le necessità riguardanti alcuni interventi sui ponti, sono state effettuate le reiscrizioni per esigibilità posticipata, tra gli altri, del progetto in oggetto al Bilancio 2021;

PREMESSO INOLTRE

che con Determinazione Dirigenziale 1169/2019, si è provveduto ad affidare le prestazioni relative alla progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 comma 4,, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento in oggetto all'ing. Emanuele

Fantuzzi con studio in V. Toscana n. 45/1 43123 Parma, P.IVA 01894220340, per l'importo di € 12.000,00, oltre ad € 480,00 per oneri (CNPAIA 4%) ed € 2.745,60 per iva (22%), così per un totale di € 15.225,60;

che con Decreto Presidenziale n. 67 del 02/04/2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 comma 4, dall'ing. Emanuele Fantuzzi consegnato con lettera di trasmissione prot. n 7592 del 26/03/2020;

che, con Determinazione n. 381 del 27/04/2020, il Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con det. n. 940 del 12/08/2020 della SUA sono stati approvati i verbali di gara, e si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l'appalto dei suddetti lavori a favore dell'operatore economico MAVI srl con sede in Roma, P.I. / c:f: 15012641005, con il punteggio totale di 100, con un'offerta economica con ribasso del 14,03%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 989 del 03/09/2020 si è provveduto a prendere atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di: SP110 "VARANOSOLIGNANO" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CENO E ALTRI MANUFATTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE, all'operatore economico MAVI srl con sede in Roma, P.I. / c:f: 15012641005 per l'importo contrattuale di euro 161.679,04 (di cui euro

155.261,46 per lavori ed euro 6.417,58 per oneri di sicurezza) oltre ad iva al 22% così per complessivi euro 197.248,43;

che a seguito dell'affidamento dei Lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 15200/2020;

che i lavori sono stati formalmente consegnati, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, e avviati in data 01/12/2020;

che in data 30/03/2021 è stato emesso il certificato di ultimazione sostanziale dei lavori e nel contempo si è fissato il termine perentorio del 30/06/2021 per l'ultimazione delle lavorazioni marginali alla funzionalità dell'intervento;

che le suddette lavorazioni sono state portate a termine in data 18/06/2021 e quindi entro i termini fissati;

che con Determinazione Dirigenziale n. 860 del 20/07/2021 è stato approvato il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati: SP110 "VARANOSOLIGNANO" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CENO E ALTRI MANUFATTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE" redatto in data in data 25/06/2021 dal Direttore dei Lavori geom. Davide Trolli (allegato in copia al presente atto), dell'importo di euro 161.679,04 (di cui euro 155.261,46 per lavori ed euro 6.417,58 per oneri di sicurezza) oltre ad iva al 22% così per complessivi euro 197.248,43;

CONSIDERATO

che l'**art. 1 septies** del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede che, "1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del [...] decreto [...] si procede a compensazioni in aumento o in diminuzione [...], per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'**articolo 106**, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo **articolo 106**, comma, 1, lettera a)";

che a tal fine è prescritto che "La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni";

che con decreto dell'11 novembre 2021, pubblicato nella G.U., Serie Generale n. 279, del 23 novembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha comunicato la "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";

che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili è stata pubblicata il 25 novembre, la Circolare relativa alle modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali;

DATO ATTO

che la Ditta MAVI srl, con nota prot. 32701/2021 ha presentato istanza alla Provincia di Parma per alcuni materiali utilizzati nell'appalto;

che, come indicato nella Circolare del MIMS suindicata, il Direttore dei lavori, Geom. Davide Trolli ha provveduto ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione cui applicare la variazione percentuale, depurata dell'alea a carico dell'appaltatore prevista dalla norma ed applicata al prezzo medio rilevato dal Decreto 11.11.2021 per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta ed a determinare l'ammontare della compensazione per un importo complessivo di € 9.698,54;

che il Responsabile del procedimento, ing. Elisa Botta ha provveduto a convalidare i conteggi effettuati dal Direttore dei lavori ed a verificare che nel quadro economico dell'intervento in oggetto c'è la disponibilità di € 382,42 alla voce imprevisti, non sufficiente;

che il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'art. 1-septies comma 6 prevede: *"Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;

che è stata effettuata una ricognizione per il recupero di *"somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione"* e sono state reperite all'interno dei QTE dei seguenti interventi:

D.D. n. 1698/2021 approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

D.D. n. 369/2021 approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

D.D. n. 779/2021 approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

D.D. n. 104/2021 approvazione Certificato di Regolare Esecuzione

che la Ditta Mavi, con nota del 21/12/2021 ha preso atto dell'importo complessivo di € 9.698,54 compresa di IVA al 22%, come da tabella convalidata dal RUP e allegata al presente atto;

che è possibile impegnare la somma complessiva di € 9.698,54 (compresa IVA) all'interno del Bilancio provinciale 2021 come sopra specificato;

VISTI

la L. 106/21

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016,

DETERMINA

di prendere atto della procedura di compensazione come riportato sopra per la somma complessiva di € 9.698,54 (compresa IVA), come indicato nella nota allegata;

di impegnare la spesa di € 9.698,54 al Cap. PEG 21660022000 (Manutenzione straordinaria ponti e manufatti) titolo 2° (Spese c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma

05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021, così distinta:

- € 382,42 impegno 89/2021 sub. 1601/21, finanziato con FPV derivante da avanzo;
- € 2.529,28 impegno 811/2021 sub 1602/21, finanziato con Avanzo;
- € 2.209,10 impegno 364/2021 sub 1603/21, finanziato da FPV derivante da Avanzo;
- € 1.998,51 impegno 362/2021 sub 1604/21, finanziato da FPV derivante da Avanzo;
- € 2.579,23 impegno 354/2021, sub. 1605/21 finanziato da FPV derivante da Avanzo;

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



PROVINCIA
DI PARMA

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1869 / 2021**

Proposta n. 4653/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - SP110 "VARANO-SOLIGNANO" LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CENO E ALTRI MANUFATTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE (CUP: D23D19000130003) - COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216600220000/0
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1604/2021 – euro €1.998,51

Rif. Bil. PEG 216600220000/0
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1603/2021 – euro €2.209,10

Rif. Bil. PEG 216600220000/0
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1602/2021 – euro €2.529,28

Rif. Bil. PEG 216600220000/0
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1605/2021 – euro €2.579,23

Rif. Bil. PEG 216600220000/0
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1601/2021 – euro €382,42

Parma, li 23/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale