



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA' e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 344 del 30/03/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO EMessa IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST 2021 (LOTTO 2) CONFINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018) - CIG 866377012E - CUP D23D18000490001 - 2 SAL PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

VISTI:

l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 28.12.2020 relativa all'attribuzione della P.O. e la relativa delega per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Visto altresì il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del

fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

Premesso

che il CUP è D23D18000490001;

che il CIG è 866377012E;

Preso atto:

che con decreto presidenziale n. 39 del 19/02/2021 è stato approvato il progetto di definitivo/esecutivo dei lavori di "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018)" di euro 955.811,86;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 08/03/2021, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 814 del 12/07/2021 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 798 del 07/07/2021 dei lavori denominati " RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018) n- LOTTO 2" disposta in favore della ditta Ghinassi Appalti s.r.l. con sede in via Schiavonetti n. 278/E – 00173 Roma, c.f./ p.Iva 13964761004, che ha offerto un ribasso del 11,3487096773% per un importo contrattuale di 673.569,87 (di cui euro 666.056,65 per lavori ed Euro 7.513,22 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 148.185,37 e così per complessivi € 821.755,24;

Considerato

che i lavori sono stati consegnati in pendenza della stipula del contratto d'appalto con verbale in data 22/07/2021 (ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, ex art. 11 del D.Lgs 163/2006 ed ex art. 154 comma 1 del DPR 207/2010);

che in data 16/08/2021 è stato stipulato il contratto Rep. N° 15234;

che con Determinazione Dirigenziale n. 814/2021 è stato nominato il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1130 del 06/09/2021 si è riconosciuto all'Impresa Ghinassi Appalti S.r.l., con sede legale in Via Tuscolana n. 1363 – 00173 Roma P.IVA/C.F 13964761004 , appaltatrice dei lavori di "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018) – LOTTO 2"

CIG: 866377012E - CUP: D23D18000490001 l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale previsto dall'art 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, di € 202.070,96 oltre IVA 22% di € 44.455,61 per complessivi € 246.526,57;

che con atto di liquidazione n. 1506/2021 è stata liquidata la somma di tale anticipazione di € 202.070,96 oltre iva;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1130/2021 è stato stabilito che suddetta somma verrà recuperata progressivamente sui SAL successivi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1444/2021 è stato liquidato direttamente all'aggiudicatario Ghinassi Appalti srl la somma di € 218.082,61 compreso IVA quale importo del 1° SAL ;

che la ditta Ghinassi Appalti srl ha raggiunto un ulteriore credito di € 151.973,35 per lavori eseguiti a tutto il 08/11/2021;

che i lavori sono stati sospesi a causa delle basse temperature che non hanno consentito la posa in opera a regola d'arte del conglomerato bituminoso;

Considerato inoltre che l'attuale congiuntura economica ha determinato un aumento dei prezzi dei materiali e carburanti tale da rendere incerta la possibilità di fornitura del materiale e di conseguenza la ripresa dei lavori pertanto si ritiene di procedere con il pagamento del credito raggiunto quale 2° SAL;

Preso atto

che il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti contabili relativi al 2° SAL dei lavori di cui trattasi che hanno raggiunto un importo complessivo di € 407.339,40 (1° SAL € 255.366,05 – 2° SAL € 151.973,35);

che il RUP Arch. Resteghini Gloria, a seguito della relazione del Direttore dei Lavori ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 2° SAL ;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto sono stati autorizzati i seguenti subappalti: "Realizzazione di segnaletica stradale" appartenente alla categoria OG3 all'Impresa SOV SRL con sede in CASALGRANDE (RE) Via San Lorenzo n. 29/D cap 42013 - Cod.Fisc. / P. IVA 02873310359 per l'importo di € 101.094,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva 22% (Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 13/09/2021);

VISTO:

che con lettera Prot. n. 5084 del 25/02/2022 la Ditta aggiudicataria Ghinassi Appalti s.r.l. ha comunicato l'importo di € 49.983,28 relativo alle prestazioni eseguite nel 2° SAL dal subappaltatore suddetto e formulato una proposta motivata di pagamento;

che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite nel 2° SAL, ha inviato le corrispondenti fatture, intestate all'aggiudicatario;

RITENUTO di procedere all'approvazione del 2° Stato di avanzamento (S.A.L.) di € 151.973,35 dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto che attualmente hanno raggiunto un importo complessivo di € 407.339,40 oltre iva;

PRESO ATTO

che il 1° Stato di avanzamento dei lavori è risultato corrispondente a complessivi € 255.366,05; che il recupero della quota di anticipazione sul 1° SAL è risultata essere di € 76.609,81;

che l'importo dei lavori relativi al 2° SAL corrisponde a complessivi € 151.973,35;
che la quota proporzionale di anticipazione da trattenere sul 2° SAL ammonta ad € 45.592,01;

che il recupero dell'anticipazione, calcolata proporzionalmente al numero dei SAL, ammonta ad € 122.201,82;

che l'importo restante del 2° SAL, detratta la quota di anticipazione, risulta essere di complessivi € 106.381,34 oltre iva, così suddiviso:

- 1) somma spettante all'aggiudicatario GHINASSI APPALTI SRL € 56.398,06;
- 2) somme da liquidare direttamente al subappaltatore SOV SRL € 49.983,28;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;
il D.Lgs. n.267/2000;
il D. Lgs. n.50/2016;

DETERMINA

di prendere atto ed approvare i documenti contabili relativi al 2° SAL di importo complessivo di € 151.973,35, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, dell'intervento denominato "RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2021 CON FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018) – LOTTO 2";

di prendere atto dell'anticipazione riconosciuta alla Ditta GHINASSI APPALTI SRL dell'importo di € 202.070,96 oltre IVA di cui alla DD. n. 1130/2021;

di prendere atto che il recupero dell'anticipazione, calcolata proporzionalmente al numero dei SAL, ammonta ad € 122.201,82 (di cui € 45.592,01 relativi al 2° SAL) da trattenersi sul certificato di pagamento;

di prendere atto della lettera Prot. n. 5084 del 25/02/2022 con cui l'aggiudicatario GHINASSI APPALTI SRL ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 2° SAL dell'intervento in oggetto dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento, come di seguito riassunto:

GHINASSI APPALTI S.R.L.	€ 56.398,06
SOV SRL	€ 49.983,28

per complessivi € 106.381,34 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 23.403,89 per complessivi € 129.785,23 quale importo da liquidare del 2° SAL dei lavori in oggetto;

di stabilire che, come previsto dall'art. 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito;

di dare atto che la spesa complessiva di € 129.785,23 rientra nel totale del quadro economico di € 955.811,86 approvato con decreto presidenziale n. 39/2021 a carico al PEG capitolo 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo II (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, nell'ambito dell'impegno 487/2022 (sub. 397/22), reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 51/2022 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021 e finanziato da FPV

derivante da parte del contributo del M.I.T. di cui al D.M. 49/18, relativo all'annualità 2021, riscosso ;

di dare atto che la suddetta spesa sarà esigibile entro il 31/12/2022;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000;

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **344 / 2022**

Proposta n. 1123/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI -EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO EMESA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI: SETTORE MONTAGNA OVEST 2021 (LOTTO 2) CONFINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (D.M. 49/2018) - CIG 866377012E - CUP D23D18000490001 - 2 SAL PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 31/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale