



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 476 del 02/05/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO FIDEIUSSIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto di delega;

PREMESSO:

che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che il CUP dell'intervento in oggetto è il seguente: D17H19001760002

che il CIG è il seguente: 885826792C;

che con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

che con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

che con Decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

con Decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

PREMESSO INOLTRE

che con Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 17/08/2021 si è provveduto ad affidare l'esecuzione dei lavori denominati: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE" alla Ditta Granelli S.r.l. P.IVA e C.F. 02794840344 con sede legale in VIA Boffalora N.82/A - Salsomaggiore Terme (PR), per un importo contrattuale di € 125.362,03, comprensivo di € 11.370,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 27.579,65 per IVA di legge al 22%, per un totale di € 152.941,68;

che a seguito dell'affidamento dei Lavori di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 66 del 20/12/2021;

che ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario ha prestato la garanzia definitiva pari ad € 6.268,10 tramite Polizza Fidejussoria n. 2333215 del 04/10/2021 rilasciata da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano, C.F. e P.IVA 09448210154;

CONSIDERATO

che in data 27/09/2021 si è provveduto alla consegna dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, fissando l'ultimazione degli stessi nel giorno 26/11/2021, a seguito di un tempo di esecuzione di 60 giorni;

che con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 09/03/2022, è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, affidando alla predetta impresa l'esecuzione di lavori supplementari per l'importo di € 3.324,15 (Euro tremila trecentoventiquattro virgola quindici), oltre IVA;

che le suddette lavorazioni sono state portate a termine in data 28/01/2022 e pertanto, tenuto conto della proroga del tempo di esecuzione concessa a seguito della modifica contrattuale e delle sospensioni autorizzate, entro i termini fissati;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che come risulta dal Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Oddi in data 21/04/2022 (allegato in copia al presente atto), dell'importo di € 128.686,18, comprensivo di € 117.316,18 di lavori e di € 11.370,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 28.310,96 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 156.997,14, i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

che durante il corso dei lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti all'impresa esecutrice:
- l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale (art 35 c. 18 D.Lgs. 50/2016) di € 25.072,41, come approvato con D.D. n. 1383 del 14/10/2021;
- il Certificato Pagamento relativo al 1° SAL di € 68.985,38, come approvato con D.D. n. 1772 del 10/12/2021;

che pertanto il credito residuo dell'impresa Granelli S.r.l. si attesta pertanto in € 34.628,39, oltre ad € 7.618,25 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 42.246,63;

VISTI

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE", redatto in data 21/04/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Oddi (allegato al presente atto), dell'importo di € 128.686,18, comprensivo di € 117.316,18 di lavori e di € 11.370,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 28.310,96 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 156.997,14

di liquidare la rata a saldo di € 34.628,39, oltre ad € 7.618,25 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 42.246,63 alla Ditta affidataria Granelli S.r.l. P.IVA e C.F. 02794840344 con sede legale in VIA Boffalora N.82/A - Salsomaggiore Terme (PR);

di svincolare la garanzia fidejussoria prestata a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. come sopra riportata;

di dare atto che non si registrano economie nei lavori;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di confermare che la spesa di € 34.628,39, oltre ad € 7.618,25 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 42.246,63 rientra all'interno del QTE di € 180.000,00 approvato con D.P. n. 192 del 09/01/2020 ed è impegnata al Cap PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria Ponti e Manufatti), Titolo 2°, Missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (viabilità e infrastrutture stradali), Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, agli impegni 446/2022 (sub. 221/22) e 451/2022 (sub 594/22), reiscritti per esigibilità posticipata a seguito di riaccertamento ordinario dei residui 2021 approvato con D.P. 51/2022;

che la suddetta spesa è finanziata con parte del Contributo Regionale di complessivi € 180.000 concesso con Delibera di GR 2024/19, accertato, contestualmente alla spesa, al PEG cap. 140000141100 (Regione Emilia Romagna - Manutenzione Straordinaria Strade Provinciali) Titolo 4 (Entrate in conto capitale) Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Cod. V livello 40201020001 (Contributi agli investimenti da Regioni e Province Autonome), del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, parte accertamento 282/2022 e 285/2022, reiscritti per esigibilità posticipata con DP 51/2022;

di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato alla Ditta interessata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente dell' Ente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm. e ii.;

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **476 / 2022**

Proposta n. 1487/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E SVINCOLO FIDEIUSSIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 03/05/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale