



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 608 del 31/05/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA DELLE FONDERIE,10 IN PARMA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE UO EDILIZIA SCOLASTICA

Visti :

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
 - l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
 - l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
 - il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 1665 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Edilizia scolastica";

Premesso che:

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 -2024;
- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;
- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

Premesso che:

- con decreto del presidente n.107/2021 è stato approvato il progetto definitivo denominato: "Rifacimento impianto elettrico caserma dei carabinieri di Via delle fonderie", di complessivi € 120.000,00;
- con determina n. 760 del 25/06/2021 i lavori sono stati affidati alla ditta PASINI SRL Via Vito

Frazzi, 26 San Secondo (PR) P.IVA:02307680344, mediante RDO mepa n.2817061 - cod. identificativo offerta n.7203151, per complessivi € 90.571,56 (CIG:8783606CF6) e si è preso atto del nuovo QTE seguito aggiudicazione;
 con Determina n. 1283 del 24/09/2021 è stata approvata la 1° perizia suppletiva e di variante e proceduto all'incarico di Direttore dei Lavori allo studio Sytec srl, nella persona del Perito Industriale Mauro Adorni;
 con Determina n. 269 del 14/03/2022 è stata approvata la 2° perizia suppletiva e di variante: il contratto è stato sottoscritto in data 02/2021, rep. N. 53;
 i lavori sono stati avviati in data 6/10/2021, come da verbale di inizio lavori sottoscritto tra le parti;
 il verbale di fine lavori è stata sottoscritto in data 24/03/2022, in tempo utile;
 Sono stati emessi 2 certificati di pagamento per complessivi € 89.971,05 oltre iva;

in data 30/05/2022 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dove risulta un credito da parte dell'impresa di € 45,01oltre iva;

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

		PD 107/2021	DD 760/2021	DD 1283/2021	DD269/2022	finale	differenza
A1	lavori a base d'asta	93.784,84	72.523,82	72.523,82	72.523,82		
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.715,16	1.715,16	1.715,16	1.715,16		
A3	lavori di perizia			13.000,00	15.777,08		
A	totale base di gara	95.500,00	74.238,98	87.238,98	90.016,06	90.016,06	0,00
B1	iva 22% su A	21.010,00	16.332,58	19.192,58	19.803,54	19.803,54	0,00
B2	spese tecniche	3.490,00	3.490,00	10.150,40	10.150,40	9.760,00	390,40
B3	ribasso iva compresa	0,00	25.938,44	3.388,04	0,00		0,00
B4	ANAC			30,00	30,00	30,00	0,00
B	somme a disposizione	24.500,00	45.761,02	32.761,02	29.983,94	29.593,54	390,40
C	totale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	119.609,60	390,40

Pertanto:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;
 si riscontra una economia di € 390,40 sull'incarico affidato allo studio Sytec srl con Det. 1283/2021 (CIG. ZD9331898A) , in quanto non soggetto agli oneri previdenziali;
 si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 390,40;

rimangono da liquidare:

€ 45,01 oltre iva al 22% = € 54,91 all'impresa

€ 5.600,00 oltre iva alla Direzione Lavori, studio Sytec srl

Vista la garanzia definitiva pari ad euro 9.406,08 mediante polizza fideiussoria n. 2334420 del 19/10/2021, rilasciata da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia;

DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, allegato alla

presente, dei lavori di "Rifacimento impianto elettrico caserma dei carabinieri di Via delle fonderie", con la ditta PASINI SRL Via Vito Frazzi, 26 San Secondo (PR) P.IVA:02307680344

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

Di dare atto che:

non vi sono economie sull'importo contrattuale;

si riscontra una economia di € 390,40 sull'incarico allo studio Sytec srl, in quanto non soggetto agli oneri previdenziali;

si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 390,40

di liquidare:

€ 45,01 oltre iva al 22% = € 54,91 all'impresa

€ 5.600,00 oltre iva = € 6.832,00 alla Direzione Lavori, studio Sytec srl

Di svincolare la garanzia definitiva pari ad euro 9.406,08 mediante polizza fideiussoria n. 2334420 del 19/10/2021, rilasciata da Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia;

di confermare la somma complessiva di € 6.886,91 (54,91+6.832,00) all'interno del QTE complessivo di € 120.000,00 come da DP 107/21 contabilizzato al PEG Cap 215050220000 (Manutenzione straordinaria edifici provinciali), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 01 (Servizi istituzionale, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione beni demaniali e patrimoniali), Codice V Livello 2020109002 (Fabbricati ad uso commerciale) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, all'impegno. 389/2022 (sub. 100/22; 617/22), reiscritto per esigibilità posticipata, finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da avanzo;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **608 / 2022**

Proposta n. 1850/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA DELLE FONDERIE, 10 IN PARMA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 01/06/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale