



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 762 del 05/07/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE - (CUP: D27H21000730003) - APPROVAZIONE STATI D'AVANZAMENTO LAVORI EX ART. 26 DEL DL 50/2022

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO:

che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

che il codice CUP è il n° D27H21000730003

il codice CIG relativo all'affidamento dell'appalto in oggetto è 9036789232

PREMESSO INOLTRE:

con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

che il Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma ha avviato un piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali;

che dai sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Servizio si è evidenziata la necessità di eseguire lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione lungo alcuni manufatti provinciali in quanto gravemente danneggiati e non più in grado di garantire la corretta elasticità della struttura e che presentano pericolo per l'utente stradale e precisamente:

1. manufatto lungo la S.P. 10 di Cremona in località Fontanelle;
2. manufatto lungo la S.P. 15 di Calestano all'ingresso di Sala Baganza sul Torrente "Baganza"
3. manufatto lungo la S.P. 93 di Costamezzana sul Torrente "Parola"
4. manufatto lungo la S.P. 91 di Carzeto

che con Determinazione Dirigenziale 508/2021, si è provveduto ad affidare le prestazioni relative alla progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 comma 4, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento in oggetto all'ing. Emanuele Fantuzzi con studio in V. Toscana n. 45/1 43123 Parma, P.IVA 01894220340, per l'importo di € 12.000,00 oltre ad € 480,00 per oneri (CNPAIA 4%) ed € 2.745,60 per Iva (22%) così per un totale di € 15.225,60;

che con Decreto del Presidente n. 291 del 22/12/2021 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 dell'intervento denominato: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE" per un importo complessivo pari ad € 180.000,00 (CUP D27H21000730003);

che per la prestazione di cui sopra è necessario si è reso necessario avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori in oggetto e che, in osservanza ai vigenti regolamenti, ci si è avvalsi dell'utilizzo della piattaforma elettronica CONSIP - MEF AcquistinretePA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA), dando avvio alla trattativa diretta RDO con l'invito a n. 1 ditte n. 1973090 del 21/12/2021;

che con Determinazione Dirigenziale n.1922/2021 si è provveduto ad affidare, l'esecuzione dei lavori denominati: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE" alla Ditta MAVI srl con sede in Roma, P.I. / c:f: 15012641005, per un importo contrattuale di € 113.961,38

comprensivo di € 11.170,14 per oneri della sicurezza, oltre ad € 25.071,50 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 139.032,88 (CIG 9036789232);

Che a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra il quadro economico dei lavori è stato di seguito rideterminato:

	APPALTO	CONTRATTO
Lavori:		
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 119.463,98	€ 102.791,24
A.2) Oneri di sicurezza	€ 11.170,14	€ 11.170,14
A.3) Opere a base di appalto	€ 130.634,12	€ 113.961,38
Somme a disposizione:		
B.1) IVA 22% su A3	€ 28.739,51	€ 25.071,50
B.2) Art. 113 D.lgs 50/2016		
B.3) Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00
B.4) Spese tecniche (compresa IVA e oneri)	€ 15.225,60	€ 15.225,60
B.5) Imprevisti/arrotondamenti	€ 5.370,77	€ 5.370,77
B.6) Ribasso (iva compresa)		€ 20.340,74
B.7) Totale somme a disposizione	€ 49.365,88	€ 66.038,62
Totale complessivo	€ 180.000,00	€ 180.000,00

che con Repertorio n. 27 del 17/02/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;

che in data 26.04.2022 si è provveduto alla Consegna dei lavori in oggetto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D. M. 7 marzo 2018 n. 49;

CONSIDERATO

che l'art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e

per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

CONSIDERATO inoltre:

che il Direttore dei Lavori, Geom. Davide Trolli, ha redatto i seguenti documenti contabili integrativi relativi ai SAL n°1, ai sensi dell'art. 26 del DI 50/2022, allegati al presente atto:

SALbis (prezziario Anas rev.02 – emissione 02/06/2022);

certificato di pagamento Sal di appalto di importo: € 95.165,56 oltre iva;

certificato di pagamento SALbis di importo: € 29.291,61 oltre iva;

DATO ATTO che ad oggi i lavori sono ancora in corso e che pertanto non è possibile accertare economie sulle somme disponibili sul QTE;

Richiamati:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

il DM 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al Sal di appalto e al SALbis integrativo redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Davide Trolli in relazione ai SAL n°1:

Sal n°1 di contratto, redatto in data 29/06/2022

SAL bis n°1 (prezziario Anas rev.02 – emissione 02/06/2022);

certificato di pagamento n°1 di appalto di € 95.165,56 più iva al 22%;

certificato di pagamento SALbis n°1 di importo: € 29.291,61 oltre ad iva al 22%;

di liquidare la somma di € 95.165,56 più iva al 22% così per complessivi € 116.101,98 relativa al Sal n.1 di appalto;

di prendere atto dell'importo relativo al SALbis n°1 pari a € 29.291,61 oltre IVA al 22% per un totale di € 35.735,76;

di prendere atto che ad oggi le lavorazioni sono ancora in corso d'opera e che pertanto si provvederà alla verifica da parte dell'Amministrazione Provinciale della non sussistenza di "somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE" e in caso di verifica negativa, all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022;

di confermare la spesa di € 116.101,98 all'interno del QTE complessivo di € 180.000,00 approvato con DP 291/2021 al Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria ponti e manufatti), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, nell'ambito dell'impegno 465/2022 (sub 280/22), riscritto per

esigibilità posticipata con il Riaccertamento Ordinario dei residui approvato con D.P. n. 51/2022 e finanziato con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da avanzo;

di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2022;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma ai sensi del D. Lgs 33/2013

-

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **762 / 2022**

Proposta n. 2238/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE - (CUP: D27H21000730003) - APPROVAZIONE STATI D'AVANZAMENTO LAVORI EX ART. 26 DEL DL 50/2022

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 05/07/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale