



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA' e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 950 del 04/07/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PEDEMONTANA ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 4. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PAGAMENTO 2 SAL . CUP D27H20001530001. CIG 9264058E7E

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE  
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO - ESPROPRI

VISTI

- l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

VISTI ALTRESI'

la deliberazione n. 60 del 12.12.2022 con cui il Consiglio Provinciale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025 ed i suoi allegati, tra cui lo schema di bilancio, come previsto dall'art. 170 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000;

la deliberazione di Consiglio n. 61 del 22.12.2022 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 ed i relativi allegati contabili, ai sensi degli art. 151 e 162 del TUEL;

il decreto del Presidente n. 10 del 23.01.2023 con il quale è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'articolo 169 del Testo Unico;

il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 - 2025, approvato con decreto presidenziale n. 23 del 03.02.2023 ai sensi della Legge 6 agosto 2021 n. 113, che definisce in apposita sezione dedicata alla performance gli obiettivi di performance individuale e di comparto e gli obiettivi gestionali assegnati ai responsabili dei servizi;

il decreto presidenziale n. 40 del 28/02/2023 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2022, in ottemperanza all'art. 228 del TUEL;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 con cui è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

Premesso

che il CUP è D27H20001530001;

che il CIG è 9264058E7E;

Preso atto:

che con decreto presidenziale n.122 del 17/05/2022 è stato approvato il progetto di definitivo-esecutivo dei "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA ANNO 2022 – FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M.123 DEL 19/03/2020"- CUP D27H20001530001 - avente un quadro tecnico economico di complessivi € 800.000,00;

che, con Determinazione n. 620 del 06/06/2022, il Responsabile di Posizione Organizzativa della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con suddivisione in 4 lotti e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con determinazione dirigenziale n. 819 del 18/07/2022 la Stazione Unica Appaltante ha approvato il verbale di gara e l'affidamento in via non efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE ANNO 2022 – FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M.123 DEL 19/03/2020, SUDDIVISA IN LOTTI QUATTRO"- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA CON RIFERIMENTO AI LOTTI 1, 2, 3, 4";

che con Determinazione Dirigenziale n. 925 del 09/08/2022 è stata dichiarato efficace l'affidamento dei lavori di cui alla Determina dirigenziale n. 819 del 18/07/2022 denominati "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PEDEMONTANA ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 4" disposta in favore della ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO, ditte esecutrici ASFALTI PIACENZA SRL , SITEC SRL e AB GLOBAL SERVICE SRL, con sede in Via San Leonardo, 197/A, 43122 Parma, p. iva 02869870341, avendo offerto ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base di gara pari a 2,2%, per un importo contrattuale di Euro 618.707,08 (di cui euro 609.361,05 per lavori ed Euro 9.346,03 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 136.115,56 e così per complessivi € 754.822,64;

Considerato

che i lavori sono stati consegnati per urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto con verbale in data 09/08/2022 , ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016;

che è stato stipulato il contratto rep. n. 15257 del 13/09/2022;

che con determinazione 925/2022 è stato nominato il Direttore dei Lavori;

Considerato

che il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, della Provincia di parma, ha redatto i documenti contabili relativi al 2° SAL dei lavori di cui trattasi di importo complessivo pari ad € 617.569,10 da cui si deve detrarre il primo certificato di pagamenrto emesso in data 20/12/2022 di € 541.199,70 e resta la somma da corrispondere relativa al 2° SAL di € 76.369,40 ;

che il RUP Arch. Resteghini Gloria, a seguito della relazione del Direttore dei Lavori ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 2 ° SAL;

Preso atto

che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- opere di realizzazione lavori di ripresa pavimentazioni stradali e opere connesse (categoria lavori OG3) all'Impresa C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Sissa Trecasali (PR) – 43018 Via G. Rossini n. 5 - Cod.Fisc. / P. IVA 02606440341 per l'importo di € 150.000,00 (euro centocinquantamilaeuro/00 comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva) (Determina dirigenziale n. 1059 del 14/09/2022);

- opere di realizzazione di segnaletica orizzontale (categoria lavori OS10) all'Impresa SI.SE. SISTEMI SEGNALETICA S.P.A. con sede in Castiglione (MN) – 46043 Via dell'Industria n. 41 - Cod.Fisc. / P. IVA 012103802081 per l'importo di € 65.000,00 (euro sessantacinquemilaeuro/00 comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva) (Determina dirigenziale n. 1058 del 14/09/2022);

Visto

che con lettere protocollo n. 16093 del 08/06/2023 e n. 17459 del 20/06/2023 l'aggiudcatario CONSORZIO STABILE POLIEDRO, anche per conto della consorziata Asfalti Piacenza Srl, ha comunicato gli importi relativi alle prestazioni eseguite nel 2°sal dai subappaltatori e formulato una proposta motivata di pagamento;

che i subappaltatori, relativamente alle prestazioni eseguite nel 2 Sal, hanno inviato le corrispondenti fatture intestata all'aggiudicatario e alla ditta consorziata esecutrice;

che la proposta motivata di pagamento prevede la suddivisione dell'importo del 2 sal di complessivi € 76.369,40 oltre iva, secondo le seguenti modalità:

1) somma spettante all'aggiudicatario CONSORZIO STABILE POLIEDRO di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla provincia di Parma:

CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 12.697,38

2) somme da liquidare direttamente ai subappaltatori , relativamente alle rispettive quote e categorie di lavorazione , che debbono essere sottratte alla liquidazione di CONSORZIO STABILE POLIEDRO della quale sono state acquisite le relative fatture intestate a CONSORZIO STABILE POLIEDRO:

C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA € 58.256,36

SI.SE. SPA € 5.415,66

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

#### DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al 2° SAL, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, dell'intervento denominato "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE PEDEMONTANA ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M.123 DEL 19/03/2020", prendendo atto delle lettere protocollo n. 37469 del 12/12/2022 e n.37704 del 14/12/2022 con cui l'aggiudicatario CONSORZIO STABILE POLIEDRO, anche per conto della consorziata Asfalti Piacenza Srl, ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 2° sal dell'intervento in oggetto dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento, come di seguito riassunto:

CONSORZIO STABILE POLIEDRO	€ 12.697,38
C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA	€ 58.256,36
SI.SE. SPA	€ 5.415,66

per complessivi € 76.369,40 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 16.801,27 così per complessivi € 93.170,67 quale importo del 2° SAL dei lavori in oggetto;

di stabilire che, come previsto dall'art. 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e smi, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito;

di confermare la spesa di € 93.170,67, iva c. nell'ambito dell'aggiudicazione di cui alla Det. n. 925/2022, all'interno del quadro tecnico economico di euro 800.000,00 approvato con D.P. n. 122 del 17/05/2022, contabilizzata al Cap. Peg. Cap. 216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) all'impegno 502/sub.581/2023 del bilancio 2023-2025, annualità 2023, riscritto per esigibilità posticipata con D.P. 40/2023 del 28/02/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022;

di confermare che tale spesa è finanziata da fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti erogato ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 e con nota ministeriale prot. 28711/2020, riscosso;

di dare atto che il presente provvedimento:

- verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia, ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii;
- verrà comunicato all'affidatario in applicazione dell'articolo 191 del D.Lgs 267/200;

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale





## PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

### SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PEDEMONTANA ANNO 2022 – FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 4

\*\*\*\*\*

**IMPRESA :** CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede in Via S.Leonardo, 197/A – 43122 Parma

**2° STATO D'AVANZAMENTO** dei lavori a tutto il 29/05/2023

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO** – N. 15257 di Rep. del 13/09/2022

Importo del progetto	€	800.000,00	Data della consegna	09/08/2022
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 2,2 % (compresi oneri sicurezza)	€	618.707,08	Data dell'incominciamento dei lavori	09/08/2022
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	181.292,92	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/10/2022
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	254
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	19/06/2023
Del quale impegnato			Data ultimazione	
Spese tecniche	€	12.648,29	Giorni impiegati in più	
Spese qualità con iva	€	12.648,29	Giorni impiegati in meno	
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€	375,00		
Per IVA al 22% per importo lavori	€	136.115,56		
Per ribasso d'asta del 2,2 % iva c.	€	19.505,78		
Imprevisti e arrotondamenti	€	-		
Totale somma impegnata	€	181.292,92		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	3.9.1	Fornitura e posa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0 -15 bitume modificato FUSO B - MONTAGNA          Sommano T.	0,00	99,00	0,00	
2	3.9.2	Fornitura e posa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0 -15 bitume tradizionale FUSO B - PIANURA          Sommano T.	0,00	94,00	0,00	
3	3.08.01	Fornitura e posa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0 -12 bitume tradizionale FUSO C - MONTAGNA  SP 17 di Traversetolo - T. 904,70 SP 15 di Calestano - T. 997,86 SP 39 della val Sporzana - T. 506,12 SP 30 di pellegrino - T. 474,50 SP 109 di fondo Valle Stirone - T. 53,40 SP 64 di varano Marchesi - T. 464,90 SP 359R di Salsomaggiore Bardi -T 440,40 Sommano T.	3841,88	93,00	357.294,84	
4	3.08.2	Fornitura e posa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0 -12 bitume tradizionale FUSO C - PIANURA  SP 32 Pedemontana - T. 841,70 SP 12 di Soragna - T. 352,50     Sommano T.	1194,20	88,00	105.089,60	
5	3.4	Strato di collegamento binder in conglomerato bituminoso (0-20 mm bitume tradizionale)  SP 17 di Traversetolo - T.	25,50			
		Sommano T.	25,50	80,00	2.040,00	

6	3.1	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per rappezzi, raccordi, ricariche.				
		SP 15 di Calestano - mq x cm	15336,00			
		SP 30 di Pellegrino - mq x cm	24333,33			
		SP 109 di Iorico valle Aurea - mq x cm	6970,00			
		SP 64 di Varano Marchesi - mq x cm	27300,58			
		SP359R di salsomaggiore Bardi - mq x cm	1575,76			
		SP 12 di Soragna - mq x cm	37119,70			
		Sommano mq x cm.	112635,37	0,33		37.169,67
7	3.14	Segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12				
		SP Varie - ml.	3.300,00			
		SP 359R - 64 - 49 - ml.	4.400,00			
		SP 12- ml.	720,00			
		Sommano ml.	8.420,00	0,39		3.283,80
8	3.16	Segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15				
		SP Varie - ml.	11.005,00			
		SP 12- ml.	1.720,00			
		Sommano ml.	12.725,00	0,42		5.344,50
9	3.15	Ripasso Segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12				
		SP Varie - ml.	108.684,00			
		Sommano ml.	108.684,00	0,33		35.865,72
10	3.17	Ripasso Segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15				
		SP Varie - ml.	71.625,00			
		SP 359R - 64 - 49 - ml.	22.600,00			
		Sommano ml.	94.225,00	0,36		33.921,00
	3.20	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - trasversali, fasce d'arresto, frecce, scritte, ecc.				
		SP varie - mq.	275,10			
		SP 64- mq.	51,00			
		SP 12- mq.	145,65			
		Sommano mq.	471,75	5,68		2.679,54



11	3.13	Sabbiatura della pavimentazione				
		SP 17 di Traversetolo - mq.	1.400,00			
		SP 32 Pedemontana - mq.	1.100,00			
		SP 39 della Val Sporzana - mq.	213,00			
		SP 15 di Calestano - mq.	347,00			
		SP 64 di Varano Marchesi - mq.	4.935,00			
		SP 30 di Pellegrino - mq.	2.000,00			
		SP 109 di Fondo Valle stirone - mq.	1.000,00			
		SP 359R di salsomaggiore Bardi - mq.	1.462,00			
		SP 12 di Soragna - mq.	3.477,00			
		Sommano mq.	15.934,00	0,60	9.560,40	
12	1.5	Interventi eseguiti su SP con escavatore potenza superiore a 100CV per lavori di sistemazione SP				
		SP 15 di calestano ore	10,00	59,00	590,00	
		SP 30 – 109 – 359R – ore	85,00	59,00	5.015,00	
		SP 121R Nuova Pedemontana– ore	121,00	59,00	7.139,00	
13	1.2	Operaio qualificato				
		SP 15 di calestano rotatoria Sala Baganza - ore	189,22			
		SP 109 di Fondo Valle Stirone - ore	12,00			
		SP 64 di Varano Marchesi - ore.	16,00			
		SP 121R Nuova Pedemontana– ore	154,00			
		Sommano - ore	371,22	25,50	9.466,11	
14	1.8	Interventi eseguiti su SP con autocarro ribaltabile portata superiore 150 qli.				
		SP 15 di calestano ore	10,00	59,00	590,00	
		SP 64 di Varano Marchesi - ore.	61,20	59,00	3.610,80	
		SP 121R Nuova Pedemontana– ore	55,00	59,00	3.245,00	
		SP 12 di Sorasgna – ore	4,00	59,00	236,00	
		Sommano i lavori			621.904,98	
		A dedurre:				
		Ribasso d'asta del 2,2%			13.681,91	
		Restano nette per lavori			608.223,07	
		Oneri contrattuali sicurezza ( 100% di 9.346,03)	1,00		9.346,03	
		<b>SOMMANO</b>			<b>617.569,10</b>	<b>617.569,10</b>
		<b>IMPORTO 2° SAL</b>			<b>617.569,10</b>	<b>617.569,10</b>
		Si deducono gli acconti corrisposti all'impresa come segue: Certificato di pagamento n.1 in data 20/12/2022			541.199,70	

Resta il credito dell'impresa

76.369,40

Parma ,29/05/2023

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti



Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Gloria Resteghini



L'impresa  
Consorzio Stabile Poletto  
**POLIEDRO**  
CONSORZIO STABILE  
  
**IL PRESIDENTE**



## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_39379267	Data richiesta	03/07/2023	Scadenza validità	31/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.I.T.E.C. SRL
Codice fiscale	00963000344
Sede legale	VIA ALDO MORO, 8/1 43037 LESIGNANO DE' BAGNI (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_39136271	Data richiesta	18/06/2023	Scadenza validità	16/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SI.SE SPA SB
Codice fiscale	01210380208
Sede legale	VIA DELL' INDUSTRIA, 41 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_39306539	Data richiesta	27/06/2023	Scadenza validità	25/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	02606440341
Sede legale	VIA G ROSSINI, 5 43018 SISSA TRECASALI (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_39004068	Data richiesta	08/06/2023	Scadenza validità	06/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AB GLOBAL SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	02448320347
Sede legale	VIA MADONNINA LOCMADREGOLO, 7 43044 COLLECCHIO (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39120224	Data richiesta	16/06/2023	Scadenza validità	14/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASFALTI PIACENZA SRL
Codice fiscale	01514160330
Sede legale	VIA AGAZZANO, 163 29010 ROTTOFRENO (PC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_38702934	Data richiesta	19/05/2023	Scadenza validità	16/09/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO STABILE POLIEDRO
Codice fiscale	02869870341
Sede legale	VIA SAN LEONARDO, 197/A 43122 PARMA (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **950 / 2023**

Proposta n. 2339/2023

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PEDEMONTANA ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 4. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PAGAMENTO 2 SAL . CUP D27H20001530001. CIG 9264058E7E

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 04/07/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale