

S.A.L. FINALE
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: S.P. 61 di Calestano - Langhirano - Intervento di consolidamento e ricostruzione della carreggiata stradale al Km 3+200 in loc. Fragno - CUP D87H21001290003. CIG 8892642852

COMMITTENTE: Amm.ne Provinciale di Parma





IMPRESA: VEICOPAL

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
14 C01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO...	m ³	2	7	150,00		3,13	469,50	
15 C01.010.010. a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo SOMMANO...	m ³	2	7	445,00		2,88	1'281,60	
16 C01.016.020. d	Riempimento eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia in sorte di fiume SOMMANO...	m ³	2	7	750,00		17,84	13'380,00	
17 C01.028.015	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,0 mm, pali di sostegno altezza totale 1850 mm (altezza fuori terra 900 mm) posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte SOMMANO...	m	2	7	24,00		75,73	1'817,52	
18 C04.049.005. c	Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE, e conformi alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con materiale di tipo non gelivo né friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 0,5 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm SOMMANO...	m ³	2	7	30,00		94,21	2'826,30	
19 N04.004.020. a	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso da 13 a 17,9 t SOMMANO...	ora	2	7	20,00		44,12	882,40	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							20'657,32	
	T O T A L E euro							143'559,38	
								
	A R I P O R T A R E							143'558,49	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO								
	<p>PARMA, 14/08/2023</p> <p>VE.I.GO.PAL S.R.L. <small>VEICOPAL</small> Strada Ritorta, 36/A 43124 Vigatto (PARMA) C.F. e P.IVA n. 01760800340</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Ing. Emiliano Prevoli</p>   <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>  								
	A RIPO RTARE								143'559,38

1978
1979
1980
1981
1982

