



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1496 del 16/10/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO: "NUOVA PALESTRA COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI SECONDO TRIMESTRE 2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto;

il Regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020 e 404/2023;

preso atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO che

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;

- con decreto del Presidente n 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025;

- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario

dei residui dell'esercizio 2022;

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 è stato approvato il Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATE le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025 con particolare riguardo:

- al Decreto del Presidente n. 98 del 8/6/2023 con cui è stata approvata la V variazione al bilancio di previsione 2023/2025 adottata in via d'urgenza (art. 42, comma 4 e art. 175 comma 4 del T.U.E.L.), ratificata dal Consiglio con atto 20/2023;

- alla Deliberazione n. 34, del 11/10/2023, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato la VII variazione al Bilancio di Previsione 2023 - 2025, ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del TUEL;

- al decreto del Presidente n. 191 del 12/10/2023 con cui è stata approvata la VIII variazione al Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025;

Considerato che:

con Decreto presidenziale n. 146 del 17/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma", di complessivi € 3.500.000,00 (CUP: D93H19000770003);

con Determina n. 1324 del 16/11/2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori, per un importo a base di gara di euro 2.950.000,00 di cui euro 2.873.953,67 per lavori ed euro 76.046,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

con successiva Determina n. 1352 del 19/11/2020, è stato approvato l'elaborato contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

con Determina n. 1425 del 01/12/2020, successivamente integrata con Determina n. 1470 del 09/12/2020 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con determina n. 420 del 20/04/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma" alla ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede in Parma (PR), Via San Leonardo n° 197/A, CAP 43122 codice fiscale e partita IVA 02869870341, avendo offerto un ribasso del 8,62%, per un importo contrattuale pari ad euro 2.702.265,19 (di cui euro 2.626.218,86 per lavori ed Euro 76.046,33 per oneri di sicurezza, oltre iva (CIG 85319915B4);

in data 10 maggio 2021 si è proceduto alla consegna dei lavori;

è stato sottoscritto il contratto Rep15227 del 25/05/2021;

VISTO che:

con Determina n. 864 del 21/07/2021 è stato riconosciuto all'Impresa CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede in Parma (PR), Via San Leonardo n° 197/A, CAP 43122 codice fiscale e partita IVA 02869870341, appaltatrice dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma", l'anticipazione contrattuale del 30% pari ad € 891.747,51 (iva compresa) dell'importo contrattuale di € 2.702.265,19, oltre iva

con Determina n. 1529 del 9/11/2021 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento lavori di € 271.834,49 iva compresa;

con Determina n. 201 del 1/03/2022 è stato approvato il 2° stato d'avanzamento lavori di € 283.848,06 oltre iva = 312.232,87;

con Determina n. 703 del 28/06/2022 è stato approvato il 2° SAL straordinario, ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, dell'importo pari ad € 147.598,09 oltre iva = 162.357,90, liquidandone solo la somma disponibile nel QTE per € 127.651,00 oltre iva 10%= 140.416,10, pari al 50% della disponibilità della voce "B4 imprevisi- ribasso" del QTE, riconosciuta ai sensi del quarto periodo, c 1, dell'art. 26 del DL 50/2022;

con Determina n. 982 del 25/8/2022 è stato approvato il 3° stato d'avanzamento lavori di € 242.859,33 oltre iva = € 267.146,26, dando atto che del 3° SAL Straordinario dell'importo pari ad € 164.596,65 oltre iva = € 181.056,32, ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, si è proceduto all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022, dopo aver verificato che non sussistevano "somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE..";

con Determina n. 1715 del 19/12/2022 si è proceduto a prorogare la scadenza contrattuale al 5 maggio 2022;

con Determina n. 1787 del 29/12/2022 è stato approvato il 4° SAL dell'importo pari ad € 353.413,77 oltre iva = € 388.755,15;

con determina n. 323 del 16/03/2023 è stato "liquidato la compensazione prezzi al 50% 1° semestre 2022" per € 74.068,50 oltre iva 10% = 81.475,35;

con determina n. 432 del 7/4/2023 è stato approvato il 5° SAL dell'importo pari ad € 247.420,98 oltre iva = € 272.163,08;

con Determina n. 550 del 4/5/2023 si è proceduto a prorogare la scadenza contrattuale al 10 luglio 2023;

con determina n. 815 del 14/06/2023 si è preso atto del Decreto del Diretto Generale del MIT n. 97 del 31/05/2023 e conseguentemente si è riconosciuto all'impresa CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede in Parma (PR), Via San Leonardo n° 197/A, CAP 43122 codice fiscale e partita IVA 02869870341, appaltatrice dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma", la somma di € 196.296,97 iva compresa, quale compensazione prezzi per il primo trimestre 2023, ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022;

con determina n. 895 del 27/6/2023 si è approvato il 6° Stato d'avanzamento, pari ad € 245.480,02 oltre iva = € 270.028,02;

Con determina n. 973 del 7/7/2023 si è proceduto a prorogare la scadenza contrattuale al 30 luglio 2023;

Visti:

-l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

-il comma 458 della legge n.197 del 29 dicembre 2022 con il quale è stato modificato il citato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ai fini della prosecuzione dell'operatività del predetto Fondo di adeguamento prezzi per l'anno 2023, ed in particolare i commi 6-bis, 6-ter e 12;

-l'art.7-bis, comma 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41 che ha disposto che "*l'art.26, comma 6-bis, penultimo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91 è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare*

richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purchè la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo”.

VISTO l'art. 3 del citato D.M. 1° febbraio 2023 n.16, che stabilisce che la presentazione dell'istanza di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 da parte delle stazioni appaltanti avviene telematicamente tramite la piattaforma dedicata nel rispetto delle seguenti finestre temporali:

- II finestra temporale: dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023;

Preso atto che si è inoltrata regolare istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater, del DL n. 50/2022, entro il 31/7/2023 (prot. 22283 del 31/7/2023), richiedendo la somma di € 215.814,23;

Visto il Decreto della Direzione Generale del MIT n. 190 del 08/09/2023, con il quale viene riconosciuto alla Provincia di Parma, per l'intervento in oggetto, l'importo di € 215.814,23;

Richiamati:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

il DM 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto del Decreto della Direzione Generale del MIT n. 190 del 08/09/2023;

di riconoscere all'impresa CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede in Parma (PR), Via San Leonardo n° 197/A, CAP 43122 codice fiscale e partita IVA 02869870341, appaltatrice dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma", la somma di € 215.814,23 iva compresa, quale compensazione prezzi per il secondo trimestre 2023;

di impegnare e contestualmente liquidare l'importo di € 196.194,75 oltre iva 10%= € 215.814,23 relativa al 2° trimestre del 2023, riconosciuta ai sensi del quarto periodo dell'art. 26 del DL 50/2022;

di impegnare la spesa di € 215.814,23 al Peg capitolo 215460220000 (Realizzazione nuova palestra via Toscana), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non Universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno 1339/2023;

che la stessa è finanziata con fondi ministeriali ai sensi del DL 50/2022 trasferiti alla Provincia di Parma con DM MIT 190/2023 e previsti a bilancio con deliberazione di Consiglio 34/2023 e decreto presidenziale n.191/2023;

di accertare, dunque, nel contempo, l'importo di € 215.814,23, derivante dai fondi ministeriali trasferiti alla Provincia di Parma con D.M. MIT 190/2023, previsti a bilancio con deliberazione di Consiglio 34/2023 e decreto presidenziale n.191/2023, al capitolo PEG 13920000000 (M.I.T. - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA), Titolo 4 (Entrate in conto Capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti), codice V Livello 4020101001 (Contributi agli investimenti da Ministeri), accertamento 1573/2023;

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione di cui al presente atto nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma, in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1496 / 2023**

Proposta n. 3670/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO: "NUOVA PALESTRA
COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
COMPENSAZIONE PREZZI SECONDO TRIMESTRE 2023

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 139200000000/0 -
Cod.V Livello 4020101001
- Accertamento n.1573/2023 - euro €215.814,23
----*

*Rif. Bil. PEG 215460220000/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Impegno n.1339/2023 - euro €215.814,23
----*

Parma, li 16/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale