



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1945 del 13/12/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE AULE INTERNE ISTITUTO RONDANI".  
CUP D92B23000330003- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE  
A SALDO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigen-  
ziale n. 1665/2020;

Preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di con-  
flitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO che

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Pro-  
grammazione 2023 - 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale  
dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 -  
2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e  
servizi;

- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023  
- 2025;

- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-  
stione 2023 - 2025;

- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario  
dei residui dell'esercizio 2022;

RECEPITE le successive variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025 e le relative variazioni al  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

PRESO ATTO CHE:

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 27/4/2023 è stata approvata la IV variazione al  
bilancio di previsione 2023-2025, aggiornato il documento unico di programmazione 2023-

2025 e sono stati finanziati gli interventi di "realizzazione aule interne all'Istituto Rondani" per € 125.000,00;

Con Decreto Presidenziale n. 89 del 29.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per complessivi € 125.000,00;

Con Determinazione n. 726 del 31/05/2023 è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento in fase di esecuzione in favore del Geom. Cantoni con studio in via Ruffini n. 1- 43044 Collecchio (PR);

Con Determinazione n. 940/2023 sono stati affidati i lavori di cui al punto C "Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani - Lavori idraulici" per €.12.603,69 oltre IVA al 10% per un importo complessivo €. 13.864,06 alla ditta REKEEP SPA, con sede in Via Ubaldo Poli,4 Zola Predosa - 40069 Bologna PI: 02402671206, CIG: Z373B7DDFA;

Con determinazione n. 941/2023 sono stati affidati i lavori di cui al punto A "Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani - Impianti elettrici" per €. 12.350,00 oltre IVA al 10% per un importo complessivo €. 13.585,00 alla ditta A.C. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI CARRARA ALBERTO, con sede in p.le 11 Settembre 2001 - 43015 Noceto (PR) PI: 02600130344, CIG: ZCB3B7DDAB;

Con determina n. 894/2023 sono stati affidati i lavori di cui al punto B "Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani - Lavori edili" per € 80.000,00 oltre IVA al 10% per un importo complessivo €.88.000,00 alla ditta ISOLSERVICE FIDENZA SRL, con sede in Via Aldo Gramizzi, 14 Z.A. La Bionda - Fidenza (PR) PI: 02270300342, CIG: 9876246805;

è stato sottoscritto il contratto di Rep. N. 21 del 05/09/2023 con la Ditta Isolservice, con sede in Via Aldo Gramizzi, 14 Z.A. La Bionda - Fidenza (PR) PI: 02270300342;

Con determina n. 1433/2023 si è proceduto ad impegnare a favore di ANAC (ai sensi della deliberazione ANAC n. 621/2022), un versamento pari a € 35,00 alla voce "I2 Imprevisti, Anac, Varie" del QTE;

Con determina n. 726 del 31/05/2023 si è proceduto ad affidare al Geom. Antonio Cantoni l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione redazione PSC e coordinamento in fase di esecuzione, dei lavori di "realizzazione aule interne all'Istituto C. Rondani", per € 2.000,00 oltre a 5% e Iva al 22%, per complessivi € 2.562,00 - CIG: ZE33B3980D;

con Determina n. 1635 del 08/11/2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto;

Considerato che sono stati emessi i Certificati di Regolare Esecuzione dei tre lavori di cui al QTE:

"Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani - Lavori edili"

"Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani - Impianti elettrici"

"Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani - Lavori idraulici"

allegati alla presente;

Preso atto che risulta ancora da pagare:

ditta ISOLSERVICE FIDENZA SRL: €4.135,27 oltre iva 10% = € 4.548,80;

ditta A.C. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI CARRARA ALBERTO: € 300,00 oltre iva 10% = 330,00

ditta REKEEP SPA: € 9.803,69 oltre iva 10% = € 10.784,06

#### DETERMINA

di approvare i seguenti Certificati di Regolare Esecuzione (allegati alla presente):  
lavori di "Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani - Lavori edili" ditta ISOLSERVICE FI-

DENZA SRL, con sede in Via Aldo Gramizzi, 14 Z.A. La Bionda - Fidenza (PR) PI: 02270300342, prendendo atto che non vi sono economie sull'importo contrattuale;

lavori di "Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani – Impianti elettrici" ditta A.C. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI CARRARA ALBERTO, con sede in p.le 11 Settembre 2001 – 43015 Noceto (PR) PI: 02600130344, prendendo atto che non vi sono economie sull'importo contrattuale;

lavori di "Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani – Lavori idraulici" ditta REKEEP SPA, con sede in Via Ubaldo Poli,4 Zola Predosa – 40069 Bologna PI: 02402671206, prendendo atto che non vi sono economie sull'importo contrattuale;

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

		DD 786/2023	affidamenti	DD 1635/2023	finale
A1	Lavori impianti elettrici	12.350,00	12.103,00	12.403,00	12.403,00
A2	oneri sicurezza imp. elettrici	247,00	247,00	247,00	247,00
<b>A</b>	<b>totale Impianti elettrici</b>	<b>12.597,00</b>	12.350,00	12.650,00	12.650,00
B1	Lavori edili	80.857,00	78.486,00	81.176,00	81.176,00
B2	oneri sicurezza opere edili	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
<b>B</b>	<b>totale opere edili</b>	<b>82.371,00</b>	80.000,00	83.735,27	83.735,27
C1	Lavori idraulici iva al 10%	13.793,00	12.407,69	9.607,69	9.607,69
C2	Lavori idraulici iva al 22%			2.800,00	2.800,00
C3	oneri sicurezza lavori idraulici iva al 10%	196,00	196,00	196,00	196,00
<b>C</b>	<b>totale opere idrauliche</b>	<b>13.989,00</b>	12.603,69	12.603,69	12.603,69
	<b>totale lavori</b>	<b>108.957,00</b>	104.953,69	108.988,96	108.988,96
I1	iva 10% su A, B, C1, C3	10.895,70	10.495,37	10.618,90	10.618,90
	iva 22% su C2		0,00	616,00	616,00
I2	Imprevisti , Anac, varie	342,11	342,11	35,00	35,00
I3	spese tecniche oneri e iva compresi	2.626,05	2.562,00	2.562,00	2.562,00
I4	Incentivi art. 45 DLGS 36/2023	2.179,14	2.179,14	2.179,14	2.179,14
	ribasso iva compresa	0,00	4.467,69	0,00	0
<b>I</b>	<b>somme a disposizione</b>	<b>16.043,00</b>	20.046,31	16.011,04	16.011,04
<b>L</b>	<b>totale</b>	<b>125.000,00</b>	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Di dare atto che:

non vi sono economie sull'importo contrattuale

di impegnare con successivo atto le spese tecniche di cui alla voce 13 del QTE di € 2.562,00

di impegnare con successivo atto le spese di cui all'art. 45 del DLGS 36/2023, di € 2.179,14;

di liquidare:

€ 4.548,80 alla ditta ISOLSERVICE FIDENZA SRL;

€ 330,00 alla ditta A.C. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI CARRARA ALBERTO;

€ 10.784,06 alla ditta REKEEP SPA ;

di confermare la spesa di € 15.662,86 all'interno del QTE di € 125.000,00 (CUP: D92B23000330003) approvato con DP. 89/2023 contabilizzata al Cap 215450220000 "manutenzione straordinaria edifici scolastici" , titolo II, missione 4 (istruzione e diritto allo studio),

programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.03.05.001 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2023, all'impegno 906/2023 (sub-impegni 991, 1102 e 1103/23);

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate correnti;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art.33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1945 / 2023**

Proposta n. 4648/2023

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE AULE INTERNE ISTITUTO RONDANI". CUP D92B23000330003- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 13/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale