



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 488 del 10/04/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7. 4° CONTRATTO APPLICATIVO: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI. ANNO 2022. (D.M. 224/2020). CUP D27H20001480001 - CIG 9909534626. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO.

IL FUNZIONARIO

VISTI:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 2089 del 22/12/2023 di conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale" fino al 31/12/2025 e relativa delega, per le quali non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO:

che con delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026;

che Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;

che con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

che con decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

che con decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026;

che con decreto del Presidente n.39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riac-certamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023;

CONSIDERATO:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 - 2025;

che nel progetto sopraddetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- ✚ AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;
- ✚ AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
- ✚ AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con D.D. n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 - Piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L.) e ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 - Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, che ha offerto il ribasso pari a 5,53% ed ottenuto un punteggio totale pari a 95,43;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 è stato preso dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7" e provveduto alla prenotazione di spesa;

che il contratto è stato stipulato in data 09 giugno 2023 REP N.15276 del 09/06/2023;

che l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.558.520,00 (di cui euro 10.958.520,00 per lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

che l'Accordo quadro in questione consente, sulla base della disponibilità economica complessiva, la realizzazione di interventi, non predeterminati nel numero, individuati dalla Stazione Appaltante nel periodo di vigenza dell'Accordo attraverso Contratti Applicativi;

che l'Accordo Quadro avrà durata triennale a decorrere dalla data di relativa sottoscrizione;

che le risorse accertate nel triennio 2023-2025 e messe a disposizione dall'Ente ai fini della esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 1 Pianura, come stabilito con decreto del Presidente 33 del 16/02/2023 e successiva determina n. 710 del 26.05.2023, di presa d'atto dell'aggiudicazione e relativo impegno di spesa, ammontano ad € 7.941.708,88, iva inclusa;

che tali disponibilità finanziarie, accertate nel bilancio di previsione 2023-2025 e destinate agli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale garantiscono l'importo minimo dei contratti applicativi del Lotto 1 pari a € 5.350.000,00 più iva al 22%, per complessivi € 6.527.000,00 e potranno essere aggiornate nel corso del triennio di riferimento;

che con Determinazione Dirigenziale n. 901 del 27/06/2023 è stato stabilito:

✚ di affidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 - Piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L.) e ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 - Via IV Novembre n.8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) la realizzazione dei lavori dell'intervento di "ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI. ANNO 2022. (D.M. 224/2020) - CUP D27H20001480001 - CIG 9909534626" finanziato con fondi statali di cui al DM MIT 224 del 29/05/2020 ed il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n. 1627 del 12/12/2022 per un importo complessivo del QTE di € 320.326,31;

- ✚ di stabilire che l'importo contrattuale del 4° CONTRATTO APPLICATIVO dell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7 - PIANURA relativo all'intervento suddetto risulta pari ad euro 244.139,79 (di cui euro 239.274,49 per lavori ed Euro 4.865,30 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 53.710,75 e così per complessivi € 297.850,54;
- ✚ di confermare Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Nicola Diemmi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n. 3065A, avente studio professionale in via Bombodolo, 32, 43015 Noceto (PR), P.IVA 02938010341 e C.F. DMMNCL93D09G337V;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Diemmi registrata al protocollo provinciale in data 18/03/2024 con N° 0007533 dalla quale si evince:

- ✚ che i lavori di contratto sono stati consegnati il 28/08/2023 con verbale redatto in pari data e firmato senza riserve dall'Impresa;
- ✚ che il tempo per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi il termine utile scadeva il giorno 26/11/2023;
- ✚ che i lavori sono stati eseguiti senza sospensioni e sono stati ultimati il 24/11/2023 con verbale redatto in pari data;
- ✚ che come risulta dal certificato di regolare esecuzione datato 07/12/2023 i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;
- ✚ che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;
- ✚ che l'impresa ha firmato la contabilità finale dei lavori senza riserva alcuna;
- ✚ che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori è pari a pari ad € 229.096,07 (compresi gli oneri della sicurezza pari ad euro 4.865,30 ed oltre IVA di legge al 22%) a saldo di ogni suo credito derivante dal lavoro eseguito fatta salva la prescritta approvazione del presente atto;
- ✚ che durante il corso dei lavori NON sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

TENUTO CONTO:

che occorre liquidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP

43126 - piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L.) e ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 - Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, la rata a saldo di € 229.096,07 (compresi gli oneri della sicurezza pari ad euro 4.865,30) oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a 50.401,14 per complessivi € 279.497,21

che rispetto all'importo di contratto si è registrata un'economia di euro 15.043,72 oltre iva di legge e così per totali ad euro 18.353,33;

che con determinazione dirigenziale n. 1695 del 17/11/2023 si è provveduto ad approvare:

- ✚ la costituzione del "gruppo di lavoro" relativo al procedimento dei lavori di "ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI. ANNO 2022. (D.M. 224/2020). CUP D27H20001480001" composto da personale dipendente dell'Ente individuato e approvato in concerto coi Dirigenti dell'Ente;
- ✚ la liquidazione della quota dell'incentivo pari ad euro 1.693,46 (euro 1.266,52 al netto di OO.RR. e IRAP) a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro relativamente alla "Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento" dando atto che la restante quota dell'incentivo pari ad euro 247,80 (euro 185,32 al netto di OO.RR. e IRAP) relativa alla "Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità ed al 50% ruolo di responsabile unico del procedimento" potrà essere liquidata ai sensi dell'art.7 "Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi" del REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 E SS.MM.II. approvato con Decreto Presidenziale n. 311 del 20/12/2022 (come modificato dal D.P. n. 8 del 19/01/2023);

che tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico non è stata spesa la voce "ribasso/economie" di euro 17.312,85;

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta si registrano quindi economie sul quadro tecnico economico quanto ad euro 18.353,33 per lavori, euro 17.312,85 ribassi d'asta/economie ed euro 1.032,58 fondo innovazione funzioni tecniche per l'utilizzo delle quali - nel rispetto del principio contabile applicato All. 4/2 al Dlgs 118/2011 - si attende la definizione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ente erogatore del finanziamento;

ATTESO CHE

in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia".

VISTI:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016 per le parti ancora in vigore;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015; il vigente regolamento di contabilità;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il conto finale (composto da libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale dei lavori), relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7. 4° CONTRATTO APPLICATIVO: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI. ANNO 2022. (D.M. 224/2020). CUP D27H20001480001 - CIG 9909534626" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Diemmi, allegati al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di Euro € 229.096,07 (compresi gli oneri della sicurezza pari ad euro 4.865,30 ed oltre IVA di legge al 22%) oltre IVA di legge al 22%, quale rata a saldo, così come risulta dal conto finale medesimo;

DI LIQUIDARE la rata a saldo al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 - piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L.) e ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 - Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, pari € 229.096,07 (compresi gli oneri della sicurezza pari ad euro 4.865,30) oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a 50.401,14 per complessivi € 279.497,21 quale rata a saldo dei lavori in oggetto;

DI DARE ATTO che rispetto all'importo di contratto si è registrata un'economia di euro 15.043,72 oltre iva di legge e così per totali ad € 18.353,33;

DI DARE ATTO che la voce "ribasso/economie" di euro 17.312,85 presente tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico non è stata spesa;

DI DARE ATTO che si provvederà con successivi atti alla liquidazione della quota dell'incentivo pari ad euro 247,80 (euro 185,32 al netto di OO.RR. e IRAP) relativa alla "Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità ed al 50% ruolo di responsabile unico del procedimento" ai sensi dell'art.7 "Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi" del REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 E SS.MM.II. approvato con Decreto Presidenziale n. 311 del 20/12/2022 (come modificato dal D.P. n. 8 del 19/01/2023) e che l'accantonamento per fondo innovazione funzioni tecniche è pari ad euro 1.032,58;

DI DARE ATTO che i seguenti importi sono da accantonare in attesa di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: euro 18.353,33 per lavori, euro 17.312,85 ribassi d'asta/economie ed € euro 1.032,58 fondo innovazione funzioni tecniche;

DI CONFERMARE la spesa complessiva di € 279.497,21 prevista all'interno del QTE dell'intervento di € 320.326,31 approvato con determinazione dirigenziale n. 901 del 27/06/2023, a carico del Cap. Peg. 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo II, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture Stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, impegno 627/2024 (sub. 670/2024), riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 39 del 29/02/2024 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2023;

DI CONFERMARE che la spesa di cui sopra è finanziata con parte del contributo statale di cui al D.M. MIT 224 del 29/05/2020, riscosso e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

DI PROCEDERE alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 smi, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI COMUNICARE alle ditte interessate la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **488 / 2024**

Proposta n. 1373/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7. 4° CONTRATTO APPLICATIVO: ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI. ANNO 2022. (D.M. 224/2020). CUP D27H20001480001 - CIG 9909534626. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 10/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale