



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1702 del 14/11/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - CIG 9670517B13. AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N°11: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2024 (D.M. 123/2020). CUP D27H20001590001 - CIG B100F95DC0 - 1 SAL PRESA D'ATTO, EMISSIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO - ESPROPRI - PUBBLICITÀ - TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 2089 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale" fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

la determina n. 415 del 04/04/2023 e relative deleghe e per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Visti altresì:

il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato, per le parti in vigore;

il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riguardo alle disposizioni transitorie e finali:

PRESO ATTO:

con delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 e con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e il relativo elenco annuale 2024, e il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026;

con delibera del Consiglio Provinciale n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;

con decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

con decreto del Presidente n. 16 del 31/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026;

che il Rendiconto della gestione 2023 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.15/2024 del 29 aprile 2024, immediatamente eseguibile;

che con atto di Consiglio Provinciale n. 24 del 26/07/2024 è stato approvato l'assestamento generale del bilancio di previsione 2024 – 2026 e sono stati verificati gli equilibri di bilancio;

PREMESSO:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopradDETTO le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciali;
- AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
- AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con D.D. n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 03/05/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016, in via definitiva non efficace, l'appalto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726- TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, che ha offerto il Ribasso pari a 8% ed ottenuto un Punteggio totale pari a 96,53;

che con Determinazione Dirigenziale n. 832 del 16/06/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa all'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTEN-

ZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 – MONTAGNA EST” (CIG 9670517B13) e provveduto al relativo impegno di spesa;

che il contratto d'appalto relativo all'accordo quadro LOTTO 2 è stato stipulato in data 22/06/2023 con repertorio n°15277;

che l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.272.000,00 (di cui euro 10.672.000,00 per lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

che con Determinazione Dirigenziale n. 460 del 04/04/2024 è stato stabilito:

di attivare nell'ambito dell'“ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - CIG B100F95DC0” di cui alle premesse il “11° CONTRATTO APPLICATIVO”;

di affidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM. 2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, la realizzazione dei lavori del seguente intervento: “LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2024 (D.M. 123/2020)”. CUP D27H20001590001 – CIG B100F95DC0 e un QTE di importo complessivo di € 516.324,52;

di stabilire che l'importo contrattuale del “11° CONTRATTO APPLICATIVO” dell'Accordo Quadro per LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - relativo all'intervento suddetto risulta pari ad € 376.005,79 (di cui € 369.973,61 per lavori ed € 6.032,18 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad € € 82.721,27 e così per complessivi € 458.727,06;

che il contratto relativo al presente procedimento è stato stipulato in data 14/05/2024 Rep. n. 15317;

che il codice CUP è D27H20001590001;

che il codice CIG è B100F95DC0;

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 06/05/2024 (ai sensi dell'art. 3 Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023);

Considerato:

che con Determinazione Dirigenziale n. 460 del 04/04/2024 è stato nominato il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti;

che il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, ha raggiunto un credito di € 206.509,52 al netto del ribasso, per lavori eseguiti a tutto il 23/09/2024, quale importo del 1 SAL;

che il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti contabili relativi al 1° SAL dei lavori di cui trattasi che hanno raggiunto un importo complessivo (al netto del ribasso) di € 206.509,52;

che il RUP Arch. Resteghini Gloria, a seguito della relazione del Direttore dei Lavori ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 1° SAL;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- lavori di rifacimento manto stradale alla ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO Codice fiscale 02869870341 Sede legale VIA SAN LEONARDO, 197/A 43122 PARMA (PR), per l'importo di per l'importo di per l'importo di € 91.321,32 (*Euro novantunomilatrecentoventuno/32*), oltre ad € 1.488,93 (*Euro millequattrocentottantotto/93*) per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti (Determinazione Dirigenziale n. 751 del 31/05/2024);

- opere riconducibili alla categoria OS10 alla ditta SIAS SPA con sede a Darfo Boario Terme in via Prade 37 cap. 25047 C.F. / P.IVA 0185440098, per l'importo di € 70.000,00 (*Euro settantamila/00*) oltre a € 4.000,00 (*Euro quattromila/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti (Determinazione Dirigenziale n. 885 del 18/06/2024);

VISTO:

la richiesta (Prot. Prov.le n. 31655 del 13/11/2024) della ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722 - l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 1° SAL dai subappaltatori e formulato la seguente proposta motivata di pagamento al netto della ritenuta dello 0,5% sul certificato di pagamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis:

- DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 63.180,65

-DITTA SIAS € 20.757,03

VERIFICATO:

che il subappaltatore ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO relativamente alle prestazioni eseguite nel 1° SAL inerenti la categoria OG3, ha emesso le corrispondenti fatture:

- Ft. n. 417 del 12/11/24 di € 32.222,13, intestata alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM. 2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729;

- Ft. n. 418 del 12/11/24 di € 30.958,52, intestata alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726;

che il subappaltatore ditta SIAS SpA relativamente alle prestazioni eseguite nel 1° SAL inerenti la categoria OS10 e OS12A, ha emesso la corrispondente fattura (n. 651 del 11/11/24 di € 20.757,03), intestata alla ditta TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722;

RITENUTO di procedere all'approvazione del 1° Stato di avanzamento (S.A.L.) dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto che attualmente hanno raggiunto un importo complessivo, al netto del ribasso, di € 206.509,52, oltre IVA;

PRESO ATTO:

che l'importo del 1° SAL di complessivi € 206.509,52 oltre IVA;

che il 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO, al netto della ritenuta dello 0,5% ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis, ed in base alla comunicazione sulle quote di fatturazione allegata, ha un importo complessivo di € 205.476,97 oltre IVA e dovrà essere così suddiviso:

1) somma spettante alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) € 92.537,36 di cui € 32.222,13 da liquidare direttamente al subappaltatore DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO;

2) somma spettante alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) € 88.908,45 di cui € 30.958,52 da liquidare direttamente al subappaltatore DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO;

3) somma fatturata dalla ditta TESORO SRL (mandante) € 24.031,16 di cui € 20.757,03 da liquidare direttamente al subappaltatore DITTA SIAS SpA;

che in fase di liquidazione la stazione appaltante della Provincia liquiderà direttamente i subappaltatori per le parti loro spettanti:

- DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 32.222,13 come da Ft. n. 417 del 12/11/24 intestata alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729);
- DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 30.958,52 come da Ft. n. 418 del 12/11/24 intestata alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726;
- DITTA SIAS SpA € 20.757,03 come da Ft. n. 651 del 11/11/24 intestata alla ditta TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722);

Visti:

il D.L. n.3 6/2023;

il D.Lgs 50/2016 ed il DPR n. 207/2010 nelle parti vigenti;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di prendere atto ed approvare i documenti contabili relativi al 1° SAL di importo complessivo di € 206.509,52 oltre IVA, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, dell'intervento denominato ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST 11° CONTRATTO APPLICATIVO: "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2024 (D.M. 123/2020)". CUP D27H20001590001 – CIG B100F95DC0 e un QTE di importo complessivo di € 516.324,52;

di confermare che il 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO, al netto della ritenuta dello 0,5% ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis, ha un importo complessivo di € 205.476,97 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 45.204,93 per complessivi € 250.681,90, come dettagliato in premessa;

di stabilire che, come previsto dall'art. 119 comma 11 del D.L. 36/2023 la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito;

di liquidare l'importo di € 205.476,97 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 45.204,93 per complessivi € 250.681,90 nel seguente modo:

- 1) somma spettante alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) € 92.537,36;
- 2) somma spettante alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) € 88.908,45;
- 3) somma spettante alla ditta TESORO SRL (mandante) € 24.031,16;
- 4) somma da liquidare direttamente ai subappaltatori:

- DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 32.222,13 come da Ft. n. 417 del 12/11/24 intestata alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729);
- DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 30.958,52 come da Ft. n. 418 del 12/11/24 intestata alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726;
- DITTA SIAS SpA € 20.757,03 come da Ft. n. 651 del 11/11/24 intestata alla ditta TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722);

di dare atto che la spesa complessiva di € 250.681,90 IVA compresa rientra nel QTE di € 516.324,52 corrispondente al totale del quadro economico del progetto, in carico al PEG Cap.

216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2024-2026, annualità 2024, impegno 78/2024 (sub. 977/24) riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto Presidenziale n. 39 del 29/02/2024 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2023;

che il QTE di € 516.324,52 è finanziato, ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 e con nota ministeriale prot. 28711/2020, con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. euro 2.936.324,52 accertato al PEG Cap.136000136100 (Ministero dei Trasporti-Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2018-2020), Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice Bilancio E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del bilancio 2024- 2026, annualità 2024 (p/accertamento 13/2024);

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art.191 del D. Lgs. 267/2000.

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 27 del D.L. 36/2023, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale

 onasera,

di seguito si riportano le quote di fatturazione del R.T.I. relative al SAL n.1 (al netto della ritenuta dello 0,5%):

SAL N.1 ? ATTUATIVO N.11

- GECOS S.r.l. : ?- 92.537,36
- SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l. : ?- 88.908,45
- TESORO S.r.l. : ?- 24.031,16


Inoltre, di seguito di riportano gli importi delle fatture da corrispondere direttamente alle imprese subappaltatrici:

SAL N.1 ? ATTUATIVO N.11

- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A GECOS S.r.l.) : ?- 32.222,13
- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l.): ?- 30.958,52
- SIAS S.p.A. (FATTURA A TESORO S.r.l.) : ?- 20.757,03

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro in merito.

Distinti saluti.



Gecos S.r.l.

Via Trani Km 2,500

76123 Andria (BT)

0883/242687

C.F. e P.IVA: 03974710729

Tipo documento Fattura [TD01]
Numero documento 417/00
Data documento 12/11/2024

Spett.le
GECOS - GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI S.R.L. - IN FORMA ABBRE
 VIA TRANI KM 2 500
 76123 - ANDRIA (BT) - IT
 Partita IVA IT03974710729

Descrizione	Prezzo	Causale Iva	Importo
Contratti			
documento n. REP. 15317 del 14/05/2024 codice CUP: D27H20001590001 codice CIG: B100F95DC0 (riferiti all'intera fattura)			
Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023-2025 - Lotto 2 - Montagna Est - Affidamento 11° contratto applicativo: lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali e opere connesse: settore Montagna Est - anno 2024			
CIG A.Q. 9670517B13 CUP D27H20001590001 CIG B100F95DC0			
Contratto: rep. n. 15317 del 14.05.2024			
1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 29.09.2024	32.222,13	N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	32.222,13
		N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	€ 32.222,13
Totale fattura EUR			32.222,13

Pagamento		Banca d'appoggio
BONIFICO		BCC RIVAROLO MANTOVANO
Scadenza	Importo	IBAN
12/11/2024	32.222,13	IT76J0877012700000000700429

Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017 per i quali il documento è messo a disposizione dal SDI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.


Tipo documento Fattura
[TD01]
Numero documento 418/00
Data documento 12/11/2024

Spett.le
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL
UNIPERSONALE
VIA GIUSEPPE GALLIANO 48
76123 - ANDRIA (BT) - IT
Partita IVA IT05696760726
Codice fiscale 05696760726

Descrizione	Prezzo	Causale Iva	Importo
<i>Contratti</i> documento n. REP. 15317 del 14/05/2024 codice CUP: D27H20001590001 codice CIG: B100F95DC0 (riferiti all'intera fattura)			
Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023-2025 - Lotto 2 - Montagna Est - Affidamento 11° contratto applicativo: lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali e opere connesse: settore Montagna Est - anno 2024			
CIG A.Q. 9670517B13 CUP D27H20001590001 CIG B100F95DC0			
Contratto: rep. n. 15317 del 14.05.2024			
1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 29.09.2024	30.958,52	N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	30.958,52
		N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a	€ 30.958,52
Totale fattura EUR			30.958,52

Pagamento		Banca d'appoggio
BONIFICO		BCC RIVAROLO MANTOVANO
Scadenza	Importo	IBAN
12/11/2024	30.958,52	IT76J0877012700000000700429

Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017 per i quali il documento è messo a disposizione dal SDI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.



Spett.le
TESORO S.R.L.

Via dei Gladioli n.6 Lotto H- Z.I.
70026 Modugno (BA)

Codice cliente 003207
P.Iva 06773170722
C.F. 06773170722

FATTURA TD01 FATTURA
N° 651 Data 11/11/2024 Pag 1 di 1

Cod. Commessa: 240065_01 Codice CIG: B100F95DC0 Codice CUP: D27H20001590001

Pagamento **BONIFICO BANCARIO**
Banca cliente

Banca appoggio
POPOLARE di SONDRIO - SUCCURSALE DI BRENO
IBAN: IT17J0569654160000051041X57

Codice	Descrizione	Um	Qtà	Unitario	% Sc.	Totale	Iva
1	Certificato n° 1 a tutto il 23/09/2024. Lavoro di riferimento 240065_01 - Oggetto: A.Q. per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale LOTTO 2 Montagna EST. Contratto applicativo n°11: Lavori di ripresa delle pavimentazioni stradali e opere connesse, Montagna EST - anno 2024 (D.M. 123/2020). Contratto di subappalto del 12/06/2024.		1,00	20.757,03		20.757,03	

Totale: 20.757,03

Cod.	Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	Esente
17	0	Art.17 c.6 lett.A reverse charge	20.757,03	0,00	0,00
Totali			20.757,03	0,00	0,00

Scadenze
Data 11/11/2024
Importo 20.757,03

Annotazioni

Tot. documento 20.757,03 EUR
Netto a pagare 20.757,03 EUR





PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - CIG 9670517B13. AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N° 11: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2024 (D.M. 123/2020). CUP D27H20001590001 - CIG B100F95DC0.

IMPRESA: GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - **SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L.** (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e **TESORO SRL** (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722.

1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 23/09/2024.

CONTRATTO: Rep. n. 15317 del 14/05/2024

Importo del progetto	€	516.324,52	Data della consegna	06/05/2024
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 8,00% (compresi Oneri della Sic.)	€	376.005,79	Data dell'incominciamento dei lavori	02/07/2024
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	140.318,73	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	04/07/2024
			I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 07/10/24 al 01/07/24	gg. 56
			dal 07/08/24 al 08/09/24	gg. 33
			TOTALE	gg. 89
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	01/10/2024
Del quale impegnato			Data ultimazione	/
Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali	€	8.347,97	Giorni impiegati in più	/
Spese Tecniche	€	8.163,55	Giorni impiegati in meno	/
Per IVA al 22% per importo lavori	€	91.635,59		
Per ribasso d'asta del 8,00%	€	/		
Per Lavori in economia IVA esclusa	€	32.171,62		
Spese per contributo ANAC	€	/		
Totale somma impegnata	€	140.318,73		

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	N04.004.015 N04.001.005.g	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo Esercizio: motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile	SP. Varie	7,00	77,47	542,29
			ore	7,00		
2	C01.022.005 C01.022.005.c	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)	SP. 65 di Schia	7.259,37	1,55	39.210,68
			SP. 68 di Valcieca	3.272,50		
			SP. 80 di Scurano	11.164,34		
			SP. 74 Bosco di Corniglio-Berceto	3.601,00		
			mq	25.297,21		
3	C01.022.015 C01.022.015.d	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) pezzatura 0-20mm, costituito da misto granulare di frantoio bitumato a caldo con granulometria idonea per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice (su richiesta della D.L. anche con banco estendibile non superiore a ml. 2,00), o steso a mano in caso di piccoli interventi con ricariche su cassonetti, risanamenti, avvallamenti, raccordi laterali, ecc, compreso l'onere della mano di attacco sottostante con emulsione acida al 60% compresa la rullatura con rullo statico da 15-20 t e con rullo vibrante. valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	SP. 68 di Valcieca	5,80	100,00	580,00
			T.	5,80		
4	C01.022.020 C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m2. Valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	SP. 68 di Valcieca	327,50	105,00	150.853,50
			SP. 80 di Scurano	756,70		
			SP. 74 Bosco di Corniglio-Berceto	352,50		
			T.	1.436,70		
5	C01.023 PR	Sabbatura della pavimentazione stradale	SP. 65 di Schia	690,00	0,60	2.396,40
			SP. 68 di Valcieca	269,00		
			SP. 80 di Scurano	1.040,00		
			SP. 74 Bosco di Corniglio-Berceto	1.995,00		
			mq	3.994,00		
A Riportare						193.582,87

Numero d'ordine	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €		
					Parziale	Totale	
		A Riporto				193.582,87	
6	C01.052.005 C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 15 cm					
		SP. 68 di Valcieca	1.000,00				
		SP. 65 di Schia	500,00				
		SP. 80 di Scurano	4.600,00				
		ml	6.100,00	0,91		5.551,00	
7	C01.052.010 C01.052.010.a	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 12 cm					
		SP. 121R Nuova Pedemontana	4.231,00				
		ml	4.231,00	0,60		2.538,60	
8	C01.052.010 C01.052.010.b	Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 15 cm					
		SP. 121R Nuova Pedemontana	8.240,00				
		SP. 68 di Valcieca	15.000,00				
		ml	23.240,00	0,75		17.430,00	
9	C01.052.015 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq					
		SP. 68 di Valcieca	22,00				
		mq	22,00	5,41		119,02	
		Sommano i lavori eseguiti				219.221,49	
		A dedurre:					
		Ribasso d'asta del 8,00%				17.537,72	
		Importo Netto Lavori				201.683,77	
		Oneri contrattuali Sicurezza 80% di Euro 6.032,18				4.825,74	
		IMPORTO 1° SAL				206.509,52	

Parma, 04/11/2024

L'Impresa esecutrice
GECOS S.R.L.
(f.to digitalmente)

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti
(f.to digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gloria Resteghini
(f.to digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1702 / 2024**

Proposta n. 4038/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - CIG 9670517B13. AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N°11: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2024 (D.M. 123/2020). CUP D27H20001590001 - CIG B100F95DC0 - 1 SAL PRESA D'ATTO, EMISSIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, lì 14/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale