



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1704 del 15/11/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 9670517B13). 7° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2023 (D.M. 123/2020). CUP D27H20001540001 - CIG A012352887 - 1 SAL PRESA D'ATTO, EMISSIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO - ESPROPRI - PUBBLICITÀ - TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 2089 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale" fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

la determina n. 415 del 04/04/2023 e relative deleghe e per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Visti altresì

il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato, per le parti in vigore;

il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riguardo alle disposizioni transitorie e finali:

PRESO ATTO:

con delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 e con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e il relativo elenco annuale 2024, e il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026;

con delibera del Consiglio Provinciale n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;

con decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

con decreto del Presidente n. 16 del 31/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026;

che con decreto presidenziale n. 39/2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui 2023;

che il Rendiconto della gestione 2023 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.15/2024 del 29 aprile 2024, immediatamente eseguibile;

che con atto di Consiglio Provinciale n. 24 del 26/07/2024 è stato approvato l'assestamento generale del bilancio di previsione 2024 – 2026 e sono stati verificati gli equilibri di bilancio;

PREMESSO:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopraddetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciali;
- AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
- AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con D.D. n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 03/05/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016, in via definitiva non efficace, l'appalto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726- TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Tra-

versa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, che ha offerto il Ribasso pari a 8% ed ottenuto un Punteggio totale pari a 96,53;

che con Determinazione Dirigenziale n. 832 del 16/06/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa all'"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 - MONTAGNA EST" (CIG 9670517B13) e provveduto al relativo impegno di spesa;

che il contratto d'appalto relativo all'accordo quadro LOTTO 2 è stato stipulato in data 22/06/2023 con repertorio n°15277;

che l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.272.000,00 (di cui euro 10.672.000,00 per lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

che con Determinazione Dirigenziale n. 1348 del 21/09/2023 è stato stabilito:

di attivare nell'ambito dell'"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - CIG A012352887" di cui alle premesse il "7° CONTRATTO APPLICATIVO";

di affidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM. 2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, la realizzazione dei lavori del seguente intervento: "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2023 (D.M. 123/2020)". CUP D27H20001540001 - CIG A012352887 e un QTE di importo complessivo di € 516.324,52;

di stabilire che l'importo contrattuale del "7° CONTRATTO APPLICATIVO" dell'Accordo Quadro per LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 2 - MONTAGNA EST - relativo all'intervento suddetto risulta pari ad € 376.005,79 (di cui € 369.973,61 per lavori ed € 6.032,18 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad € 82.721,27 e così per complessivi € 458.727,06;

che il contratto relativo al presente procedimento è stato stipulato in data 17/10/2023 Rep. n. 15302;

che il codice CUP è D27H20001540001;

che il codice CIG è A012352887;

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 11/03/2024 (ai sensi dell'art. 3 Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023);

Considerato:

che con Determinazione Dirigenziale n. 1348 del 21/09/2023 è stato nominato il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti;

che il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, ha raggiunto un credito di € 373.698,17 al netto del ribasso, per lavori eseguiti a tutto il 29/09/2024, quale importo del 1 SAL;

che il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti contabili relativi al 1° SAL dei lavori di cui trattasi che hanno raggiunto un importo complessivo (al netto del ribasso) di € 373.698,17;

che il RUP Arch. Resteghini Gloria, a seguito della relazione del Direttore dei Lavori ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 1° SAL;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- lavori di rifacimento manto stradale alla ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO Codice fiscale 02869870341 Sede legale VIA SAN LEONARDO, 197/A 43122 PARMA (PR), per l'importo di per l'importo di € 105.511,50 (*Euro centocinquemilacinquecentoundici/50*) oltre a € 1.720,33 (*Euro millesettecentoventi/33*) per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti (Determinazione Dirigenziale n. 551 del 22/04/2024);

- opere riconducibili alla categoria OS10 alla ditta SIAS SPA con sede a Darfo Boario Terme in via Prade 37 cap. 25047 C.F. / P.IVA 0185440098, per l'importo di € 62.000,00 (*Euro sessantadue mila/00*) oltre a € 3.000,00 (*Euro tremila/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a sconti (Determinazione Dirigenziale n. 573 del 24/04/2024);

VISTO:

la richiesta (Prot. Prov.le n. 31653 del 13/11/2024) della ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722 - l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 1° SAL dai subappaltatori e formulato la seguente proposta motivata di pagamento al netto della ritenuta dello 0,5% sul certificato di pagamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis:

- DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 50.550,64

-DITTA SIAS € 65.000,00

VERIFICATO:

che il subappaltatore ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO relativamente alle prestazioni eseguite nel 1° SAL inerenti la categoria OG3, ha emesso le corrispondenti fatture:

- Ft. n. 415 del 12/11/24 di € 25.780,83, intestata alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM. 2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729;

- Ft. n. 416 del 12/11/24 di € 24.769,81, intestata alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726;

che il subappaltatore ditta SIAS SpA relativamente alle prestazioni eseguite nel 1° SAL inerenti la categoria OS10 e OS12A, ha emesso la corrispondente fattura (n. 646 del 31/10/24 di € 65.000,00), intestata alla ditta TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722;

RITENUTO di procedere all'approvazione del 1° Stato di avanzamento (S.A.L.) dei lavori realizzati nell'ambito dell'appalto che attualmente hanno raggiunto un importo complessivo, al netto del ribasso, di € 373.698,17, oltre IVA;

PRESO ATTO:

che l'importo del 1° SAL di complessivi € 373.698,17 oltre IVA;

che il 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO, al netto della ritenuta dello 0,5% ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis, ed in base alla comunicazione sulle quote di fatturazione allegata, ha un importo complessivo di € 371.829,68 oltre IVA e dovrà essere così suddiviso:

1) somma spettante alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) € 124.123,04 di cui € 25.780,83 da liquidare direttamente al subappaltatore DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO;

2) somma spettante alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) € 119.255,48 di cui € 24.769,81 da liquidare direttamente al subappaltatore DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO;

3) somma fatturata dalla ditta TESORO SRL (mandante) € 128.451,15 di cui € 65.000,00 da liquidare direttamente al subappaltatore DITTA SIAS SpA;

che in fase di liquidazione la stazione appaltante della Provincia liquiderà direttamente i subappaltatori per le parti loro spettanti:

- DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 25.780,83 come da Ft. n. 415 del 12/11/24 intestata alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729);
- DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 24.769,81 come da Ft. n. 416 del 12/11/24 intestata alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726;
- DITTA SIAS SpA € 65.000,00 come da Ft. n. 646 del 31/10/24 intestata alla ditta TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722);

Visti:

il D.L. n.3 6/2023;

il D.Lgs 50/2016 ed il DPR n. 207/2010 nelle parti vigenti;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di prendere atto ed approvare i documenti contabili relativi al 1° SAL di importo complessivo di € 373.698,17 oltre IVA, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, dell'intervento denominato ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST 7° CONTRATTO APPLICATIVO: "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2023 (D.M. 123/2020)". CUP D27H20001540001 – CIG A012352887 e un QTE di importo complessivo di € 516.324,52;

di confermare che il 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO, al netto della ritenuta dello 0,5% ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5bis, ha un importo complessivo di € 371.829,68 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 81.802,53 per complessivi € 453.632,21, come dettagliato in premessa; di stabilire che, come previsto dall'art. 119 comma 11 del D.L. 36/2023 la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito;

di liquidare l'importo di € 371.829,68 oltre all'IVA di legge 22% pari ad € 81.802,53 per complessivi € 453.632,21 nel seguente modo:

1) somma spettante alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) € 124.123,04;

2) somma spettante alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) € 119.255,48;

3) somma spettante alla ditta TESORO SRL (mandante) € 128.451,15;

4) somma da liquidare direttamente ai subappaltatori:

- DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 25.780,83 come da Ft. n. 415 del 12/11/24 intestata alla ditta GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729);
- DITTA CONSORZIO STABILE POLIEDRO € 24.769,81 come da Ft. n. 416 del 12/11/24 intestata alla ditta SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726;

- DITTA SIAS SpA € 65.000,00 come da Ft. n. 646 del 31/10/24 intestata alla ditta TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722);

di dare atto che la spesa complessiva di € 453.632,21 IVA compresa rientra nel QTE di € 516.324,52, contabilizzato al PEG Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c|capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024, impegno n. 659/2024 (sub. n. 789/2024), reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto Presidenziale n. 39 del 29/02/24 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2023;

che il QTE di € 516.324,52 è finanziato, ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 e con nota ministeriale prot. 28711/2020 con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. Euro 2.936.324,52, riscosso e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art.191 del D. Lgs. 267/2000.

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 27 del D.L. 36/2023, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale

 onasera,

di seguito si riportano le quote di fatturazione del R.T.I. relative al SAL n.1 (al netto della ritenuta dello 0,5%):

SAL N.1 ? ATTUATIVO N.7

- GECOS S.r.l. : ?- 124.123,04
- SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l. : ?- 119.255,48
- TESORO S.r.l. : ?- 128.451,15


Inoltre, di seguito di riportano gli importi delle fatture da corrispondere direttamente alle imprese subappaltatrici:

SAL N.1 ? ATTUATIVO N.7

- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A GECOS S.r.l.) : ?- 25.780,83
- CONSORZIO POLIEDRO (FATTURA A SERVIZI E COSTRUZIONI S.r.l.): ?- 24.769,81
- SIAS S.p.A. (FATTURA A TESORO S.r.l.) : ?- 65.000,00

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro in merito.

Distinti saluti.



Gecos S.r.l.

Via Trani Km 2,500

76123 Andria (BT)

0883/242687

C.F. e P.IVA: 03974710729

Tipo documento Fattura [TD01]
Numero documento 415/00
Data documento 12/11/2024

Spett.le
GECOS - GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZI S.R.L. - IN FORMA ABBRE
 VIA TRANI KM 2 500
 76123 - ANDRIA (BT) - IT
 Partita IVA IT03974710729

| Descrizione | Prezzo | Causale Iva | Importo |
|--|-----------|------------------------------------|------------------|
| <i>Contratti</i> | | | |
| documento n. REP. 15302 del 17/10/2023 codice CUP: D27H20001540001 codice CIG: A012352887 (riferiti all'intera fattura) | | | |
| Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023-2025 - Lotto 2 - Montagna Est - Affidamento 7° contratto applicativo: ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali - settore Montagna Est - anno 2023 - DM 123/2020. | | | |
| CUP D27H20001540001 CIG A012352887 | | | |
| Contratto: rep. n. 15302 del 17.10.2023 | | | |
| 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 29.09.2024 | 25.780,83 | N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a | 25.780,83 |
| | | N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a | € 25.780,83 |
| Totale fattura EUR | | | 25.780,83 |

| Pagamento | | Banca d'appoggio |
|-----------------|----------------|-----------------------------|
| BONIFICO | | BCC RIVAROLO MANTOVANO |
| Scadenza | Importo | IBAN |
| 12/11/2024 | 25.780,83 | IT76J0877012700000000700429 |

Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017 per i quali il documento è messo a disposizione dal SDI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.


Tipo documento Fattura
[TD01]
Numero documento 416/00
Data documento 12/11/2024

Spett.le
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL
UNIPERSONALE
VIA GIUSEPPE GALLIANO 48
76123 - ANDRIA (BT) - IT
Partita IVA IT05696760726
Codice fiscale 05696760726

| Descrizione | Prezzo | Causale Iva | Importo |
|--|-----------|------------------------------------|------------------|
| <u>Contratti</u> documento n. REP. 15302 del 17/10/2023 codice CUP: D27H20001540001 codice CIG: A012352887 (riferiti all'intera fattura) | | | |
| Accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale - periodo 2023-2025 - Lotto 2 - Montagna Est - Affidamento 7° contratto applicativo: ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali - settore Montagna Est - anno 2023 - DM 123/2020. | | | |
| CUP D27H20001540001 CIG A012352887 | | | |
| Contratto: rep. n. 15302 del 17.10.2023 | | | |
| 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 29.09.2024 | 24.769,81 | N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a | 24.769,81 |
| | | N6.3 - Sogg.Pass. art.17 c6 lett a | € 24.769,81 |
| Totale fattura EUR | | | 24.769,81 |

| Pagamento | | Banca d'appoggio |
|------------|-----------|-----------------------------|
| BONIFICO | | BCC RIVAROLO MANTOVANO |
| Scadenza | Importo | IBAN |
| 12/11/2024 | 24.769,81 | IT76J0877012700000000700429 |

Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017 per i quali il documento è messo a disposizione dal SDI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.



Spett.le
TESORO S.R.L.

Via dei Gladioli n.6 Lotto H- Z.I.
70026 Modugno (BA)

Codice cliente P.Iva C.F.
003207 06773170722 06773170722

FATTURA TD01 FATTURA
N° **646** Data **31/10/2024** Pag 1 di 1

Cod. Commessa: 240060_01 Codice CIG: A012352887 Codice CUP: D27H20001540001

Pagamento **BONIFICO BANCARIO**
Banca cliente

Banca appoggio
POPOLARE di SONDRIO - SUCCURSALE DI BRENO
IBAN: IT17J0569654160000051041X57

| Codice | Descrizione | Um | Qtà | Unitario | % Sc. | Totale | Iva |
|--------|--|----|------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1 | Certificato n° 1. Lavoro di riferimento: 240060_01 - Oggetto: Servizio viabilità e infrastrutture - A.Q. per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale periodo 2023-2025. Lotto 2 Montagna EST affidamento 7° contratto applicativo: ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali settore MONTAGNA EST - ANNO 2023. Contratto di subappalto del 15/04/2024. | | 1,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | |

Totale: 65.000,00

| Cod. | Iva | Descrizione | Imponibile | Imposta | Esente |
|---------------|-----|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 17 | 0 | Art.17 c.6 lett.A reverse charge | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Scadenze
Data 31/10/2024
Importo 65.000,00

Annotazioni

Tot. documento **65.000,00 EUR**
Netto a pagare **65.000,00 EUR**





PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 2 – MONTAGNA EST AFFIDAMENTO 7° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI – SETTORE MONTAGNA EST – ANNO 2023 – DM 123/2020 (CUP D27H20001540001 – CIG A012352887).

IMPRESA: GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani Km. 2,500 Cod. Fisc./P. IVA 03974710729 - **SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L.** (mandante) con sede in Andria (BT) Via G. Galliano, 48 Cod. Fisc./P. IVA 05696760726 e **TESORO SRL** (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI Cod. Fisc./P. IVA 06773170722.

1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 29/09/2024.

CONTRATTO: Rep. n. 15302 del 17/10/2023

| | | | | |
|---|----------|-------------------|--|------------|
| Importo del progetto | € | 516.324,52 | Data della consegna | 11/03/2024 |
| Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 8,00% (compresi Oneri della Sic.) | € | 376.005,79 | | |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione | € | 140.318,73 | Data dell'incominciamento dei lavori | 10/06/2024 |
| | | | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori | 09/05/2024 |
| | | | I lavori rimasero sospesi o prorogati dal 12/03/24 al 09/06/24 | gg. 90 |
| | | | dal 27/07/24 al 08/09/24 | gg. 44 |
| | | | dal 12/09/24 al 22/09/24 | gg. 11 |
| | | | TOTALE | gg. 145 |
| | | | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è | 01/10/2024 |
| Del quale impegnato | | | Data ultimazione | / |
| Lavori per Analisi e Controllo qualità materiali | € | 8.163,55 | Giorni impiegati in più | / |
| Spese Tecniche | € | 8.163,55 | Giorni impiegati in meno | / |
| Per IVA al 22% per importo lavori | € | 91.595,01 | | |
| Per ribasso d'asta del 8,00% | € | / | | |
| Per Lavori in economia IVA esclusa | € | 32.171,62 | | |
| Spese per contributo ANAC | € | 225,00 | | |
| Totale somma impegnata | € | 140.318,73 | | |

| Numero d'ordine | Articolo di elenco prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI | Quantità | Prezzo Unitario € | IMPORTO € | |
|-----------------|---------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | Parziale | Totale |
| 1 | C01.022.005 | Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: | | | | |
| | C01.022.005.c | con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) | | | | |
| | | SP. 14 di Tizzano | 5.912,90 | | | |
| | | SP. 36 della Valtoccana | 10.416,57 | | | |
| | | SP. 75 Monchio-Corniglio | 2.738,20 | | | |
| | | SP. 40 di Bosco di Corniglio | 4.546,00 | | | |
| | | mq | 23.613,67 | 1,55 | 36.601,19 | |
| 2 | C01.022.015 | Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) pezzatura 0-20mm, costituito da misto granulare di frantoio bitumato a caldo con granulometria idonea per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice (su richiesta della D.L. anche con banco estendibile non superiore a ml. 2,00), o steso a mano in caso di piccoli interventi con ricariche su cassonetti, risanamenti, avvallamenti, raccordi laterali, ecc, compreso l'onere della mano di attacco sottostante con emulsione acida al 60% compresa la rullatura con rullo statico da 15-20 t e con rullo vibrante. | | | | |
| | C01.022.015.d | valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) | | | | |
| | | SP. 75 Monchio-Corniglio | 218,80 | | | |
| | | T. | 218,80 | 100,00 | 21.880,00 | |
| 3 | C01.022.020 | Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m2. Valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) | | | | |
| | C01.022.020.d | valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) | | | | |
| | | SP. 14 di Tizzano | 435,60 | | | |
| | | SP. 36 della Valtoccana | 828,35 | | | |
| | | SP. 75 Monchio-Corniglio | 107,00 | | | |
| | | SP. 40 di Bosco di Corniglio | 539,10 | | | |
| | | T. | 1.910,05 | 105,00 | 200.555,25 | |
| 4 | C01.023 PR | Sabbiatura della pavimentazione stradale | | | | |
| | | SP. 14 di Tizzano | 490,00 | | | |
| | | SP. 75 Monchio-Corniglio | 2.738,20 | | | |
| | | SP. 36 della Valtoccana | 960,00 | | | |
| | | SP. 40 di Bosco di Corniglio | 408,00 | | | |
| | | mq | 4.596,20 | 0,60 | 2.757,72 | |
| | | A Riportare | | | 261.794,16 | |

| Numero d'ordine | Articolo di elenco prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI | Quantità | Prezzo Unitario € | IMPORTO € | |
|-----------------|------------------------------|---|------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | | | | Parziale | Totale |
| | | A Riporto | | | | 261.794,16 |
| 5 | C01.052.005 C01.052.005.a | Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 12 cm | | | | |
| | | SP. 17 di Traversetolo | 160,00 | | | |
| | | SP. 114 di Valbona | 50,00 | | | |
| | | SP. 15 di Calestano-Berceto | 2.248,00 | | | |
| | | ml | 2.458,00 | 0,73 | 1.794,34 | |
| 6 | C01.052.005 C01.052.005.b | Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 15 cm | | | | |
| | | SP. 15 di Calestano-Berceto | 4.456,00 | | | |
| | | SP. 17 di Traversetolo | 329,00 | | | |
| | | SP. 97 Scurano-Ponte Vetto | 600,00 | | | |
| | | SP. 87 di Valditacca | 900,00 | | | |
| | | SP. 75 Monchio-Corniglio | 1.480,00 | | | |
| | | SP. 14 di Tizzano | 850,00 | | | |
| | | SP. 100 del Torrione | 320,00 | | | |
| | | SP. 36 della Valtoccana | 4.000,00 | | | |
| | | SP. 40 di Bosco di Corniglio | 3.670,00 | | | |
| | | SP. 98 di Mulazzano | 1.392,00 | | | |
| | | SP. 115 di Reno | 7.670,00 | | | |
| | | ml | 25.667,00 | 0,91 | 23.356,97 | |
| 7 | C01.052.010 C01.052.010.a | Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 12 cm | | | | |
| | | SP. 97 Scurano-Ponte Vetto | 10,00 | | | |
| | | SP. 87 di Valditacca | 15,00 | | | |
| | | SP. 14 di Tizzano | 700,00 | | | |
| | | SP. 100 del Torrione | 20,00 | | | |
| | | SP. 114 di Valbona | 2.850,00 | | | |
| | | SP. 15 di Calestano-Berceto | 26.617,00 | | | |
| | | SP. 115 di Reno | 80,00 | | | |
| | | ml | 30.292,00 | 0,60 | 18.175,20 | |
| 8 | C01.052.010 C01.052.010.b | Ripasso segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce da 15 cm | | | | |
| | | SP. 97 Scurano-Ponte Vetto | 5.800,00 | | | |
| | | SP. 87 di Valditacca | 5.500,00 | | | |
| | | SP. 14 di Tizzano | 8.850,00 | | | |
| | | SP. 100 del Torrione | 1.700,00 | | | |
| | | SP. 36 della Valtoccana | 9.300,00 | | | |
| | | SP. 98 di Mulazzano | 1.480,00 | | | |
| | | SP. 15 di Calestano-Berceto | 52.934,00 | | | |
| | | SP. 114 di Valbona | 5.700,00 | | | |
| | | SP. 16 degli Argini | 10.800,00 | | | |
| | | SP. 115 di Reno | 22.880,00 | | | |
| | | | 124.944,00 | 0,75 | 93.708,00 | |
| | | A Riportare | | | | 398.828,67 |

| Numero d'ordine | Articolo di elenco prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI | Quantità | Prezzo Unitario € | IMPORTO € | | |
|-----------------|---|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | Parziale | Totale | |
| 9 | C01.052.015 C01.052.015.a | A Riporto | | | | 398.828,67 | |
| | | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: | | | | | |
| | | per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq | | | | | |
| | | SP. 14 di Tizzano | 44,00 | | | | |
| | | SP. 97 Scurano-Ponte Vetto | 14,00 | | | | |
| | | SP. 87 di Valditacca | 9,00 | | | | |
| | | SP. 100 del Torrione | 24,00 | | | | |
| | | SP. 36 della Valtocana | 14,00 | | | | |
| | | SP. 115 di Reno | 105,00 | | | | |
| | | mq | 210,00 | 5,41 | | 1.136,10 | |
| | Sommano i lavori eseguiti | | | | 399.964,77 | | |
| | A dedurre: | | | | | | |
| | Ribasso d'asta del 8,00% | | | | 31.997,18 | | |
| | Importo Netto Lavori | | | | 367.967,59 | | |
| | Oneri contrattuali Sicurezza 95% di Euro 6.032,18 | | | | 5.730,57 | | |
| | IMPORTO 1° SAL | | | | 373.698,17 | | |

Parma, 02/10/2024

L'Impresa esecutrice
GECOS S.R.L.
(f.to digitalmente)

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti
(f.to digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gloria Resteghini
(f.to digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1704 / 2024**

Proposta n. 4035/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 9670517B13). 7° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - ANNO 2023 (D.M. 123/2020). CUP D27H20001540001 - CIG A012352887 - 1 SAL PRESA D'ATTO, EMISSIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 18/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale