



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MESTI ANTONIO

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 306 del 18/03/2025**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - 15° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA ANNO 2024 - CUP D37H24002400003 - CIG B2F751C4C6 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'U.O. MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Visti:

l'art.107 commi 2 e 3 D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determina Dirigenziale n.2090 del 22/12/2023 relativa al conferimento di incarico di elevata qualificazione denominata "Manutenzione Strade Provinciali" e la relativa delega dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/20212;

**RICHIAMATI**

la delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024, avente ad oggetto l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027, lo schema di bilancio 2025 - 2027 ed i relativi allegati;

la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024, con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025 – 2027, ai sensi dell'art.1, c. 55, della legge 7 aprile 2014 n.56;

il Decreto del Presidente n. 6, esecutivo dal 16 gennaio 2025, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025 – 2027, che attribuisce ai dirigenti ed ai titolari di incarichi di E.Q. la responsabilità dei capitoli di entrata e spesa del bilancio di previsione;

il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027, approvato con decreto del Presidente n. 12 del 31 gennaio 2025;

il Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025, con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui 2024;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;

AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;

AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D. Lgs. 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – Piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. – DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7"

che con determina n. 1283 del 11/09/2024 si è determinato di attivare nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7 di cui alle premesse il 15° CONTRATTO APPLICATIVO, di affidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) la realizzazione dei lavori :

"15° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA ANNO 2024 - CUP D37H24002400003 - CIG B2F751C4C6", il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. 147 del 06/09/2024 per un importo complessivo del QTE di € 180,000,00;

Verificato che il CUP è D37H24002400003 e il CIG B2F751C4C6.

Considerato

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 04/03/2025, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 137.218,02, comprensivo di € 2.003,81 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 30.187,96 e così per un totale complessivo di € 167.405,98;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito relativo alla rata a saldo pari a € 137.218,02, comprensivo di € 2.003,81 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 30.187,96 e così per un totale complessivo di € 167.405,98, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

#### PRESO ATTO

di mantenere invariato l'importo pari ad € 2.902,66 degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente contenuto all'interno del quadro tecnico economico di cui al progetto 15° CONTRATTO APPLICATIVO per la cui liquidazione si provvederà con successivi atti;

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta COIMPA, si registrano economie sul QTE pari a: a € 137.218,02, comprensivo di € 2.003,81 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 30.187,96 e così per un totale complessivo di € 167.405,98, alla voce incarico C.S. da mantenere in attesa di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

#### DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "15° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA ANNO 2024 - CUP D37H24002400003 - CIG B2F751C4C6" redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 04/03/2025, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori pari a € 137.218,02, comprensivo di € 2.003,81 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 30.187,96 e così per un totale complessivo di € 167.405,98;

di liquidare la rata a saldo al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici

IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, pari a €137.218,02, comprensivo di € 2.003,81 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 30.187,96 e così per un totale complessivo di € 167.405,98, quale rata a saldo dei lavori in oggetto;

di mantenere invariato l'importo pari ad € 2.902,66 degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente contenuto all'interno del quadro tecnico economico di cui al progetto "15° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA ANNO 2024 - CUP D37H24002400003 - CIG B2F751C4C6" per la cui liquidazione si provvederà con successivi atti;

di confermare che la somma di € 137.218,02, comprensivo di € 2.003,81 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 30.187,96 e così per un totale complessivo di € 167.405,98, è contenuta all'interno del QTE e di € 180.000,00 e fa carico al PEG Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2025 – 2027, annualità 2025, all'impegno 708/2025 (sub impegno 331/2025) riscritto per esigibilità posticipata con D.P. 24 del 03/03/2025 di approvazione del riaccertamento ordinario 2024;

che la spesa di cui sopra è finanziata da entrate proprie dell'ente, costituite nella fattispecie dal margine positivo di entrate correnti confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'ente ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

di confermare che il presente atto verrà comunicato all'affidatario.

Sottoscritta dal Responsabile  
(MESTI ANTONIO)  
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA  
Servizio Viabilità e Infrastrutture  
V.le Martiri della Libertà, 15  
43123 Parma

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PERIODO 2023-2025 LOTTO 1 PIANURA

15° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA ANNO 2024  
CUP D37H24002400003 - CIG B2F751C4C6

### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

#### **PROGETTO:**

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

Che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti: – AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale; – AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali; – AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D. Lgs. 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. – DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 è stato preso dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7;

#### **APPROVAZIONE DEL PROGETTO:**

15° CONTRATTO APPLICATIVO: LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA ANNO 2024 CUP D37H24002400003 - CIG B2F751C4C6 il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. 147 del 06/09/2024 per un importo complessivo del QTE di € 180.000,00;

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA:** Lavori di ripasso segnaletica orizzontale sicurezza delle strade provinciali nella zona PIANURA;

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 1283 del 11/09/2024 al aggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA

02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) per l'importo di euro 137.218,02 (di cui euro 135.214,21 per lavori ed euro 2.003,81 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad euro 30.187,96 e così per complessivi euro 167.405,98;

**CONTRATTO PRINCIPALE:** contratto scrittura privata Rep. N. Rep. N.11 del 01/10/2024

**PERIZIE:** Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

**DIREZIONE LAVORI:** della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma con DD n. n. 1283 del 11/09/2024;

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 08/10/2024 come risulta dal relativo verbale.

**TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE:** la scadenza dei lavori era stabilita in 30 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 07/11/2024;

**SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI:** i lavori sono stati sospesi e ripresi con n.6 verbali;

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/02/2025;

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori;

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore;

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** Non sono stati emessi certificati di acconto;

**STATO FINALE DEI LAVORI:** lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Totale lavori eseguiti	€ 143.129,26
A dedurre ribasso d'asta 5,53%	€ 7.915,05
- Importo netto per i lavori	€ 135.214,21
- Oneri sicurezza	€ 2.003,81
- IMPORTO SAL FINALE	€ 137.218,02

#### **CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA**

Non risultano crediti a favore dell'impresa;

#### **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali;

#### **INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo;

## **ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI**

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

**COLLAUDO:** ai sensi dell'Art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 10/03/2025 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- Dott. Antonio Corvo, legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 137.218,02

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 30.187,96, per complessivi € 167.405,98 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 10/03/2025

L'IMPRESA APPALTATRICE  
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese  
COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE  
Dott. Antonio Corvo

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio Mesti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Antonio Mesti



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE**

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA  
PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 – PIANURA**

**15° CONTRATTO APPLICATIVO: RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE  
STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA, ANNO 2024  
(CUP D37H24002400003 - CIG B2F751C4C6)**

\*\*\*\*\*

**IMPRESA:** RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA, TIRRI FELICE SRL, DALLARA COSTRUZIONI SRL, GRANELLI SRL, NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

**STATO D'AVANZAMENTO FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 18/02/2025

**CONTRATTO – N. 11 del 01/10/2024**

Importo del progetto	€	143.129,26	Data della consegna	08/10/2024
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 5,53% (compresi oneri sicurezza)	€	137.218,02		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€		Data dell'incominciamento dei lavori	
Analisi e controlli di qualità (compreso IVA di legge)	€		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	07/11/2024
Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 smi	€		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Incarichi prof. est. (compresi Inarcassa ed IVA di legge)	€	-	Sosp. Ripresi	
Per IVA al 22% per importo lavori	€	31.929,27	Sosp. Ripresi	
Ribassi/economie	€	9.691,36	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Contribuzione ANAC	€	-	Data ultimazione	
Imprevisti e arrotondamenti	€	-	Giorni impiegati in più	
Totale somma impegnata	€		Giorni impiegati in meno	

ENTE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023\_2025

LOTTO 1 - PIANURA

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA - TIRRI FELICE SRL - DALLARA COSTRUZIONI SRL - GRANELLI SRL - NUMANTI &amp; ROSSI SRL) - ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 - 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

15° CONTRATTO APPLICATIVO (CUP D37H24002400003 CIG B2F751C4C6)

CONTRATTO: Rep. N.11 del 01/10/2024

## STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL FINALE

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	C01.052.010.a	Ripasso segnaletica orizzontale mezzeria cm 12				
		Segnaletica di ripasso mezzeria				
		SP 10 - Vari tratti	6.000,00			
		SP 10 DIREZ. CREMONA	3.296,00			
		SP 16 - Vari tratti	9.101,00			
		SP 33 - Vari tratti	9.811,00			
		SP 33 VARIANTE	3.040,00			
		SP 52 - Vari tratti	2.170,00			
		SP 588 - Vari tratti	2.100,00			
		SP 59 - Vari tratti	7.950,00			
		SP 93 - Vari tratti	4.300,00			
		200,00				
		ml	47.968,00	€ 0,60	€ 28.780,80	
2	C01.052.010.b	Ripasso segnaletica orizzontale margine cm 15				
		Segnaletica di ripasso margine				
		SP 10 - Vari tratti	12.000,00			
		SP 10 VARIANTE	6.900,00			
		SP 16 - Vari tratti	17.752,00			
		SP 33 - Vari tratti	34.146,00			
		SP 33 VARIANTE	6.080,00			
		SP 46 - Vari tratti	1.400,00			
		SP 52 - Vari tratti	4.340,00			
		SP 588 - Vari tratti	28.885,00			
		SP 59 - Vari tratti	17.362,00			
SP 93 - Vari tratti	15.310,00					
		6.900,00				
		ml	151.075,00	€ 0,75	€ 113.306,25	
3	C01.052.015.b	Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq				
		SP10 vari tratti - DARE PRECEDENZA	53,67			
		SP588 vari tratti - DARE PRECEDENZA	17,00			
		SP588 vari tratti - FASCIA DI ARRESTO	10,00			
		SP588 vari tratti - PEDONALI	12,50			
		SP588 vari tratti - PREAV.DARE PRECED.	74,90			
		SP588 vari tratti - STOP	6,80			
		SP59 vari tratti - DARE PRECEDENZA	5,00			
		SP59 vari tratti - PREAV.DARE PRECED.	18,90			
		SP93 vari tratti - DARE PRECEDENZA	10,00			
		SP93 vari tratti - PEDONALI	10,50			
SP93 vari tratti - PREAV.DARE PRECED.	23,10					
		mq	242,37	€ 4,30	€ 1.042,21	
	Sommano i lavori eseguiti				€ 143.129,26	
	A dedurre:					
	Ribasso d'asta del 5,53%				€ 7.915,05	
	Importo netto lavori				€ 135.214,21	
	Oneri contrattuali Sicurezza	1,00		€ 2.003,81	€ 2.003,81	
	<b>IMPORTO SAL</b>				<b>€ 137.218,02</b>	<b>€ 137.218,02</b>

Parma, 18/02/2025

L'impresa esecutrice  
COIMPA Consorzio Stabile Imprese AssociateIl Direttore dei Lavori  
Geom. Antonio MestiIl Responsabile del Procedimento  
Geom. Antonio Mesti



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **306 / 2025**

Proposta n. 978/2025

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - 15° CONTRATTO APPLICATIVO LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI SETTORE PIANURA ANNO 2024 - CUP D37H24002400003 - CIG B2F751C4C6 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 18/03/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale