



**PROVINCIA  
DI PARMA**  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via Martiri della Libertà n°15 – 43123 Parma – Tel.0521.931924

**REALIZZAZIONE PORTICO ACADEMY DEL PROSCIUTTO LTO LANGHIRANO**

**CUP: D95E23000700003    CIG: B4E3D5B0E3**

**CONTABILITA' FINALE**

**IMPRESA AFFIDATARIA:** MA. FE. M. di Mauro Antonio & C. Snc con sede in Via Monte Malpasso, 12, 43124 Corcagnano (PR). Codice fiscale e Partita I.V.A.: 0077676034.

**IMPORTO LAVORI:** € 72.902,31 oltre a € 654,02 per oneri della sicurezza, per un importo contrattuale di € 73.556,33 al netto dell'iva di legge del 10%;

**CONTRATTO:** Determina di affidamento dei lavori n°2113 del 19/12/2024 avente valore contrattuale.

**CUP:** D95E23000700003

**CIG:** B4E3D5B0E3

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

Langhirano, 12/05/2025

L'impresa

**MA.FE.M.**  
di Mauro Antonio & C. Snc  
Via Monte Malpasso, 12-12/A  
CORCAGNANO (PR)  
0077676034 - Partita I.V.A.  
C.F. - RIVA - Rag. Imp. PR 0077676034



Il Direttore dei Lavori



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
Nr. 1	In data 12/05/2025 A23.001.025.c Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti prot (ettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2) Sommano kg	1	1	7.100,000		5,45	38.695,00	
Nr. 2	In data 12/05/2025 A23.001.040 Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte Sommano kg	1	2	110,000		5,95	654,50	
Nr. 3	In data 12/05/2025 A23.004.025.a Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto oleofenolico Sommano kg	1	3	6.700,000		0,30	2.010,00	
Nr. 4	In data 12/05/2025 A23.004.030.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg Sommano kg	1	4	7.100,000		0,50	3.550,00	
Nr. 5	In data 12/05/2025 A19.007.015.b Vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, lavorato con macchine a controllo numerico computerizzato, conforme UNI EN 12543: trasparente: spessore 5 + 5							
	A R T E P O R T A R E						44.909,50	






*Simone Leoni*

*AL*



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						44.909,50	
Nr. 6	mm Sommano mq	1	5	14,000		465,74	6.520,36	
	In data 12/05/2025 A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) Sommano mc	1	6	64,320		188,82	12.144,90	
Nr. 7	In data 12/05/2025 A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione Sommano mq	1	7	153,420		33,41	5.125,76	
	Nr. 8 In data 12/05/2025 A03.013.005.c Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm Sommano kg	1	8	1.400,000		1,65	2.310,00	
Nr. 9	In data 12/05/2025 A03.013.005.d Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e							
	R I P O R T A R E						71.010,52	



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						71.010,52	
	posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm Sommano kg	1	9	1.450,000		1,63	2.363,50	
	<b>TOTALE Euro</b>						73.374,02	
	Data,  L'Impresa   Il Direttore dei Lavori							
	  							
	A R I P O R T A R E						73.374,02	