

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : PIOVANI MATTEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 896 del 18/07/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - PRESA D'ATTO DATA DEL TERMINE CONTRATTUALE IN CONSEGUENZA DI SOSPENSIONI/RIPRESE DISPOSTE PRIMA DEL 01/05/2025.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 555/2025;

DATO ATTE CHE per il sottoscritto funzionario responsabile, anche unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, (a far tempo dal 01/05/2025), non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025- 2027";
- il decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;
- la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la "III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";

RICHIAMATI INOLTRE:

- la delibera di Consiglio n. 5 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 1A VARIAZIONE.
- la delibera di Consiglio n. 15 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 2A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 18 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 3A VARIAZIONE;

RICHIAMATI ALTRESÌ

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto
- del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTI:

- il DP n. 15 del 27/01/2022 avente per oggetto: "*piano triennale di edilizia scolastica della regione Emilia Romagna - aggiornamento dell'annualità 2020 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1833/2020 e decreto ministeriale n. 343/2021- rettifica allegato decreto n. 11 del 27/01/2022*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: "*elenco interventi finanziabili - art. 5 del DM n. 343/2021 di definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi - delibere di Giunta Regionale n. 2174/2021 e n. 2257/2021*";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 6/12/2022, con il quale è stato finanziato il progetto "Liceo Romagnosi 1° stralcio, miglioramento sismico" per complessivi € 479.548,50;
- il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02/12/2021 "*per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi*";
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 253 del 06/08/2021 di assegnazione di € 210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;
- l'art. 5 Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", del predetto Decreto 343/2021 con il

quale sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

PREMESSO CHE:

- con l'avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di Enti Locali per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici prot. 6988 del 06/03/2019 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'amministrazione Provinciale ha ottenuto un finanziamento di € 80.000,00 per la "messa in sicurezza del Liceo Romagnosi di Parma", come da Decreto del MIUR n. 251 del 21/06/2019;
- con Determinazione n. 1540 del 14/12/2020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è stato affidato, all'Ing. Alessandro Di Stasi di Parma, l'incarico professionale per il progetto di fattibilità tecnico economico, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza/miglioramento sismico Liceo Romagnosi di Parma";
- con DP n. 18 del 28/01/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico/economico di complessivi € 1.000,000,00 avente CUP D99F19000050003;
- in date rispettivamente 24/01/2022 e 24/02/2022, il professionista incaricato ha consegnato all'Amministrazione il progetto definitivo ed esecutivo, completando il suo incarico;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- alla luce del finanziamento ottenuto con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022, si è ritenuto di procedere con uno stralcio funzionale, ammontante ad € 479.548,50, del progetto complessivo acquisito dal progettista incaricato;
- con DP n. 35 del 20/02/2023 è stato:
 - o approvato lo studio di fattibilità tecnico economico (art. 23 D. Lgs. 50/2016) dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO", per complessivi € 479.548,50, relativamente al quale era stato acquisito il CUP D97H21001240001;
 - o confermato quale Responsabile del Procedimento, l'Ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- considerato il prezziario utilizzato per la definizione degli importi nel progetto di cui sopra (infrannuale 2021), a seguito della pubblicazione sul BURERT (avvenuta in data 03/04/2023 - bollettino n. 88) dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, si è reso necessario procedere, in recepimento a quanto previsto dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale è stato sostanzialmente modificato l'articolo 26 del dl 50/2022 (decreto aiuti), ad aggiornare il progetto precedentemente approvato;
- a seguito dell'allineamento dei prezzi, indicati nel progetto iniziale di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO", all'aggiornamento infrannuale del prezziario 2023, l'importo complessivo del quadro economico riferito al medesimo stralcio è passato da € 479.548,50 a € 527.503,35, come risulta dagli elaborati depositati al prot. 17739/2023 del 22/06/2023;
- l'allineamento di cui sopra non ha alterato, se non per la parte economica, la natura e le intenzioni contenute nello studio di fattibilità tecnico/economico di complessivi € 1.000,000,00 (approvato con DP n. 18 del 28/01/2022) e in quello di complessivi € 479.548,50 (approvato con DP n. 35 del 20/02/2023);
- con DD 448/2023 del 12/04/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per CSP e CSE - CIG:97566480A3 all'arch. Ritelena Meleleo;
- con DD 782/2023 del 08/06/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale finalizzato alla predisposizione degli elaborati/della pratica per l'ottenimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 CIG: 9862159F0D, all'arch. Gianluca Mora
- con DD 875/2023 del 23/06/2023 avente ad oggetto: "progetto di miglioramento sismico liceo Classico G.D. ROMAGNOSI- Parma - 1° Stralcio (FIN. UE - NEXT GENERATION EU

(M4-C1-I.3.3) – rettifica CUP di riferimento dell'intervento (da CUP D97H21001240001 a CUP D99F19000050003) per allineamento alla fonte di finanziamento PNRR", è stato individuato quale CUP del progetto in questione il CUP D99F19000050003;

- con DD 884/2023 del 23/06/2023 l'Ing. Paola Cassinelli, in qualità di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 oltre che ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, ha provveduto a validare, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" – CUP D99F19000050003;
- con DP n. 116 del 26/06/2023 è stato:
 - o approvato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" – CUP D99F19000050003, redatto dall'Ing. Paola Cassinelli, incaricata con nota prot. 13639/2023 del 18/05/2023, avente importo complessivo pari ad € 527.503,35, suddiviso in due lotti, acquisito al prot. 17739/2023 del 22/06/2023, da intendersi comprensivo della documentazione prodotta dall'Arch. Gianluca Mora, acquisita al prot. 17677/2023 (allegata alla presente) del 22/06/2023 e di quella prodotta dall'Arch. Ritelena Meleleo, acquisita al prot. 18010/2023 del 23/06/2023 (allegata alla presente);
 - o confermato quale Responsabile del Procedimento, l'Ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- con DD 897/2023 del 27/06/2023 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)
- con DD n. 1022 del 21/07/2023 si è provveduto ad affidare le prestazioni inerenti alle lavorazioni del lotto di interventi n. 2 all'operatore economico Bucci S.p.A. con sede in Via del Registro n. 11 – 43037 Lesignano de' Bagni (PR) – P. I.V.A. e C.F. 01809170341, per un importo pari a € 54.913,00, oneri per la sicurezza compresi, oltre a I.V.A. 10% di legge, per un totale complessivo di € 60.404,30;
- con DD n 1271 del 13/09/2023 si è preso atto della DD n. 1098/2023 del 04/08/2023 con la quale il Responsabile della SUA ha aggiudicato in via efficace la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) alla ditta COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE e del QTE rimodulato a seguito dei suddetti affidamenti:

	DP 116/2023	DD 1022/2023	DD 1271/2023
lavori lotto intervento 1	311.777,56	311.777,56	304.887,28
costi sicurezza lavori lotto intervento 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale lavori lotto intervento 1	361.777,56	361.777,56	354.887,28
lavori lotto intervento 2	53.413,79	53.413,00	53.413,00
costi sicurezza lavori lotto intervento 2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
totale lavori lotto intervento 2	54.913,79	54.913,00	54.913,00
iva 10% lotto intervento 1	36.177,76	36.177,76	35.488,73
iva 10% lotto intervento 2	5.491,38	5.491,30	5.491,30
art. 113 DLGS 50/2016 lotto intervento 1	7.235,55	7.235,55	7.235,55
art. 113 DLGS 50/2016 lotto intervento 2	1.098,28	1.098,28	1.098,28
contributo ANAC - lotto intervento 1	250,00	250,00	250,00
contributo ANAC - lotto intervento 2	35,00	35,00	35,00
spese tecniche iva 22% compresa	48.100,00	48.100,00	48.100,00
imprevisti	12.424,04	12.424,04	12.424,04
Ribasso 1° e 2° lotto iva compresa		0,87	7.580,18
totale somme a disposizione	110.812,00	110.812,79	117.703,08

totale QTE	527.503,35	527.503,35	527.503,35
------------	------------	------------	------------

- con DD 356/2024 del 20/03/2024 si è proceduto ad affidare l'incarico per la direzione operativa, per prestazioni connesse alle verifiche analitiche di resistenza al fuoco, per quelle connesse al deposito sismico delle strutture e per quelle a supporto della pratica relativa alla soprintendenza - CIG B0C1367CC0, dell'intervento "Miglioramento sismico Liceo Romagnosi 1° STRALCIO" cup D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1, all'ing. Alessandro Di Stasi;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici- annualità 2023 (numero intervento CUI **80015230347202300057**);
- il presente atto è riconducibile al seguente CIG "SIMOG" gestito da ANAC: **9925604389**;

RILEVATO, relativamente ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), che;

- in data 19/09/2023 è stato sottoscritto con l'operatore economico affidatario, COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, il contratto Rep. N. 15293/2023;
- in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, come risulta da relativo verbale;
- in pari data, è stato ordinato alla ditta COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, di sospendere i lavori dal 22 novembre 2023;
- in data 27/02/2024 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori, necessaria per consentire all'Impresa affidataria alcuni interventi compatibili con l'attività didattica della scuola e, di fatto, sono stati consegnati formalmente i lavori di cui sopra, come risulta da relativo verbale;
- in data 02/09/2024 sono stati sospesi i lavori in quanto incompatibili con l'attività didattica della scuola;

PRESO ATTO CHE:

- con DD 537 del 18/04/2024 è stata riconosciuta all'Operatore Economico COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, affidatario dei "LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CUP D99F19000050003 - CIG 9925604389" riferiti al PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 70.977,46 oltre a I.V.A. di legge 10 % per complessivi € 78.075,20;
- con DD 1127 del 07/08/2024 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N. 1;
- con DD 1139 del 08/08/2024 è stata approvata la documentazione contabile relativa al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 31/07/2024, ed è stata disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento;
- con DD 403 del 07/04/2025 è stata approvata la documentazione contabile relativa al Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 31/3/2025, ed è stata disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento;

RILEVATO CHE:

- con Determina Dirigenziale n.528 del 30/04/2025, così come da integrazione avvenuta con D.D. n.665 del 03/06/2025, si procedeva alla sostituzione dell'ing. Paola Cassinelli, in qualità di RUP e DL del presente intervento fino alla data del 01/05/2025, con l'arch. Matteo Piovani, Responsabile dell'U.O. Edilizia scolastica;
- il Direttore dei Lavori a far tempo dal 01/05/2025 ha provveduto all'analisi degli atti e verbali in possesso dell'Ufficio Edilizia Scolastica, al fine di prendere atto dello stato di fatto dell'appalto in oggetto;
- in data 04/07/2025, con nota prot. 20406, il Direttore dei Lavori a far tempo dal 01/05/2025 ha trasmesso "Richiesta informazioni in merito all'attività del cantiere fino alla data del 30/04/2025", al Direttore Operativo Ing. Alessandro Di Stasi e, per conoscenza, al CSE arch. Ritelena Meleleo, in relazione all'intervento di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3));

- nella predetta nota, venivano richiamate le D.D. n. 1137 del 08/08/2024 e D.D. n. 403 del 07/04/2025 (oltre che quanto previsto dall'art. 28 (PENALI IN CASO DI RITARDO) del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto ("Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo")) e veniva richiesta una verifica e una relazione sull'andamento del cantiere, in considerazione del fatto che, sebbene risultasse superato il termine contrattuale fissato (come da verbale di ripresa del 27/02/2024) al 24/06/2024, non risultavano applicate detrazioni per penali nei documenti contabili approvati;

PRESO ATTO CHE:

- in data 11/07/2025, di cui prot. 21306, il Direttore Operativo ing. Alessandro Di Stasi, ha trasmesso una DICHIARAZIONE DELLA CRONOLOGIA DELLE OPERE DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" - CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU(M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389, dalla quale emerge che i lavori sono stati sospesi e ripresi senza la formalizzazione con relativo verbale, con particolare riferimento ai seguenti riscontri di seguito citati:
 - o *"il cantiere in oggetto è stato consegnato all'impresa CO.IM.PA - Consorzio Stabile Imprese Associate, con sede legale in Piazzale Badalocchio n.9/B, con verbale in data 21/11/2023, da compiersi in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data dello stesso verbale (con termine previsto dei lavori per il 19/03/2024);*
 - o *che nella stessa data del 21/11/2023 i lavori sono stati sospesi, vista l'impossibilità di proseguire con le lavorazioni, come da crono programma, per la concomitanza con le lezioni e le attività didattiche dell'anno scolastico 2023/2024 dell'Istituto;*
 - o *che in data 27/02/2024 i lavori sono stati ripresi con verbale n.01 dal DL/RUP Ing. Paola Cassinelli della Provincia di Parma, in considerazione della compatibilità delle attività previste, svolte in orari di assenza di utenza negli spazi interessati;*
 - o *che in occasione della prima sospensione i lavori sono stati sospesi complessivamente per giorni naturali e consecutivi pari a 97 (novantasette);*
 - o *che in occasione della prima sospensione i lavori sono durati complessivamente per giorni naturali e consecutivi pari a 4 (quattro);*
 - o *che il giorno 01/03/2024 i lavori sono stati sospesi vista l'impossibilità di proseguire con le lavorazioni per la concomitanza con le lezioni e le attività didattiche dell'anno scolastico 2023/2024 dell'Istituto (il sottoscritto, incaricato Direttore Operativo dalla Provincia di Parma dal 28/03/2024, non ha reperito il relativo verbale del DL/RUP ing. Cassinelli);*
 - o *che in data 13/06/2024 i lavori venivano ripresi dal DL/RUP ing. Cassinelli, come evidenziato dal verbale di sopralluogo dello stesso giorno 13/06/2024 redatto dal CSP/CSE Arch. Ritelena Meleleo, in quanto i lavori erano compatibili con la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2023/2024 dell'Istituto e con lo spostamento delle prove orali degli esami di stato in altra sede;*
 - o *che in data 10/08/2024 i lavori sono stati sospesi per l'impossibilità di reperire i materiali per le lavorazioni;*
 - o *che in occasione della suddetta terza sospensione i lavori sono stati sospesi per giorni naturali e consecutivi pari a 16 (sedici) fino al 25/08/2024;*
 - o *che in data 26/08/2024 i lavori sono stati ripresi, vista la fine delle ferie delle maestranze dell'Impresa appaltatrice ed in compatibilità con la sospensione delle attività scolastiche dell'Istituto;*
 - o *che in occasione della terza ripresa i lavori sono durati complessivamente per giorni naturali e consecutivi pari a 70 (settanta);*
 - o *che in data 02/09/2024 i lavori sono stati sospesi con verbale del 02/09/2024, vista l'impossibilità di proseguire con le lavorazioni per la concomitanza con le lezioni e le attività didattiche dell'anno scolastico 2024/2025 dell'Istituto;*
 - o *che in data 16/06/2025 il nuovo DL/RUP (a far tempo dal 01/05/2025) Arch. Matteo Piovani della Provincia di Parma ed il sottoscritto DO concordavano con l'Impresa di riprendere le attività previste nel progetto;*

- o *che in occasione della quarta sospensione i lavori sono stati sospesi complessivamente per giorni naturali e consecutivi pari a 286 (duecentoottantasei);*
- o *che in occasione delle quattro sospensioni i lavori sono durati complessivamente per giorni naturali e consecutivi pari a 70 (settanta);*
- o *che in occasione della suddetta quinta ripresa dei lavori del 16/06/2025 mancano 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi di lavorazioni;*
- o *che le attività da riprendere sono compatibili con la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2024/2025 dell'Istituto e con lo spostamento delle prove scritte ed orali degli esami di stato in altra sede";*

RITENUTO, in un'ottica aderente al principio di risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, oltre che degli altri principi contenuti nello stesso dispositivo, e tenuto conto della stringente tempistica imposta dal finanziamento PNRR, al fine di scongiurare il rischio di insorgenza di contenziosi con l'impresa esecutrice, di poter legittimamente recepire le sospensioni e le successive riprese dei lavori così come dichiarate dal Direttore Operativo dell'intervento nella nota prot. 21306 del 11/07/2025, già di fatto autorizzate in via informale dal RUP/Direttore Lavori fino al 30/04/2025, ancorché non formalizzate mediante appositi verbali, in quanto rispondenti a esigenze operative documentabili e comunque riconducibili all'interesse pubblico alla celere esecuzione dell'intervento;

PRESO, INOLTRE, ATTO CHE, a seguito del predetto recepimento, la data di ultimazione dei lavori in conseguenza delle sospensioni e ripresa dei lavori menzionate risulta pertanto essere fissata al 04/08/2025;

VISTI

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il DM 49/2018;

VERIFICATO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO della DICHIARAZIONE DELLA CRONOLOGIA DELLE OPERE DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" - CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU(M4-C1-I.3.3)) – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389, trasmessa dall'ing. Alessandro Di Stasi, in qualità di Direttore Operativo dell'intervento in oggetto, sottoscritta congiuntamente anche dall'Impresa appaltatrice e dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, di cui prot. 21306 del 11/07/2025, dalla quale emerge che i lavori sono stati sospesi e ripresi senza la formalizzazione del relativo verbale;

DI PRENDERE ATTO CHE la data di ultimazione dei lavori, in conseguenza delle sospensioni e ripresa dei lavori menzionati in premessa risulta essere fissata al 04/08/2025;

DI TRASMETTERE all'Operatore Economico COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, affidatario dei "LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CUP D99F19000050003 - CIG

9925604389" riferiti al PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) la presente determinazione;

DI CONFERMARE la decisione in oggetto nell'ambito dell'affidamento operato con DD n. 1098/2023 del 04/08/2023 (recepita con DD n 1271 del 13/09/2023), così come modificato con DD 1127 del 07/08/2024, contabilizzato al PEG Cap 215450220018 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C1-I3.3) - CUP D99F19000050003 - MIGLIORAM. SISMICO (1' STRALCIO) LICEO ROMAGNOSI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2025-2027, annualità 2025, impegno n.811/2025 (sub.745/25);

DI PRENDERE ATTO che l'intervento è finanziato per € 479.548,50 con fondi del PNRR di cui al DM MIM 318/2022, integrato del 10%, per € 47.954,85, dai fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili (come recepito nel DECRETO PRESIDENZIALE n. 98 dell'08/06/2023), trovando copertura al capitolo 136500136718 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C1-I3.3) - CUP D99F19000050003 - MIGLIORAM. SISMICO (1' STRALCIO) LICEO ROMAGNOSI), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), bilancio 2025-2027, annualità 2025, accertamenti 280/2025 e 281/2025, riscritti per esigibilità posticipata con provvedimento DP 24/2025, di riaccertamento ordinario dei residui 2024;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **896 / 2025**

Proposta n. 2418/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - PRESA D'ATTO DATA DEL TERMINE CONTRATTUALE IN CONSEGUENZA DI SOSPENSIONI/RIPRESE DISPOSTE PRIMA DEL 01/05/2025.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 18/07/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale