



UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1303 del 13/10/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - 18° CONTRATTO APPLICATIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2025 - SETTORE PIANURA: SP.73 DI CASALTONE E SP.62R DELLA CISA - CUP D65F25000110002 - CIG B77D5169E0 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 41 dello Statuto dell'Ente approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; - il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);

PREMESSO

che con Deliberazione di Consiglio n.48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025–2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025-2027, il relativo elenco annuale 2025 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025–2027;

che con Decreto Presidenziale n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.1 dell'11/02/2025 è stata approvata la 1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 e l'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 19 del 18/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 43 del 03/04/2025 è stata approvata la 2a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.5 del 31/03/2025 è stata approvata la 1° VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.6 del 31/03/2025 è stata approvata la 2° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 e l'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.11 del 29/04/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione 2024;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 27/05/2025 è stata approvata la 2° VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.17 del 27/05/2025 è stata approvata la 3° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 e l'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.18 del 30/06/2025 è stata approvata la 3° VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.20 del 30/06/2025 è stata approvata la VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (ART. 175 E 193 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000);

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.21 del 28/07/2025 è stata approvata la 4° VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.23 del 28/07/2025 è stata approvata la 5° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

Premesso inoltre:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;

AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;

AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D. Lgs. 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – Piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. – DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7"

che con determina n. 1220 del 02/09/2024 si è determinato di attivare nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7 di cui alle premesse il 14° CONTRATTO APPLICATIVO, di affidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) la realizzazione dei lavori :
18° CONTRATTO APPLICATIVO INTERVENTIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE – ANNO 2025 – SETTORE PIANURA: SP.73 DI CASALTONE E SP.62R DELLA CISA, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. 95 del 17/06/2025 per un importo complessivo del QTE di € 131.500,00;

Verificato che il CUP è D65F25000110002 e il CIG B77D5169E0

Considerato

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Jr Thomas Villani, in data 24/09/2025, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 98.801,64, comprensivo di € 2.048,34 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 21.736,36 e così per un totale complessivo di € 120.538,00;

che durante il corso dei lavori non stato emessi certificato di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito relativo alla rata a saldo pari a € 98.801,64, comprensivo di € 2.048,34 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 21.736,36 e così per un totale complessivo di € 120.538,00, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

PRESO ATTO

di mantenere invariato l'importo pari ad € 1.671,45 degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente contenuto all'interno del quadro tecnico economico di cui al progetto 18° CONTRATTO APPLICATIVO per la cui liquidazione si provvederà con successivi atti;

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta COIMPA, si registrano economie sul QTE pari a € 6.909,67 alla voce ribassi/economie, mentre sono da mantenere sul QTE € 2.380,88 per incarichi professionali esterni;

che ai sensi del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 143/2021 è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità è stato acquisito con prot. n. 202508868PR00/3 del 29/09/2025;

che con lettera prot.le prov.le 16832 del 15/06/2023 la ditta COIMPA CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE assegna l'esecuzione dei lavori di "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023- 2025 - LOTTO 1 PIANURA - CIG: 9670479BB7 all'impresa IEMBO SPA di seguito definito AFFIDATARIO, avente sede in NOCETO (PR) via EUROPA N.13, C.F. e P.IVA 02555430343;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;
tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori: "18° CONTRATTO APPLICATIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE – ANNO 2025 – SETTORE PIANURA: SP.73 DI CASALTONE E SP.62R DELLA CISA – CUP D65F25000110002 – CIG B77D5169E0" redatto e sottoscritto dall'Ing. Jr Thomas Villani, in data 24/09/2025, allegato alla presente determinazione e depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori pari a € 98.801,64, comprensivo di € 2.048,34 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 21.736,36 e così per un totale complessivo di € 120.538,00;

di liquidare la rata a saldo al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, pari a € 98.801,64, comprensivo di € 2.048,34 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 21.736,36 e così per un totale complessivo di € 120.538,00;

di mantenere invariato l'importo pari ad € 1.671,45 degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente contenuto all'interno del quadro tecnico economico di cui al progetto "18° CONTRATTO APPLICATIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE – ANNO 2025 – SETTORE PIANURA: SP.73 DI CASALTONE E SP.62R DELLA CISA – CUP D65F25000110002 – CIG B77D5169E0" per la cui liquidazione si provvederà con successivi atti;

di dare atto:

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta COIMPA, si registrano economie sul QTE pari a € 6.909,67 alla voce ribassi/economie, mentre sono da mantenere sul QTE € 2.380,88 per incarichi professionali esterni;

che ai sensi del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 143/2021 è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità è stato acquisito con prot. n. 202508868PR00/3 del 29/09/2025;

che con lettera prot.le prov.le 16832 del 15/06/2023 la ditta COIMPA CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE assegna l'esecuzione dei lavori di "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023- 2025 - LOTTO 1 PIANURA - CIG: 9670479BB7 all'impresa IEMBO SPA di seguito definito AFFIDATARIO, avente sede in NOCETO (PR) via EUROPA N.13, C.F. e P.IVA 02555430343;

di confermare che la somma quale rata a saldo pari a € 98.801,64, comprensivo di € 2.048,34 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 21.736,36 e così per un totale complessivo di € 120.538,00 è contenuta all'interno del QTE e rientra nell'importo totale di euro € 131.500,00 corrispondente al totale del quadro economico del progetto – PEG 216940220000 FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE STRADALI – Titolo2° (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (infrastrutture stradali) del bilancio 2025-2027, annualità 2025, impegno

n.1112/2025 (sub.998/2025);

di confermare che il QTE di € 131.500,00 è finanziato con contributo regionale, assegnato con Deliberazione di Giunta Regionale num.819 del 26/05/2025 “contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per la realizzazione di interventi su viabilità o infrastrutture viarie ricompresi nell’accordo per la coesione della regione Emilia Romagna – FSC 2021-2027 (art.1, commi 177 e 178, legge 30 dicembre 2020, n.178 del cipess n.19/2024) – mezzi statali”, al PEG (140000140400 R.E.R.- FONDO SVILUPPO E COESIONE PER INTERVENTI RETE VIARIA) Titolo 4 (Entrata c/capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Regioni e Province Autonome) del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, accertamento n.913/2025;

di comunicare il presente provvedimento all'affidatario;

di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'ente ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture
V.le Martiri della Libertà, 15
43123 Parma

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7

18° CONTRATTO APPLICATIVO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2025 SETTORE PIANURA: SP.73 DI CASALTONE E SP.62R DELLA CISA CUP D65F25000110002 - CIG B77D5169E0

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

Che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti: – AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale; – AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali; – AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con Determina Dirigenziale n. 513 del 27/04/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 50/2016, in via definitiva non efficace, dell'appalto in oggetto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341, consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. – DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. - GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349;

che con Determina Dirigenziale n.710 del 26/05/2023 è stato preso dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa a "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7;

APPROVAZIONE DEL PROGETTO:

18° CONTRATTO APPLICATIVO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2025 SETTORE PIANURA: SP.73 DI CASALTONE E SP.62R DELLA CISA il cui progetto esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. Decreto Presidenziale n.95 del 17/06/2025 per un importo complessivo del QTE di € 131.500,00.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA: Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza delle strade provinciali SP.73 di Casaltone e SP.62R della Cisa;

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori principali in oggetto sono stati affidati con determinazione n. 820 del 02/07/2025 al raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in

Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349) per l'importo di euro € 98.801,64 (di cui € 96.753,30 per lavori ed € 2.048,34 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad € 21.736,36 e così per complessivi € 120.538,00;

CONTRATTO PRINCIPALE: contratto Rep. N.5 del 01/08/2025;

PERIZIE: Non si sono eseguite perizie suppletive e di variante durante i lavori.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato l'Ing. Jr. Thomas Villani Funzionario dell'amministrazione Provinciale di Parma con DD n. 820 del 02/07/2025;

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 07/07/2025 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 20 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi terminanti il 26/07/2025.

SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi e ripresi con n.1 verbale;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 04/08/2025.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: non sono stati emessi certificati di acconto;

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Totale lavori eseguiti	€ 102.416,96
A dedurre ribasso d'asta 5,53%	€ 5.663,66
- Importo netto per i lavori	€ 96.753,30
- Oneri sicurezza	€ 2.048,34
- Importo sal finale	€ 98.801,64

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 24/09/2025 sono intervenuti i Sigg.:

- Ing. Jr Thomas Villani, Direttore dei Lavori;
- Dott. Antonio Corvo, legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede in Parma, CAP 43126 – piazza Sisto Rosa Badalocchio n. 9/B, Codice Fiscale e Partita IVA 02079260341 (e consorziate esecutrici IEMBO S.P.A. - TIRRI FELICE S.R.L. - DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. – GRANELLI S.R.L. - NUMANTI & ROSSI S.R.L. - ZEBA SRL (mandante) con sede in Fidenza (PR) CAP 43036 – Via IV Novembre n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA 00227490349, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€ 98.801,64
- resta rata a saldo	€ 98.801,64

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 21.736,36, per complessivi € 120.538,00 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 24/09/2025

L'IMPRESA APPALTATRICE
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE
Dott. Antonio Corvo

Il Direttore dei Lavori
Ing. Jr Thomas Villani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lamberto Pignoli

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA
PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 – PIANURA**

**18° CONTRATTO APPLICATIVO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
VIABILITA' PROVINCIALE ASUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2025 –
SETTORE PIANURA: S.P. 73 DI CASALTONE E S.P. 62R DELLA CISA.
(CUP D65F25000110002 - CIG B77D5169E0)**

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA, TIRRI FELICE SRL, DALLARA COSTRUZIONI SRL, GRANELLI SRL, NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBÀ SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

STATO D'AVANZAMENTO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 14/07/2025

CONTRATTO – IN FASE DI STIPULA DET N.820/2025

Importo del progetto		€	131.500,00	Data della consegna	07/07/2025
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 5,53% (compresi oneri sicurezza)		€	98.801,64		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		€	32.698,36	Data dell'incominciamento dei lavori	07/07/2025
Del quale impegnato	Analisi e controlli di qualità (compreso IVA di legge)	€	-	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	26/07/2025
	Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 smi	€	1.671,45	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	Incarichi prof. est. (compresi Inarcassa ed IVA di legge)	€	2.380,88	Sosp. Ripresi	
	Per IVA al 22% per importo lavori	€	21.736,36	Sosp. Ripresi	
	Ribassi/economie	€	6.909,67	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	Contribuzione ANAC	€	-	Data ultimazione	
	Imprevisti e arrotondamenti	€	-	Giorni impiegati in più	
Totale somma impegnata		€	32.698,36	Giorni impiegati in meno	

ENTE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023_2025

LOTTO 1 – PIANURA

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA - TIRRI FELICE SRL - DALLARA COSTRUZIONI SRL - GRANELLI SRL - NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

18° CONTRATTO APPLICATIVO (CUP D65F25000110002 - CIG B77D5169E0)

CONTRATTO: IN FASE DI STIPULA DET N.820/2025

STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL FINALE

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario €	IMPORTO €	
					Parziale	Totale
1	C01.058.016 P	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SP 62R - Dis 3				
2	C01.058.017 P		3.221,93			
		mq*cm	3.221,93	€ 1,09	€ 3.511,90	
3	C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) SP 73 - Dis 1 SP 73 - Dis 2 SP 62R - Dis 3				
			403,02			
			222,86			
			87,80			
		ton	713,68	€ 105,00	€ 74.936,40	
4	C01.022.005	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) SP 73 - Dis 1 SP 73 - Dis 2 SP 62R - Dis 3				
5	C01.022.005.c		5.742,95			
			3.097,20			
			1.518,48			
		mq	10.358,63	€ 1,55	€ 16.055,87	
6	C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12 SP 73 - Cons.49 SP 73 - Cons.50 SP 62R - Cons.53				
			140,00			
			420,00			
			733,00			
		ml	1.293,00	€ 0,73	€ 943,89	
7	C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15 SP 73 - Cons.49 SP 73 - Cons.50 SP 62R - Cons.53				
			280,00			
			840,00			
			1.066,00			
		ml	2.186,00	€ 0,91	€ 1.989,26	
8	C01.052.010.b	Ripasso segnaletica orizzontale margine cm 15 SP 73 - Cons.49 SP 73 - Cons.50				
			1.512,00			
			760,00			
		ml	2.272,00	€ 0,75	€ 1.704,00	
9	C01.052.071 P	Post-spruzzatura di perline di vetro per strisce di cm 12 SP 73 - Cons.49 SP 73 - Cons.50 SP 62R - Cons.53				
			140,00			
			420,00			
			733,00			
		ml	1.293,00	€ 0,09	€ 116,37	
10	C01.052.072 P	Post-spruzzatura di perline di vetro per strisce di cm 15 SP 73 - Cons.49 SP 73 - Cons.50 SP 62R - Cons.53				
			1.792,00			
			1.600,00			
			1.066,00			
		ml	4.458,00	€ 0,11	€ 490,38	

L'impresa esecutrice
COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate

Il Direttore dei Lavori
Ing. Jr. Villani Thomas

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Lamberto Pignoli

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202508868PR00/3	Data attestazione	29/09/2025
Cassa Edile / Edilcassa	PR00 - CASSA EDILE PARMA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	IEMBO S.P.A.		
Codice Fiscale	02555430343		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI PARMA		
Codice Fiscale	80015230347		
Indirizzo	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15/A - 43123 PARMA (PR)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9013457629		
Indirizzo	VIA 62R - 73 SNC - 43058 SORBOLO MEZZANI (PR)		
Descrizione opera	ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - CIG 9670479BB7. AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N.18: INTERVENTI DI MANUTENZION		
CUP	000000000000000	CIG	B77D5169E0
Data inizio	23/07/2025	Data fine	12/08/2025
Importo totale	96.753	Importo lavori edili	96.573
Attività prevalente	OG3 – LAVORI DI BITUMATURA		

La Cassa Edile / Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è PR00 - CASSA EDILE PARMA. Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9013457629** e il codice di autorizzazione **ZN6Y6RR322B95M** dove richiesto.



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA
PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 – PIANURA

18° CONTRATTO APPLICATIVO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
VIABILITA' PROVINCIALE ASUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2025 –
SETTORE PIANURA: S.P. 73 DI CASALTONE E S.P. 62R DELLA CISA.
(CUP D65F25000110002 - CIG B77D5169E0)

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA,
TIRRI FELICE SRL, DALLARA COSTRUZIONI SRL, GRANELLI SRL, NUMANTI & ROSSI SRL) –
ZEBÀ SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva
02555430343

LIBRETTO DELLE MISURE STATO D'AVANZAMENTO FINALE
dei lavori eseguiti a tutto il 14/07/2025

CONTRATTO – N IN FASE DI STIPULA DET N.820/2025

ENTE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023_2025

LOTTO 1 – PIANURA

IMPRESA: RTI COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, e consorziate (IEMBO SPA - TIRRI FELICE SRL - DALLARA COSTRUZIONI SRL - GRANELLI SRL - NUMANTI & ROSSI SRL) – ZEBA SRL

Impresa affidataria IEMBO SPA, con sede in Via Europa n.13 – 43015 NOCETO (PR) p. iva 02555430343

18° CONTRATTO APPLICATIVO (CUP D65F25000110002 - CIG B77D5169E0)

CONTRATTO: IN FASE DI STIPULA DET N.820/2025

LIBRETTO DELLE MISURE SAL FINALE

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
1 2	C01.058.016 P C01.058.017 P	Scarifica e/o demolizione di pavimentazione per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SP 62R - Dis 3 mq*cm	1.073,98			3,00	3.221,93 3.221,93
3	C01.022.020.d	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) SP 73 - Dis 1 SP 73 - Dis 2 SP 62R - Dis 3 ton	403,02 222,86 87,80				403,02 222,86 87,80 713,68
4 5	C01.022.005 C01.022.005.c	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) SP 73 - Dis 1 SP 73 - Dis 2 SP 62R - Dis 3 mq	5.742,95 3.097,20 1.518,48				5.742,95 3.097,20 1.518,48 10.358,63
6	C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - mezzzeria cm 12 SP 73 - Cons.49 SP 73 - Cons.50 SP 62R - Cons.53 ml		140,00 420,00 733,00			140,00 420,00 733,00 1.293,00
7	C01.052.005.b	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15 SP 73 - Cons.49 SP 73 - Cons.50 SP 62R - Cons.53 ml	2,00 2,00	140,00 420,00 1.066,00			280,00 840,00 1.066,00 2.186,00
8	C01.052.010.b	Ripasso segnaletica orizzontale margine cm 15 SP 73 - Cons.49 SP 73 - Cons.50 ml		1.512,00 760,00			1.512,00 760,00 2.272,00
9	C01.052.071 P	Post-spruzzatura di perline di vetro per strisce di cm 12 SP 73 - Cons.49 SP 73 - Cons.50 SP 62R - Cons.53 ml		140,00 420,00 733,00			140,00 420,00 733,00 1.293,00
10	C01.052.072 P	Post-spruzzatura di perline di vetro per strisce di cm 15 SP 73 - Cons.49 SP 73 - Cons.50 SP 62R - Cons.53 ml		1.792,00 1.600,00 1.066,00			1.792,00 1.600,00 1.066,00 4.458,00

Numero d'ordine	Articolo di E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità
			Par.ug.	Lung.	Largh.	H/peso	
11	C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura					
		SP 73 - PREAVVISO DARE PRECEDENZA	2,00				2,00
		SP 73 - DARE PRECEDENZA	2,10				2,10
		SP 73 - ZEBRATURE	144,00				144,00
		SP 73 - FRECCIA DX O SX	10,50				10,50
		SP 73 - FASCIA DI ARRESTO	14,00				14,00
		SP 62R - PREAVVISO DARE PRECEDENZA	2,00				2,00
		SP 62R - DARE PRECEDENZA	2,45				2,45
		SP 62R - FASCIA DI ARRESTO	7,00				7,00
		SP 62R - PEDONALI	57,00				57,00
		SP 62R - ZEBRATURE	121,30				121,30
		SP 62R - FRECCIA DX O SX	14,00				14,00
		SP 62R - FRECCIA DIREZ. DRITTA/DX/SX	18,64				18,64
		mq					394,99
12	C01.052.073 P	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale in laminato elasto-plastico (tipo C antipioggia) cm 180x280					
		SP 73 - PREAVVISO DARE PRECEDENZA BICOMPONENTE MQ 2	0,40				0,40
		SP 73 - DARE PRECEDENZA BICOMPONENTE MQ 4,9	1,00				1,00
		cad					1,40

Parma, 14/07/2025

L'impresa esecutrice
COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate

Il Direttore dei Lavori
Ing. Jr. Villani Thomas



Nomina Impresa Affidataria

Il sottoscritto ANTONIO CORVO nato a PARMA il 28/05/1962 e residente a CORNIGLIO (PR) in STRADA VAL PARMA N.172, in qualità di Legale Rappresentante di COIMPA CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, avente sede in PARMA – PIAZZA SISTO ROSA BADALOCCHIO N.9/B con C.F. e P.IVA 02079260341, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR, per le dichiarazioni mendaci;

in riferimento all'aggiudicazione dei lavori di:

"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 PIANURA – CIG: 9670479BB7".

PREMESSO CHE

Il COIMPA CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE intende assegnare l'esecuzione dei lavori di "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2023-2025 – LOTTO 1 PIANURA – CIG: 9670479BB7 all'impresa IEMBO SPA di seguito definito AFFIDATARIO, avente sede in NOCETO (PR) via EUROPA N.13, C.F. e P.IVA 02555430343, a tal fine

DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c. 1 lett. i) del D.Lgs. 81/08 e smi che l'impresa IEMBO SPA è stata incaricata quale "impresa affidataria" dell'appalto dei lavori in oggetto, e pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, accetta tutti gli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Luogo e data Parma, 13/06/2023	
Firma e Timbro dell'aggiudicatario  COIMPA CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE IL PRESIDENTE	Firma per accettazione dell'impresa affidataria  IEMBO SPA COSTRUZIONI GENERALI

Si allega valido documento di identità del sottoscrittore

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1303 / 2025**

Proposta n. 3348/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 1 - PIANURA - 18° CONTRATTO APPLICATIVO INTERVENTIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2025 - SETTORE PIANURA: SP.73 DI CASALTONE E SP.62R DELLA CISA - CUP D65F25000110002 - CIG B77D5169E0 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 140000140400/0 -
Cod.V Livello 4020102001
- Var. Accertamento n.913/2025 – euro -€6.909,67

Rif. Bil. PEG 216940220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Var. Impegno n.1112/2025 – euro -€6.909,67

-

Parma, li 14/10/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

