



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 48 del 23/01/2020

Oggetto: UFFICIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE SP 39 DELLA VAL SPORZANA AL KM 6+800 - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA DI VALLE E RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE IN LOCALITA' BRAIA - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP: CUP: D23D18000630003 - CIG: Z1B28D16ED

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE
E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Determinazione Dirigenziale n.537 del 21/05/2019 di attribuzione e relativa delega della P.O. Viabilità Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzative.

Premesso :

che con determinazione dirigenziale n. 661/2019 è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza : "SP 39 DELLA VAL SPORZANA AL KM 6+800 – LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA DI VALLE E RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE IN LOCALITA' BRAIA" dell'importo complessivo € 30.000,00;

che con Decreto Presidenziale 136/2019 è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza per l'importo complessivo € 30.000,00;

che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 29/2019 si è preso atto del riconoscimento del debito fuori bilancio relativo ai lavori di somma urgenza in oggetto;

che i lavori furono affidati alla ditta DARDANI LUIGI con sede in Via Palmia di Sivizzano, 30/C – 43040 Terenzo (PR), C.F e P.IVA 018991640342, per l'importo di € 24.193,55 oltre ad € 5.322,58 per iva 22% e così per un totale complessivo di € 29.516,13.

Verificato :

che il CUP è D23D18000630003;

che il codice CIG è Z1B28D16ED.

Considerato :

che i lavori sono stati ultimati in data 20/12/2019;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 08/01/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 24.193,55 comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi un certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 24.193,55 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 5.322,58 così per complessivi € 29.516,13, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

Tenuto conto:

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico economico NON si è registrata alcuna economia

che rispetto alla componente "spese tecniche" si è registrata un'economia di €. 483,87.

Visti:

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Somma Urgenza "SP 39 DELLA VAL SPORZANA AL KM 6+800 – LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA DI VALLE E RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE IN LOCALITA' BRAIA" , redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 08/01/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di € 24.193,55 comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta DARDANI LUIGI con sede in Via Palmia di Sivizzano, 30/C – 43040 Terenzo (PR), C.F e P.IVA 018991640342, la somma di € € 24.193,55 oltre all'iva di legge

22% pari ad € 5.322,58 così per complessivi € 29.516,13 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di confermare che la somma di € 29.516,13 rientra nell'impegno n. 925 (sub. 385) relativo al quadro tecnico economico complessivo di € 30.000,00 come da DD 661/2019 e DP 136/2019 del PEG Cap.216900220000 Manutenzione straordinaria strade provinciali, titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2019, finanziato con avanzo d'amministrazione ;

di dare atto che

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;
- per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture
Viale Martiri della Libertà, 15
43123 parma

LAVORI DI SOMMA URGENZA
SP. 39 DELLA VAL SPORZANA AL KM 6+800 LAVORI DI SISTEMAZIONE
SCARPATA DI VALLE E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE IN
LOCALITA' BRAIA

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: è stato approvato un verbale di somma urgenza "Lavori di somma urgenza SP. 39 della Val Sporzana al km 6+800 lavori di sistemazione scarpata di valle e ricostruzione della carreggiata stradale in località Braia" redatto dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma, con determina dirigenziale n. 661 del 14/06/2019 e con decreto n. 136/2019 del Presidente della Provincia di Parma per un importo lavori di € 30.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI BASE D'ASTA	€ 23693,55
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 500,00
Totale a base d'appalto	€ 24.193,55
IVA al 22% (sui lavori e oneri sicurezza)	€ 5.322,58
Incentivo	€ 483,87
TOTALE quadro economico	€ 30.000,00

ASSUNTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati alla ditta DARDANI LUIGI con sede in Via Palmia di Sivizzano, 30/C – 43040 Terenzo (PR), C.F e P.IVA 018991640342 per € 24.193,55 compresi € 500,00 per oneri della sicurezza per complessivi euro 29.516,23, iva compresa.

DIREZIONE LAVORI: della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Antonio Mesti dell'amministrazione Provinciale di Parma.

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori in oggetto sono stato consegnati il 04/06/2019 come risulta dal relativo verbale.

TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE: la scadenza dei lavori era stabilita in 60 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e pertanto la data utile per l'ultimazione degli stessi era il 03/08/2019, i lavori furono sospesi con verbale in data 19/07/2019 e ripresi con verbale in data 09/12/2019 per complessivi giorni 143..

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/12/2019 in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

CERTIFICATI DI ACCONTO: non sono stati emessi certificati di pagamento.

STATO FINALE DEI LAVORI: lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo

delle liste degli operai e delle provviste € 24.193,55

CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA

- Importo netto autorizzato per i lavori € 24.193,55
- Importo netto lavori eseguiti € 24.193,55

Con una differenza di € 00,00

CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

AVVISI AD OPPONENDUM: non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

COLLAUDO: ai sensi dell'Art. 141 della d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 27/08/2019 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Antonio Mesti, Direttore dei Lavori;
- La Sig.ra Valentina Dardani, Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta DARDANI LUIGI con sede in Via Palmia di Sivizzano, 30/C - 43040 Terenzo (PR), C.F e P.IVA 018991640342, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 24.193,55


comprensivo di oneri della sicurezza € 500,00
oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 5.322,58, per complessivi € 29.516,13 delle quali si
propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i
lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente
atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 08/01/2020


L'IMPRESA APPALTATRICE
DARDANI LUIGI



Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **48 / 2020**

Proposta n. 1033/2020

Oggetto: UFFICIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE SP 39 DELLA VAL SPORZANA AL KM 6+800 - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARPATA DI VALLE E RICOSTRUZIONE CARREGGIATA STRADALE IN LOCALITA' BRAIA - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP:CUP: D23D18000630003 - CIG:Z1B28D16ED

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 24/01/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale