



PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SULLA SP. 13 DI CORNIGLIO AL KM 16+000 IN
LOC. VESTOLA PER IL DISGAGGIO DI MATERIALE INSTABILE E IL RIPRISTINO DELLE
RETI DI CONTENIMENTO**

IMPORTO € 40.969,80 IVA COMPRESA

* * * * *
* * * * *

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Art. 163 del D.LGS. 50/2016

L'anno **2019** il giorno **20** del mese di **Gennaio** a seguito di sopralluogo sulla strada in oggetto, si è constatato che, al Km 16+000 in loc. Vestola, si sono verificati cedimenti alle reti di contenimento esistenti causando il distacco di blocchi di roccia e detriti dalla parete rocciosa di monte.

Visto lo stato dei luoghi e tenuto conto del materiale instabile presente sulla parete rocciosa occorre intervenire sull'incombente pericolo del sito al fine della sua messa in sicurezza e per non arrecare pregiudizio all'utenza e ulteriori nuovi danni al patrimonio dell'Ente.

Per quanto sopra si ritiene indispensabile intervenire con urgenza e considerato che sussistono circostanze di somma urgenza, Il sottoscritto geom. Antonio Mesti Responsabile del U.O. Manutenzione Strade, sentito in proposito il Dirigente del Servizio, ha immediatamente ordinato l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e gli importi di seguito specificati:

A Opere di disaggio del versante e ripristino della reti paramassi								
DESCRIZIONE	Par. Ug.	Lungh.	Larg.	H/peso	Quantità	Prezzo d'elenco	Importo	
1 Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata compreso martinetti idraulici, cuscini espansivi pneumatici, per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario Formazione professionale adeguata ai sensi del D.l.g.s. 235 del 8 Luglio 2003 in materia. Escluso gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disaggiato. Sommano mq		20,00	2,00	15,00	600,00	0,75	450,00	
2 Ancoraggi autoporforanti tipo Sirive fino a lunghezza massima di 6 m, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia in orizzontale che inclinati. L'armatura dell'autoperforante è costituita da un tubo in acciaio in Fe55 (DIN 1626) a filetto continuo tipo ROP (ISO 10208). Iniettata in contemporanea alla perforazione con boiacca di cemento tipo 42,5 R a pressione controllata fino al completo inghisaggio dell'ancoraggio. Compresi punte di perforazione a perdere con testa cava, dadi o golfari di serraggio, manicotti di giunzione e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte: diametro 32/15int. mm con carico di rottura di 37 t Sommano ml	40,00	3,00			120,00	58,00	6.960,00	
3 Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, certificata CE ed in conformità alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., fornita e posta in opera su pareti rocciose, in terra e scarpate idrauliche di qualsiasi altezza e pendenza, compresi ancoraggi in sommità e alla base costituiti da picchetti od ancoraggi in acciaio del diametro di 20 mm, rivestiti in lega di Zinco-Alluminio, posti alla distanza minima di 1,5 m, saldamente infissi e cementati con fune di acciaio zincato e diametro non inferiore a 16 mm, fissata con picchetti come sopra, nonché legatura fra i teli ogni 20 cm, da eseguirsi con filo con le stesse caratteristiche di quello della rete, e diametro 2,2 mm, sagomatura, sovrapposizione e taglio dei teli, pulizia della parete da arbusti e materiale pericolante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte; la sistemazione al piede dovrà essere tale da poter sempre consentire lo scarico dei detriti accumulatisi, permettendo poi una risistemazione sugli ancoraggi medesimi: maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 mm Sommano mq		25,00	15,00		375,00	21,90	8.212,50	
4 Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a rottura per trazione pari a 1800 N/mm ² , fornite e poste in opera compresi relativi morsetti, radance, tenditori disposti a maglie incrociate, formazione di anelli di ancoraggio alle estremità delle funi di tenuta, con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con n. 3 morsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci mediante morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte Sommano Kg		215,00		0,87	186,48	14,40	2.685,30	
5 Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in parete comprensivo delle attrezzature necessarie, per ogni ora di effettivo lavoro. Sommano ore Importo Lavori A) Oneri della Sicurezza Sommano IVA 22% IMPORTO COMPLESSIVO A)					16,00	39,00	624,00	
							18.931,80	
							900,00	
							19.831,80	
							4.363,00	
							24.194,80	

B Lavori per il ripristino della carreggiata stradale								
DESCRIZIONE	Par. Ug.	Lungh.	Larg.	H/peso	Quantità	Prezzo d'elenco	Importo	
1 Nolo di escavatore potenza superiore a 100 CV Sommano ore					80,00	54,00	4.320,00	
2 Nolo di autocarro ribaltabile portata sup. 150 q.li Sommano ore					40,00	54,00	2.160,00	
3 Nolo di pala meccanica gommata potenza superiore a 100 CV Sommano ore					40,00	48,00	1.920,00	
4 Spostamento detriti fuori dalla frana e/o alveo mediante carico e trasporto con autocarro in discarica autorizzata in capo alla ditta Sommano mc		20,00	2,00	15,00	600,00	6,00	3.600,00	
5 Installazione cantiere compreso impianto semaforico Sommano A corpo Importo Lavori B) Oneri della Sicurezza Sommano IVA 22% IMPORTO COMPLESSIVO B)	1,00				1,00	1500,00	1.500,00	
							13.500,00	
							250,00	
							13.750,00	
							3.025,00	
							16.775,00	

Stante quindi l'urgenza, di provvedere e dare immediatamente inizio ai lavori, sentite le ditte:

- IDROTER SNC con sede in Villa Minozzo (RE), Via della Vittoria n. 7, cod. fisc./P.IVA 01952630356, per quanto riguarda le lavorazioni di disaggio manuale e meccanico e il ripristino delle reti di contenimento (Voci dalla 1A alla 5A);

- LA TIZZANESE SRL con sede in Tizzano Val Parma (PR) – Via Monsignor Barili n. 60, cod. fisc./P.IVA 00830620340, per quanto riguarda le lavorazioni di ripristino della carreggiata stradale (voci 1B alla 5B);

le quali, pienamente edotte, sotto ogni aspetto, hanno ritenuto congrui i prezzi applicati per le lavorazioni da eseguirsi accettando le condizioni proposte ed hanno iniziato immediatamente i lavori, nella consapevolezza che le lavorazioni potranno subire variazioni durante l'esecuzione.

Pertanto, considerato tutto quanto sopra, ovvero l'urgenza ed indifferibilità delle opere e lavorazioni di che trattasi, il sottoscritto geom. Antonio Mesti – Responsabile U.O. Manutenzione Strade, sentito in proposito l'Ing. Gianpaolo Monteverdi - Dirigente del Servizio, ha dato disposizione di iniziare le lavorazioni e in proposito:

- la ditta **IDROTER SNC** con sede in Villa Minozzo (RE), Via della Vittoria n. 7, cod. fisc./P.IVA 01952630356 per quanto riguarda le lavorazioni "A" di Euro **24.194,80** oneri della sicurezza e IVA compresa;
- la ditta **LA TIZZANESE SRL** con sede in Tizzano Val Parma (PR) – Via Monsignor Barili n. 60, cod. fisc./P.IVA 00830620340, per quanto riguarda le lavorazioni "B" di Euro **16.775,00** oneri della sicurezza e IVA compresa;

che hanno immediatamente iniziato i lavori per intervenire sull'incombente pericolo del sito al fine di evitare pregiudizio all'utenza e ulteriori nuovi danni al patrimonio dell'Ente per l'importo complessivo di Euro **40.969,80** IVA compresa.


Considerato tutto quanto sopra, il sottoscritto geom. Antonio Mesti Funzionario Responsabile del U.O. Manutenzione Strade

DICHIARA

che i lavori previsti e assegnati alle ditte di cui sopra per un importo di Euro **40.969,80 (quarantamilanovecentosessantanove/80)** IVA compresa, rivestono carattere di somma urgenza, per cui è stato redatto il presente Verbale ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 del D.LGS. 50/2016;

che il presente verbale ha un importo complessivo di Somma Urgenza pari ad Euro **40.969,80**
(diconsi Euro (**quarantamilanovecentosessantanove/80**) IVA compresa.

IL RESPONSABILE U.O.
MANUTENZIONE STRADALE
geom. Antonio Mesti



L'IMPRESA
IDROTER SNC
Via della Vittoria n.
42030 VILLA MONTAZZO (P.E.)
Cod. Fisc./Part. IVA 01962630356
Telefono e Fax 0522.720043



L'IMPRESA **Resanese S.R.L.**
CAZZANESCE SRL ING E C/TERZI
Via Mons. Barili, 60
43028 TIZZANO VAL PARMA (PR)
Tel. 0521.868636 - Fax 0521.868887
P. IVA 00830620340

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Gianpaolo Monteverdi



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini

