



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 129 del 13/02/2020**

**Oggetto:** UFFICIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE SP 357R DI FORNOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO LOCALITÀ NOCETO: DISOSTRUZIONE E RIPRISTINO DI CONDOTTA E DEL RETICOLO SCOLANTE - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP D77H19002000002 - CIG:ZEB2B40591

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE  
E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.P.R. n.207/2010;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015 e s.m.i.;

-il Regolamento di contabilità approvato con CP.7 del 3.3.2017;

- la Determinazione Dirigenziale n.537 del 21/05/2019 di attribuzione e relativa delega della P.O. Viabilità Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzative;

Premesso

che con Decreto Presidenziale n. 292 del 12/12/2019 è stato approvato il progetto

definitivo/esecutivo denominato "S.P. 357R DI FORNOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO LOC. NOCETO: DISOTRUZIONE E RIPRISTINO DI CONDOTTA E DEL RETICOLO SCOLANTE" di complessivi euro 15.000,00;

che l'intervento riguarda la realizzazione di lavori di pulizia di condotta in corrispondenza del sottopasso ferroviario mediante sostituzione tombinature e spurgo manufatti;cat OG3, per un importo di € 12.295,08 oltre a € 2.704,92 pari all'iva 22% per un totale complessivo di € 15.000,00 come risulta dal quadro tecnico economico del progetto approvato;

che è stato stabilito di ricorrere, per l'affidamento dei lavori stradali dell'intervento sopraddetto, secondo quanto previsto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e smi;

che con determinazione dirigenziale n. 1701/2019 del 18/12/2019 i lavori furono affidati alla ditta CARLONI SILVIO con sede in Strada Pedemontana, 93 – 43015 Noceto (PR), C.F. CRLSLV58H27I803E, per l'importo di € 12.295,08 oltre ad € 2.704,92 per iva 22% e così per un totale complessivo di € 15.000,00;

Verificato

che il CUP è D77H19002000002;

che il codice CIG è ZEB2B40591 ;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 06/02/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Stefano Reverberi, in data 07/02/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 12.295,08 comprensivo di € 121,73 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi un certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 12.295,08 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 2.704,92 così per complessivi € 15.000,00, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tenuto conto

che rispetto alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico economico NON si è registrata alcuna economia

#### DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Somma Urgenza " SP 357R DI FORNOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO LOCALITA' NOCETO: DISOSTRUZIONE E RIPRISTINO DI CONDOTTA E DEL RETICOLO SCOLANTE" , redatto e sottoscritto dal Geom. Stefano Reverberi, in data 07/02/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegato, con un importo complessivo dei lavori di € 12.295,08 comprensivo di €

121,73 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta CARLONI SILVIO con sede in Strada Pedemontana, 93 – 43015 Noceto (PR), C.F. CRLSLV58H271803E, la somma di € € 12.295,08 oltre all'iva di legge 22% pari ad € 2.704,92 così per complessivi € 15.000,00 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di confermare che la spesa di € 15.000,00 rientra nel quadro tecnico economico di totali € 15.000,00 come da DP 292/2019 e DD 1701/2019 ed è impegnata al PEG Capitolo 216900220000 (Manutenzione stradale strade provinciali), Titolo 2°, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2019 (ip.1399 sub. 772).

di dare atto che :

- la suddetta spesa è finanziata con parte del contributo della Regione Emilia Romagna come da Decr. RER n. 130/2019 (OCDPC 600/2019) di complessivi euro 400,000,00 accertato al PEG Cap. 140000140500 (Contributo da Regione Emilia Romagna per calamità e lavori di somma urgenza) , Titolo 4 (entrata in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) del bilancio 2019 Codice Bilancio E.4020102001 (Contributi agli investimenti da Regione) (parte acc.1693/2019);

- il presente provvedimento verrà pubblicato si sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

- il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;

- per il Funzionario responsabile di P.O. Non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PARMA**  
**Servizio Viabilità e Infrastrutture**

Viale Martiri della Libertà, 15

43123 parma

**LAVORI " SP. 357 R DI FORNOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO LOCALITA'  
NOCETO: DISOSTRUZIONE E RIPRISTINO DI CONDOTTA E DEL RETICOLO  
SCOLANTE**

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO:** è stato approvato il progetto "Lavori SP 357 R di Fornovo sottopasso ferroviario località Noceto: disostruzione e ripristino di condotta e del reticolo scolante" redatto dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma, con decreto n. 292/2019 del Presidente della Provincia di Parma per un importo lavori di € 15.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI BASE D'ASTA	€ 12.173,35
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 121,73
Totale a base d'appalto	€ 12.295,08
IVA al 22% (sui lavori e oneri sicurezza)	€ 2.704,92
TOTALE quadro economico	€ 15.000,00

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** i lavori sono stati affidati alla ditta CARLONI SILVIO con sede in Strada Pedemontana, 93 – 43015 Noceto (PR), C.F e P.IVA CRLSLV58H27I803E per € 12.295,08 compresi € 121,73 per oneri della sicurezza per complessivi euro 15.000,00, iva compresa.

**DIREZIONE LAVORI:** della direzione dei lavori in oggetto è stato incaricato il Geom. Stefano Reverberi dell'amministrazione Provinciale di Parma.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori in oggetto sono stato consegnati il 17/12/2019.

**TEMPO UTILE STABILITO PER L'ESECUZIONE:** la scadenza dei lavori era stabilita in 30 giorni consecutivi a partire dalla data della consegna e pertanto la data utile per l'ultimazione degli stessi era il 08/02/2020, i lavori furono sospesi con verbale in data 24/12/2019 e ripresi con verbale in data 16/01/2020 pertanto furono sospesi per giorni 23 e la nuova data di ultimazione dei lavori risulta essere pertanto il 08/02/2020.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 06/02/2020 in tempo utile.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità alle norme progettuali e alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** non sono stati emessi certificati di pagamento.

**STATO FINALE DEI LAVORI:** lo stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivo  
delle liste degli operai e delle provviste € 12.295,08

**CONFRONTO PER LA SOMMA AUTORIZZATA DELLA SPESA**

- Importo netto autorizzato per i lavori € 12.295,08  
- Importo netto lavori eseguiti € 12.295,08

**Con una differenza di** € 00,00

#### **CREDITI A FAVORE DELL'IMPRESA**

Non risultano crediti a favore dell'impresa.

#### **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato tutti gli Atti Contabili senza inserire riserve di sorta ed ha prodotto tutte le fatturazioni relative in originale presso gli uffici provinciali.

#### **INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

#### **ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI**

Sono state richieste dall'Ente appaltante le posizioni contributive dell'Impresa dalle quali è risultato quanto segue:

- l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi, ad opponendum.

**COLLAUDO:** ai sensi dell'Art. 141 della d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il certificato di collaudo delle lavorazioni svolte è stato sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 08/02/2020 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Stefano Reverberi, Direttore dei Lavori;
- Il sig. Carloni Silvio, Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice;

con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni progettuali e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da controlli, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nelle singole contabilità;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile,

#### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta CARLONI SILVIO con sede in Strada Pedemontana, 93 - 43015 Noceto (PR), C.F e P.IVA CRLSLV58H271803E, in base alle specifiche di progetto, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 12.295,08

comprensivo di oneri della sicurezza € 121,73

oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a € 2.704,92, per complessivi € 15.000,00 delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i


lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Parma, 07/02/2020

L'IMPRESA APPALTATRICE  
CARLONI SILVIO



Il Direttore dei Lavori  
Geom. Stefano Reverberi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Gloria Resteghini





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **129 / 2020**

Proposta n. 1146/2020

**Oggetto:** UFFICIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE SP 357R DI FORNOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO LOCALITA' NOCETO: DISOSTRUZIONE E RIPRISTINO DI CONDOTTA E DEL RETICOLO SCOLANTE - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP D77H19002000002 - CIG:ZEB2B40591

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 18/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)  
con firma digitale