



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 300 del 27/03/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 665R - "MASSESE" E LA S.P. 15 "DI CALESTANO" - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E
MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 538/2019 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO

che il CUP dell'intervento in oggetto è il n° D81B09000220002;

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 515/2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. 665R "Massese" e la S.P. 15 "di Calestano" per complessivi € 16.000.000,00, interamente finanziato con contributo della Regione Emilia Romagna come da G.R.217/2009;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2285/2009 è stato approvato il bando di gara per l'affidamento delle opere in oggetto, mediante appalto integrato per la "progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i";

che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n.

4268/2009 i lavori in oggetto sono stati affidati all'ATI COSPE S.R.L. – S.O.V.E. Costruzioni S.P.A. – F.LLI MANGHI S.P.A. – PIAZZA S.n.c. di Piazza Amanzio & C. la quale, con contratto Rep. n. 13841 del 06/05/2010, assumeva l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 8.540.157,48, oltre accessori di legge (CIG 11089606BC);

che conseguentemente all'aggiudicazione definitiva, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 989 del 10/12/2009 è stata approvata la ridefinizione del quadro tecnico economico di seguito riportato:

	D.G.P. 515/09 (A)	D.G.P. 989/09 (B)
Totale lavori soggetti a ribasso	9.496.500,00	8.070.197,48
Oneri sicurezza	400.000,00	400.000,00
Importo lavori a base di gara	9.896.500,00	8.470.197,48
1 Imprevisti, IVA compresa	400.000,00	200.000,00
2 Lavori in economia IVA compresa	250.000,00	250.000,00
3 Espropri, occupazioni	2.288.200,00	3.300.000,00
4 Spostamenti sottoservizi, allacci IVA compresa	300.000,00	450.000,00
5a Spese tecniche (prog. eseg., DL, 494) IVA compresa	500.000,00	350.000,00
5b Ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.- incentivi al personale	86.000,00	16.000,00
6 Prove di laboratorio, IVA compresa	100.000,00	50.000,00
7 IVA su lavori a base di gara	1.979.300,00	1.694.039,50
8 Accordi bonari Art. 240	200.000,00	200.000,00
9 Ribasso IVA compresa		1.019.763,02
Totale somme a disposizione	6.103.500,00	7.529.802,52
TOTALE	16.000.000,00	16.000.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n.1999 del 11/06/2010 è stato approvato il corrispondente progetto esecutivo delle opere in oggetto;

che con Determinazione Dirigenziale n. 432 del 15/02/2011 è stata approvata una prima perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, con un aumento contrattuale di € 175.217,58 (pari al 2,07%) così ripartito:

per lavori	€ 8.245.415,06;
per oneri per la sicurezza	€ 400.000,00;
per progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	€ 69.960,00;
Totale di	€ 8.715.357,06;

che con determinazione n.1011 del 18/05/2012 è stata approvata una seconda perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, con un aumento contrattuale di € 236.259 (pari al 2,79%) così ripartito:

per lavori	€ 8.481.674,70;
per oneri per la sicurezza	€ 400.000,00;
per progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	€ 69.960,00;
Totale di	€ 8.951.634,70;

che in data 09/03/2011 è stata comunicata alla Provincia di Parma la costituzione della società CONSORTILE PEDEMONTANA S.C.A.R.L., costituita dagli stessi componenti dell'ATI aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori in appalto;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2055/2011 veniva preso atto, fra le altre cose, del recesso della ditta COSPE S.R.L. dall'ATI di cui sopra, a seguito della sua messa in liquidazione, nonché dell'assunzione del ruolo di capogruppo mandataria da parte della ditta F.LLI MANGHI S.P.A, con le seguenti nuove percentuali di partecipazione:

- FRATELLI MANGHI S.P.A, capogruppo mandataria, quota del 45,84%
- S.O.V.E. - COSTRUZIONI S.P.A, mandante, quota del 45,84%
- PIAZZA S.N.C. DI PIAZZA AMANZIO & C. – S.N.C, mandante, quota del 8,32%;

che successivamente anche le ditte S.O.V.E. COSTRUZIONI S.P.A. e FRATELLI MANGHI S.P.A. sono entrate in una fase di Concordato preventivo, come richiesto da F.lli Manghi in data 09/10/2012 e da S.O.V.E Costruzioni in data 18/10/2012;

che l'ATI aggiudicataria dichiarava successivamente, nonostante i numerosi inviti, che non avrebbe inteso proseguire le opere, come risulta anche dal parere del Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo FRATELLI MANGHI S.P.A, depositato c/o il Tribunale di Parma il 04/10/2013, il quale dichiarava che in nessun caso la suddetta ATI sarebbe stata in grado di proseguire i lavori oggetto dell'appalto affidato;

che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 390 del 05/09/2013 veniva approvata la costituzione di una Commissione dotata di poteri vincolanti ai sensi dell'allora vigente art. 240 del D. Lgs. 163/2006, con una tempistica definita per la risoluzione delle controversie;

che con note prot. n. 74596 del 29/11/2012 e n. 74856 del 02/12/2013 veniva Interpellata l'ATI SANECO S.P.A. – IEMBO S.R.L. – S.I.P. S.P.A, che risultava seconda classificata nella graduatoria dell'appalto in oggetto, al fine di fornire tutte le dichiarazioni e la documentazione di legge necessaria per procedere all'affidamento di opere di completamento dei lavori in oggetto e alla relativa stipula del contratto, ai sensi dell'allora vigente art. 140 del D.Lgs 163/2006;

che, fra le altre cose, con Determinazione Dirigenziale n. 2993 del 17/12/2013, veniva disposto:

1. di risolvere il contratto di appalto Rep. n. 13841/2010 stipulato con S.O.V.E. COSTRUZIONI S.P.A. – F.LLI MANGHI S.P.A. – PIAZZA S.N.C. DI PIAZZA AMANZIO & C. per l'esecuzione dell'intervento denominato "Strada di collegamento tra la SP665R Massese e la SP 15 di Calestano"
2. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione della eventuale somma da liquidare all'ATI F.lli Manghi s.p.a. – Sove s.p.a. – Piazza S.R.L. per i lavori regolarmente eseguiti fino alla risoluzione del contratto, anche sulla base della decisione vincolante che avrebbe espresso la Commissione nominata di cui sopra ai sensi dell'art 240 del D.,lgs 163/06 e s.m.i.;
3. di ridurre, in conseguenza della risoluzione contrattuale di cui sopra, di € 2.007.731,58 l'impegno adottato con la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 4268/2009 per l'esecuzione dei lavori a favore dell'ATI aggiudicataria, causa lavori non eseguiti;
4. di affidare alla seconda classificata nella graduatoria dell'appalto il completamento dei lavori, per l'importo di € 2.007.731,58;
- 5.

che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 604 del 05/12/2013 è stato preso atto del progetto delle opere di completamento, per il seguente importo:

lavori	€ 1.571.561,62
oneri per la sicurezza	€ 74.120,00

totale	€ 1.645.681,62
IVA 22%	€ 362.049,96
Totale complessivo	€ 2.007.731,58

che con Determinazione Dirigenziale n. 3003 del 18/12/2013 i lavori di completamento di cui sopra (CIG 03398683F1) sono stati affidati all'ATI SANECO S.P.A. – IEMBO S.R.L. – S.I.P. S.P.A., quale seconda classificata nella graduatoria dell'appalto in oggetto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto sottoscritto dall'aggiudicataria originaria;

che per l'esecuzione dei suddetti lavori di completamento è stato sottoscritto il contratto Rep. 14713 del 01 Aprile 2014, dell'importo di € 1.645.681,62;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1954 del 24/09/2014 relativamente all'affidamento di cui sopra è stata approvata una perizia di variante, per effetto della quale l'importo complessivo delle opere di completamento risultava così aumentato e ripartito:

lavori	€ 1.616.405,24
oneri per la sicurezza	€ 74.120,00
totale	€ 1.690.525,24
IVA 22%	€ 371.915,56
Totale complessivo	€ 2.062.440,80

che con Determinazione Dirigenziale n. 297 del 24/03/2017 è stato approvato il certificato di collaudo delle opere di cui sopra, sottoscritto in data 22/12/2015 dall'Ing. Elisa Botta, per l'importo di € 1.667.949,43, oltre IVA;

che con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 29/03/2019 avente per oggetto: "Accordo transattivo tra Amministrazione Provinciale, F.LLI MANGHI S.R.L. in liquidazione e Concordato PREVENTIVO, PEDEMONTANA SCARL in Concordato preventivo, SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO SIP S.P.A., fallimento S.O.V.E. COSTRUZIONI S.P.A. in liquidazione e Concordato Preventivo, PIAZZA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, INPS Direzione Provinciale Di Parma" si è provveduto a:

- 1) approvare il certificato di collaudo sottoscritto in data 19/02/2016 dell'intervento "Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione della strada di collegamento tra S.P. 665R "Massese" e la S.P. 15 "di Calestano", relativo ai lavori principali, di cui al contratto Rep. n. 13841 del 06/05/2010;
- 2) prendere atto di quanto stabilito nell'accordo sottoscritto in data 14 gennaio 2019 tra Provincia di Parma, F.LLI MANGHI S.R.L. in liquidazione e Concordato preventivo, PEDEMONTANA S.C.A.R.L. in Concordato preventivo, SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO SIP S.P.A., Fallimento S.O.V.E. Costruzioni S.P.A. in liquidazione e Concordato preventivo, PIAZZA S.R.L. Società Unipersonale e INPS Direzione Provinciale di Parma;
- 3) prendere atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in virtù della transazione avvenuta tra le parti, tra F.LLI MANGHI S.R.L. in liquidazione e Concordato preventivo, PEDEMONTANA S.C.A.R.L. in Concordato, PIAZZA S.R.L. e S.I.P. da parte del Tribunale di Parma in data 14 marzo 2019, con sentenza n. R.G. 4741/2015 che disponeva altresì la prosecuzione della causa tra la Provincia di Parma, Fallimento S.O.V.E. COSTRUZIONI S.P.A. e INPS a favore della quale confermava il deposito da parte dell'obbligato Provincia di Parma della somma di € 272.720,74 su conto corrente intestato alla procedura, a cura e spese della stessa ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 109 c.p.c.;
- 4) disporre le seguenti liquidazioni:
 - € 495.500,00 a favore della F.LLI MANGHI S.R.L. in liquidazione e Concordato preventivo, in proprio
 - € 236.500,00 a favore della Società Italiana Industria Pietrisco SIP S.p.a, in qualità di mandataria dell'ATI SIP-IEMBO

- € 90.000,00 a favore della società PIAZZA S.R.L.
- € 414.500,00 a favore del fallimento S.O.V.E. Costruzioni S.P.A. per la somma di € 272.720,74, da depositarsi su libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del Giudice della causa n. 4741/2015, pendente avanti il Tribunale di Parma;

DATO ATTO

che con lettere prot. n. 48378 del 13/07/2015 e n. 51264 del 22/07/2015 è stato chiesto alla Regione Emilia Romagna l'assenso all'utilizzo di parte delle economie riscontrate alla fine dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari a € 1.370.000,00, per la realizzazione di lavori funzionalmente connessi alla messa in sicurezza della SP15 di Calestano, presentando la stessa gravi fenomeni di dissesto;

che con lettera prot. n. 51486 del 23/07/2015 la Regione Emilia Romagna ha autorizzato l'utilizzo delle economie di cui sopra, per la realizzazione di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza in diversi tratti della SP 15 di Calestano;

che nell'ambito dei progetti approvati con la lettera prot. 51486/2015, sono stati realizzati i seguenti interventi:

1. BACINO TORRENTE BAGANZA - ASSE DI PENETRAZIONE SP15 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA. INTERVENTO N° 7 E N° 8 - ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI RIO ARSISO, RIO DEL FAZIO E RIO DELLE ACQUE SOLFOROSE DAL KM 39+150 AL KM 40+250 – SOMMA URGENZA (CIG 6413679F54), per un importo complessivo del quadro economico di € 169.063,32, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 2173/2015 alla Ditta Dardani Luigi S.R.L., con sede in loc. Palmia di Sivizzano n. 30/C, 43040 Terenzo (PR) - P.IVA 01891640342 per l'importo di € 129.948,75 (comprensivo di € 4.500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA, di cui al contratto Rep. n. 14846 del 09/03/2016, il cui Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto in data 18/11/2016 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 16/2017;
2. BACINO TORRENTE BAGANZA - ASSE DI PENETRAZIONE S.P.15 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO N.6 DISSESTO VERSANTE IN LOCALITA' FUGAZZOLO (BERCETO) AL KM 42+250 – SOMMA URGENZA (CIG 6366676B3B), per un importo complessivo del quadro economico di € 70.362,00, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1762/2015 alla Ditta Euredil S.R.L. con sede in via Tanara, 20 – 43013 Langhirano (PR) P.IVA 01948190341, per un importo pari ad € 39.936,00 oltre ad € 12.000,00 per costo della manodopera ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza per il totale di € 53.936,00, oltre IVA, di cui al contratto Rep. n. 14827/2015, il cui Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto in data 09/12/2015 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 164/2016;
3. BACINO TORRENTE BAGANZA - ASSE DI PENETRAZIONE S.P.15 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO N.10 IN LOC. CHIASTRE AL KM 32+800 E AL KM 32+900 - SOMMA URGENZA (CIG 6366635966), per un importo complessivo del quadro economico di € 69.116,00, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1761/2015 alla ditta Begani Anselmo S.R.L. con sede in Strada Monte Faggeto 20 43025 Palanzano (PR) P.IVA 02285620346, € 37.440,00 oltre ad € 12.000,00 per costo della manodopera ed € 3.500,00 per oneri della sicurezza per il totale di € 52.940,00, oltre IVA, di cui al contratto Rep. n. 14826/2015, il cui Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto in data 04/02/2016 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 259/2016;
4. BACINO TORRENTE BAGANZA - ASSE DI PENETRAZIONE SP 15 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO N° 22 RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN LOC. FONTANA DELL'AMORE AL KM 21+900 E AL KM 22+100 - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE E RIQUALIFICAZIONE ASSE STRADALE – SOMMA URGENZA (CIG ... 63725602DF), per un importo complessivo del quadro economico di € 131.766,76, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1210/2016 alla Ditta Vignali S.n.c. con sede in loc.

Casaselvatica 43030 Berceto (PR) P.IVA 00982040347, per un importo di € 100.956,36 (comprensivi di € 4.500,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA, per un totale di € 123.166,76, di cui al contratto Rep. 14847/2016, il cui Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto in data 20/10/2016 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1210/2016;

5. BACINO TORRENTE BAGANZA - ASSE DI PENETRAZIONE SP 15 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU GUARD RAIL, BARRIERE PARAMASSI, MANUFATTI E RETICOLO SCOLANTE – SOMMA URGENZA (CIG 6433584976), per un importo complessivo del quadro economico di € 105.999,97, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 2323/2015 alla Ditta Euredil S.R.L. con sede in via Tanara, 20 – 43013 Langhirano (PR) P.IVA 01948190341, per un importo pari ad € 85.459,65 comprensivi di € 3.459,65 per oneri della sicurezza, oltre IVA, per complessivi € 104.260,78 di cui al contratto Rep. 14850/2016, il cui Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto in data 22/12/2015 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 557/2016;
6. BACINO TORRENTE BAGANZA - ASSE DI PENETRAZIONE S.P. 15: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA – INTERVENTI URGENTI PER PREVENIRE DISSESTI NELLA PARTE ALTA DELLA S.P. 15 DI CALESTANO-BERCETO DAL KM 30+500 AL KM 44+900 – SOMMA URGENZA (CIG 639140416F), per un importo complessivo del quadro economico di € 60.000,00, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 2172/2015 alla Ditta S.I.P. S.P.A. con sede in Collecchio (PR) - loc. Madregolo, Strada del Bergamino n. 16 P. IVA 00162770341, per l'importo di € 45.387,10 oltre ad € 3.000,00 per Oneri della Sicurezza per un totale di € 48.387,10, oltre ad € 10.645,16 oltre IVA, di cui al contratto Rep. n. 14861/2016, il cui Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto in data 04/12/2015 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 600/2016;
7. INTERVENTI URGENTI PER PREVENIRE DISSESTI NELLA PARTE BASSA DELLA S.P. 15 DI CALESTANO-BERCETO DAL KM 24+800 AL KM 33+000 – SOMMA URGENZA (CIG 6427850D9C), per un importo complessivo del quadro economico di € 60.500,00, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 2257/2015 alla Ditta OPPICI UGO S.R.L. con sede in Fornovo Taro (PR) – Strada Fondovalle n. 39, cod. fisc./P.IVA 01804800348 per l'importo di € 49.565,00 comprensivi di € 3.200,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, per il totale di € 60.469,30 di cui al contratto Rep. 14858/2016, il cui Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto in data 04/12/2015 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 575/2016;
8. BACINO TORRENTE BAGANZA - ASSE DI PENETRAZIONE SP15 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA - INTERVENTO N°17 – SP 15 DI CALESTANO - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE ARMORANO come da progetto esecutivo approvato con DP.232/2015 (CIG 637469116E), per un importo complessivo del quadro economico di € 793.000,00, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1918/2015 all'ATI SANECO S.P.A. – C.M.S. S.R.L., con sede in Via Chiesa di Roncopascolo 13 – Parma per l'importo di € 249.815,20, più € 223.937,56 per costo della manodopera (non soggetto a ribasso) ed € 19.542,64 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di € 493.295,40 IVA esclusa, di cui al contratto Rep. n. 14831/2015, il cui Certificato di collaudo è stato sottoscritto in data 15/09/2016 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 440/2016, mentre il Certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto il 28/09/2017 e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1183/2017;

DATO ATTO INOLTRE

che successivamente si è riscontrata l'esigenza di procedere con la realizzazione di alcune opere rimaste incompiute accessorie, ma necessarie al fine di concludere tutti i procedimenti (anche espropriativi) e di garantire la funzionalità di alcuni manufatti (scolo delle acque, ecc.);

che conseguentemente con Decreto Presidenziale n. 199/2016 sono stati approvati i seguenti progetti definitivi di completamento delle opere principali per un totale di €. 100.00,00 (iva esclusa):

- STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP665R MASSESE E LA SP15 DI CALESTANO – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' AI FONDI DALLA VIABILITA' PROVINCIALE per un Importo complessivo di € 31.000,00 (IVA compresa)
- STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP665R MASSESE E LA SP15 DI CALESTANO – OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO per un Importo complessivo di € 42.000,00 (IVA inclusa)
- STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SP665R MASSESE E LA SP15 DI CALESTANO – OPERE DI SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE per un Importo complessivo di € 27.000,00 (IVA inclusa);

che con determinazioni dirigenziali n. 1164-1168-1169/2016 si è provveduto ad approvare i progetti esecutivi e l'affidamento dei lavori;

che durante l'esecuzione dei lavori sopra esposti, con economie derivanti dal ribasso d'asta, sono stati effettuati ulteriori affidamenti di lavori per permettere la completa funzionalità dell'opera con det. 442/2017 e 1007/2017;

CONSIDERATO

che sono state impegnate e liquidate le somme necessarie all'indennizzo dei proprietari oggetto di esproprio, nonché le spese tecniche correlate alle procedure espropriative, per un totale di € 3.120.097,91 come da det.4479/2009 e 2022/2013 e 2627/2013 e 105/2014 e 1409/2015 e 117/2019;

che tutti gli interventi autorizzati nell'ambito del finanziamento in oggetto, come specificato negli atti elencati in premessa, sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

che conseguentemente il quadro economico complessivo dell'intervento "REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 665R - "MASSESE" E LA S.P. 15 "DI CALESTANO", è stato rideterminato come segue:

	nuovo QTE GP 989/09	GP 604/2013 lavori a finire	DD 1954/2014 perizia	QTE CON LAVORI ULTERIORI	QTE FINALE	Differenza
Lavori di contratto	8.070.197,48	6.910.113,08	6.910.113,08	6.555.341,80	6.555.341,80	0,00
oneri sicurezza	400.000,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	0,00
Totale Lavori	8.470.197,48	7.235.993,08	7.235.993,08	6.881.221,80	6.881.221,80	0,00
						0,00
Lavori a finire		1.571.561,62	1.616.405,24	1.616.405,24	1.593.829,43	22.575,81
oneri sicurezza		74.120,00	74.120,00	74.120,00	74.120,00	0,00
Totale Lavori a finire		1.645.681,62	1.690.525,24	1.690.525,24	1.667.949,43	22.575,81
						0,00
imprevisti	200.000,00	200.000,00	200.000,00			0,00
lavori in economia	250.000,00	250.000,00	250.000,00			0,00
espropri, occupazioni	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.125.000,00	3.120.097,91	4.902,09

spostamenti sottoservizi, allacci	450.000,00	505.980,53	505.980,53	490.000,00	489.686,22	313,78
spese tecniche con iva	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	356.254,86	-6.254,86
ex art. 92 D.Lgs. 163/06 s.m.i.	16.000,00	40.168,76	40.168,76	25.000,00	21.503,96	3.496,04
prove di laboratorio con iva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00	1.409,65	90,35
iva lavori (20 e 21%)	1.694.039,50	1.480.986,44	1.480.986,44	1.424.667,77	1.424.667,77	0,00
iva lavori a finire 22%		362.049,96	362.049,96	362.049,96	362.049,96	0,00
iva suppletiva lavori a finire			9.865,60	9.865,60	4.898,92	4.966,68
accordi bonari Art. 240	200.000,00	200.000,00	200.000,00			0,00
ribasso con iva	1.019.763,02	379.139,61	329.329,31	170.163,43	0,00	170.163,43
Lavori autorizzati SP15: Ponte Armorano				703.191,95	697.347,34	5.844,61
Lavori autorizzati SP15: loc. Fugazzolo				70.362,00	66.664,90	3.697,10
Lavori autorizzati SP15: rio Arsiso ecc				169.063,32	168.461,35	601,97
Lavori autorizzati SP15: loc. Chiastre				69.116,00	65.433,34	3.682,66
Lavori autorizzati SP15: loc. Fontana dell'Amore				131.766,76	130.404,59	1.362,17
Lavori autorizzati SP15 dal km 30+500 al km 44+900				60.000,00	59.062,26	937,74
Lavori autorizzati SP15 dal km 24+800 al km 33+000				60.500,00	60.495,49	4,51
Lavori autorizzati SP15: opere minori				105.999,97	105.658,12	341,85

Lavori completamento				42.000,00	46.586,68	-4.586,68
Lavori accessibilità fondi				31.000,00	27.244,81	3.755,19
Opere di segnaletica				27.000,00	16.296,67	10.703,33
Ulteriori lavorazioni				9.871,80	9.869,04	2,76
Totale somme a disposizione	7.529.802,52	7.118.325,30	7.073.481,68	7.428.252,96	7.234.093,82	194.159,14
Totale	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	15.783.265,06	216.734,94

VALUTATO INOLTRE

che dal quadro economico relativo al rendiconto complessivo dell'opera, comprensivo anche degli ulteriori lavori autorizzati, risultano le seguenti economie:

- progetto principale: € 200.262,34;
- progetti autorizzati con lettera della regione Emilia Romagna 51486 del 23/07/2015: € 16.472,60;

per un totale complessivo di € 216.734,94 sull'intero intervento di complessivi originari € 16.000.000,00;

Visto il rendiconto analitico delle spese sostenute allegato al presente atto;

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il quadro economico finale complessivo e il rendiconto analitico, allegato al presente atto, relativo alle spese sostenute dei lavori principali di "REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 665R - "MASSESE" E LA S.P. 15 "DI CALESTANO" pari a complessivi € 15.783.265,06 interamente pagate;

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il rendiconto analitico, allegato al presente atto unitamente a quello dei lavori principali, delle spese sostenute dei lavori autorizzati con lettera della regione Emilia Romagna 51486 del 23/07/2015 per un importo complessivo pari a € 1.353.527,39 interamente pagate;

di confermare che complessivamente rispetto al finanziamento originario di € 16.000.000 è stata registrata una minore entrata e spesa pari a € 216.734,94 negli anni di bilancio 2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019;

di dare atto che sarà richiesta l'erogazione del saldo del contributo alla Regione Emilia Romagna, come da GR.217/2009, pari a € 583.265,06 già al netto gli acconti versati;

di dare atto che per il sottoscritto Funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di confermare che la somma di € 15.783.265,06 corrispondente a spese sostenute e interamente pagate per il progetto "Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. 665 R "Massese" e la S.P. 15 "di Calestano" è compresa nel Q.T.E. originario complessivo € 16.000.000,00 ed è stata contabilizzata al PEG Cap. 217130220000 (Nuova Pedemontana S.P.

665 e S.P. 15 tratto Pilastro – Felino) Titolo 2° (Spese in c/capitale) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) Codice Bilancio 2020109012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito dell'impegno 1774 del Bilancio 2009 come da GP. 515/2009 e successivi atti di variazioni e integrazioni come descritto in premessa e degli impegni 1128 Bilancio 2015 e 853/2016 e 466 e 467 Bilancio 2017 reiscritti per esigibilità posticipata come da decreti di approvazione dei Riaccertamenti ordinari annuali riferiti ai rispettivi esercizi;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata da contributo regionale E.R. come da GR.217/200 accertato al PEG Cap. 140000142700 (Contributo R.E.R. per realizzazione Asse Pedemontano tratto S.P. 665 e S.P. 15) Titolo 4° (Entrate c/capitale) Tipologia 200 (Contributo agli investimenti) Codice Bilancio 4020102001 (Contributi agli investimenti da Regione) nell'ambito dell'acc. 1379 Bilancio 2009 e degli accertamenti 815 Bilancio 2015 acc. 544 Bilancio 2016 Acc. 308 e 314 Bilancio 2017 reiscritti per esigibilità posticipata come da decreti di approvazione dei Riaccertamenti ordinari annuali riferiti ai rispettivi esercizi.

Documento firmato digitalmente

pag. 10/10

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

Beneficiario	Num. mandato pagamento	Data	Importo	Num. Fattura	Data fattura	Oggetto
ANAC	2841	16/04/2010	500,00			SPESE BANDO GARA
ENEL	471	26/01/2010	80.886,65	521119	04/09/2009	SPOSTAM. SOTTOSERVIZI
ENEL	3311	06/05/2010	120,00	225152359	27/04/2010	SPOSTAM. SOTTOSERVIZI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	4559	11/06/2010	75,00			RICHIESTA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE IN AREA DEMANIALE
ENEL	6416	26/08/2010	120,00	340705056095019	18/06/2010	SPOSTAM. SOTTOSERVIZI
EXERGIA SPA	472	26/01/2010	4.999,36	1226346/P (parte)	04/09/2009	RICHIESTA 333/07 - PREVENTIVI NUOVI ALLACCI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EXERGIA SPA	472	26/01/2010	3.536,50	1226346/P (parte)	28/09/2009	RICHIESTA 333/07 - PREVENTIVI NUOVI ALLACCI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EXERGIA SPA	472	26/01/2010	1.654,10	1226346/P (parte)	28/09/2009	RICHIESTA 333/07 - PREVENTIVI NUOVI ALLACCI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EXERGIA SPA	472	26/01/2010	861,72	1226346/P (parte)	28/09/2009	RICHIESTA 333/07 - PREVENTIVI NUOVI ALLACCI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EXERGIA SPA	472	26/01/2010	2.138,81	1226346/P (parte)	28/09/2009	RICHIESTA 333/07 - PREVENTIVI NUOVI ALLACCI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EXERGIA SPA	472	26/01/2010	1.586,86	1226346/P (parte)	28/09/2009	RICHIESTA 333/07 - PREVENTIVI NUOVI ALLACCI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EXERGIA SPA	472	26/01/2010	2.436,23	1226346/P (parte)	28/09/2009	RICHIESTA 333/07 - PREVENTIVI NUOVI ALLACCI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EXERGIA SPA	472	26/01/2010	5.925,74	1226346/P (parte)	28/09/2009	RICHIESTA 333/07 - PREVENTIVI NUOVI ALLACCI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COSPE SRL	11724	02/12/2010	317.657,74	83	22/11/2010	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA	11724	02/12/2010	218.389,69	S06	23/11/2010	SAL AGG.NE + IVA
PIAZZA SNC	18	22/01/2013	39.707,21	18	23/11/2010	SAL AGG.NE + IVA
SOVE COSTRUZIONI SPA	11724	02/12/2010	218.389,70	2484	23/11/2010	SAL AGG.NE + IVA
SOVE SPA SU C/C COSPE	11775	06/12/2010	214.489,52	2488	29/11/2010	SAL AGG.NE + IVA
PIAZZA SNC SU C/C COSPE	11776	06/12/2010	38.998,10	19	29/11/2010	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA SU C/C COSPE	11777	06/12/2010	214.489,52	S07	29/11/2010	SAL AGG.NE + IVA
COSPE SRL	11778	06/12/2010	311.984,76	89	29/11/2010	SAL AGG.NE + IVA
PETROLINI MARCO	2876	19/04/2010	13.635,36		23/11/2009	MEMBRO ESTERNO VALUTAZ. AGG.NE
A.I.ERRE ENGINEERING SRL	10224	28/10/2010	85.631,03	180	30/09/2010	PARTE PROGETTAZIONE (dopo affidata ad ATI)
AZ. AGR. ZAMBRELLI GIULIANO	11715	02/12/2010	42.202,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
CAMPARI GIANFRANCO	11985	14/12/2010	2.868,75			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZ.AGR. PRADORA DI BONATTI	11986	14/12/2010	56.930,65			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZZONI MONICA COTTI LUCA	11987	14/12/2010	100.787,14			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
BACCHIONE FRANCA	11988	14/12/2010	4.897,80			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
CASOTTI ELISA	11989	14/12/2010	4.849,20			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
CHIERICI ELENA	11990	14/12/2010	36.348,19			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
TAVELLA NICOLETTA EMMA ROBERTO	11991	14/12/2010	114.442,08			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
GHINELLI STEFANIA CORBELLI GUERRINA	11992	14/12/2010	24.788,64			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
COTTI GIUSEPPE	11993	14/12/2010	335,40			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
GHIZZONI GEREMIA E C. SNC	11994	14/12/2010	23.309,45			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
GRECI E PASQUALI E COMANI	11995	14/12/2010	95.557,40			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
MONICA LEONARDO	11996	14/12/2010	15.616,80			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
RIZZI UGOLINA	11997	14/12/2010	4.425,24			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
CONTI SERGIO	11998	14/12/2010	51.982,68			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZ. AGR. BOSCHI F.LLI	11999	14/12/2010	25.563,36			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZ. AGR. COTTI LUCA E SILVIO	12000	14/12/2010	10.639,92			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZ. AGR. LA FELINA	12001	14/12/2010	22.853,12			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZ. AGR. GRECI E PASQUALI	12002	14/12/2010	14.681,92			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZ. AGR. FOCHI DAVIDE	12003	14/12/2010	18.210,40			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZ. AGR. MALENCHINI LUIGI	12004	14/12/2010	45.701,12			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
COTTI NICOLA E CERESINI MARIETTA	12241	16/12/2010	3.240,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO

BRANCHI VIVIANA E PASQUALI FRANCO	12242	16/12/2010	72.600,05			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
BO' E BRIAN	12574	22/12/2010	95.960,24			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
ENIA	2219	23/03/2010	18.960,00	7200504	18/12/2009	SPOSTAMENTO IMPIANTI ENIA RETE GAS
ENIA	2221	23/03/2010	6.000,00	7200503	18/12/2009	SPOSTAMENTO IMPIANTI ENIA RETE GAS
SNAM	4623	16/06/2010	124.224,00	10000317	30/03/2010	INTERFERENZA COLLEGAMENTO SP665R E SP15
SNAM	4623	16/06/2010	58.560,00	10000318	30/03/2010	INTERFERENZA COLLEGAMENTO SP665R E SP16
SNAM	4623	16/06/2010	18.336,00	10000319	30/03/2010	INTERFERENZA COLLEGAMENTO SP665R E SP17
SNAM	4623	16/06/2010	13.056,00	10000320	30/03/2010	INTERFERENZA COLLEGAMENTO SP665R E SP18
NORD BONIFICHE	6423	26/08/2010	16.800,00	1/AVVISO	15/05/2010	VERIFICA RESIDUI BELLICI E ANALISI GEOFISICHE
SOC. ARCHEOSISTEMI	7375	17/09/2010	9.000,00	169	30/06/2010	VERIFICHE ARCHEOLOGICHE
PORZANI ANGELO	11752	06/12/2010	8.200,80	1	01/11/2010	DIREZIONE OPERATIVA
PORZANI ANGELO	12379	16/12/2010	7.466,40	2	16/11/2010	DIREZIONE OPERATIVA
PAGLIA ING. STEFANO	11753	06/12/2010	1.713,60	1	01/11/2010	ASSISTENZA CONTABILITA' LAVORI
PAGLIA ING. STEFANO	12380	16/12/2010	1.468,80	2	16/11/2010	ASSISTENZA CONTABILITA' LAVORI
ZOPPI GIUSEPPE STUDIO TECNICO	11754	06/12/2010	1.872,00	1	17/11/2010	COORDINAMENTO SICUREZZA
AGENZIA DEL TERRITORIO	11034	18/11/2010	2.400,00			CONVENZIONE PER AFFIDAM. SERVIZI
ENEL	5819	08/07/2010	24.162,30	538570	14/07/2010	SPOSTAMENTO IMPIANTO ENEL PONTE SUL TORRENTE BAGANZA-PRATICA N. 229831956 N.- CLIENTE 495398625
ENEL	4049	20/05/2011	120,00	248957289	31/01/2011	SPOSTAM. SOTTOSERVIZI
SOVE COSTRUZIONI SPA	7159	29/08/2011	316.297,50	1471	03/08/2011	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA	7159	29/08/2011	245.852,48	S01	03/08/2011	SAL AGG.NE + IVA
PIAZZA SNC	7159	29/08/2011	57.508,63	44154	03/08/2011	SAL AGG.NE + IVA
CSP IN LIQ.NE SRL	7159	29/08/2011	454.069,09	60	03/08/2011	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA	11212	15/11/2011	407.072,10	105/2011	24/10/2011	SAL AGG.NE + IVA
PIAZZA SNC	11213	15/11/2011	73.883,93	21	25/10/2011	SAL AGG.NE + IVA
SOVE COSTRUZIONI SPA	11214	15/11/2011	407.072,10	1967	24/10/2011	SAL AGG.NE + IVA
SOVE COSTRUZIONI SPA	12316	13/12/2011	701.489,97	2338	02/12/2011	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA	12316	13/12/2011	772.522,03	121	30/11/2011	SAL AGG.NE + IVA
PIAZZA SNC	12316	13/12/2011	127.321,04	24	30/11/2011	SAL AGG.NE + IVA
AZ.AGR.LA FELINA	2325	04/04/2011	6.631,77			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
GHIZZONI GEREMIA E C. SNC	2371	05/04/2011	4.188,80			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
BOSCHI ROBERTO	3535	05/05/2011	2.246,40			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZ.AGR.BENEDETTINA DI SICURI TARQUINIO	4712	06/06/2011	2.366,72			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
LEONI ANNA MELEGARI GIUSEPPE	5561	27/06/2011	2.835,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
MELEGARI GIUSEPPE	5561	27/06/2011	2.497,50			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
SIGE IMMOBILIARE SRL	5561	27/06/2011	1.863,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
COTTI SILVIO PONZI CRISTINA	5562	27/06/2011	103.284,64			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
MONICA LEONARDO	5563	27/06/2011	9.450,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZ.AGR.PRADORA SAS DI BONATTI	5564	27/06/2011	2.039,09			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZZONI MONICA COTTI LUCA	5564	27/06/2011	1.739,81			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
BO' E BRIAN	5565	27/06/2011	3.138,75			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
BACCHIONE FRANCA	5565	27/06/2011	255,09			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
BRANCHI VIVIANA	5565	27/06/2011	503,72			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
CASOTTI ELISA	5565	27/06/2011	39,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
GHINELLI STEFANIA E CORBELLI GUERRINA	5565	27/06/2011	1.136,82			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
CONTI SERGIO	5565	27/06/2011	1.785,40			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
GHIZZONI GEREMIA E C. SNC	5565	27/06/2011	2.086,70			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
TAVELLA NICOLETTA EMMA ROBERTO	5565	27/06/2011	3.297,03			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO

CAMPARI GIANFRANCO	5565	27/06/2011	53,13			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
CHIERICI ELENA	5565	27/06/2011	1.148,82			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
GRECI PASQUALI COMANI	5565	27/06/2011	1.628,50			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
PASQUALI FRANCO	5565	27/06/2011	1.183,78			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
RIZZI UGOLINA	5565	27/06/2011	184,91			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
ISMEA	5966	21/07/2011	14.239,80			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
IMMOBILIARE CRISTINA SRL	6524	02/08/2011	10.465,20			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
AZ.AGR. LA VALLE	6527	02/08/2011	34.830,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
BATTOLOCCHI BRUNA	7462	12/09/2011	5.280,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
MENOZZI GIAN PIERO	7463	12/09/2011	5.280,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
MASCHIO SERGIO	7464	12/09/2011	5.280,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
LA GRANDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	9550	28/09/2011	6.976,80			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
BATTOLOCCHI BRUNA	10445	24/10/2011	825,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
MENOZZI GIAN PIERO	10446	24/10/2011	825,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
MASCHIO SERGIO	10447	24/10/2011	825,00			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
MONICA LEONARDO	10466	24/10/2011	844,19			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
COTTI SILVIO	10467	24/10/2011	3.207,49			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
LEONI ANNA MELEGARI GIUSEPPE	10468	24/10/2011	97,50			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
IMMOBILIARE CRISTINA SRL	10469	24/10/2011	1.029,56			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
SIGE IMMOBILIARE SRL	10470	24/10/2011	172,50			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
ISMEA	10471	24/10/2011	1.400,91			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
MELEGARI GIUSEPPE	10472	24/10/2011	16,50			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
CERESINI GRAZIANO RAFFAELE E ASCHIERI	10475	24/10/2011	223.562,40			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
FOCHI DANIELE	11226	15/11/2011	9.493,20			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
PORZANI ING. ANGELO	9637	05/10/2011	15.225,60	1	18/07/2011	DIREZIONE OPERATIVA
PORZANI ING. ANGELO	10442	24/10/2011	10.318,88	2	20/09/2011	DIREZIONE OPERATIVA
PORZANI ING. ANGELO	12434	15/12/2011	17.491,76	3/2011	30/11/2011	DIREZIONE OPERATIVA
PAGLIA ING. STEFANO	9615	03/10/2011	3.244,80	1	18/07/2011	ASSISTENZA CONTABILITA' LAVORI
PAGLIA ING. STEFANO	12436	15/12/2011	5.788,64	2/2011	30/11/2011	ASSISTENZA CONTABILITA' LAVORI
ZOPPI GIUSEPPE STUDIO TECNICO	7461	12/09/2011	1.872,00	1	02/05/2011	COORDINAMENTO SICUREZZA
ZOPPI GIUSEPPE STUDIO TECNICO	10443	24/10/2011	4.656,08	2	19/09/2011	COORDINAMENTO SICUREZZA
STUDIO POLITECNICA SRL	4714	06/06/2011	6.671,81	1	28/01/2011	DIREZIONE LAVORI
STUDIO POLITECNICA SRL	10451	24/10/2011	8.006,17	30	26/08/2011	DIREZIONE LAVORI
ARCHEOSISTEMI	4713	06/06/2011	7.440,00	15	31/01/2011	ASSISTENZA ARCHEOLOGICHE
PERSONALE DIPENDENTE	11386	21/11/2011	826,82			INCENTIVI SU PROG. ESEC.
PERSONALE DIPENDENTE	11426	21/11/2011	196,78			INCENTIVI SU PROG. ESEC.
PERSONALE DIPENDENTE	12265	13/12/2011	70,28			INCENTIVI SU PROG. ESEC.
SOC. ARCHEOSISTEMI	5967	21/07/2011	22.500,00	26	28/02/2011	CONTROLLI SU SCAVI ARCHEOLOGICO
AGENZIA DEL TERRITORIO	7793	19/09/2011	624,00			RIESAME PERIZIA CERESINI PIERINO ESPROPRIATO
F.LLI MANGHI SPA	3731	27/04/2012	230.000,00	30/2012 (parte)	30/03/2012	SAL AGG.NE + IVA
SOVE COSTRUZIONI SPA	3732	27/04/2012	230.000,00	378 (parte)	30/03/2012	SAL AGG.NE + IVA
PIAZZA SNC	3733	27/04/2012	40.000,00	7 (parte)	30/03/2012	SAL AGG.NE + IVA
SOVE COSTRUZIONI SPA	5328	14/06/2012	186.234,48	378 (parte)	30/03/2012	SAL AGG.NE + IVA
PIAZZA SNC	5329	14/06/2012	35.546,92	7 (parte)	30/03/2012	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA	5330	14/06/2012	186.234,48	30/2012 (parte)	30/03/2012	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA	7704	28/08/2012	423.585,78	75/2012	09/07/2012	SAL AGG.NE + IVA
PIAZZA SNC	10996	12/11/2012	76.881,20	16	09/07/2012	SAL AGG.NE + IVA

SOVE COSTRUZIONI SPA	11160	16/11/2012	323.459,95	1030 (parte)	10/07/2012	SAL AGG.NE + IVA
SOVE COSTRUZIONI SPA (Cassa edile)	12470	14/12/2012	10.806,00	1030 (parte)	10/07/2012	SAL AGG.NE + IVA DET.3014/2012
SOVE COSTRUZIONI SPA (Equitalia)	12471	14/12/2012	2.763,64	1030 (parte)	10/07/2012	SAL AGG.NE + IVA DET.3014/2012
SOVE COSTRUZIONI SPA (Inps)	12850	20/12/2012	60.645,36	1030 (parte)	10/07/2012	SAL AGG.NE + IVA DET.3014/2012
SOVE COSTRUZIONI SPA (Inail)	12851	20/12/2012	24.885,36	1030 (parte)	10/07/2012	SAL AGG.NE + IVA DET.3014/2012
SOVE COSTRUZIONI SPA (Inps Manicone)	12852	20/12/2012	800,98	1030 (parte)	10/07/2012	SAL AGG.NE + IVA DET.3014/2012
SOVE COSTRUZIONI SPA (Inail Manicone)	12853	20/12/2012	224,49	1030 (parte)	10/07/2012	SAL AGG.NE + IVA DET.3014/2012
CERESINI GRAZIANO RAFFAELE E ASCHIERI	2018	14/03/2012	7.853,47			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
SNAM	9619	02/10/2012	1.289,29	210000908	14/06/2012	LAVORI INTERFERENZE METANODOTTI
SNAM	9619	02/10/2012	10.928,08	210000909	14/06/2012	LAVORI INTERFERENZE METANODOTTI
SNAM	9619	02/10/2012	9.305,35	210000910	14/06/2012	LAVORI INTERFERENZE METANODOTTI
SNAM	10781	08/11/2012	88.001,04	210000907	14/06/2012	SPOSTAM. E PROTEZ. METANODOTTI
SNAM	10782	08/11/2012	0,77	210000907	14/06/2012	LAVORI INTERFERENZE METANODOTTI
PORZANI ING. ANGELO	5742	25/06/2012	126,88			ADEGUAMENTO IVA
PORZANI ING. ANGELO	7611	27/07/2012	10.696,40	N/6	10/03/2012	DIREZIONE OPERATIVA
PORZANI ING. ANGELO	10706	08/11/2012	8.305,44	2/2011	20/06/2012	DIREZIONE OPERATIVA
PORZANI ING. ANGELO	11623	26/11/2012	8.997,56	8	20/09/2012	DIREZIONE OPERATIVA
PAGLIA ING. STEFANO	5743	25/06/2012	27,04			ADEGUAMENTO IVA
PAGLIA ING. STEFANO	7610	27/07/2012	2.139,28	1	10/03/2012	ASSISTENZA CONTABILITA' LAVORI
PAGLIA ING. STEFANO	10705	08/11/2012	1.761,76	2	20/06/2012	ASSISTENZA CONTABILITA' LAVORI
PAGLIA ING. STEFANO	10986	12/11/2012	1.950,52	8	20/09/2012	ASSISTENZA CONTABILITA' LAVORI
ZOPPI GIUSEPPE STUDIO TECNICO	4494	22/05/2012	3.863,29	4	12/12/2011	COORDINAMENTO SICUREZZA
ZOPPI GIUSEPPE STUDIO TECNICO	10987	12/11/2012	3.775,20	2	04/07/2012	COORDINAMENTO SICUREZZA
STUDIO POLITECNICA SRL	6617	20/07/2012	4.260,69	46	05/12/2011	DIREZIONE LAVORI
PAGAMENTI IN CONTANTI	6413	16/07/2012	465,00			SPESE PRATICHE ESPROPRI
PAGAMENTI IN CONTANTI	12450	14/12/2012	224,00			SPESE PRATICHE ESPROPRI
PERSONALE DIPENDENTE	994	10/02/2012	19,47			INCENTIVI SU PROG. ESEC.
LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMIL.	3075	10/04/2012	1.409,65	1818	25/10/2011	PROVE DI LABORATORIO
TELECOM	11080	14/11/2013	12.372,42	C12020131001147288	24/10/2013	INTERFERENZE
SOVE COSTRUZIONI SPA	606	22/01/2013	64.064,00	1030	10/07/2012	SAL AGG.NE + IVA
RAVASINI PIER LUIGI	4448	07/05/2013	4.017,60			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
CAUMONT CAIMI FEDERICO PAOLO	4829	17/05/2013	139.172,64			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
PAGAMENTI IN CONTANTI	2542	14/03/2013	168,64			SPESE PRATICHE ESPROPRI
CSAC - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA	4425	07/05/2013	509,08	1A17L	10/01/2013	TEST PER PASSERELLA CICLOPEDONALE
RAG.TERR.LE DELLO STATO	3098	26/03/2013	60.527,04			DEPOSITO IND.TA' ESPROPRIO NON ACCETTATE DEL MONTE
RAG.TERR.LE DELLO STATO	10525	31/10/2013	44.079,80			DEPOSITO IND.TA' ESPROPRIO NON ACCETTATE DEL MONTE
SOVE COSTRUZIONI SPA (Inps)	1934	25/02/2013	31.453,18	1030	10/07/2012	SAL AGG.NE + IVA DET.290/2013
SOVE COSTRUZIONI SPA (Inail)	1935	25/02/2013	4.608,65	1030	10/07/2012	SAL AGG.NE + IVA DET.290/2013
CAUMONT CAIMI FEDERICO PAOLO	10532	31/10/2013	19.072,08			INDENNITA' PROV. DI ESPROPRIO
SILLARI ANTONIO	10536	31/10/2013	22.510,20			INDENNITA' DI ESPROPRIO
TAGLIAVINI PAOLA	10537	31/10/2013	22.510,20			INDENNITA' DI ESPROPRIO
TAGLIAVINI LAILA	10538	31/10/2013	22.510,20			INDENNITA' DI ESPROPRIO
SILLARA BARBARA	10539	31/10/2013	22.510,20			INDENNITA' DI ESPROPRIO
AZ. AGR. FAVA E DELLEDONNE	10540	31/10/2013	21.934,30			INDENNITA' DI ESPROPRIO
AZ.AGR.BENEDETTINA DI SICURI TARQUINIO	10541	31/10/2013	50.310,00			INDENNITA' DI ESPROPRIO
AZ.AGR. FAVA E DELLEDONNE	10542	31/10/2013	23.783,30			INDENNITA' DI ESPROPRIO
DELLEDONNE CARLA E FAVA ROLANDO	10543	31/10/2013	49.478,40			INDENNITA' DI ESPROPRIO

SICURI TARQUINIO	10544	31/10/2013	151.819,36			INDENNITA' DI ESPROPRIO
FOCHI ALBERTO DAVIDE ROSANNA E ZIVERI	10545	31/10/2013	83.176,84			INDENNITA' DI ESPROPRIO
FAVA ROLANDO	10546	31/10/2013	37.616,40			INDENNITA' DI ESPROPRIO
FOCHI DAVIDE	10547	31/10/2013	6.970,70			INDENNITA' DI ESPROPRIO
BOSCHI F.LLI	10690	06/11/2013	4.758,64			INDENNITA' DI ESPROPRIO
TECNICO SARZA BRAGA GIANGIACOMO	12047	06/12/2013	2.716,90			VALUTAZ. INDENNITA' FAVE E DELLEDONNE
TECNICO PINI LINO	10675	06/11/2013	2.770,17			VALUTAZ. INDENNITA' FAVE E DELLEDONNE
STUDIO ASS.TO KING DI COBIANCHI E BORRINI	10673	06/11/2013	2.770,17			VALUTAZ. INDENNITA' FAVE E DELLEDONNE
TECNICO SARZA BRAGA GIANGIACOMO	12049	06/12/2013	8.475,01			VALUTAZ. INDENNITA' SICURI TARQUINIO
BONAZZI GIUSEPPE	11567	21/11/2013	6.810,51			VALUTAZ. INDENNITA' SICURI TARQUINIO
BONAZZI GIUSEPPE	11568	21/11/2013	136,21			VALUTAZ. INDENNITA' SICURI TARQUINIO
BONAZZI GIUSEPPE	11569	21/11/2013	241,40			VALUTAZ. INDENNITA' SICURI TARQUINIO
STUDIO ASS.TO KING DI COBIANCHI E BORRINI	10671	06/11/2013	8.641,19			VALUTAZ. INDENNITA' SICURI TARQUINIO
TECNICO SARZA BRAGA GIANGIACOMO	12046	06/12/2013	3.753,94			VALUTAZ. INDENNITA' FAVA ROLANDO
STUDIO COBIANCHI STEFANO	10672	06/11/2013	3.827,55			VALUTAZ. INDENNITA' FAVA ROLANDO
TECNICO SARZA BRAGA GIANGIACOMO	12050	06/12/2013	6.367,84			VALUTAZ. INDENNITA' FOCHI E ZIVERI
TECNICO PINI LINO	10674	06/11/2013	6.492,71			VALUTAZ. INDENNITA' FOCHI E ZIVERI
STUDIO COBIANCHI STEFANO	10669	06/11/2013	6.492,71			VALUTAZ. INDENNITA' FOCHI E ZIVERI
TECNICO SARZA BRAGA GIANGIACOMO	12048	06/12/2013	5.786,70			VALUTAZ. INDENNITA' SILLARI E TAGLIAVINI
STUDIO COBIANCHI STEFANO	10670	06/11/2013	5.900,18			VALUTAZ. INDENNITA' SILLARI E TAGLIAVINI
DELLEDONNE CARLA E FAVA ROLANDO	12065	06/12/2013	6.702,15			INDENNITA' DI ESPROPRIO
FAVA ROLANDO	12066	06/12/2013	7.267,12			INDENNITA' DI ESPROPRIO
FOCHI ALBERTO DAVIDE ROSANNA E ZIVERI	12067	06/12/2013	5.724,13			INDENNITA' DI ESPROPRIO
TAGLIAVINI PAOLA	12068	06/12/2013	2.316,27			INDENNITA' DI ESPROPRIO
SILLARI ANTONIO	12069	06/12/2013	2.316,26			INDENNITA' DI ESPROPRIO
SILLARI BARBARA	12070	06/12/2013	2.316,26			INDENNITA' DI ESPROPRIO
TAGLIAVINI LAILA	12071	06/12/2013	2.316,27			INDENNITA' DI ESPROPRIO
SICURI TARQUINIO	12072	06/12/2013	15.372,50			INDENNITA' DI ESPROPRIO
PORZANI ANGELO	5463	15/07/2014	13.005,20	1	15/04/2014	DIREZIONE OPERATIVA
PORZANI ANGELO	8255	20/10/2014	7.295,60	2	31/05/2014	DIREZIONE OPERATIVA
PORZANI ANGELO	8261	20/10/2014	9.071,92	3	30/06/2014	DIREZIONE OPERATIVA
PAGLIA ING. STEFANO	5462	15/07/2014	2.664,48	1	15/04/2014	ASSIST. CONTABILITA' LAVORI
PAGLIA ING. STEFANO	8256	20/10/2014	1.522,56	2	31/05/2014	ASSIST. CONTABILITA' LAVORI
PAGLIA ING. STEFANO	8262	20/10/2014	1.903,20	3	03/06/2014	ASSIST. CONTABILITA' LAVORI
ZOPPI GIUSEPPE STUDIO TECNICO	10078	18/12/2014	7.929,68	1	18/07/2014	COORDINAMENTO SICUREZZA
STUDIO POLITECHINICA	5910	01/08/2014	3.277,31	13	29/05/2014	ASSIST. DIREZ.LAVORI
PAGAMENTI IN CONTANTI	1373	04/03/2014	93,00			SPESE PRATICHE ESPROPRI
PAGAMENTI IN CONTANTI	4189	04/06/2014	19,00			SPESE PRATICHE ESPROPRI
SANECO SPA	5867	29/07/2014	254.474,99	1/S	30/04/2014	SAL AGG.NE + IVA
IEMBO MICHELE SRL	8252	20/10/2014	460.497,20	36	30/05/2014	SAL AGG.NE + IVA
SANECO SPA	8253	20/10/2014	192.272,09	2/S	30/05/2014	SAL AGG.NE + IVA
S.I.P.SOC. INDUSTRIA PIETRISCO	9813	15/12/2014	569.643,67	494	15/06/2014	SAL AGG.NE + IVA
IEMBO MICHELE SRL	9814	15/12/2014	133.038,13	3/S	14/07/2014	SAL AGG.NE + IVA
SANECO SPA	9815	15/12/2014	120.086,14			SAL AGG.NE + IVA
LUCCHETTI LUIGI	4420	16/06/2014	5.778,52			VALUTAZ. SITUAZ. DELMONTE
BONAZZI GIUSEPPE	5081	07/07/2014	4.554,32			VALUTAZ. SITUAZ. DELMONTE
BONAZZI GIUSEPPE	5082	07/07/2014	91,09			VALUTAZ. SITUAZ. DELMONTE

COLETTI ROBERTO	4419	16/06/2014	5.778,52			VALUTAZ. SITUAZ. DELMONTE
PORZANI ANGELO	8550	15/12/2015	2.847,31	2/PA	11/11/2015	DIREZIONE OPERATIVA
PAGLIA STEFANO	8552	15/12/2015	615,08	1/PA	11/11/2015	ASSIST. CONTABILITA' LAVORI
STUDIO POLITECHICA	7438	19/11/2015	2.547,22	FATTPA 1_15	31/07/2015	ASSIST. DIREZ.LAVORI
S.I.P.SOC. INDUSTRIA PIETRISCO	1431	10/03/2015	24.088,17	758	30/10/2014	SAL AGG.NE + IVA
IEMBO MICHELE SRL	1432	10/03/2015	97.167,97	93	30/10/2014	SAL AGG.NE + IVA
SANECO SPA	1433	10/03/2015	66.193,98	6/s	30/10/2014	SAL AGG.NE + IVA
S.I.P.SOC. INDUSTRIA PIETRISCO	4478	16/07/2015	17.435,92	143	30/03/2015	SAL AGG.NE + IVA
IEMBO MICHELE SRL	4479	16/07/2015	78.567,17	26	30/03/2015	SAL AGG.NE + IVA
SANECO SPA	4480	16/07/2015	20.969,58	52	30/03/2015	SAL AGG.NE + IVA
AZ.AGR. COTTI LUCA E SILVIO	6	12/01/2015	3.442,58			INDENNITA' ESPROPRIO
AZ.AGR. MALENCHINI LUIGI	7	12/01/2015	15.622,38			INDENNITA' ESPROPRIO
BOSCHI ROBERTO	8	12/01/2015	566,10			INDENNITA' ESPROPRIO
BACCHIONE FRANCA	9	12/01/2015	1.150,20			INDENNITA' ESPROPRIO
CASOTTI ELISA	10	12/01/2015	1.219,05			INDENNITA' ESPROPRIO
AZ.AGR. ZAMBRELLI GIULIANO	11	12/01/2015	6.383,10			INDENNITA' ESPROPRIO
COLLA FEDERICA E VITALI TIZIANA	12	12/01/2015	1.003,50			INDENNITA' ESPROPRIO
COTTI NICOLA E CERESINI MARIETTA	13	12/01/2015	911,25			INDENNITA' ESPROPRIO
SIGE IMMOBILIARE SRL	14	12/01/2015	297,00			INDENNITA' ESPROPRIO
IMMOBILIARE CRISTINA SRL	15	12/01/2015	2.562,30			INDENNITA' ESPROPRIO
RAVASINI PIER LUIGI	16	12/01/2015	1.245,90			INDENNITA' ESPROPRIO
FOCHI DAVIDE	17	12/01/2015	1.481,40			INDENNITA' ESPROPRIO
AZ.AGR. LA FELINA	18	12/01/2015	5.325,01			INDENNITA' ESPROPRIO
AZ.AGR. GRECI GIANCARLO	19	12/01/2015	6.899,78			INDENNITA' ESPROPRIO
FOCHI DANIELE	20	12/01/2015	1.891,80			INDENNITA' ESPROPRIO
AZ.AGR. LA VALLE	21	12/01/2015	9.085,50			INDENNITA' ESPROPRIO
COTTI GIUSEPPE	22	12/01/2015	77,40			INDENNITA' ESPROPRIO
RIZZI UGOLINA	23	12/01/2015	500,01			INDENNITA' ESPROPRIO
AZ.AGR. BENEDETTINA DI SICURI TARQUINIO	24	12/01/2015	183,18			INDENNITA' ESPROPRIO
LA GRANDE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	25	12/01/2015	1.708,20			INDENNITA' ESPROPRIO
SALUMI FERRARI SRL	26	12/01/2015	1.050,00			INDENNITA' ESPROPRIO
GHIZZONI GEREMIA E C. SNC	27	12/01/2015	765,09			INDENNITA' ESPROPRIO
ISMEA	28	12/01/2015	945,90			INDENNITA' ESPROPRIO
TAVELLA NICOLETTA EMMA ROBERTO	29	12/01/2015	15.976,32			INDENNITA' ESPROPRIO
BRANCHI VIVIANA	30	12/01/2015	949,50			INDENNITA' ESPROPRIO
GRECI GIANCARLO PASQUALI PATRIZIA COMANI	31	12/01/2015	15.118,17			INDENNITA' ESPROPRIO
MONICA LEONARDO	32	12/01/2015	5.689,80			INDENNITA' ESPROPRIO
SICURI TARQUINIO	33	12/01/2015	25.656,84			INDENNITA' ESPROPRIO
RAVASINI PIER LUIGI	34	12/01/2015	7.047,80			INDENNITA' ESPROPRIO
PASQUALI FRANCO	35	12/01/2015	8.970,91			INDENNITA' ESPROPRIO
GHINELLI STEFANIA CORBELLI GUERRINA	36	12/01/2015	2.708,57			INDENNITA' ESPROPRIO
COTTI SILVIO PONZI CRISTINA	37	12/01/2015	18.049,48			INDENNITA' ESPROPRIO
BO LUISA MARIA ANGIOLA CLARA DUFOUR BRI	38	12/01/2015	16.037,21			INDENNITA' ESPROPRIO
FAVA ROLANDO	39	12/01/2015	3.320,00			INDENNITA' ESPROPRIO
DELLEDONNE CARLA E FAVA ROLANDO	40	12/01/2015	6.758,50			INDENNITA' ESPROPRIO
AZ.AGR. PRADORA DI BONATTI	41	12/01/2015	5.309,50			INDENNITA' ESPROPRIO
AZZONI MONICA COTTI LUCA	42	12/01/2015	13.204,58			INDENNITA' ESPROPRIO

CAUMONT CAIMI FEDERICO PAOLO	43	12/01/2015	16.696,66		INDENNITA' ESPROPRIO
CERESINI GRAZIANO RAFFAELE E ASCHIERI	44	12/01/2015	40.201,60		INDENNITA' ESPROPRIO
CONTI SERGIO	45	12/01/2015	6.481,14		INDENNITA' ESPROPRIO
FOCHI ALBERTO DAVIDE ROSANNA E ZIVERI	46	12/01/2015	16.214,91		INDENNITA' ESPROPRIO
TAGLIAVINI PAOLA	47	12/01/2015	3.732,25		INDENNITA' ESPROPRIO
TAGLIAVINI LAILA	48	12/01/2015	3.732,25		INDENNITA' ESPROPRIO
SILLARI BARBARA	437	27/01/2015	3.732,25		INDENNITA' ESPROPRIO
SILLARI ANTONIO	438	27/01/2015	3.732,25		INDENNITA' ESPROPRIO
GRECI GIANCARLO PASQUALI PATRIZIA COMANI	1434	10/03/2015	10.076,29		INDENNITA' ESPROPRIO
CAUMONT CAIMI FEDERICO PAOLO	1435	10/03/2015	19.064,00		INDENNITA' ESPROPRIO
RAVASINI PIER LUIGI	1436	10/03/2015	6.950,16		INDENNITA' ESPROPRIO
BO LUISA MARIA ANGIOLA CLARA DUFOUR BRI	2181	13/04/2015	3.737,70		INDENNITA' ESPROPRIO
DUFOUR BERTE GIUSEPPE	2182	13/04/2015	3.737,70		INDENNITA' ESPROPRIO
BRIAN MARIA MERCEDE	2183	13/04/2015	3.737,70		INDENNITA' ESPROPRIO
CONTI SERGIO	2184	13/04/2015	4.110,78		INDENNITA' ESPROPRIO
SILLARI ANTONIO	2185	13/04/2015	1.895,30		INDENNITA' ESPROPRIO
TAGLIAVINI PAOLA	2186	13/04/2015	1.895,30		INDENNITA' ESPROPRIO
TAGLIAVINI LAILA	2187	13/04/2015	1.895,30		INDENNITA' ESPROPRIO
SILLARI BARBARA	2188	13/04/2015	1.895,30		INDENNITA' ESPROPRIO
AZ.AGR. PRADORA DI BONATTI	2242	17/04/2015	10.619,01		INDENNITA' ESPROPRIO
GHINNELLI STEFANIA CORBELLI GUERRINA	2243	17/04/2015	5.417,14		INDENNITA' ESPROPRIO
FOCHI ALBERTO DAVIDE ROSANNA E ZIVERI	2244	17/04/2015	4.579,30		INDENNITA' ESPROPRIO
AZZONI MONICA COTTI LUCA	2623	05/05/2015	8.450,10		INDENNITA' ESPROPRIO
COTTI SILVIO PONZI CRISTINA	2624	05/05/2015	4.774,38		INDENNITA' ESPROPRIO
PASQUALI FRANCO	2625	05/05/2015	2.699,10		INDENNITA' ESPROPRIO
BRANCHI VIVIANA	2626	05/05/2015	1.899,00		INDENNITA' ESPROPRIO
DELLEDONNE CARLA E FAVA ROLANDO	2732	11/05/2015	5.611,10		INDENNITA' ESPROPRIO
SICURI TARQUINIO	2733	11/05/2015	12.298,00		INDENNITA' ESPROPRIO
FAVA ROLANDO	2734	11/05/2015	6.084,10		INDENNITA' ESPROPRIO
GHIZZONI GEREMIA E C. SNC	2811	13/05/2015	18.036,17		INDENNITA' ESPROPRIO
PROSCIUTTIFICIO CERRETO DI RATTI B. E C.	2872	21/05/2015	48.387,50		INDENNITA' ESPROPRIO
MONICA LEONARDO	3384	08/06/2015	2.844,90		INDENNITA' ESPROPRIO
CERESINI GRAZIANO RAFFAELE E ASCHIERI	3385	08/06/2015	13.039,00		INDENNITA' ESPROPRIO
GHIZZONI GEREMIA E C. SNC	3525	11/06/2015	3.631,32		INDENNITA' ESPROPRIO
NOTAIO FONTANABONA GIOVANNI	3083	25/05/2015	2.818,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO FONTANABONA GIOVANNI	3386	08/06/2015	2.848,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO FONTANABONA GIOVANNI	3387	08/06/2015	6.013,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO FONTANABONA GIOVANNI	7065	04/11/2015	3.538,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO FONTANABONA GIOVANNI	7066	04/11/2015	2.928,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO FONTANABONA GIOVANNI	7067	04/11/2015	2.196,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO CAVANDOLI RODOLFO	4780	28/07/2015	17.264,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO CAVANDOLI RODOLFO	7025	02/11/2015	10.736,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO BORRI BERNARDO	4220	06/07/2015	1.263,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO BORRI BERNARDO	4221	06/07/2015	6.428,90		SPESE NOTARILI
NOTAIO BORRI BERNARDO	7074	04/11/2015	1.952,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO BORRI BERNARDO	7075	04/11/2015	2.928,00		SPESE NOTARILI
NOTAIO GARDELLI STEFANO	3388	08/06/2015	13.770,00		SPESE NOTARILI

NOTAIO GARDELLI STEFANO	4302	09/07/2015	6.230,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO GARDELLI STEFANO	4933	06/08/2015	150,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO GARDELLI STEFANO	7072	04/11/2015	4.416,40			SPESE NOTARILI
NOTAIO GARDELLI STEFANO	7073	04/11/2015	6.222,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO CHIARI GIORGIO	3389	08/06/2015	3.444,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO CHIARI GIORGIO	3390	08/06/2015	4.742,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO CHIARI GIORGIO	3391	08/06/2015	1.441,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO CHIARI GIORGIO	3392	08/06/2015	2.242,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO CHIARI GIORGIO	7068	04/11/2015	2.318,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO CHIARI GIORGIO	7069	04/11/2015	2.196,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO CHIARI GIORGIO	7070	04/11/2015	3.172,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO CHIARI GIORGIO	7071	04/11/2015	2.684,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO D'ANTONIO ALFREDO	2279	20/04/2015	8.718,80			SPESE NOTARILI
NOTAIO D'ANTONIO ALFREDO	2280	20/04/2015	4.652,08			SPESE NOTARILI
NOTAIO D'ANTONIO ALFREDO	2281	20/04/2015	2.233,27			SPESE NOTARILI
NOTAIO D'ANTONIO ALFREDO	4165	02/07/2015	1.830,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO D'ANTONIO ALFREDO	4166	02/07/2015	1.220,00			SPESE NOTARILI
NOTAIO D'ANTONIO ALFREDO	4167	02/07/2015	1.427,40			SPESE NOTARILI
PROSCIUTTIFICIO CERRETO SRL	7076	04/11/2015	19.860,31			INDENNITA' ESPROPRIO
AGENZIA ENTRATE	6111	23/09/2015	3.573,72			TRASLAZIONE PROPRIETA'
ANAC	4161	02/07/2015	30,00			SPESE GARA
INTERGEO SRL	7099	09/11/2015	20.075,10	000003-2015-FE	10/09/2015	INDAGINI GEOLOGICHE SP.15 P.TE ARMORANO
STUDIO POLITECHICA SRL	7439	19/11/2015	79,20	FATTPA 1_15	31/07/2015	INCARICHI PROF.LI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SP.665 E 15
PORZANI ANGELO	8551	15/12/2015	328,81	2/PA	11/11/2015	INCARICHI PROF.LI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SP.665 E 15
PAGLIA STEFANO	8553	15/12/2015	82,76	1/PA	11/11/2015	INCARICHI PROF.LI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SP.665 E 15
ANAC	6913	28/10/2015	435,00			SPESE
ZOPPI GIUSEPPE STUDIO TECNICO	5531	05/09/2016	609,34	FATTPA 1_16 (parte)	14/06/2016	COORDINAMENTO SICUREZZA
SCAURI RITA	1190	23/02/2016	27.310,50			INDENNITA' ESPROPRIO
TAVELLA ROBERTO	1934	24/03/2016	3.191,55			INDENNITA' ESPROPRIO
TAVELLA NICOLETTA EMMA CLEMENTINA	1935	24/03/2016	3.191,55			INDENNITA' ESPROPRIO
ISMEA	2048	30/03/2016	1.891,80			INDENNITA' ESPROPRIO
PERSONALE DIPENDENTE	1632	14/03/2016	20.390,61			INCENTIVI
NOTAIO FONTANABONA GIOVANNI	331	11/02/2016	2.960,00	16/E	11/12/2015	SPESE NOTARILI
NOTAIO FONTANABONA GIOVANNI	4909	04/08/2016	6.699,00	1/E	04/04/2016	SPESE NOTARILI
AGENZIA ENTRATE	2870	02/05/2016	2.557,94			TRASLAZIONE PROPRIETA'
AGENZIA ENTRATE	8090	12/12/2016	1.466,20			TRASLAZIONE PROPRIETA'
NOTAIO FONTANABONA GIOVANNI	4910	04/08/2016	92,00	1/E	04/04/2016	SPESE NOTARILI
STUDIO GEO 3 SRL	8325	16/12/2016	2.318,00	10/A	30/11/2016	FRAZIONAM. CATASTALI
DITTA BEGANI ANSELMO SRL	3134	10/05/2016	64.586,30	12/E	22/04/2016	VERB. S.U. SP.15 LOC. CHIASTRE KM.32,8
DITTA EUREDIL SRL	2109	08/04/2016	65.801,92	05/PA/2016	08/03/2016	VERB.S.U. SP.15 LOC. FUGAZZOLO BERCETO KM.42,250
ZOPPI GIUSEPPE STUDIO TECNICO	5532	05/09/2016	5,86	FATTPA 1_16 (parte)	14/06/2016	INCARICHI PROF.LI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SP.665 E 15
C.M.S. SRL	4232	27/06/2016	133.028,80	02/PA	25/05/2016	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
SANECO SPA	4526	11/07/2016	72.356,14	4/E (parte)	25/05/2016	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
SANECO SPA	4527	11/07/2016	13.959,25	4/E (parte)	25/05/2016	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
SANECO SPA	4528	11/07/2016	38.652,00	4/E (parte)	25/05/2016	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
SANECO SPA	4529	11/07/2016	6.220,00	4/E (parte)	25/05/2016	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
SANECO SPA	4530	11/07/2016	2.800,00	4/E (parte)	25/05/2016	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO

SANECO SPA	5950	21/09/2016	161.007,19	8/E	09/08/2016	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
C.M.S. SRL	5952	21/09/2016	5.060,00	3/PA (parte)	31/08/2016	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
C.M.S. SRL	5953	21/09/2016	79.237,89	3/PA (parte)	31/08/2016	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
DITTA VIGNALI ALDINO E GIACOMO SNC	7541	17/11/2016	123.166,76	15/E (parte)	09/11/2016	VERB.S.U. RACCOLTA ACQUE PIOVANE LOC. FONTANA AMORE
ANAC	7529	17/11/2016	30,00			VERB.S.U. RACCOLTA ACQUE PIOVANE LOC. FONTANA AMORE
DITTA DARDANI LUIGI	2115	08/04/2016	147.877,81	1/E	17/03/2016	VERB.S.U. ATTRAVERSAM. RIO ARSISO E ACQUE SOLF.
ANAC	7529	17/11/2016	30,00			VERB.S.U. ATTRAVERSAM. RIO ARSISO E ACQUE SOLF.
DITTA S.I.P. SOC. IND. PIERISCO SPA	4917	04/08/2016	59.032,26	62/PA	20/04/2016	VERB.S.U. DISSESTI A BERCETO KM. 30,5 - 44,9
ANAC	1244	25/02/2016	30,00			VERB.S.U. DISSESTI A BERCETO KM. 30,5 - 44,9
DITTA OPPICI UGO SRL	3831	09/06/2016	60.465,49	2	07/04/2016	VERB. S.U. DISSESTI SP.15 KM. 24,8 - 33,00
ANAC	4320	01/07/2016	30,00			VERB. S.U. DISSESTI SP.15 KM. 24,8 - 33,00
DITTA EUREDIL SRL	4233	27/06/2016	104.260,77	10/PA/2016	02/05/2016	VERB.S.U. GUARD RAIL BARRIERE PARAMASSI
ANAC	4321	17/07/2016	30,00			VERB.S.U. GUARD RAIL BARRIERE PARAMASSI
UNIONE MONTANA PARMA EST	452	16/02/2016	150,00			SP.15 P.TE ARMORANO SPESE ISTRUTTORIA
DITTA VIGNALI ALDINO E GIACOMO SNC	7542	17/11/2016	6.157,88	15/E (parte)	09/11/2016	PERIZIA SUPPL. RACCOLTA ACQUE PIOVANE LOC. FONTANA AMORE
AGENZIA ENTRATE	4653	25/07/2017	2.200,00			TRASLAZIONE PROPRIETA'
BONAZZI GIUSEPPE	394	07/02/2017	2.281,60			STIMA PER DANNI DITTA ISMEA
COTTI NICOLA	1220	23/02/2017	1.086,75			INDENNITA' DI ASSERVIMENTO
AZ.AGR. PRADORA DI BONATTI	1221	23/02/2017	2.079,00			INDENNITA' DI ASSERVIMENTO
SANECO SPA	6039	11/10/2017	19.417,40	19.417,40	2/E	08/09/2017
SANECO SPA	6111	18/10/2019	101,92	2/E	08/09/2017	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
SANECO SPA	6112	18/10/2019	637,29	2/E	08/09/2017	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
SANECO SPA	6113	18/10/2019	578,99	2/E	08/09/2017	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
DITTA DARDANI LUIGI	439	07/02/2019	10.659,12	1E (parte)	11/01/2017	VERB.S.U. ATTRAVERSAM. RIO ARSISO E ACQUE SOLF.
PERSONALE DIPENDENTE	8000	18/12/2017	862,98			VERB.S.U. SP.15 LOC. FUGAZZOLO BERCETO KM.42,250 INCENTIVI
DITTA DARDANI LUIGI	440	07/02/2017	7.896,37	1E (parte)	11/01/2017	VERB.S.U. ATTRAVERSAM. RIO ARSISO E ACQUE SOLF. PERIZIA SUPPL.
BUFO GLAUCO EDILAB SRL LAB.INGEGNERIA	3531	29/05/2017	6.236,14	03/PA/2017	04/05/2017	COLLAUDO STATICO P.TE ARMORANO
DITTA EUREDIL SRL	3193	15/05/2017	23.581,82	13/PA/2017	18/04/2017	ULTERIORI LAV. COMPL. INTERV. N.17 - P.TE ARMORANO
DITTA TOMASELLI ERMES & C.	4261	11/07/2017	27.244,81	12/A	29/05/2017	MIGLIORAM. ACCESSIBILITA' AI FONDI AGRICOLI
DITTA PIAZZA SRL	5844	28/09/2017	7.057,48	10/PA/2016	11/09/2017	CRE Z 814/2017 ULTERIORI LAV. COMPL. SP.665 E SP.15
DITTA BEGANI FRANCO	8067	19/12/2017	9.869,03	000006-2017-A	27/11/2017	CRE Z 1080/2017 OPERE DI COMPL. SP.665 E SP.15
DITTA PIAZZA SRL	2217	04/04/2017	39.529,20	2	28/02/2017	CRE Z 273/17 OPERE DI COMPLETAM. SP.665 E SP.15
BATTILOCCHI BRUNA	6449	09/10/2018	1.586,67			INDENNITA' ESPROPRIO
MASCHIO SERGIO	6450	09/10/2018	528,88			INDENNITA' ESPROPRIO
MASCHIO MICHELE	6451	09/10/2018	528,88			INDENNITA' ESPROPRIO
MASCHIO DAVIDE	6452	09/10/2018	528,88			INDENNITA' ESPROPRIO
MENOZZI GIAN PIERO	6453	09/10/2018	1.586,67			INDENNITA' ESPROPRIO
AGENZIA ENTRATE	7590	10/12/2018	2.572,00			SPESE REGISTRAZIONE DECRETI SERVITU' PREDIALI
FOCHI DANIELE	1179	26/02/2018	9.550,00			ULTERIORI ONERI GESTIONE FONDO AGRICOLO DITTA ISMEA
SANECO SPA	119	15/01/2018	67.671,42	6/E	22/12/2017	LAVORI + IVA SP.15 P.TE ARMORANO
MONTEPARA ING. ANTONIO	2689	03/05/2018	26.880,00	FATTPA 3_17 (parte)	27/11/2017	DIREZ. LAVORI . P.TE ARMORANO
MONTEPARA ING. ANTONIO	3315	04/06/2018	6.400,00	FATTPA 3_17 (parte)	27/11/2017	DIREZ. LAVORI . P.TE ARMORANO
MONTEPARA ING. ANTONIO	3527	05/06/2018	7.321,60	FATTPA 3_17 (parte)	27/11/2017	DIREZ. LAVORI . P.TE ARMORANO
PERSONALE DIPENDENTE	1124	20/02/2018	1.998,05			VERB.S.U. ATTRAVERSAM. RIO ARSISO E ACQUE SOLF. INCENTIVI
PERSONALE DIPENDENTE	1127	20/02/2018	847,04			INCENTIVI SP.15 LOC.CHIASTRE KM.32,8
PERSONALE DIPENDENTE	1126	20/02/2018	1.367,35			INCENTIVI SP.15 GUARD RAIL BARRIERE PARAMASSI
PERSONALE DIPENDENTE	419	23/01/2018	1.049,95			INCENTIVI RACCOLTA ACUA PIOVANE LOC. FONTANA AMORE

PERSONALE DIPENDENTE	3158	28/05/2018	4.447,29			INCENTIVI PONTE ARMORANO
LA TECNOPUBBLICA SEGNALETICA	112	15/01/2018	16.296,67	157/PA	28/11/2017	SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE
DITTA PIAZZA SNC	2028	11/04/2019	32.261,20	29	12/12/2012	SAL AGG.NE + IVA
DITTA PIAZZA SNC	2029	11/04/2019	57.738,79	5PA	05/04/2019	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA	2030	11/04/2019	177.746,86	S 02/2012	10/12/2012	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA	2031	11/04/2019	119.267,09	5/E	28/03/2019	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA	2032	11/04/2019	198.486,05	S 03/2015 (parte)	30/04/2015	SAL AGG.NE + IVA
F.LLI MANGHI SPA	2033	11/04/2019	236.500,00	S 03/2015 (parte)	30/04/2015	SAL AGG.NE + IVA
SOVE COSTRUZIONI SPA	2034	11/04/2019	77.621,03	1803	06/12/2012	SAL AGG.NE + IVA
FALLIMENTO SOVE COSTRUZIONI SPA	2035	11/04/2019	272.720,74	2 (parte)	28/03/2019	SAL AGG.NE + IVA
FALLIMENTO SOVE COSTRUZIONI SPA	2036	11/04/2019	64.158,23	2 (parte)	28/03/2019	SAL AGG.NE + IVA
GALLO AVV. ROBERTO	2224	18/04/2019	6.552,46	2 (parte)	10/04/2019	TECNICO ESTERNO COMMISSIONE ART. 240
SANECO SPA	4506	21/08/2019	152,49	1/E (parte)	03/06/2019	LAVORI + IVA
SANECO SPA	4507	21/08/2019	145,36	1/E (parte)	03/06/2019	LAVORI + IVA
SANECO SPA	4508	21/08/2019	1,26	1/E (parte)	03/06/2019	LAVORI + IVA
SANECO SPA	4509	21/08/2019	83,55	1/E (parte)	03/06/2019	LAVORI + IVA
SANECO SPA	4510	21/08/2019	80,64	1/E (parte)	03/06/2019	LAVORI + IVA
DELMONTE PAOLO	844	18/02/2019	58.042,80			TRANSAZIONE SALDO ESPROPRI
AGENZIA ENTRATE	1055	27/02/2019	18.040,00			SPESE REGITRAZ. ESPROPRI DELMONTE
DITTA C.M.S. SRL	2509	08/05/2019	1.092,10	FPA00003	19/04/2019	RESTITUZ. RITENUTE A GARANZIA V.DET.1183/2017
Totale			15.783.265,06			



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **300 / 2020**

Proposta n. 1383/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 665R - "MASSESE" E LA S.P. 15 "DI CALESTANO" - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 27/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale