



GIUSEPPE
STEFANINI
INGEGNERE


43126 PARMA
VICO FERTILE
VIA BERGONZI 4
TEL. 0521 959199
IVA 02246880344

TAVOLA
EL.10

☐ Miglioramento sismico

Il Progettista e D.L.
Ing. Giuseppe Stefanini

 
Timbro e Firma
17-11-2023



AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI
VARANO DE' MELEGARI

Progetto di miglioramento sismico
della sede municipale
Progetto esecutivo

CUP: J94J23000260006

Cronoprogramma

Provincia di Parma
Comune di Varano de' Melegari

N.B. Tutte le quote sono indicative ed è preciso dovere dell'Appaltatore verificarle a Sua cura in cantiere. Tutte le dimensioni geometriche riportate sui disegni del rilievo geometrico devono considerarsi progettuali e non potranno essere assunte a base dello sviluppo costruttivo senza specifica verifica in opera a carico dell'Impresa.

Individuazione:

Varano de' Melegari - 43040 (PR)
Via Martiri della Libertà 14

	Durata	Settimane lavorative (5 giorni lavorativi)																																											
Apprestamenti di cantiere																																													
Recinzioni e baraccamenti di cantiere	1																																												
Montaggio del ponteggio e della gru	1																																												
Demolizioni e rimozioni																																													
Smontaggio infissi	1																																												
Rimozione della copertura e delle lattonerie	2																																												
Rimozione degli intonaci e delle murature divisorie interne	4																																												
Demolizione dei pavimenti	3																																												
Demolizioni murarie	2																																												
Opere edili																																													
Consolidamento dei solai	5																																												
Interventi di intonaco armato	5																																												
Interenti CAM	4																																												
Interventi FRCM	3																																												
Interventi strutturali sulla copertura	3																																												
Isolamenti termici e acustici																																													
Isolamento delle superfici verticali	3																																												
Isolamento delle superfici orizzontali	3																																												
Copertura																																													
Installazione del manto di copertura	1																																												
Finiture e impianti																																													
Finiture interne	3																																												
Impianti	3																																												
Serramenti																																													
Montaggio dei serramenti	1																																												
Impianto solare termico e fotovoltaico																																													
Posa in opera dell'impianto solare e fotovoltaico	1																																												
Impianto illuminante																																													
Installazione dei corpi illuminanti	1																																												
Smobilizzo del cantiere	1																																												
totale settimane	60																																												