

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 213 del 13/11/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO TOSCHI DI PARMA" - CUP D98B20001000001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 205 DEL D.LGS 50/2016

IL PRESIDENTE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto;

il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE

- con Delibera di Consiglio provinciale n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- con Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;
- con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027;
- con Decreto del Presidente n.24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2024 e conseguenti variazioni di bilancio;
- con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 30/06/2025 è stata approvata la "VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (ART. 175 E 193 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000)";

ai sensi del D.lgs 50/2016 dell'intervento in oggetto, è stata nominata l'ing. Paola Cassinelli come RUP fino al 30/04/2025 e l'ing. Elisa Botta è stata nominata RUP con D.D. n. 528/25 dalla data del 01/05/2025, entrambe del Servizio Edilizia scolastica;

PREMESSO INOLTRE CHE

l'intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021 tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA - CUP D98B20001000001, dell'importo di € 300.000,00;

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

con Decreto del Presidente n. 88 del 07/04/2022 si è proceduto ad approvare l'elenco degli interventi da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel conseguente aggiornamento dell'annualità 2022;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022 che "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente al FIN. UE - NEXT GENERATION EU - MISS.4 - COMP. 1 - INV. 3.3, per cui l'importo complessivo dell'intervento finanziato è ora pari a 330.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 1919 del 30/12/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo/direzione lavori all'ing. Gianpaolo Mori per l'importo complessivo di € 34.691,53;

con determinazione dirigenziale n. 684 del 16/06/2022, si procedeva ad affidare l'incarico per le prove di reazione al fuoco al fine della certificazione ministeriale di cui all'art. 10 del DM 26/6/1984, così come modificato dal DM 03/09/2021 e dall'art. 4 del DM 10/03/2005, allo studio CSI Spa, di Senago (MI) per l'importo complessivo di € 5.904,80;

con Decreto Presidenziale n. 173 del 13/07/2022 si procedeva a rimodulare il QTE e ad approvare il progetto definitivo 1° stralcio funzionale dell'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001, di complessivi € 32.232,00;

con Determina dirigenziale n. 863 del 28/7/2022 si procedeva all'affidamento dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001 1° STRALCIO FUNZIONALE", per € 28.937,62, oltre iva al 10% per complessivi € 31.831,38, alla ditta Energy Project di Morini Nicolò, con sede legale in via Martiri della Libertà n.6, 43045 Fornovo di Taro (PR), P.I. 02721190342, CIG: 933660495A;

con Determinazione dirigenziale n. 1282 del 20/10/2022 si procedeva ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'ing. Paolo Chiari per un importo complessivo di € 10.150,40;

con Decreto Presidenziale n. del 258 del 9/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA 2° stralcio- CUP: D98B20001000001";

con Determina dirigenziale n. 1412 del 14/11/2022 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001 1° STRALCIO FUNZIONALE. FINANZIAMENTO UE (NEXT GENERATION EU)", realizzati dalla ditta Energy Project di Morini Nicolò, con sede legale in via Martiri della Libertà n.6, 43045 Fornovo di Taro (PR), P.I. 02721190342 senza economie sull'importo contrattuale;

con Determina dirigenziale n. 351 del 22/03/2023 è stata rettificata parzialmente la Determinazione n. 1282 del 20/10/2022, affidando la prestazione di servizio di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" di cui all'oggetto, all'ing. Christian Chiari dello studio Chiari Associati Engineering, Piazza Lelio Basso n. 5/a Parma, PI: 02819490348, CIG: 94472537CC senza modifica dell'importo contrattuale;

con Determina dirigenziale n. 385 del 29/03/2023 è stato approvato a favore di ANAC (ai sensi della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021), un versamento pari a € 225,00 comprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico economico;

con Determina dirigenziale n. 413 del 04/04/2023 è stata approvata la costituzione del "gruppo di lavoro" ex art. 113 DLGS 50/2016, relativo all'intervento di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA - CUP: D98B20001000001", per un importo complessivo a favore dei dipendenti di € 1.053,44;

con Determina dirigenziale n. 477 del 18/04/2023 è stato aggiudicato il lavoro di "interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001" all'impresa PROGEDIL SRL con sede legale in via Paolo Della Valle n. 23, 80126 Napoli, PI: 03314661210, avendo offerto il ribasso del 21,480% (CIG N. 950642239B), dando atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad € 173.131,12 (di cui euro 172.071,09 per lavori ed euro 1.060,03 per oneri di sicurezza) oltre iva al 10%, per un importo complessivo di € 190.444,23;

con Determina dirigenziale n. 964 del 06/07/2023 è stata concessa l'anticipazione contrattuale all'Impresa PROGEDIL SRL, PI: 03314661210, appaltatrice dei lavori di "interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001" l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale di € € 190.444,23, pari ad € 51.939,34 oltre iva = 57.133,27 euro;

con Determina dirigenziale n. 1116 del 08/08/2023 è stato approvato il 1° SAL, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Gianpaolo Mori, dell'intervento "interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001", pari ad € 91.958,32 oltre iva = €

101.154,15;

in data 12/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori con durata 75 naturali e consecutivi, dando atto già nel verbale di consegna che dal 21 al 27 giugno i lavori dovevano essere sospesi per lo svolgimento delle prove scritte degli esami di maturità;

con Determina dirigenziale n. n. 1190 del 01/09/2023 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale dei lavori di "interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001" relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15274 del 16/05/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 75+30 = 105 (centocinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

con verbale del 29/09/2023 il DL sospendeva i lavori per le motivazioni ivi contenute e con verbale del 28/07/2025 sono stati ripresi con;

in data 31/07/2025 il DL ing. Gianpaolo Mori ha redatto il verbale di fine lavori e la contabilità finale;

CONSIDERATO CHE

è stata redatta dal DL ing. Gianpaolo Mori la contabilità del 2° SAL dell'intervento in oggetto relativa a lavorazioni complessivamente espletate pari a € 121.196,78 oltre IVA;

in data 11/08/2025 prot. 24147 l'impresa esecutrice ha sottoscritto la contabilità relativa al 2° SAL con riserve;

in data 14/08/2025 prot. 24348 l'impresa esecutrice ha esplicitato le riserve relative al 2° SAL con una richiesta di € 47.031,53 oltre IVA di legge;

in data 10/09/2025 prot. n. 26417 è stata acquisita la relazione riservata della DL;

come previsto dall'art. 205 comma 4 del D.lgs 50/2016, considerato quanto riportato dal DL nella relazione riservata, il RUP ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve;

come previsto dall'art. 205 comma 6 del D.lgs 50/2016, il RUP ha convocato con prot. n. 27147 del 18/09/2025 l'impresa Progedil srl, il DL, il CSE per la verifica delle riserve in contraddittorio e l'acquisizione del parere del CSE il giorno 22/09/2025;

è stato verbalizzato il contraddittorio in cui la Direzione lavori ha specificato quali riserve possono essere accoglibili e per quali motivazioni ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento delle riserve come proposto dal Direttore Lavori, per un importo complessivo di € 25.825,20 oltre IVA di legge;

PRESO ATTO CHE

in data 21/10/2025 con nota prot. n. 30290 il RUP, nonché dirigente competente della Stazione Appaltante, ha formulato la proposta di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche all'interno del quadro tecnico economico, come previsto dall'art. 205 c. 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;

la proposta di Accordo bonario, allegata al presente atto, comprende l'accettazione di alcune delle riserve, come valutato dal Direttore dei Lavori per un totale di € 25.825,20, esclusa IVA di legge.

in data 07/11/2025 prot. n. 32268 l'impresa esecutrice Progedil srl ha accettato la proposta di accordo bonario entro 45 giorni dal suo ricevimento, come previsto dall'art. 205 c. 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con la sottoscrizione della stessa;

DATO ATTO CHE

come previsto dall'art. 205 c. 6 del D.lgs 50/2016 l'accordo ha natura di transazione;

che la somma necessaria pari a € 28.407,72 può essere reperita da economie delle somme a disposizione e precisamente:

- Economie per incentivi € 3.350,63
- Economie per spese tecniche (complessivamente con oneri e IVA) € 392,83
- Economie per imprevisti € 176,64
- Economie da ribasso di gara in quota RFF € 24.487,62;

il quadro tecnico economico dell'intervento, con l'approvazione dell'Accordo bonario in oggetto, si modificherà, come segue:

		pre gara		post gara		variazione	
		PNRR	FOI	PNRR	FOI	PNRR	FOI
a)	Lavori lotto principale						
A.1	lavori a base d'asta	191.870,28	27.272,73	150.656,54 €	21.414,55	176.481,74	21.414,55
A.2	Manodopera						
A.3	oneri della sicurezza	1.060,03		1.060,03		1.060,03	
		192.930,31		151.716,57		177.541,77	
a)	Lavori lotto 1						
A.1	lavori a base d'asta	27.803,07		27.803,07		27.803,07 €	
A.2	Manodopera						
A.3	oneri della sicurezza	1.134,55		1.134,55		1.134,55	
	Totale lavori a base di gara	28.937,62		28.937,62		28.937,62	
	Totale	221.867,93	27.272,73	180.654,19	21.414,55	206.479,39	21.414,55
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante						
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti, indagini esclusa iva	4.840,00		4.840,00		4.840,00	
B.1.2.1	Spese tecniche di progettazione compresa sicurezza, DL + CSE, collaudi, acc -	35.651,61		35.651,61		35.342,00	
B.3.2	Imprevisti compresa IVA	176,64		176,64			
B.3.4	Spese per incentivo ex art	4.404,07		4.404,07		1.053,44	

	113 Dlgs 50/16 – 1,6%						
B.4.1	IVA su a3 – 10%	22.186,79	2.727,27	18.065,42	2.141,45	20.647,94	2.141,45
B.4.3	IVA su Indagi- ni/Analisi (B.1.1)	1.064,80		1.064,80		1.064,80	
B.4.4	Contributo pre- videnziale su spese tecniche per incarichi esterni	1.426,06		1.426,06		1.413,68	
B.4.5	IVA su spese tecniche	8.157,09		8.157,09		8.086,25	
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	225,00		225,00		225,00	
	Economie			45.335,11	6.444,00	20.847,49	6.444,00
b11)	Totale som- me a disposi- zione	78.132,07	2.727,27	119.345,80	8.585,46	93.520,60	8.585,45
c	TOTALE GE- NERALE	300.000,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

Sentito il Consigliere delegato Serena Brandini;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Edilizia scolastica e Manutenzione del Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di approvare l'Accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs 50/2016, proposto dal RUP, sottoscritto dal Dirigente del Servizio edilizia scolastica e manutenzione del Patrimonio, ing. Elisa Botta e sottoscritto e accettato dall'impresa esecutrice, allegato al presente atto che comporta un riconoscimento all'impresa esecutrice di € 25.825,20, esclusa IVA di legge;

di dare atto che tale maggiore importo è contenuto all'interno del QTE complessivo di € 330.000,00, approvato con DP 258/2022, al PEG Cap. 215450220006/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001000001 - LICEO TOSCHI), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025-2027, annualità 2025;

di prendere atto che la spesa è finanziata da contributi di cui al Decreto ministeriale (MIUR) 13 del 08.01.21, integrati del 10% da risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili, di cui al

DPCM 28/07/22, accertati al capitolo 136500136706 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001000001 - LICEO TOSCHI PR), titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2025-2027, annualità 2025 ;

di approvare la modifica del quadro tecnico economico conseguente di cui alle premesse;

di rendere esecutivo il presente atto con la sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3838 /2025** ad oggetto:

" SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO TOSCHI DI PARMA" - CUP D98B20001000001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 205 DEL D.LGS 50/2016 “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 12/11/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **3838 / 2025** ad oggetto:

" SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO TOSCHI DI PARMA" - CUP D98B20001000001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 205 DEL D.LGS 50/2016 “

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 13/11/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale