

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : PIOVANI MATTEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1529 del 14/11/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - APPROVAZIONE SAL N. 3.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 555/2025;
- la D.D. n. 528 del 30/04/2025, così come integrata con D.D. n. 665 del 26/05/2025, con cui la Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa Botta, ha individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto in questione a far tempo dal 01/05/2025, il sottoscritto Arch. Matteo Piovani;

DATO ATTO CHE per il sottoscritto funzionario responsabile, anche unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021 (a far tempo dal 01/05/2025), non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la "III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.20 del 30/06/2025 con cui è stata approvata la "VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.23 del 28/07/2025 con cui è stata approvata la "V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n. 27 del 12/10/2025 con cui è stata approvata la "VI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- il decreto del presidente n. 24/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la delibera di Consiglio n. 5 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 1A VARIAZIONE.
- la delibera di Consiglio n. 15 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 2A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 18 del 30/06/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 3A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 21 del 28/07/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 4A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 26 del 12/10/2025 con cui è stata approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 5A VARIAZIONE;

RICHIAMATI ALTRESÌ

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 36/2023;

VISTI:

- il D.P. n. 15 del 27/01/2022 avente per oggetto: *"piano triennale di edilizia scolastica della regione Emilia Romagna - aggiornamento dell'annualità 2020 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1833/2020 e decreto ministeriale n. 343/2021- rettifica allegato decreto n. 11 del 27/01/2022"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: *"elenco interventi finanziabili - art. 5 del DM n. 343/2021 di definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi - delibere di Giunta Regionale n. 2174/2021 e n. 2257/2021"*;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 6/12/2022, con il quale è stato finanziato il progetto "Liceo Romagnosi 1° stralcio, miglioramento sismico" per complessivi € 479.548,50;
- il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02/12/2021 *"per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi"*;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 253 del 06/08/2021 di assegnazione di € 210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;
- l'art. 5 Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", del predetto Decreto 343/2021 con il quale sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

PREMESSO CHE:

- con l'avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di Enti Locali per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici prot. 6988 del 06/03/2019 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'amministrazione Provinciale ha ottenuto un finanziamento di € 80.000,00 per la "messa in sicurezza del Liceo Romagnosi di Parma", come da Decreto del MIUR n. 251 del 21/06/2019;
- con Determinazione n. 1540 del 14/12/2020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è stato affidato, all'Ing. Alessandro Di Stasi di Parma, l'incarico professionale per il progetto di fattibilità tecnico economico, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza/miglioramento sismico Liceo Romagnosi di Parma";
- con D.P. n. 18 del 28/01/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico/economico di complessivi € 1.000,000,00 avente CUP D99F19000050003;
- in date rispettivamente 24/01/2022 e 24/02/2022, il professionista incaricato ha consegnato all'Amministrazione il progetto definitivo ed esecutivo, completando il suo incarico;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- alla luce del finanziamento ottenuto con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022, si è ritenuto di procedere con uno stralcio funzionale, ammontante ad € 479.548,50, del progetto complessivo acquisito dal progettista incaricato;
- con D.P. n. 35 del 20/02/2023 è stato:
 - o approvato lo studio di fattibilità tecnico economico (art. 23 D. Lgs. 50/2016) dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO", per complessivi € 479.548,50, relativamente al quale era stato acquisito il CUP D97H21001240001;
 - o confermato quale Responsabile del Procedimento, l'Ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- considerato il prezziario utilizzato per la definizione degli importi nel progetto di cui sopra (infrannuale 2021), a seguito della pubblicazione sul BURERT (avvenuta in data 03/04/2023 – bollettino n. 88) dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche

2023, si è reso necessario procedere, in recepimento a quanto previsto dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale è stato sostanzialmente modificato l'articolo 26 del dl 50/2022 (decreto aiuti), ad aggiornare il progetto precedentemente approvato;

- a seguito dell'allineamento dei prezzi, indicati nel progetto iniziale di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO", all'aggiornamento infrannuale del prezzario 2023, l'importo complessivo del quadro economico riferito al medesimo stralcio è passato da € 479.548,50 a € 527.503,35, come risulta dagli elaborati depositati al prot. 17739/2023 del 22/06/2023;
- l'allineamento di cui sopra non ha alterato, se non per la parte economica, la natura e le intenzioni contenute nello studio di fattibilità tecnico/economico di complessivi € 1.000,000,00 (approvato con D.P. n. 18 del 28/01/2022) e in quello di complessivi € 479.548,50 (approvato con D.P. n. 35 del 20/02/2023);
- con D.D. 448/2023 del 12/04/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per CSP e CSE - CIG:97566480A3 all'arch. Ritelena Meleleo;
- con D.D. 782/2023 del 08/06/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale finalizzato alla predisposizione degli elaborati/della pratica per l'ottenimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 CIG: 9862159F0D, all'arch. Gianluca Mora
- con D.D. 875/2023 del 23/06/2023 avente ad oggetto: "progetto di miglioramento sismico liceo Classico G.D. ROMAGNOSI- Parma - 1° Stralcio (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - rettifica CUP di riferimento dell'intervento (da CUP D97H21001240001 a CUP D99F19000050003) per allineamento alla fonte di finanziamento PNRR", è stato individuato quale CUP del progetto in questione il CUP D99F19000050003;
- con D.D. 884/2023 del 23/06/2023 l'Ing. Paola Cassinelli, in qualità di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 oltre che ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, ha provveduto a validare, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" - CUP D99F19000050003;
- con D.P. n. 116 del 26/06/2023 è stato:
 - o approvato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" - CUP D99F19000050003, redatto dall'Ing. Paola Cassinelli, incaricata con nota prot. 13639/2023 del 18/05/2023, avente importo complessivo pari ad € 527.503,35, suddiviso in due lotti, acquisito al prot. 17739/2023 del 22/06/2023, da intendersi comprensivo della documentazione prodotta dall'Arch. Gianluca Mora, acquisita al prot. 17677/2023 (allegata alla presente) del 22/06/2023 e di quella prodotta dall'Arch. Ritelena Meleleo, acquisita al prot. 18010/2023 del 23/06/2023 (allegata alla presente);
 - o confermato quale Responsabile del Procedimento, l'Ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- con D.D. n. 897/2023 del 27/06/2023 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3));
- con D.D. n. 1022 del 21/07/2023 si è provveduto ad affidare le prestazioni inerenti alle lavorazioni del lotto di interventi n. 2 all'operatore economico Bucci S.p.A. con sede in Via del Registro n. 11 - 43037 Lesignano de' Bagni (PR) - P. I.V.A. e C.F. 01809170341, per un importo pari a € 54.913,00, oneri per la sicurezza compresi, oltre a I.V.A. 10% di legge, per un totale complessivo di € 60.404,30;
- con D.D. n. 1271 del 13/09/2023 si è preso atto della D.D. n. 1098/2023 del 04/08/2023 con la quale il Responsabile della SUA ha aggiudicato in via efficace la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389

(FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) alla ditta COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE e del QTE rimodulato a seguito dei suddetti affidamenti:

	DP 116/2023	DD 1022/2023	DD 1271/2023
lavori lotto intervento 1	311.777,56	311.777,56	304.887,28
costi sicurezza lavori lotto intervento 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale lavori lotto intervento 1	361.777,56	361.777,56	354.887,28
lavori lotto intervento 2	53.413,79	53.413,00	53.413,00
costi sicurezza lavori lotto intervento 2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
totale lavori lotto intervento 2	54.913,79	54.913,00	54.913,00
iva 10% lotto intervento 1	36.177,76	36.177,76	35.488,73
iva 10% lotto intervento 2	5.491,38	5.491,30	5.491,30
art. 113 DLGS 50/2016 lotto intervento 1	7.235,55	7.235,55	7.235,55
art. 113 DLGS 50/2016 lotto intervento 2	1.098,28	1.098,28	1.098,28
contributo ANAC - lotto intervento 1	250,00	250,00	250,00
contributo ANAC - lotto intervento 2	35,00	35,00	35,00
spese tecniche iva 22% compresa	48.100,00	48.100,00	48.100,00
imprevisti	12.424,04	12.424,04	12.424,04
Ribasso 1° e 2° lotto iva compresa		0,87	7.580,18
totale somme a disposizione	110.812,00	110.812,79	117.703,08
totale QTE	527.503,35	527.503,35	527.503,35

- con D.D. 356/2024 del 20/03/2024 si è proceduto ad affidare l'incarico per la direzione operativa, per prestazioni connesse alle verifiche analitiche di resistenza al fuoco, per quelle connesse al deposito sismico delle strutture e per quelle a supporto della pratica relativa alla soprintendenza - CIG B0C1367CC0, dell'intervento "Miglioramento sismico Liceo Romagnosi 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1, all'ing. Alessandro Di Stasi;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici- annualità 2023 (numero intervento CUI **80015230347202300057**);
- il presente atto è riconducibile al seguente CIG: **9925604389**;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con D.D. n. 537 del 18/04/2024 è stata riconosciuta all'Operatore Economico COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, affidatario dei "LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CUP D99F19000050003 - CIG 9925604389" riferiti al PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 70.977,46 oltre a I.V.A. di legge 10 % per complessivi € 78.075,20;
- con D.D. n. 1127 del 07/08/2024 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N. 1;
- con D.D. n. 1139 del 08/08/2024 è stata approvata la documentazione contabile relativa al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 31/07/2024, ed è stata disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento;
- con D.D. n. 403 del 07/04/2025 è stata approvata la documentazione contabile relativa al Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 31/3/2025, ed è stata disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento;

RILEVATO, relativamente ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), che:

- in data 19/09/2023 è stato sottoscritto con l'operatore economico affidatario, COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, il contratto Rep. N. 15293/2023;
- con verbale in data 21/11/2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, da compiersi in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data dello stesso verbale (termine 19/03/2024);

- in data 21/11/2023 i lavori vennero sospesi vista l'impossibilità di proseguire con le lavorazioni come da crono programma per la concomitanza con le lezioni e le attività didattiche anno scolastico 2023/2024;
- in data 27/02/2024 i lavori venivano ripresi in considerazione della compatibilità delle attività previste, svolte in orari di assenza di utenza negli spazi interessati;
- che in data 02/09/2024 i lavori vennero sospesi vista l'impossibilità di proseguire con le lavorazioni come da crono programma per la concomitanza con le lezioni e le attività didattiche anno scolastico 2024/2025;
- in data 13/06/2025 sono terminate le attività didattiche riferite all'anno scolastico 2024/2025 del Liceo Classico "G. D. Romagnosi" e che gli esami di stato dell'Istituto sono stati dislocati in altro immobile;
- in data 16/06/2025 i lavori venivano ripresi in considerazione del fatto che in data 13/06/2025 erano terminate le attività didattiche riferite all'anno scolastico 2024/2025 del Liceo Classico "G. D. Romagnosi" e che gli esami di stato dell'Istituto erano stati dislocati in altro immobile;
- con D.D. n. 896 del 18/07/2025, vista la DICHIARAZIONE DELLA CRONOLOGIA DELLE OPERE DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" - CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU(M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389, trasmessa alla Stazione Appaltante dall'ing. Alessandro Di Stasi, in qualità di Direttore Operativo dell'intervento in oggetto, sottoscritta congiuntamente anche dall'Impresa appaltatrice e dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, di cui prot. 21306 del 11/07/2025, si è provveduto a prendere atto della data di ultimazione dei lavori, in conseguenza delle sospensioni e riprese dei lavori menzionati nella stessa nota, che risultava essere fissata al 04/08/2025;
- con D.D. n. 955 del 04/08/2025, visti la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori trasmessa dalla ditta COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE ed acquisita al prot. 22464 del 24/07/2025 oltre che gli accertamenti svolti dall'Ufficio e le verifiche effettuate in contraddittorio con il Direttore Operativo del cantiere da cui è emerso che le attività di segreteria dell'Istituto scolastico, per ragioni organizzative interne alla stessa, hanno concretamente interferito con l'andamento dei lavori determinando rallentamenti non preventivabili in sede di programmazione, è stata concessa una proroga contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, di 16 giorni con conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato al 20/08/2025;
- in data 20/08/2025 i lavori venivano ultimati come risulta dal relativo verbale;
- con D.D. n. 1142 del 16/09/2025, veniva disposta, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 come dell'art. 24, Allegato II.14 D.l.gs. 36/2023, la presa in consegna anticipata delle opere relative al PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389, nelle more dell'ultimazione e del collaudo tecnico-amministrativo;

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alle prestazioni di cui all'oggetto inerenti ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), in data 17/10/2025 l'Impresa affidataria ha provveduto a sottoscrivere i sotto elencati documenti contabili relativi al 3 Stato di Avanzamento Lavori allegati e parte integrante del presente atto:
 - o libretto delle misure;
 - o 3 stato di avanzamento dei lavori;
 - o registro di contabilità;
 - o riepilogo 3 SAL;
- con nota prot. n. 28118 del 30/09/2025, la Cassa Edile di Parma ha segnalato la mancata corresponsione di oneri contributivi dovuti alla stessa, per un importo pari a € 6.089,87,

a carico di un operatore economico che ha prestato la propria attività nel cantiere in oggetto;

- con nota prot. n. 30914 del 28/10/2025, la Cassa Edile di Parma ha segnalato la mancata corresponsione di oneri contributivi, per un importo pari a € 5.953,69, a carico di un operatore economico che ha prestato la propria attività nel cantiere in oggetto;
- con note prot. n. 29190 del 10/10/2025 e n. 30954 del 28/10/2025 è stato richiesto all'operatore economico suddetto il pagamento degli oneri di cui trattasi;
- dalla documentazione contabile allegata si evince un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario, al netto del recupero della quota di anticipazione di cui alla DD 537/24, del 1 Stato di Avanzamento dei Lavori approvato con D.D. 1137 del 08/08/2024, del 2 Stato di Avanzamento dei lavori approvato con D.D. 403/2025, delle trattenute derivanti dalle note di cui sopra e della ritenuta per infortuni pari ad € 155.101,87;

EVIDENZIATO CHE:

- l'impresa affidataria ha trasmesso le dichiarazioni, allegate e parti integranti del presente atto, contenenti la rinuncia dei subappaltatori/subcontraenti al pagamento diretto delle prestazioni eseguite nell'ambito dell'affidamento in questione;
- la stessa impresa ha trasmesso le fatture quietanzate, allegate e parti integranti del presente atto, relative ai precedenti Stati di Avanzamento;
- il comma 1 dell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto riporta: *"le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capo 4, raggiunge un importo non inferiore al 30% del contratto di appalto, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018"*;
- il sottoscritto RUP, verificando la sussistenza delle condizioni per il pagamento del Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi a tutto il termine dei lavori, ammontante a complessivi € 170.612,06 I.V.A. di legge compresa, ha emesso il relativo Certificato di Pagamento n. 3, allegato e parte integrante della presente;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di prendere atto dei documenti contabili relativi al Terzo Stato di Avanzamento dei lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), a tutto il termine dei lavori, composto dai seguenti elaborati, allegati e parte integrante del presente atto:
 - o libretto delle misure;
 - o 3 stato di avanzamento dei lavori;
 - o registro di contabilità;

o riepilogo 3 SAL;

- di prendere atto del Certificato di Pagamento n. 3, dal quale si evince un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario di € 155.101,87, oltre a I.V.A. di legge pari a € 15.510,19, per un totale complessivo pari ad € 170.612,06 I.V.A. di legge compresa;
- di liquidare l'importo del Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui trattasi, a tutto termine dei lavori, ammontante a complessivi € 170.612,06 I.V.A. di legge compresa, a favore dell'operatore economico COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE;
- di dare atto che tale importo rientra all'interno dell'affidamento operato a favore del predetto operatore economico con D.D. n. 1098/2023 del 04/08/2023 (recepita dal RUP allora in capo con D.D. n. 1271 del 13/09/2023), così come confermato con D.D. 1127 del 07/08/2024, e trova copertura finanziaria al PEG Cap 215450220018 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C1-I3.3) - CUP D99F19000050003 - MIGLIORAM. SISMICO (1' STRALCIO) LICEO ROMAGNOSI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2025-2027, annualità 2025, impegno 811/2025 (sub-impegno 745/2025), riscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 24/2025, di riaccertamento ordinario dei residui 2024;
- di attestare che l'intervento è finanziato per € 479.548,50 con fondi del PNRR di cui al DM MIM 318/2022, integrato del 10%, per € 47.954,85, dai fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili (come recepito nel DECRETO PRESIDENZIALE n. 98 dell'08/06/2023), trovando copertura al capitolo 136500136718 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C1-I3.3) - CUP D99F19000050003 - MIGLIORAM. SISMICO (1' STRALCIO) LICEO ROMAGNOSI), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), bilancio 2025-2027, annualità 2025, accertamenti 280/2025 e 281/2025, riscritti per esigibilità posticipata con D.P. n. 24/2025, di riaccertamento ordinario dei residui 2024;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al d.lgs. 36/2023.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1529 / 2025**

Proposta n. 3916/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - APPROVAZIONE SAL N. 3.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, lì 14/11/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale