



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

(d.lgs. 36/2023 All. II.14 art.12 comma 2)

LAVORI	MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO MARCONI DI VICOLO F. GIOIA FIN. UE – NEXT GENERATION EU (PNRR M4-C1-I3.3) - LOTTO 2: PROGETTO IMPIANTO RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI CUP: D99F19000030003 CIG: B861D2B209
COMMITTENTE	Provincia di Parma, Viale Martiri della Libertà 15, 43123 Parma (PR)
PROGETTO	Perito Mauro ADORNI
R.U.P.	Ing. Elisa Botta
D.L.	Perito Mauro ADORNI
IMPRESA	A.C. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI, con sede in P.le 11 Settembre 2001, 4 - 43015 Noceto (PR) - C.F. CRRLRT79M14I153M - P. I.V.A. 2600130344
CONTRATTO	Lettera commerciale prot.30760 del 27/10/2025

l'anno **Duemilaventisei** il giorno **16** del mese di **Febbraio**, il sottoscritto per. ind. Mauro Adorni, in qualità di Direttore dei Lavori del lavoro in oggetto

CERTIFICA

Il seguente Sommario del Registro di Contabilità n.1



EP	A	B	C	Capitoli / Voci	Riferimenti		PERCENTUALE	Importo	TOTALE
					SAL	RC	Positivo	Unitario	REALIZZATO

LAVORI A CORPO

1.0 IMPIANTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDI

SOMMANO IN S.A.L. n.1 1 1 100% 25.183,38 € 25.183,38 €
 Aliquota su Totale lavori a corpo 72,09%

2.0 SISTEMA DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPAZI CALMI

SOMMANO IN S.A.L. n.1 1 1 100% 9.431,56 € 9.431,56 €
 Aliquota su Totale lavori a corpo 27,00%

3.0 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO "COME COSTRUITO"

SOMMANO IN S.A.L. n.1 1 1 100% 317,90 € 317,90 €
 Aliquota su Totale lavori a corpo 0,91%

TOTALE LAVORI A CORPO 34.932,84 €

TOTALE LAVORI A CORPO DI CONTRATTO 34.700,00 €

4.0 ONERI PER LA SICUREZZA

SOMMANO IN S.A.L. n.1 1 1 100% 462,54 € 462,54 €
 Aliquota 100%

TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA A CORPO 462,54 €

TOTALE 35.162,54 €

Parma, 16-02-2026



Il Direttore dei Lavori
 per.ind Mauro Adorni

