

STATO DI AVANZAMENTO LAVORO

(d.lgs. 36/2023 All. II.14 art.12 comma 1 lettera d)

LAVORI	MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO MARCONI DI VICOLO F. GIOIA FIN. UE – NEXT GENERATION EU (PNRR M4-C1-I3.3) - LOTTO 2: PROGETTO IMPIANTO RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI CUP: D99F19000030003 CIG: B861D2B209
COMMITTENTE	Provincia di Parma, Viale Martiri della Libertà 15, 43123 Parma (PR)
PROGETTO	Perito Mauro ADORNI
R.U.P.	Ing. Elisa Botta
D.L.	Perito Mauro ADORNI
IMPRESA	A.C. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI, con sede in P.le 11 Settembre 2001, 4 - 43015 Noceto (PR) - C.F. CRRLRT79M14I153M - P. I.V.A. 2600130344
CONTRATTO	Lettera commerciale prot.30760 del 27/10/2025

l'anno **Duemilaventisei** il giorno **16** del mese di **Febbraio**, il sottoscritto per. ind. Mauro Adorni, in qualità di Direttore dei Lavori del lavoro in oggetto

CERTIFICA

Il seguente Stato di Avanzamento Lavoro n.1



Capitoli / Voci	QUANTITA'/PER CENTUALE	IMPORTO	
		UNITARIO	TOTALE
1.0 IMPIANTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDI			
SOMMANO IN S.A.L. n.1	100%	25.183,38 €	25.183,38 €
Aliquota su Totale lavori a corpo		72,09%	
2.0 SISTEMA DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPAZI CALMI			
SOMMANO IN S.A.L. n.1	100%	9.431,56 €	9.431,56 €
Aliquota su Totale lavori a corpo		27,00%	
3.0 DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO "COME COSTRUITO"			
SOMMANO IN S.A.L. n.1	100%	317,90 €	317,90 €
Aliquota su Totale lavori a corpo		0,91%	
TOTALE LAVORI A CORPO			34.932,84 €
TOTALE LAVORI A CORPO DI CONTRATTO			34.700,00 €
4.0 ONERI PER LA SICUREZZA			
SOMMANO IN S.A.L. n.1	100%	462,54 €	462,54 €
Aliquota		100%	
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA A CORPO			462,54 €
TOTALE RATA			35.162,54 €



Parma 16-02-2026

Adorni Mauro

Il Direttore dei Lavori
per.ind Mauro Adorni

