

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1065 del 29/07/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 - CIG: 9953395963 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI (FASE ESECUZIONE E COLLAUDO), APPROVAZIONE QTE FINALE ED ACCERTAMENTO ECONOMIE.

Il Dirigente

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- lo Statuto dell'Ente approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019, in particolare l'art. 41, ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n. 192 del 31/10/2024, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Edilizia Scolastica e Manutenzione del Patrimonio", per l'esercizio delle funzioni tutte risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;
- la D.D. n. 528 del 30/04/2025, così come integrata con D.D. n. 665 del 26/05/2025, con cui la Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa Botta, ha individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto in questione a far tempo dal 01/05/2025, il sottoscritto Arch. Matteo Piovani;

DATO ATTO CHE:

- per il sottoscritto Dirigente del Servizio EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, Ing. Elisa Botta, non sussistono condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- per il responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, Arch. Matteo Piovani (a far tempo dal 01/05/2025), non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028;
- la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- il decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 51 del 20/01/2026 con la quale è stato approvato il Riaccertamento Parziale dei Residui 2025 (paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);
- il decreto del Presidente n. 9 del 09/02/2026 con cui è stata adottata la I variazione al PEG 2026-2028 (art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2026 con cui è stata approvata la II variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto del Presidente n. 19 del 24/02/2026 con il quale è stato aggiornato il risultato presunto di amministrazione, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del TUEL;
- il decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2025 (art. 228 comma 3 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 09/03/2026 con cui è stata approvata la III variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto presidenziale n. 38 del 11/03/2026 con cui è stata adottata la II variazione al PEG 2026-2028 (Art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, a norma dell'art. 227 del TUEL;
- il Decreto Presidenziale n. 63/2026 del 30/04/2026 con cui è stata approvata la III variazione al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

RICHIAMATA ALTRESÌ:

- la delibera di Consiglio n. 3 del 06/03/2023 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023 - 1° VARIAZIONE;

VISTI:

- la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: "elenco interventi finanziabili - art. 5 del DM n. 343/2021 di definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi - delibere di Giunta Regionale n. 2174/2021 e n. 2257/2021";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320 del 07/12/2022, con il quale è stato finanziato il progetto di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) per complessivi € 1.130.000,00;
- il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 253 del 06/08/2021 di assegnazione di € 210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;
- l'art. 5 "Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", del predetto Decreto 343/2021 con il quale sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

PREMESSO CHE:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 131 del 20/06/2019, ha stabilito di cofinanziare progetti di fattibilità tecnica ed economica e progetti definitivi di messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, ex art. 1, comma 1079 della L. 27/12/2017 n. 205;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14665 del 14/11/2019 sono state approvate le progettazioni ammesse a finanziamento statali, tra le quali vi è l'intervento "Istituto Paciolo di Fidenza (PR) - adeguamento sismico", verifica della vulnerabilità sismica e redazione della progettazione definitiva, per complessivi € 70.000,00 di cui 56.000,00 di finanziamento statale;
- con Determinazione n. 691 del 01/07/2020 si è provveduto ad affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la redazione della progettazione definitiva e verifica della vulnerabilità sismica ai sensi del DM 14/01/2008, DM 17/01/2019 e L.R. 19/2008 dei lavori di "adeguamento sismico Istituto Paciolo di Fidenza", all'Ing. Alessandro Di Stasi 02315480349, per € 18.948,30 oltre CNPAIA e IVA per complessivi € 24.041,06 - CIG: Z972D2705C;
- il tecnico incaricato, in data 30/07/2021, ha trasmesso il progetto definitivo acquisito al prot. 19724/2021;
- il progetto definitivo di cui sopra è stato successivamente approvato, in linea tecnica, con Decreto Presidenziale n. 256 del 10/11/2021;
- il progetto approvato indicava un costo complessivo degli interventi pari a €155.000,00 per il corpo "palestra" e a € 1.000.000,00 per il corpo "scuola";

PREMESSO INOLTRE CHE:

- a seguito dell'allineamento del progetto di cui sopra al prezziario infrannuale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Delibera n. 1288 del 27/07/2022 (BURERT 235 del 30/7/2022), con Decreto Presidenziale n. 21/2023 del 02/02/2023 è stato, tra l'altro, approvato in linea tecnica l'aggiornamento del Quadro Tecnico Economico e dei relativi elaborati economici, connessi al progetto definitivo (art. 23 D. Lgs. 50/2016) dei lavori di "adeguamento sismico Istituto Paciolo di Fidenza", riferiti all'Edificio Scuola, per complessivi € 1.130.000,00;
- visto anche quanto previsto dall'art. 26 del DL 50/2022, si è reso necessario procedere con un ulteriore allineamento del progetto al prezziario di cui alla Deliberazione di Giunta regionale ER n. 462 del 27/03/2023 pubblicato sul BURERT del 03/04/2023 (bollettino n. 88) e approfondire il livello di progettazione esecutivo;
- con nota prot. 13639 del 18/05/2023 è stato nominato progettista dell'opera l'ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- con D.D. 770/2023 del 07/06/2023 sono stati affidati gli incarichi professionali:
 - o per il supporto alla progettazione esecutiva all'operatore economico Ing. Carlotta Soncini con studio in Via Cornelio Ghiretti, 2 - 43126 Parma (PR) - C.F. SNCCLT77R51G337V - P. I.V.A. 02623260342;
 - o per la verifica preventiva strutturale a supporto della validazione della progettazione esecutiva all'operatore economico Ing. Silvia Zerbini con studio in Via Verdi, 6 - 43121 Parma (PR) - C.F. ZRBSLV81L70B042W - P. I.V.A. 02502540343;
 - o per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico Geom. Antonio Mele con studio in Via dei Mille, 47 - 43036 Fidenza (PR) - C.F. MLENTN89S16I872R - Partita I.V.A. 02638190344;
- al prot. 18746/2023 del 29/06/2023 è stata acquisita la documentazione di supporto alla progettazione esecutiva prodotta dall'Ing. Carlotta Soncini;
- al prot. 18882/2023 del 30/06/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), sottoscritto dall'Ing. Paola Cassinelli, come da incarico prot. 13639/2023 del 18/05/2023, avente importo complessivo pari ad € 1.243.000,00;
- al prot. 19191/2023 del 04/07/2023 è stata acquisita la documentazione prodotta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, Geom. Antonio Mele;

- con D.P. n. 122 del 06/07/2023 è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto avente il seguente quadro tecnico economico:

A. Somme per lavori		
A.1	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 879.235,30
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 51.617,21
A	Totale per lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 930.852,51
B. Somme a disposizione		
B.1	I.V.A. 10% lavori (su importo A)	€ 93.085,25
B.2	Spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE, ecc.)	€ 105.000,00
B.3	I.V.A. 22% spese tecniche B2	€ 23.100,00
B.4	Incentivi art. 113 DLGS 50/2016	€ 18.617,05
B.5	Contributo ANAC	€ 480,00
B.6	Imprevisti	€ 71.865,19
B	Totale per somme a disposizione	€ 312.147,49
C=A+B. Totale complessivo		
A	Somme per lavori	€ 930.852,51
B	Somme a disposizione	€ 312.147,49
C=A+B		€ 1.243.000,00

- con D.D. n. 977 del 10/07/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, il progetto esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITU-TO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) e sono state fornite le disposizioni necessarie per la procedura di affidamento;
- con D.D. n. 979 del 10/07/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto a indire procedura negoziata ex art. 76 co. 2, lett. C del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e dell'art. 48 c. 3 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c. in L. 29 luglio 2021 n. 108, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- con D.D. n. 1093 del 04/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto ad approvare gli atti di gara relativi, ed aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D. Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori all'operatore economico GRANELLI S.R.L. con sede in Salsomaggiore Terme (PR) Via Boffalora 82/a P.Iva 02794840344 che ha offerto il ribasso pari a 10,21%, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad euro 841.082,59 (di cui euro 789.465,38 per lavori ed Euro 51.617,21 per oneri di sicurezza);
- con D.D. n. 1364 del 25/09/2023 si è preso atto della D.D. n. 1093 del 04/08/2023, e rimodulato il quadro tecnico economico seguito aggiudicazione:

		DP 122/2023	Aggiudicazione
A. Somme per lavori			
A.1	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	879 235,30 €	789 465,38 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	51 617,21 €	51 617,21 €
A	Totale per lavori (compresi oneri per la sicurezza)	930 852,51 €	841 082,59 €
B. Somme a disposizione			
B.1	I.V.A. 10% lavori (su importo A)	93 085,25 €	84 108,26 €
B.2	Spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE, ecc.)	105 000,00 €	105 000,00 €
B.3	I.V.A. 22% spese tecniche B2	23 100,00 €	23 100,00 €
B.4	Incentivi art. 113 DLGS 50/2016	18 617,05 €	18 617,05 €
B.5	Contributo ANAC	480,00 €	480,00 €
B.6	Imprevisti	71 865,19 €	71 865,19 €

B.7	Ribasso	- €	98 746,92 €
B	Totale per somme a disposizione	312 147,49 €	401 917,41 €
C=A+B. Totale complessivo			
A	Somme per lavori	930 852,51 €	841 082,59 €
B	Somme a disposizione	312 147,49 €	401 917,41 €
C=A+B		1 243 000,00 €	1 243 000,00 €

- con D.D. n. 324 del 12/03/2024 si è provveduto, tra l'altro, ad affidare l'incarico per la direzione operativa dell'intervento "PROGETTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3))" all'operatore economico Ing. Claudio Franchi con studio in P.zza Unità d'Italia 56 - 42017 Novellara (RE) - C.F. FRNCLD75L30F960S - Partita I.V.A. 02542660358, per un importo pari a € 22.000,00, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 880,00, oltre a I.V.A. di legge, per un totale complessivo di € 22.880,00 – CIG B1907AFB4F;
- con D.D. n. 984 del 02/07/2024 si è provveduto, tra l'altro, ad affidare l'incarico per il Collaudo tecnico amministrativo ed il Collaudo statico finale ed in corso d'opera dell'intervento "PROGETTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3))" all'operatore economico Ing. Marco Gardoni con studio in Via Tomaso Campanella 16 - 43125 Parma (PR) - C.F. GRDMRC79D25G337M - Partita I.V.A. 02373600341, per un importo pari a € 11.930,00, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 477,20. oltre a I.V.A. di legge, per un totale complessivo di € 15.136,78 – CIG B256432B5B;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'intervento in oggetto risulta essere inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici-annualità 2023 (numero intervento CUI **80015230347202300078**);
- il presente atto è riconducibile al seguente CIG "SIMOG" gestito da ANAC: **9953395963**;
- il progetto in questione risulta essere finanziato:
 - o per € 1.130.000,00 mediante fondi riferiti alla "prima parte dei piani regionali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
 - o per € 113.000,00 mediante fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili;

CONSIDERATO CHE:

- con lettera commerciale prot. 26978/2023 del 22/09/2023 è stato stipulato il contratto con l'operatore economico affidatario, GRANELLI S.R.L. con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR) via Boffalora n. 82/A CAP 43039 Codice Fiscale e Partita Iva 02794840344;
- i lavori hanno avuto inizio in data 21/11/2023 come da verbale di consegna in data 21/11/2023; sono stati sospesi in data 21/11/2023 con verbale di sospensione; sono ripresi in data 27/05/2024 con verbale di ripresa; sono stati sospesi in data 13/09/2024 con verbale di sospensione; sono stati ripresi in data 15/10/2024 con verbale di ripresa; sono stati sospesi in data 04/11/2024 con verbale di sospensione; sono ripresi in data 16/12/2024 con verbale di ripresa; sono stati sospesi in data 20/12/2024 con verbale di sospensione; sono stati ripresi in data 23/07/2025 con verbale di ripresa;
- in data 07/08/2025 sono stati ultimati come risulta da relativo verbale;
- con D.D. n. 1134 del 15/09/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 24, Allegato II.14 D.l.gs. 36/2023, la presa in consegna anticipata delle opere relative al PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), nelle more dell'ultimazione del collaudo tecnico-amministrativo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con D.D. 1128 del 07/08/2024 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N. 1;
- con D.D. n. 882 del 18/06/2024 si è, tra l'altro, disposto di riconoscere all'Operatore Economico GRANELLI S.R.L., affidatario dei lavori relativi al "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), CUP D56F23000000006 - CIG 9953395963, l'anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 168.216,52 oltre a I.V.A. di legge 10 % per complessivi € 185.038,17;
- con D.D. n. 1140 del 08/08/2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1, con il quale è stato liquidato un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario di € 311.358,55, oltre a I.V.A. di legge pari a € 31.135,86, per un totale complessivo pari ad € 342.494,41 I.V.A. di legge compresa;
- con D.D. n. 1293 del 12/09/2024 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 2 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 2, con il quale è stato liquidato un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario di € 286.166,03, oltre a I.V.A. di legge pari a € 28.616,60, per un totale complessivo pari ad € 314.782,63 I.V.A. di legge compresa;
- con D.D. 40 del 21/01/2025 è stato approvato lo stato di Avanzamento n. 3 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 3, con il quale è stato liquidato un credito a favore dell'Operatore Economico affidatario di € 66.766,54, oltre a I.V.A. di legge pari a € 6.676,65, per un totale complessivo pari ad € 73.443,19 I.V.A. di legge compresa;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con D.D. n 971 del 09/07/2026 si è provveduto, tra l'altro:
 - o a prendere atto dei documenti contabili relativi al 4 Stato di Avanzamento dei lavori relativi al "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), CUP D56F23000000006 - CIG 9953395963, a tutto il termine dei lavori;
 - o ad approvare il certificato di Collaudo tecnico amministrativo trasmesso in data 29/06/2026 dall'operatore economico Ing. Marco Gardoni con studio in Via Tomaso Campanella 16 - 43125 Parma (PR) - C.F. GRDMRC79D25G337M - Partita I.V.A. 02373600341, incaricato con D.D. n. 984 del 02/07/2024, acquisito al prot. n. 19539 del 30/06/2026, oltre che allegato e parte integrante del presente atto;

RITENUTO di dover provvedere:

- alla liquidazione degli incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs. N. 36/2023;
- all'approvazione il QTE finale dell'intervento;
- all'accertamento delle economie complessive dell'intervento;

DATO ATTO CHE:

- con D.D. n. 1701 del 14/11/2024 si è provveduto ad approvare la costituzione del "gruppo di lavoro" relativo all'intervento di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - AFFIDAMENTO CIG 9953395963;
- con il medesimo atto si è provveduto:
 - o a dare atto che l'importo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 risulta ammontante a complessivi € 18.617,05 (personale + fondo innovazione);
 - o a liquidare ai dipendenti dell'Ente la parte di incentivi riferita alla stipula del contratto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 528 del 30/04/2025, successivamente integrata con Determinazione Dirigenziale n. 665 del 03/06/2025, si è provveduto, con decorrenza 01/05/2025, alla sostituzione dell'Ing. Paola Cassinelli, già Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dei Lavori del presente intervento, mediante la nomina dei seguenti dipendenti dell'Amministrazione Provinciale:
 - o Responsabile Unico del Progetto (RUP): Arch. Matteo Piovani, Funzionario del Servizio Edilizia Scolastica, titolare di Elevata Qualificazione;
 - o Direttore dei Lavori: Ing. Elisa Botta, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica;

- in conseguenza della sostituzione dell'ing. Paola Cassinelli, si è ritenuto necessario procedere all'aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro precedentemente individuato, come riportato nella scheda allegata;
- in sede di aggiornamento si è altresì tenuto conto degli affidamenti di prestazioni professionali esterne intervenuti successivamente e non inizialmente previsti, provvedendo alla conseguente rideterminazione delle percentuali di ripartizione degli incentivi;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- occorre provvedere a liquidare la quota di 5 362,92 € lordi (di cui netti 4 010,86 €) a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel gruppo di lavoro secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la citata D.D. n. 1701 del 14/11/2024, e modificata come da scheda allegata al presente atto, fino alla fase di esecuzione e collaudo;
- le singole attività incentivate ed effettuate dai dipendenti incaricati sono state svolte senza errori o ritardi imputabili ai medesimi dipendenti (art. 16 del Regolamento), in coerenza con la tempistica prevista nel cronoprogramma dell'opera in oggetto;
- le stesse attività sono state correttamente svolte dai dipendenti incaricati delle varie fasi di realizzazione dell'opera, e che quindi è possibile liquidare gli interi importi accantonati a loro favore;
- anche a seguito dell'aggiornamento della predetta scheda, la quota del 20%, inizialmente pari ad € 3.723,41, viene incrementata dalle risorse corrispondenti alle prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima di complessivi € 2 389,22, per un totale di € 6 112,63, da accertare come economie dell'intervento;
- il QTE finale dell'intervento risulta ripartito come di seguito:

		DD 513/2025 (VARIANTE 2)	Differenze	QTE Finale		
					PNRR	FOI
A1	Lavori a base d'asta	804 976,38 €	- €	804 976,38 €	405 202,10 €	58 094,01 €
A1.1	Manodopera		- €		312 650,25 €	29 030,02 €
A2	Oneri della sicurezza	51 617,21 €	- €	51 617,21 €	45 920,82 €	5 696,39 €
A	Totale lavori a base di gara	856 593,59 €	- €	856 593,59 €	763 773,17 €	92 820,42 €
B1	I.V.A. 10% su A	85 659,36 €	- €	85 659,36 €	76 377,32 €	9 282,04 €
B2	Spese tecniche	105 000,00 €	- 26 592,80 €	78 407,20 €	75 230,00 €	- €
B3	cassa		- €		3 177,20 €	- €
B4	iva	23 100,00 €	- 18 997,62 €	4 102,38 €	4 102,38 €	- €
B5	Incentivi art 113 DLGS 50/2016	18 617,05 €	- 6 112,63 €	12 504,42 €	12 504,42 €	- €
B6	Contributo ANAC	480,00 €	- 70,00 €	410,00 €	410,00 €	- €
B7	Imprevisti non utilizzati + Fondo innovazione + Economie	54 803,09 €	51 773,05 €	106 576,14 €	106 576,14 €	- €
B8	Ribasso	98 746,91 €	- €	98 746,91 €	87 849,37 €	10 897,54 €
B	Totale per somme a disposizione	386 406,41 €	0,00 €	386 406,41 €	366 226,83 €	20 179,58 €
	Riepilogo		- €			
A	Somme per lavori	856 593,59 €	- €	856 593,59 €	763 773,17 €	92 820,42 €
B	Somme a disposizione	386 406,41 €	0,00 €	386 406,41 €	366 226,83 €	20 179,58 €
C	Totale	1 243 000,00 €	0,00 €	1 243 000,00 €	1 130 000,00 €	113 000,00 €

- le economie totali dell'intervento ammontano a complessivi € 205 323,05, di cui:
 - o € 98 746,91 derivanti da ribassi delle procedure di affidamento non utilizzati;
 - o € 106 576,14 derivanti da imprevisti non utilizzati, economie su altri affidamenti, quote di cui all'articolo 113, comma 4, del D. Lgs 50/2016 (20 % incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente);

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la Ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. N. 36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. approvato con D.P. n. 19 del 06/02/2024;
- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del dirigente responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di attestare la reale effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati e che tali attività sono state svolte senza errori o ritardi imputabili ai medesimi dipendenti (art. 16 del Regolamento approvato con D.P. n. 19 del 06/02/2024) in coerenza con la tempistica prevista nel cronoprogramma del progetto in oggetto;
- di dare atto che nell'opera in questione non si sono verificati incrementi dei tempi e dei costi, per cui, essendo stato verificato che le attività sono state correttamente svolte dai dipendenti incaricati delle varie fasi di realizzazione dell'opera, è possibile liquidare gli importi riferiti alla scheda liquidazione allegata;
- di liquidare la quota di 5 362,92 € lordi (di cui netti 4 010,86 €), relativa agli incentivi dell'intervento di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) – AFFIDAMENTO CIG 9953395963, a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel gruppo di lavoro, secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la citata D.D. n. 1701 del 14/11/2024 e modificata come da scheda allegata al presente atto, fino alla fase di esecuzione e collaudo;
- di dare atto che il predetto importo in liquidazione, ammontante a complessivi € 5 362,92, rientra all'interno del quadro economico dell'intervento e trova copertura finanziaria al PEG Cap 215450220019 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - CUP D56F23000000006 ADEG SISMICO PACIOLO FIDENZA) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026, impegni (reiscritti per esigibilità

posticipata con D.P. n. 28/2026, di riaccertamento ordinario dei residui 2025), impegno 328/2026 (sub-impegno 149/2026);

- di dare atto che, anche a seguito dell'aggiornamento della predetta scheda, la quota del 20%, inizialmente pari ad € 3.723,41, viene incrementata dalle risorse corrispondenti alle prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima di complessivi € 2 389,22, per un totale di € 6 112,63, da accertare come economie dell'intervento;
- il QTE finale dell'intervento risulta ripartito come di seguito:

		DD 513/2025 (VARIANTE 2)	Differenze	QTE Finale		
					PNRR	FOI
A1	Lavori a base d'asta	804 976,38 €	- €	804 976,38 €	405 202,10 €	58 094,01 €
A1.1	Manodopera		- €		312 650,25 €	29 030,02 €
A2	Oneri della sicurezza	51 617,21 €	- €	51 617,21 €	45 920,82 €	5 696,39 €
A	Totale lavori a base di gara	856 593,59 €	- €	856 593,59 €	763 773,17 €	92 820,42 €
B1	I.V.A. 10% su A	85 659,36 €	- €	85 659,36 €	76 377,32 €	9 282,04 €
B2	Spese tecniche	105 000,00 €	- 26 592,80 €	78 407,20 €	75 230,00 €	- €
B3	cassa		- €		3 177,20 €	- €
B4	iva	23 100,00 €	- 18 997,62 €	4 102,38 €	4 102,38 €	- €
B5	Incentivi art 113 DLGS 50/2016	18 617,05 €	- 6 112,63 €	12 504,42 €	12 504,42 €	- €
B6	Contributo ANAC	480,00 €	- 70,00 €	410,00 €	410,00 €	- €
B7	Imprevisti non utilizzati + Fondo innovazione + Economie	54 803,09 €	51 773,05 €	106 576,14 €	106 576,14 €	- €
B8	Ribasso	98 746,91 €	- €	98 746,91 €	87 849,37 €	10 897,54 €
B	Totale per somme a disposizione	386 406,41 €	0,00 €	386 406,41 €	366 226,83 €	20 179,58 €
	Riepilogo		- €			
A	Somme per lavori	856 593,59 €	- €	856 593,59 €	763 773,17 €	92 820,42 €
B	Somme a disposizione	386 406,41 €	0,00 €	386 406,41 €	366 226,83 €	20 179,58 €
C	Totale	1 243 000,00 €	0,00 €	1 243 000,00 €	1 130 000,00 €	113 000,00 €

- di accertare le economie totali dell'intervento che ammontano a complessivi € 205 323,05, di cui:
 - o € 98 746,91 derivanti da ribassi derivanti dalle procedure di affidamento non utilizzati;
 - o € 106 576,14 derivanti da imprevisti non utilizzati, economie su altri affidamenti, quote di cui all'articolo 113, comma 4, del D. Lgs 50/2016 (20 % incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente);
- di prendere atto della garanzia fideiussoria presentata, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto (rif. art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. / art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) dall'operatore economico GRANELLI S.R.L. con sede in Salsomaggiore Terme (PR) Via Boffalora 82/a P.Iva 02794840344, n. 1531.00.27.2799936445 del 21/07/2026, emessa da SACE BT S.P.A., di importo pari a € 24.085,94, allegata al presente atto;

- di dare atto che la predetta si estingue automaticamente due anni dopo l'emissione del collaudo;
- di attestare che l'importo di cui sopra è finanziato con i fondi PNRR di cui al DM MIM 320/2022, integrati del 10% dai fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili e trova copertura al capitolo PEG 136500136719 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - CUP D56F23000000006 ADEG SISMICO PACIOLO FIDENZA), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), bilancio 2026-2028, annualità 2026, accertamenti 95/2026 e 96/2026, reiscritti per esigibilità posticipata con D.P. n. 28/2026, di riaccertamento ordinario dei residui 2025;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al D.Lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **1065 / 2026**

Proposta n. 2743/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 - CIG: 9953395963 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI (FASE ESECUZIONE E COLLAUDO), APPROVAZIONE QTE FINALE ED ACCERTAMENTO ECONOMIE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 136500136719/0 -
Cod.V Livello 4020101002
- Var. Accertamento n.30/2024 – euro -€10.897,54

Rif. Bil. PEG 136500136719/0 -
Cod.V Livello 4020101002
- Var. Accertamento n.96/2026 – euro -€194.425,52

Rif. Bil. PEG 215450220019/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Var. Impegno n.328/2026 – euro -€205.323,06

Parma, lì 29/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

