

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1098 del 31/07/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI (FASE CONTRATTO ED ESECUZIONE - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1), APPROVAZIONE QTE FINALE ED ACCERTAMENTO ECONOMIE.

Il Dirigente

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- lo Statuto dell'Ente approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019, in particolare l'art. 41, ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n. 192 del 31/10/2024, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio "Edilizia Scolastica e Manutenzione del Patrimonio", per l'esercizio delle funzioni tutte risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;
- la D.D. n. 528 del 30/04/2025, così come integrata con D.D. n. 665 del 26/05/2025, con cui la Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa Botta, ha individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto in questione a far tempo dal 01/05/2025, il sottoscritto Arch. Matteo Piovani;

DATO ATTO CHE:

- per il sottoscritto Dirigente del Servizio EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, Ing. Elisa Botta, non sussistono condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- per il responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, Arch. Matteo Piovani (a far tempo dal 01/05/2025), non

sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028;
- la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- il decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 51 del 20/01/2026 con la quale è stato approvato il Riaccertamento Parziale dei Residui 2025 (paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);
- il decreto del Presidente n. 9 del 09/02/2026 con cui è stata adottata la I variazione al PEG 2026-2028 (art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2026 con cui è stata approvata la II variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto del Presidente n. 19 del 24/02/2026 con il quale è stato aggiornato il risultato presunto di amministrazione, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del TUEL;
- il decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2025 (art. 228 comma 3 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 09/03/2026 con cui è stata approvata la III variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto presidenziale n. 38 del 11/03/2026 con cui è stata adottata la II variazione al PEG 2026-2028 (Art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, a norma dell'art. 227 del TUEL;
- il Decreto Presidenziale n. 63/2026 del 30/04/2026 con cui è stata approvata la III variazione al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;

RICHIAMATA ALTRESÌ:

- la delibera di Consiglio n. 3 del 06/03/2023 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023 - 1° VARIAZIONE;

VISTI:

- il D.P. n. 15 del 27/01/2022 avente per oggetto: *"piano triennale di edilizia scolastica della regione Emilia Romagna - aggiornamento dell'annualità 2020 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1833/2020 e decreto ministeriale n. 343/2021- rettifica allegato decreto n. 11 del 27/01/2022"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: *"elenco interventi finanziabili - art. 5 del DM n. 343/2021 di definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi - delibere di Giunta Regionale n. 2174/2021 e n. 2257/2021"*;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 6/12/2022, con il quale è stato finanziato il progetto "Liceo Romagnosi 1° stralcio, miglioramento sismico" per complessivi € 479.548,50;
- il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02/12/2021 *"per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi"*;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 253 del 06/08/2021 di assegnazione di € 210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;
- l'art. 5, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", del predetto Decreto 343/2021 con il quale sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

PREMESSO CHE:

- con l'avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di Enti Locali per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici prot. 6988 del 06/03/2019 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'amministrazione Provinciale ha ottenuto un finanziamento di € 80.000,00 per la "messa in sicurezza del Liceo Romagnosi di Parma", come da Decreto del MIUR n. 251 del 21/06/2019;
- con Determinazione n. 1540 del 14/12/2020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è stato affidato, all'Ing. Alessandro Di Stasi di Parma, l'incarico professionale per il progetto di fattibilità tecnico economico, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza/miglioramento sismico Liceo Romagnosi di Parma";
- con D.P. n. 18 del 28/01/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico/economico di complessivi € 1.000.000,00 avente CUP D99F19000050003;
- in date rispettivamente 24/01/2022 e 24/02/2022, il professionista incaricato ha consegnato all'Amministrazione il progetto definitivo ed esecutivo, completando il suo incarico;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- alla luce del finanziamento ottenuto con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06/12/2022, si è ritenuto di procedere con uno stralcio funzionale, ammontante ad € 479.548,50, del progetto complessivo acquisito dal progettista incaricato;
- con D.P. n. 35 del 20/02/2023 è stato:
 - o approvato lo studio di fattibilità tecnico economico (art. 23 D. Lgs. 50/2016) dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO", per complessivi € 479.548,50, relativamente al quale era stato acquisito il CUP D97H21001240001;
 - o confermato quale Responsabile del Procedimento, l'Ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- considerato il prezziario utilizzato per la definizione degli importi nel progetto di cui sopra (infrannuale 2021), a seguito della pubblicazione sul BURERT (avvenuta in data 03/04/2023 – bollettino n. 88) dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, si è reso necessario procedere, in recepimento a quanto previsto dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale è stato sostanzialmente modificato l'articolo 26 del dl 50/2022 (decreto aiuti), ad aggiornare il progetto precedentemente approvato;
- a seguito dell'allineamento dei prezzi, indicati nel progetto iniziale di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO", all'aggiornamento infrannuale del prezziario 2023, l'importo complessivo del quadro economico riferito al medesimo stralcio è passato da € 479.548,50 a € 527.503,35, come risulta dagli elaborati depositati al prot. 17739/2023 del 22/06/2023;
- l'allineamento di cui sopra, come attestato dal RUP in carica all'epoca, non ha alterato, se non per la parte economica, la natura e le intenzioni contenute nello studio di fattibilità tecnico/economico di complessivi € 1.000.000,00 (approvato con D.P. n. 18 del 28/01/2022) e in quello di complessivi € 479.548,50 (approvato con D.P. n. 35 del 20/02/2023);

- con D.D. 448/2023 del 12/04/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per CSP e CSE, all'arch. Ritelena Meleleo, dello studio Medlavitalia, Galleria Crocetta n. 10/A 43126 Parma, PI: 02513020343, per € 9.500,00 oltre CNPAIA e IVA, per complessivi € 12.053,60 – CIG: 97566480A3;
- con D.D. 782/2023 del 08/06/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico professionale finalizzato alla predisposizione degli elaborati/della pratica per l'ottenimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 CIG: 9862159F0D, all'operatore economico Arch. Gianluca Mora - Via Giuditta Sidoli, 67 - 43123 Parma (PR) - Partita I.V.A. 02606130348, per l'importo di € 6.000,00, spese e oneri accessori compresi (cassa previdenziale esclusa), oltre I.V.A., corrispondente a complessivi € 7.612,80 – CIG: 9862159F0D;
- con D.D. 875/2023 del 23/06/2023 avente ad oggetto: "progetto di miglioramento sismico liceo Classico G.D. ROMAGNOSI- Parma – 1° Stralcio (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) – rettifica CUP di riferimento dell'intervento (da CUP D97H21001240001 a CUP D99F19000050003) per allineamento alla fonte di finanziamento PNRR", è stato individuato quale CUP del progetto in questione il CUP D99F19000050003;
- con D.D. 884/2023 del 23/06/2023 l'Ing. Paola Cassinelli, in qualità all'epoca di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 oltre che ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, ha provveduto a validare, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" – CUP D99F19000050003;
- con D.P. n. 116 del 26/06/2023 è stato:
 - o approvato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" – CUP D99F19000050003, redatto dall'Ing. Paola Cassinelli, incaricata con nota prot. 13639/2023 del 18/05/2023, avente importo complessivo pari ad € 527.503,35, suddiviso in due lotti, acquisito al prot. 17739/2023 del 22/06/2023, da intendersi comprensivo della documentazione prodotta dall'Arch. Gianluca Mora, acquisita al prot. 17677/2023 (allegata alla presente) del 22/06/2023 e di quella prodotta dall'Arch. Ritelena Meleleo, acquisita al prot. 18010/2023 del 23/06/2023 (allegata alla presente);
 - o confermato quale Responsabile del Procedimento, l'Ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- con D.D. n. 897/2023 del 27/06/2023 il Responsabile del Procedimento in carica all'epoca, Ing. Paola Cassinelli, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3);
- con D.D. n. 1022 del 21/07/2023 si è provveduto ad affidare le prestazioni inerenti alle lavorazioni del lotto di interventi n. 2 all'operatore economico Bucci S.p.A. con sede in Via del Registro n. 11 – 43037 Lesignano de' Bagni (PR) – P. I.V.A. e C.F. 01809170341, per un importo pari a € 54.913,00, oneri per la sicurezza compresi, oltre a I.V.A. 10% di legge, per un totale complessivo di € 60.404,30 – CIG 9960765B4D;
- con D.D. n. 1271 del 13/09/2023 si è preso atto della D.D. n. 1098/2023 del 04/08/2023 con la quale il Responsabile della SUA ha aggiudicato in via efficace la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) alla ditta COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE e del QTE rimodulato a seguito dei suddetti affidamenti:

	DP 116/2023	DD 1022/2023	DD 1271/2023
lavori lotto intervento 1	311.777,56	311.777,56	304.887,28
costi sicurezza lavori lotto intervento 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale lavori lotto intervento 1	361.777,56	361.777,56	354.887,28
lavori lotto intervento 2	53.413,79	53.413,00	53.413,00

costi sicurezza lavori lotto intervento 2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
totale lavori lotto intervento 2	54.913,79	54.913,00	54.913,00
iva 10% lotto intervento 1	36.177,76	36.177,76	35.488,73
iva 10% lotto intervento 2	5.491,38	5.491,30	5.491,30
art. 113 DLGS 50/2016 lotto intervento 1	7.235,55	7.235,55	7.235,55
art. 113 DLGS 50/2016 lotto intervento 2	1.098,28	1.098,28	1.098,28
contributo ANAC - lotto intervento 1	250,00	250,00	250,00
contributo ANAC - lotto intervento 2	35,00	35,00	35,00
spese tecniche iva 22% compresa	48.100,00	48.100,00	48.100,00
imprevisti	12.424,04	12.424,04	12.424,04
Ribasso 1° e 2° lotto iva compresa		0,87	7.580,18
totale somme a disposizione	110.812,00	110.812,79	117.703,08
totale QTE	527.503,35	527.503,35	527.503,35

- con D.D. 356/2024 del 20/03/2024 si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni riferite al PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LOTTO INTERVENTI 2 - CIG 9960765B4D;
- con D.D. 356/2024 del 20/03/2024 si è proceduto ad affidare l'incarico per la direzione operativa, per prestazioni connesse alle verifiche analitiche di resistenza al fuoco, per quelle connesse al deposito sismico delle strutture e per quelle a supporto della pratica relativa alla soprintendenza, dell'intervento "Miglioramento sismico Liceo Romagnosi 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1, all'operatore economico Alessandro Di Stasi con studio in Via Cornelio Ghiretti 2 - 43126 Parma (PR) - C.F. DSTLSN75R14B519V - Partita I.V.A. 02182940342, per un importo pari a € 22.175,96, oltre a € 2.324,04 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 980,00, oltre a I.V.A. di legge, per un totale complessivo di € 31.085,60 - CIG B0C1367CC0;
- con D.D. 983/2024 del 02/07/2024 si è proceduto ad affidare l'incarico per il Collaudo tecnico amministrativo ed il Collaudo statico finale ed in corso d'opera, dell'intervento "Miglioramento sismico Liceo Romagnosi 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1, all'operatore economico Ing. Sebastiano Conti con studio in Via A. Calzolari 61 - 43126 Parma (PR) - C.F. CNTSST72S14I153M - Partita I.V.A. 02713000343, per un importo pari a € 7.500,00, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 300,00, esente I.V.A. di legge, per un totale complessivo di € 7.800,00 - CIG B2565372C0;
- con D.D. 1667 del 08/11/2024 si è proceduto ad integrare l'impegno di spesa precedentemente assunto con D.D. 983/2024 del 02/07/2024 dell'I.V.A. dovuta al predetto Operatore Economico e non considerata in fase di affidamento;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici- annualità 2023 (numero intervento CUI **80015230347202300057**);

PREMESSO ALTRESÌ, relativamente ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), CHE:

- con D.D. n. 537 del 18/04/2024 è stata riconosciuta all'Operatore Economico COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, affidatario dei "LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CUP D99F19000050003 - CIG 9925604389" riferiti al PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 70.977,46 oltre a I.V.A. di legge 10 % per complessivi € 78.075,20;
- con D.D. n. 1127 del 07/08/2024 è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N. 1;
- con D.D. n. 1139 del 08/08/2024 è stata approvata la documentazione contabile relativa al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 31/07/2024, ed è stata disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento;

- con D.D. n. 403 del 07/04/2025 è stata approvata la documentazione contabile relativa al Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutto il 31/3/2025, ed è stata disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento;
- con D.D. n. 1529 del 14/11/2025 è stata approvata la documentazione contabile relativa al Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori, a tutta la fine dei lavori, ed è stata disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento;

RILEVATO, sempre relativamente ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), che:

- in data 19/09/2023 è stato sottoscritto con l'operatore economico affidatario, COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, il contratto Rep. N. 15293/2023;
- con verbale in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori sopraindicati, da compiersi in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data dello stesso verbale (termine 19/03/2024);
- in data 21/11/2023 i lavori sono stati sospesi vista l'impossibilità di proseguire con le lavorazioni come da crono programma per la concomitanza con le lezioni e le attività didattiche anno scolastico 2023/2024;
- in data 27/02/2024 i lavori sono stati ripresi in considerazione della compatibilità delle attività previste, svolte in orari di assenza di utenza negli spazi interessati;
- in data 02/09/2024 i lavori sono stati sospesi vista l'impossibilità di proseguire con le lavorazioni come da crono programma per la concomitanza con le lezioni e le attività didattiche anno scolastico 2024/2025;
- in data 13/06/2025 sono terminate le attività didattiche riferite all'anno scolastico 2024/2025 del Liceo Classico "G. D. Romagnosi" e che gli esami di stato dell'Istituto sono stati dislocati in altro immobile;
- in data 16/06/2025 i lavori sono stati ripresi in considerazione del fatto che in data 13/06/2025 erano terminate le attività didattiche riferite all'anno scolastico 2024/2025 del Liceo Classico "G. D. Romagnosi" e che gli esami di stato dell'Istituto erano stati dislocati in altro immobile;
- con D.D. n. 896 del 18/07/2025, vista la DICHIARAZIONE DELLA CRONOLOGIA DELLE OPERE DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" - CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU(M4-C1-I.3.3)) – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389, trasmessa alla Stazione Appaltante dall'ing. Alessandro Di Stasi, in qualità di Direttore Operativo dell'intervento in oggetto, sottoscritta congiuntamente anche dall'Impresa appaltatrice e dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, di cui prot. 21306 del 11/07/2025, si è provveduto a prendere atto della data di ultimazione dei lavori che, in conseguenza delle sospensioni e riprese dei lavori menzionati nella stessa nota, risultava essere fissata al 04/08/2025;
- con D.D. n. 955 del 04/08/2025, visti la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori trasmessa dalla ditta COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE ed acquisita al prot. 22464 del 24/07/2025 oltre che gli accertamenti svolti dall'Ufficio e le verifiche effettuate in contraddittorio con il Direttore Operativo del cantiere da cui è emerso che le attività di segreteria dell'Istituto scolastico, per ragioni organizzative interne alla stessa, hanno concretamente interferito con l'andamento dei lavori determinando rallentamenti non preventivabili in sede di programmazione, è stata concessa una proroga contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, di 16 giorni con conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato al 20/08/2025;
- in data 20/08/2025 i lavori sono stati ultimati come risulta dal relativo verbale;
- con D.D. n. 1142 del 16/09/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 come dell'art. 24, Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023, la presa in consegna anticipata delle opere relative al PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389, nelle more dell'ultimazione e del collaudo tecnico-amministrativo;

CONSIDERATO, ancora relativamente ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)), CHE:

- con D.D. n. 983 del 13/07/2026 è stata, tra l'altro, approvato il certificato di Collaudo tecnico amministrativo trasmesso in date 15/06/2026 e 17/06/2026 dall'operatore economico Ing. Sebastiano Conti con studio in Via A. Calzolari 61 - 43126 Parma (PR) - C.F. CNTSST72S14I153M - Partita I.V.A. 02713000343, incaricato con D.D. 983/2024 del 02/07/2024, acquisito ai prot. n. 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716, 17717, 17718, 17719, 17720 del 16/06/2026 e 17888 del 17/06/2026;

RITENUTO di dover provvedere:

- alla liquidazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. riferiti ai lavori di miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3));
- all'approvazione del QTE finale dell'intervento;
- all'accertamento delle economie complessive dell'intervento;

DATO ATTO CHE:

- con D.D. n. 849 del 13/06/2024 si è provveduto ad approvare la costituzione del "gruppo di lavoro", relativo all'intervento di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO – 1° intervento" – CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU);
- con D.D. n. 528 del 30/04/2025, successivamente integrata con D.D. n. 665 del 03/06/2025, si è provveduto, con decorrenza 01/05/2025, alla sostituzione dell'Ing. Paola Cassinelli, già Responsabile Unico del Progetto per l'intero intervento e Direttore dei Lavori del Lotto 1, mediante la nomina dell'arch. Matteo Piovani, Funzionario del Servizio Edilizia Scolastica, titolare di Elevata Qualificazione, quale:
 - o Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intero intervento;
 - o Direttore dei Lavori del Lotto 1;
- in conseguenza della sostituzione dell'ing. Paola Cassinelli, si è ritenuto necessario procedere all'aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro precedentemente individuato, come riportato nella scheda allegata;
- in sede di aggiornamento si è altresì tenuto conto degli affidamenti di prestazioni professionali esterne intervenuti successivamente e non inizialmente previsti, provvedendo alla conseguente rideterminazione delle percentuali di ripartizione degli incentivi;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- occorre provvedere a liquidare la quota di € 5 197,07 lordi (di cui netti € 3 886,82) a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel gruppo di lavoro secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la citata D.D. n. 849 del 13/06/2024, e modificata come da scheda allegata al presente atto, fino alla fase di esecuzione e collaudo;
- le singole attività incentivate ed effettuate dai dipendenti incaricati sono state svolte senza errori o ritardi imputabili ai medesimi dipendenti (art. 7 del Regolamento), in coerenza con la tempistica prevista nel cronoprogramma dell'opera in oggetto;
- le stesse attività sono state correttamente svolte dai dipendenti incaricati delle varie fasi di realizzazione dell'opera, e che quindi è possibile liquidare gli interi importi accantonati a loro favore;
- anche a seguito dell'aggiornamento della predetta scheda, la quota del 20%, inizialmente pari ad € 1.447,11, viene incrementata dalle risorse corrispondenti alle prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima di complessivi € 591,34, per un totale di € 2 038,45, da accertare come economie dell'intervento;
- di accertare un'economia pari ad € 463,60 sull'impegno di spesa assunto con precedente D.D. 448/2023 del 12/04/2023 a favore dell'arch. Ritelena Meleleo, dello studio Medlavitalia, Galleria Crocetta n. 10/A 43126 Parma, PI: 02513020343, essendo stato in precedenza impropriamente impegnata la cassa professionale non dovuta;

- il QTE finale dell'intervento risulta ripartito come di seguito:

		DD 1271/2023 (affidamento lotto 1) = DD 1127/2024 (VARIANTE lotto 1) + DD 1484/2023 (VARIANTE lotto 2)	Differenze	QTE Finale		
					PNRR	FOI
A1	Lavori a base d'asta - LOTTO 1	304 887,28 €	- €	304 887,28 €	160 663,77 €	18 773,15 €
A1.1	Manodopera - LOTTO 1	- €	- €	- €	112 325,42 €	13 124,94 €
A3	Costi della sicurezza - LOTTO 1	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	44 768,87 €	5 231,13 €
A4	Lavori a base d'asta - LOTTO 2	53 395,63 €	- €	53 395,63 €	25 145,14 €	2 938,15 €
A5	Manodopera - LOTTO 2	- €	- €	- €	22 664,10 €	2 648,24 €
A6	Costi della sicurezza - LOTTO 2	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 343,07 €	156,93 €
A	Totale lavori	409 782,91 €	- €	409 782,91 €	366 910,37 €	42 872,54 €
B1	IVA 10% su A - LOTTO 1	35 488,73 €	- €	35 488,73 €	31 775,81 €	3 712,92 €
B2	IVA 10% su A - LOTTO 2	5 489,56 €	- €	5 489,56 €	4 915,23 €	574,33 €
B3	Spese tecniche	48 100,00 €	11 704,40 €	59 804,40 €	47 500,00 €	- €
B4	cassa	- €	- €	- €	1 520,00 €	- €
B5	iva	- €	- €	- €	10 784,40 €	- €
B6	Incentivi - LOTTO 1	7 235,55 €	- 2 038,48 €	5 197,07 €	5 197,07 €	- €
B7	Incentivi - LOTTO 2	1 098,28 €	- 806,14 €	292,14 €	292,14 €	- €
B8	ANAC - LOTTO 1	250,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	- €
B9	ANAC - LOTTO 2	35,00 €	- €	35,00 €	35,00 €	- €
B10	Imprevisti non utilizzati + Fondo innovazione + Economie	12 443,15 €	- 8 859,78 €	3 583,36 €	3 581,37 €	2,00 €
B11	Ribassi (IVA inclusa)	7 580,18 €	- €	7 580,18 €	6 787,12 €	793,06 €
B	totale somme a disposizione	117 720,45 €	- €	117 720,45 €	112 638,13 €	5 082,31 €
	Riepilogo					
A	Lavori	409 782,91 €	- €	409 782,91 €	366 910,37 €	42 872,54 €
B	Somme a disposizione	117 720,45 €	- €	117 720,45 €	112 638,13 €	5 082,31 €
C	Totale	527 503,36 €	- €	527 503,36 €	479 548,51 €	47 954,85 €

- le economie complessive dell'intervento ammontano a complessivi € 11.163,54, di cui:
 - € 7 580,18 derivanti da ribassi delle procedure di affidamento non utilizzati;
 - € 3 583,36 derivanti da imprevisti non utilizzati, economie su altri affidamenti, quote di cui all'articolo 113, comma 4, del D. Lgs 50/2016 (20 % incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente);

VISTI:

- il REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 E SS.MM.II. approvato con D.P. n. 311 del 20/12/2023;
- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del dirigente responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di attestare la reale effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati e che tali attività sono state svolte senza errori o ritardi imputabili ai medesimi dipendenti (art. 7 del Regolamento approvato con D.P. n. 311 del 20/12/2023) in coerenza con la tempistica prevista nel cronoprogramma del progetto in oggetto;
- di dare atto che nell'opera in questione non si sono verificati incrementi dei tempi e dei costi, per cui, essendo stato verificato che le attività sono state correttamente svolte dai dipendenti incaricati delle varie fasi di realizzazione dell'opera, è possibile liquidare gli importi riferiti alla scheda liquidazione allegata;
- di liquidare la quota di € 5 197,07 lordi (di cui netti € 3 886,82), relativa agli incentivi dell'intervento di "Miglioramento sismico liceo classico Romagnosi 1° stralcio CUP D99F19000050003 – LAVORI LOTTO INTERVENTI 1 - CIG 9925604389 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel gruppo di lavoro, secondo la "scheda di ripartizione" approvata con la citata D.D. n. 849 del 13/06/2024 e modificata come da scheda allegata al presente atto, fino alla fase di esecuzione e collaudo;
- di dare atto che il predetto importo in liquidazione, ammontante a complessivi € 5 197,07, rientra all'interno del quadro economico dell'intervento e trova copertura finanziaria al PEG Cap 215450220018 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C1-I3.3) - CUP D99F19000050003 - MIGLIORAM. SISMICO (1' STRALCIO) LICEO ROMAGNOSI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026, impegni (reiscritti per esigibilità posticipata con D.P. n. 28/2026, di riaccertamento ordinario dei residui 2025), impegno 325/2026 (sub-impegno 1054/2026);
- di dare atto che, anche a seguito dell'aggiornamento della predetta scheda, la quota del 20%, inizialmente pari ad € 1.447,11, viene incrementata dalle risorse corrispondenti alle prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima di complessivi € 591,34, per un totale di € 2 038,45, da accertare come economie dell'intervento;
- di accertare un'economia pari ad € 463,60 sull'impegno di spesa assunto con precedente D.D. 448/2023 del 12/04/2023 a favore dell'arch. Ritelena Meleleo, dello studio Medlavitalia, Galleria Crocetta n. 10/A 43126 Parma, PI: 02513020343, essendo stato in precedenza impropriamente impegnata la cassa professionale non dovuta;
- il QTE finale dell'intervento risulta ripartito come di seguito:

	DD 1271/2023 (affidamento lotto 1) = DD 1127/2024 (VA- RIANTE lotto 1) + DD 1484/2023 (VARIANTE lotto	Differenze	QTE Finale

		2)				
					PNRR	FOI
A1	Lavori a base d'asta - LOTTO 1	304 887,28 €	- €	304 887,28 €	160 663,77 €	18 773,15 €
A1.1	Manodopera - LOTTO 1	- €	- €	- €	112 325,42 €	13 124,94 €
A3	Costi della sicurezza - LOTTO 1	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	44 768,87 €	5 231,13 €
A4	Lavori a base d'asta - LOTTO 2	53 393,90 €	- €	53 393,90 €	25 144,33 €	2 938,05 €
A5	Manodopera - LOTTO 2	- €	- €	- €	22 663,36 €	2 648,16 €
A6	Costi della sicurezza - LOTTO 2	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	1 343,07 €	156,93 €
A	Totale lavori	409 781,18 €	- €	409 781,18 €	366 908,82 €	42 872,36 €
B1	IVA 10% su A - LOTTO 1	35 488,73 €	- €	35 488,73 €	31 775,81 €	3 712,92 €
B2	IVA 10% su A - LOTTO 2	5 489,39 €	- €	5 489,39 €	4 915,08 €	574,31 €
B3	Spese tecniche	48 100,00 €	11 704,40 €	59 804,40 €	47 500,00 €	- €
B4	cassa	- €	- €	- €	1 520,00 €	- €
B5	iva	- €	- €	- €	10 784,40 €	- €
B6	Incentivi - LOTTO 1	7 235,55 €	- 2 038,48 €	5 197,07 €	5 197,07 €	- €
B7	Incentivi - LOTTO 2	1 098,28 €	- 806,14 €	292,14 €	292,14 €	- €
B8	ANAC - LOTTO 1	250,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	- €
B9	ANAC - LOTTO 2	35,00 €	- €	35,00 €	35,00 €	- €
B10	Imprevisti non utilizzati + Fondo innovazione + Economie	12 445,05 €	- 8 859,78 €	3 585,27 €	3 583,07 €	2,20 €
B11	Ribassi (IVA inclusa)	7 580,18 €	- €	7 580,18 €	6 787,12 €	793,06 €
B	totale somme a disposizione	117 722,18 €	- €	117 722,18 €	112 639,68 €	5 082,49 €
	Riepilogo					
A	Lavori	409 781,18 €	- €	409 781,18 €	366 908,82 €	42 872,36 €
B	Somme a disposizione	117 722,18 €	- €	117 722,18 €	112 639,68 €	5 082,49 €
C	Totale	527 503,36 €	- €	527 503,36 €	479 548,51 €	47 954,85 €

- di accertare le economie totali dell'intervento che ammontano a complessivi € 11.163,54, di cui:
 - o € 7 580,18 derivanti da ribassi delle procedure di affidamento non utilizzati;
 - o € 3 583,36 derivanti da imprevisti non utilizzati, economie su altri affidamenti, quote di cui all'articolo 113, comma 4, del D. Lgs 50/2016 (20 % incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente);
- di prendere atto della garanzia fideiussoria presentata, ai sensi dell'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto (rif. art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. / art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) dall'operatore economico COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, n. 1531.00.27.2799936124 del 16/07/2026, emessa da SACE BT S.P.A., di importo pari a € 12 723,12, allegata al presente atto;
- di dare atto che la predetta si estingue automaticamente due anni dopo l'emissione del collaudo;
- di attestare che l'intervento è finanziato per € 479.548,50 con fondi del PNRR di cui al DM MIM 318/2022, integrato del 10%, per € 47.954,85, dai fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili (come recepito nel DECRETO PRESIDENZIALE n. 98 dell'08/06/2023), trovando copertura al capitolo 136500136718 (FIN. UE - N.G. EU (M2-C1-I3.3) - CUP D99F19000050003 - MIGLIORAM. SISMICO (1' STRALCIO) LICEO ROMAGNOSI), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), bilancio 2026-2028, annualità 2026, accertamenti 93/2026 e 94/2026, reiscritti per esigibilità posticipata con D.P. n. 28/2026, di riaccertamento ordinario dei residui 2025;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al D.Lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile

(BOTTA ELISA)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **1098 / 2026**

Proposta n. 2744/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ROMAGNOSI 1° STRALCIO" CUP D99F19000050003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI (FASE CONTRATTO ED ESECUZIONE - LAVORI LOTTO INTERVENTI 1), APPROVAZIONE QTE FINALE ED ACCERTAMENTO ECONOMIE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220018/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1054/2026 – euro €5.197,07

Rif. Bil. PEG 136500136718/0 -
Cod.V Livello 4020101002
- Var. Accertamento n.93/2026 – euro -€9.906,90

Rif. Bil. PEG 136500136718/0 -
Cod.V Livello 4020101002
- Var. Accertamento n.280/2025 – euro -€463,60

Rif. Bil. PEG 136500136718/0 -
Cod.V Livello 4020101002
- Var. Accertamento n.94/2026 – euro -€793,06

Rif. Bil. PEG 215450220018/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Var. Impegno n.811/2025 – euro -€463,60

Rif. Bil. PEG 215450220018/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Var. Impegno n.325/2026 – euro -€10.699,96

Parma, lì 31/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale