



SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1233 del 07/09/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA. RIFUGIO LAGONI. MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DELLA STRUTTURA RICETTIVA - CUP D37D25000080003. OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI. CIG B9CB3A6C9B. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio n. 43 del 9/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028; con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026-2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2028;
- con delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- con Decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- con Decreto del Presidente n. 18 del 24 febbraio 2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;
- con decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2025;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n. 1/2015 e

successivamente modificato con atto del medesimo organo n. 1/2019;

- il "Regolamento per l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi" approvato con Decreto Presidenziale n. 70 del 7 marzo 2016 modificato, integrato con Decreto Presidenziale n. 189 del 02/08/2022 e successivo n. 202 del 26/10/2023;
- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- la legge regionale 26 novembre 2020, n.7 "Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali";
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e il D.Lgs 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 263 del 20/12/2023 di approvazione delle "Linee guida per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici - anno 2024";
- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il Decreto Presidenziale n. 262 del 23/12/2025 di nomina ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in procedura, del dott. Andrea Ruffini, Dirigente dell'Amministrazione Provinciale;
- il Decreto Presidenziale n. 113 del 28/07/2026 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Edilizia Scolastica, Manutenzione del Patrimonio e Programmazione Rete Scolastica per l'esercizio delle funzioni tutte risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

DATO ATTO che:

- per la sottoscritta Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Manutenzione del Patrimonio e Programmazione Rete Scolastica non sussistono condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il RUP incaricato, dott. Andrea Ruffini, ha rilasciato apposita dichiarazione di insussistenza delle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che il Rifugio Lagoni, situato in località Bosco di Corniglio (PR), all'interno del territorio del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, fa parte del patrimonio che la Provincia di Parma detiene in concessione d'uso dalla Regione Emilia-Romagna, per la durata di anni 19 con scadenza il prossimo 30 giugno 2028;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 262 del 23/12/2025 con cui:

- veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica denominato “*Rifugio Lagoni. Opere di manutenzione e miglioramento accessibilità della struttura ricettiva*” - CUP D37D25000080003, dell'importo di € 50.000,00 avente il seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA		
a.1	Opere edili - lavori a corpo e a misura	€ 31.650,00
a.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 626,92
a.3	Servoscala - lavori a corpo	€ 15.650,00
a.4	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 150,00
A	TOTALE LAVORI	€ 48.076,92
SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva sui lavori (4%)	€ 1.923,08
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.923,08
IMPORTO TOTALE		€ 50.000,00

- si dava atto che la progettazione dell'intervento era stata correttamente articolata, ai sensi dell'art. 41 comma 5 bis e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, in un'unica fase;

RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n. 1931 del 28/12/2025 di affidamento dei lavori di adeguamento dei servizi igienici del Rifugio Lagoni alla Impresa Edile Rossi Egisto S.r.l. - Cod. Fiscale / P.Iva 02729160347, con sede in via Cirone n. 5, Corniglio (PR) - per un importo di € 32.276,92 (di cui € 626,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva 4%, per complessivi € 33.568,00 - CIG B9CB3A6C9B;

DATO ATTO che il contratto con l'Impresa Edile Rossi Egisto S.r.l. veniva stipulato mediante lettera d'ordine prot. n. 453 del 09/01/2026;

CONSIDERATO che:

- in data 13/03/2026 venivano consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi avevano avvio, con scadenza ultima per l'ultimazione prevista entro il 11/06/2026 salvo proroghe e sospensioni/riprese dei lavori;
- in data 23/05/2026 venivano terminati i lavori, come risulta da apposito verbale;

VISTA la documentazione contabile, agli atti del servizio, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Enrico Pisi, sottoscritta dallo stesso e dall'Impresa, ed in particolare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, qui allegato;

CONSIDERATO che, come risulta dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 03/09/2026:

- i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;
- l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;
- l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;
- l'importo dei lavori risultante dallo stato finale è pari a € 32.219,55, comprensivo di € 625,81 per oneri della sicurezza, oltre Iva 4%;

- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento;

TENUTO CONTO che durante l'esecuzione dei lavori, con Determinazione Dirigenziale n. 681 del 12/05/2026 l'Impresa Edile Rossi Egisto S.r.l. veniva autorizzata a subappaltare le seguenti lavorazioni:

- lavori idraulici, subappalto all'impresa individuale Moretti Mario - P.Iva 00455990341, con sede in via Cirone n. 2, Corniglio (PR) - per un importo contrattuale di € 2.755,00 (di cui € 100,00 per oneri sicurezza) oltre Iva, pari al 8,54% dell'importo lavori;
- lavori di demolizione e assistenza idraulica, subappalto all'impresa individuale Antonio Scandale - P.Iva 03082220348, con sede in via Primo Brindani n. 1, Borgo Val di Taro (PR) - per un importo contrattuale di € 6.000,00 (di cui € 100,00 per oneri sicurezza) oltre Iva, pari al 18,59% dell'importo lavori;
- lavori di rifacimento opere murarie e finiture, subappalto all'impresa individuale Scandale Francesco - P.Iva 02946140346, con sede in via Grandi Achille n. 1, Parma - per un importo contrattuale di € 4.000,00 (di cui € 100,00 per oneri sicurezza) oltre Iva, pari al 12,39% dell'importo lavori;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice, come previsto dai contratti di subappalto tra la stessa e i subappaltatori, ha provveduto a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni eseguite;

DATO ATTO che occorre pertanto corrispondere alla ditta esecutrice Impresa Edile Rossi Egisto S.r.l. - Cod. Fiscale / P.Iva 02729160347, con sede in via Cirone n. 5, Corniglio (PR) - il credito di € 32.219,55 oltre all'Iva 4 % quale rata a saldo dei lavori eseguiti, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

RILEVATO che il Responsabile Unico di Progetto dott. Andrea Ruffini, verificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori ammontante a complessivi 33.508,33 Iva compresa, e verificata la regolarità contributiva della impresa appaltatrice Rossi Egisto S.r.l. e delle imprese subappaltatrici, ha confermato quanto contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione;

DATO ATTO che è stata svolta, con esito positivo, la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera e che il DURC di congruità è stato acquisito con prot. n. 21248 del 13/07/2026;

RILEVATO pertanto di poter provvedere alla liquidazione alla Impresa Edile Rossi Egisto S.r.l. della somma di € 32.219,55 oltre Iva a saldo dei lavori eseguiti, previa presentazione di regolare fattura;

DATO ATTO che il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del dirigente responsabile;

DETERMINA

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione delle opere edili di adeguamento dei servizi igienici - CIG B9CB3A6C9B, nell'ambito dei *"Lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Faunistico Monte Fusso: nuova pavimentazione ingresso centro visite. 3° stralcio"* - CUP D62H25000520002, affidati Impresa Edile Rossi Egisto S.r.l. - Cod. Fiscale / P.Iva 02729160347,

con sede in via Cirone n. 5, Corniglio (PR) - allegato al presente atto, dal quale si evince un conto finale per un importo di € 32.219,55 (di cui € 625,81 per oneri sicurezza) oltre Iva 4%;

DI LIQUIDARE alla Impresa Edile Rossi Egisto S.r.l. - Cod. Fiscale / P.Iva 02729160347, con sede in via Cirone n. 5, Corniglio (PR) - la somma di € 32.219,55 oltre all'Iva 4%, per un totale di € 33.508,33 a saldo dei lavori eseguiti, previa presentazione di regolare fattura;

DI CONFERMARE che la suddetta somma di € 33.508,33 corrispondente a obbligazione giuridicamente perfezionata, rientra all'interno del QTE approvato con Decreto Presidenziale n. 262 del 23/12/2025, contabilizzato al PEG Cap 218000220001/0 "Manutenzione straordinaria strutture turistiche" - Titolo 2 "Spese in c/capitale" - Missione 1 "Turismo" - Programma 5 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" - cod. V.Liv. U 2.02.01.09.002 "Fabbricati ad uso commerciale" del Bilancio 2026-2028, annualità 2026, impegno n. 741/2026 (sub-imp.763/2026), reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto Presidenziale n. 28 del 03/03/2026 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2025;

DI DARE ATTO che si registra un'economia di € 59,67 dovuta a minori lavorazioni;

DI PRENDERE ATTO del seguente quadro economico finale dell'intervento:

	DP n. 2662/2025	conto finale
LAVORI A BASE D'ASTA		
a.1 Opere edili - lavori a corpo e a misura	€ 31.650,00	€ 31.593,74
a.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 626,92	€ 625,81
a.3 Servoscala - lavori a corpo	€ 15.650,00	€ 15.650,00
a.4 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 150,00	€ 150,00
A TOTALE LAVORI	€ 48 076,92	€ 48.019,55
SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 IVA sui lavori (4%)	€ 1.923,08	€ 1.920,78
b.2 Economie sui lavori IVA compresa		€ 59,67
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.923,08	€ 1.980,45
IMPORTO TOTALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00

DI DARE ATTO che la spesa totale del progetto pari ad € 50.000,00 è finanziata con avanzo d'amministrazione applicato nel 2025 e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

DI DARE ATTO infine che la presente determina ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - PROGRAMMAZIONE
RETE SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1233 / 2026**

Proposta n. 3137/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA. RIFUGIO LAGONI. MANUTENZIONE E
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DELLA STRUTTURA RICETTIVA - CUP
D37D25000080003. OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI. CIG
B9CB3A6C9B. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 218000220001/0 -
Cod.V Livello 2020109002
- Var. Impegno n.741/2026 – euro -€59,67
----*

Parma, li 07/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale