

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Responsabile : PIOVANI MATTEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1276 del 14/09/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA - UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO "A. BERTOLUCCI" - SEDE PIAZZA-LE CASTELFIDARDO - CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR - CUP D59I25002000001 - (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M4 - C1 - I3.3)) - CIG BB5BEAD8AD - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA - ART. 24 DELL'ALLEGATO II.14 AL D.LGS. 36/2023

Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. dell'Ufficio "EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO" come da D.D. n. 1087/2026 del 30/07/2026;
- la nota di nomina del 12/09/2025 con cui la Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa Botta, ha individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto in questione, il sottoscritto Arch. Matteo Piovani;

DATO ATTO CHE:

- per il sottoscritto Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione del Servizio EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - Unità Organizzativa EDILIZIA SCOLASTICA, Arch. Matteo Piovani, anche RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, non sussistono condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028;

- la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- il decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 51 del 20/01/2026 con la quale è stato approvato il Riaccertamento Parziale dei Residui 2025 (paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);
- il decreto del Presidente n. 9 del 09/02/2026 con cui è stata adottata la I variazione al PEG 2026-2028 (art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2026 con cui è stata approvata la II variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto del Presidente n. 19 del 24/02/2026 con il quale è stato aggiornato il risultato presunto di amministrazione, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del TUEL;
- il decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2025 (art. 228 comma 3 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 09/03/2026 con cui è stata approvata la III variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto presidenziale n. 38 del 11/03/2026 con cui è stata adottata la II variazione al PEG 2026-2028 (Art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, a norma dell'art. 227 del TUEL;
- il Decreto Presidenziale n. 63/2026 del 30/04/2026 con cui è stata approvata la III variazione al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28/04/2026 con cui è stata approvata la IV variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 23/06/2026 con cui è stata approvata la V variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 24/07/2026 con cui è stata approvata la VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 (ART. 175 E 193 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000);

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la delibera di Consiglio n. 2 del 02/02/2026 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026-2028 ED ELENCO ANNUALE 2026 - 1A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 3 del 02/02/2026 con cui è stata approvata la I^VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/28 - ART 37, COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;
- la delibera di Consiglio n. 10 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026-2028 ED ELENCO ANNUALE 2026 - 2A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 18 del 24/07/2026 Con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026-2028 ED ELENCO ANNUALE 2026 - 3A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 19 del 24/07/2026 con cui è stata approvata la II^VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/28 - ART 37, COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;

RICHIAMATI ANCHE:

- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e successiva revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 27 novembre 2025 e, in particolare, la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 «Piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'edilizia scolastica»;
- il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229, di destinazione di risorse ai fini della definizione di un Piano per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'avviso pubblico prot. n. 207071 del 26 novembre 2025 per la concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
- il decreto del Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'istruzione 22 dicembre 2025, n. 107, di approvazione delle graduatorie su base regionale per l'assegnazione di risorse per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Provinciale di Parma deve provvedere alla messa in sicurezza del corpo di fabbrica del Liceo Scientifico-Musicale-Sportivo "Attilio Bertolucci" – sede del Liceo Musicale, sito in Piazza Castelfidardo n.7/a, prospiciente Via Giaime Pintor;
- dalle ricognizioni preliminari sono emerse criticità strutturali significative, quali fessurazioni diffuse sulle murature portanti, cedimenti localizzati correlati a possibili assestamenti del terreno e inagibilità di alcune aree, rendendo indispensabili interventi coordinati di consolidamento delle murature e delle fondazioni, oltre a valutazioni di sicurezza sismica dell'intero complesso;
- gli interventi previsti hanno l'obiettivo di ripristinare la stabilità, la funzionalità e la durabilità dell'edificio, garantendo nel contempo la continuità dell'attività didattica e la fruibilità in sicurezza degli spazi scolastici;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la Provincia di Parma ha partecipato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 207071 del 26/11/2025, emanato in attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229, relativo all'Adeguamento alla normativa antincendio e alla messa in sicurezza delle scuole, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- nell'ambito del suddetto Avviso è stato candidato il progetto denominato "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO 'ATTILIO BERTOLUCCI', sede del Liceo Musicale in Piazza Castelfidardo n. 7/A a Parma – corpo di fabbrica su via Giaime Pintor", dell'importo complessivo di € 150.000,00, CUP D59I25002000001;
- dal Decreto di approvazione delle graduatorie su base regionale per l'assegnazione di

risorse per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU n. 107 del 22/12/2025, si evince che il progetto denominato "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO 'ATTILIO BERTOLUCCI', sede del Liceo Musicale in Piazza Castelfidardo n. 7/A a Parma – corpo di fabbrica su via Giaime Pintor CUP D59I25002000001" risulta ammesso;

- l'ente ha stipulato con il MIUR un Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto dalle parti il 10/03/2026 prot. N. 7493 del 16/03/2026;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 172 del 22/09/2025 sono stati approvati:
 - o ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, il QUADRO ESIGENZIALE, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività, nonché alle specifiche esigenze della stazione appaltante e dell'utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
 - o ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE, necessario per fornire al/ai progettista/i una piena conoscenza degli obiettivi dell'intervento e delle modalità con cui essi devono essere soddisfatti;
- con il medesimo Decreto Presidenziale n. 172 del 22/09/2025, è stato stimato, in prima approssimazione, il costo complessivo dell'opera in € 138.000,00, dando atto che, con le risorse finanziarie previste nella relativa annualità, risultava possibile attuare il primo lotto dell'intervento, relativo alla cerchiatura del corpo di fabbrica mediante catene metalliche, da realizzarsi al di sotto del solaio di copertura e al di sopra delle finestre, per un importo pari a € 50.000,00, con copertura finanziaria a valere sul Bilancio di Previsione 2025–2027, annualità 2025, come da variazioni approvate con deliberazioni di C.P. n. 17/25 e n. 20/25.
- con Determina Dirigenziale n.1206 del 25/09/2025 e successiva rettifica con D.D. N.1652 del 09/12/2025 è stato affidato il seguente incarico: PROVE PENETROMETRICHE STATICHE E SISMICHE E RELAZIONE GEOLOGICA all'operatore economico Impresa GeoLOG nella persona del Dott. Fausto Campioli;
- con Determina Dirigenziale n. 1247 del 03/10/2025 è stato affidato il seguente incarico: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ, ESECUTIVA E VALUTAZIONE SICUREZZA SISMICA INTERO PLESSO all' Ing. Claudio Torreggiani;
- con Determina Dirigenziale n. 1268 del 08/10/2025 e successiva rettifica D.D. n. 1333 del 16/10/2025 è stato affidato il seguente incarico: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG B85F010924 all'operatore economico Arch. Tiziano Magri;
- con nota prot. n. 29573 del 14/10/2025, è stata trasmessa alla Soprintendenza la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni ricevuta dalla Provincia con prot. n. 32208 del 07/11/2025;
- con nota prot. n. 37388 del 23/12/2025, è stata trasmessa alla Soprintendenza il Riscontro al parere prot. n. 32208 del 07/11/2025;
- la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni ricevuta dalla Provincia con prot. n. 572 del 12/01/2026;
- con Decreto Presidenziale n. 3 del 23/01/2026 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO 'A. BERTOLUCCI' – SEDE PIAZZALE CASTELFIDARDO – CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR" – CUP D59I25002000001, predisposto dai professionisti incaricati e trasmesso all'Amministrazione Provinciale mediante l'invio dei seguenti elaborati progettuali:
 - o progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento trasmesso dall'Ing. Claudio

- o Torreggiani, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 35625 del 09/12/2025;
- o Valutazione della sicurezza sismica dell'edificio trasmessa dall'Ing. Claudio Torreggiani, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 36073 del 11/12/2025;
- o elaborati progettuali di competenza dell'Arch. Tiziano Magri, acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 35630 del 09/12/2025;
- o elaborati specialistici di competenza del Dott. Campioli, acquisiti al protocollo dell'Ente al n. 33441 del 09/12/2025;
- l'Ing. Claudio Torreggiani, in data 24/12/2025, ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento, acquisito al prot. n. 37648 del 24/12/2025;
- l'Arch. Tiziano Magri, in data 24/12/2025, ha trasmesso gli elaborati di propria competenza, acquisiti al prot. n. 37649 del 24/12/2025;
- il Dott. Geol. Fausto Campioli di GEOLOG Studio Geologi Associati, in data 09/12/2025 ha trasmesso gli elaborati di propria competenza (relazione geologica, geomeccanica e sismica), acquisiti al prot. n. 33441 del 09/12/2025;
- in data 03/02/2026, con prot. 3169, è stata trasmessa dal predetto RUP la convocazione del contraddittorio per la verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- in data 09/02/2026 è avvenuto, alle ore 10:00, in modalità remota, il predetto contraddittorio;
- in pari data è stato redatto il "VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO" (ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023), con la previsione delle seguenti prescrizioni obbligatorie da recepire prima dell'approvazione finale:
 - o aggiornamento CAM: la relazione tecnica deve essere adeguata al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 (in G.U. n. 281 del 03/12/2025), in vigore dal 2 febbraio 2026;
 - o conformità DNSH: deve essere garantito il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), seguendo le Linee guida specifiche per la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Investimento 3.3 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'Ing. Claudio Torreggiani, con prot. n. 5874 del 27/02/2026, ha integrato gli elaborati come richiesto in sede di verifica presentando:
 - o RE10_rev_A_relazione_cam"
 - o RE11_relazione_dnsh";
- l'Ing. Claudio Torreggiani, successivamente, con prot. n. 8278 del 25/03/2026, ha integrato il seguente elaborato:
 - o RE8a "Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa".
- con D.D. n. 422 del 27/03/2026 è stato approvato il progetto esecutivo ricevuto, così come integrato, composto dai seguenti elaborati:
 - o PROGETTO ESECUTIVO – DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA
 - RE0 "Elenco elaborati"
 - RE1 "Relazione tecnica illustrativa"
 - RE2 "Documentazione fotografica"
 - RE3 "Elenco prezzi unitari"
 - RE4 "Computo metrico estimativo"
 - RE5 "Quadro incidenza manodopera"
 - RE6 "Analisi prezzi"
 - RE7 "Quadro economico"
 - RE8a "Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa"
 - RE8b "Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica"
 - RE9 "Piano di manutenzione"
 - RE10 "Relazione tecnica Criteri Ambientali Minimi"
 - RE11 "Relazione_dnsh"
 - o PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE – RELAZIONI
 - RES1 "Relazione tecnica progetto esecutivo strutture"
 - o PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURE – ELABORATI GRAFICI
 - SE0 "Progetto esecutivo strutture – Inquadramento planimetrico"
 - SE1 "Progetto esecutivo strutture – Realizzazione catene metalliche"

- SE2 "Progetto esecutivo strutture – Consolidamento fondazione esterna"
- o INDAGINI GEOTECNICHE
 - GEO1 "Relazione geologica, geomeccanica e sismica"
- o PROGETTO SICUREZZA
 - SIC1 "Piano di sicurezza e coordinamento"
 - SIC2 "Fascicolo tecnico dell'opera"
- con il medesimo atto è stato approvato il quadro tecnico economico del progetto presentato, complessivamente ammontante ad € 150.000,00, suddiviso come da prospetto sotto riportato:

QTE		
IMPORTO LAVORI		
A		
A1.1	Lavori	€ 88.252,15
A3.2	Costi per la sicurezza (Lavori EDILI)	€ 6.747,85
	<i>Sommano lavori</i>	€ 95.000,00
A	TOTALE LAVORI (A)	€ 95.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA		
C1	Imprevisti e lavori in economia art. 42 c.3 lett.b) D.P.R. 207/2010 (fino al 10% di A) - art.5.2 All.7 nuovo codice	€ 8.864,20
C2	Fondo incentivante (2% di A)	€ 1.900,00
C3	Spese tecniche da esternalizzare	€ 16.000,00
C4	Contributi Cassa di previdenza (4% di C4)	€ 640,00
C5	Indagini di laboratorio	€ 3.000,00
C6	Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	€ 35,00
C7	I.V.A. su lavori (22% di A)	€ 20.900,00
C8	I.V.A. su spese tecniche (22% di C4+C5)	€ 3.660,80
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA	€ 55.000,00
H - TOTALE FINANZIAMENTO		€ 150.000,00

- con lo stesso atto è stata attestata la riconducibilità dei sotto riportati documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO "A. BERTOLUCCI" – SEDE PIAZZALE CASTELFIDARDO – CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR" – CUP D59I25002000001), emessi alla data odierna, alla linea di finanziamento "(M4-C1-I3.3)":
 - o Decreto Presidenziale n. 172 del 22/09/2025;
 - o Decreto Presidenziale n. 3 del 23/01/2026;
- con D.D. n. 711 del 15/05/2026 si è provveduto, tra l'altro, ad attivare l'Accordo quadro, con unico operatore economico, avente ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai lavori sulla rete stradale e relativi manufatti, sugli immobili e infrastrutture di competenza della Provincia di Parma per l'affidamento delle prestazioni di cui necessita l'Amministrazione e ad affidare l'INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA all'operatore economico RTP: POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) con sede in Modena, Via G. Galilei n. 220 Partita I.V.A. 00345720361 – ACS INGEGNERI (Mandante) con sede in Prato, via Giuseppe Catani n. 28/c Partita I.V.A. 02002430979 - ITS S.R.L. (Mandante) con sede in Pieve di Soligo (TV), Corte delle Caneve n. 11 Partita I.V.A. 02146140260, per un importo pari a € 8051,27, oltre ad € 2012,82 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 402,56, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 2302,67, per un totale complessivo pari ad € 12769,33;
- con D.D. n. 822 del 09/06/2026 si è provveduto, tra l'altro, ad affidare i LAVORI PRINCIPALI all'operatore economico Impresa ITON S.r.l. con sede in Via Prati Vecchi, 21 - Cavriago RE - C.F. e P. I.V.A. 01294950355, per un importo pari a € 87.810,89, oltre ad € 6.747,85 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 20.802,92, per un totale complessivo pari ad € 115.361,66;
- con D.D. n. 883 del 22/06/2026 si è provveduto:
 - o a revocare, causa rinuncia dell'Operatore Economico come da nota prot. 17566 del 15/06/2026, l'affidamento operato con D.D. n. 711 del 15/05/2026 (CIG (Codice Identificativo di Gara) dell'accordo quadro: B7D2ED2112 - CIG (Codice

Identificativo di Gara) DERIVATO: BB7FF4BF98);

o ad affidare:

- L'INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA all'operatore economico Arch. Tiziano Magri con sede in Via della Salute, 30 - Parma (PR) - P. I.V.A. 1732500341, per un importo pari a € 6 967,43, oltre ad € 1 741,86 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 348,37, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 1 992,69, per un totale complessivo pari ad € 11 050,34;
- L'INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE OPERATIVA all'operatore economico Ing. Claudio Torreggiani con sede in Via Tassoni, 32 - Reggio Emilia (RE) - C.F. TRRCLD60B17H223Y - P. I.V.A. 01487610352, per un importo pari a € 1 705,88, oltre ad € 426,47 per spese accessorie, oltre a cassa previdenziale ammontante ad € 85,29, oltre ad I.V.A. di legge (22,00%) ammontante ad € 487,88, per un totale complessivo pari ad € 2 705,53;

- con Determina n. 973 del 09/07/2026, in relazione alla qualificazione urbanistico-edilizia dell'intervento quale restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, corrispondente alla categoria di intervento già individuata dall'art. 31, primo comma, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è stata rettificata la D.D. n. 822 del 09/06/2026, limitatamente alla parte relativa al differente regime I.V.A., approvando l'applicazione dell'aliquota I.V.A. agevolata del 10 per cento prevista dal n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, alle prestazioni di servizi dipendenti dal contratto di appalto relativo ai lavori principali;
- con la medesima D.D. n. 973/2026 è stato conseguentemente rimodulato il QTE, come di seguito riportato:

QTE		APPRVAZIONE (DD 422/2026)	AFFIDAMENTO (DD 822/2026)	MODIFICA REGIME IVA	DIFFERENZE
IMPORTO LAVORI					
A					
A1	Lavori	€ 88 252,15	€ 87 810,89	€ 87 810,89	€ -
A1.1	di cui manodopera	€ 36 992,80	€ 36 807,84	€ 36 807,84	€ -
A2	Costi per la sicurezza (Lavori EDILI)	€ 6 747,85	€ 6 747,85	€ 6 747,85	€ -
A	TOTALE LAVORI (A)	€ 95 000,00	€ 94 558,74	€ 94 558,74	€ -
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA					
C1	Imprevisti e lavori in economia art. 42 c.3 lett.b) D.P.R. 207/2010 (fino al 10% di A) - art.5.2 All.7 nuovo codice	€ 8 864,20	€ 8 864,20	€ 8 864,20	€ -
C2	Fondo incentivante (2% di A)	€ 1 900,00	€ 1 900,00	€ 1 900,00	€ -
C3	Spese tecniche da esternalizzare	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ 16 000,00	€ -
C4	Contributi Cassa di previdenza (4% di C4)	€ 640,00	€ 640,00	€ 640,00	€ -
C5	Indagini di laboratorio	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ -
C6	Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ -
C7	I.V.A. su lavori (22% di A)	€ 20 900,00	€ 20 802,92	€ 9 455,87	-€ 11 347,05
C8	I.V.A. su spese tecniche (22% di C4+C5)	€ 3 660,80	€ 3 660,80	€ 3 660,80	€ -
C9	Ribasso da procedura affidamento	€ -	€ 538,34	€ 538,34	€ -
C10	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36/2023	€ -	€ -	€ 11 347,05	€ 11 347,05
C	TOTALE SOMME A	€ 55 000,00	€ 55 441,26	€ 55 441,26	€ -

DISPOSIZIONE DELLA SA				
H - TOTALE FINANZIAMENTO	€ 150 000,00	€ 150 000,00	€ 150 000,00	€ -

- il progetto di cui sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 2. del D.Lgs. 36/2023, non risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici, essendo di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a del medesimo D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE:

- in data 24/06/2026 i lavori principali sono stati consegnati all'Operatore Economico affidatario come risulta da relativo verbale;
- in data 04/09/2026 i lavori sono stati sospesi in quanto si sono rese "*necessarie alcune riconsiderazioni progettuali non previste e non prevedibili in sede di progetto*";
- con nota del 04/09/2026, acquisita al prot. 25681 del 07/09/2026, l'Operatore Economico affidatario ha presentato una richiesta di proroga ai tempi contrattuali pari a 17 giorni naturali consecutivi, in ragione di sopravvenute circostanze esecutive che hanno comportato rallentamenti nelle lavorazioni previste;
- con nota del 04/09/2026, acquisita al prot. 25744 del 07/09/2026, la Direzione Lavori ha trasmesso parere favorevole all'accoglimento della suddetta proroga, considerando sussistenti le condizioni espresse dalla ditta esecutrice;
- con Determina n. 1235 del 07/09/2026 è stata autorizzata la proroga di cui sopra e la conseguente modifica contrattuale effettuata ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 con nuovo termine contrattuale fissato al 23/09/2026;
- in data 10/09/2026 i lavori sono stati ripresi come risulta da relativo verbale;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'Amministrazione Provinciale di Parma, per garantire la piena operatività e la disponibilità degli spazi didattici in vista dell'imminente avvio dell'anno scolastico, intende disporre delle opere ad oggi eseguite prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- in data 08/09/2026 con prot n. 25866 il RUP ha richiesto alla Direzione Lavori di procedere alla ricognizione dello stato delle opere realizzate, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'eventuale presa in consegna anticipata delle porzioni di intervento interessate;
- in data 10 settembre 2025, la Direzione Lavori ha effettuato una ricognizione dello stato delle opere, alla presenza dell'impresa esecutrice e del Responsabile Unico del Progetto;
- in tale occasione è stata redatta apposita relazione tecnica, allegata e parte integrante del presente atto, riportante lo stato di consistenza ed attestante la conformità delle lavorazioni eseguite al progetto esecutivo;
- nella stessa relazione viene evidenziata la piena funzionalità e l'agibilità delle porzioni di opera delle quali si ha necessità di disporre;
- in pari data è stato redatto apposito verbale di accertamento, allegato e parte integrante del presente atto, con il quale:
 - viene accertata la sussistenza delle condizioni necessarie per poter procedere, ai sensi di quanto previsto all'art. 24, allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, alla presa in consegna anticipata delle opere ad oggi realizzate all'interno dell'edificio scolastico interessato dall'intervento presso il Liceo Scientifico-Musicale-Sportivo "A. Bertolucci";
 - viene espresso parere favorevole alla messa in esercizio, ai fini scolastici, degli spazi indicati nella planimetria allegata allo stato di consistenza di cui sopra;

RILEVATA l'esigenza:

- di dover procedere alla presa in consegna anticipata delle opere ad oggi eseguite, come riportato nella relazione tecnica riportante lo stato di consistenza e nel verbale di accertamento, entrambi redatti in data 10/09/2026 trasmessi con prot. 26259 del 11/09/2026, allegati e parti integranti del presente atto;

EVIDENZIATO CHE:

- il presente atto è riconducibile al seguente CIG ANAC (indicato anche in oggetto): **BB5BEAD8AD**;

- l'affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: **D59I25002000001**;
- l'intervento in questione è finanziato con fondi PNRR: "FIN. UE - NEXT GEN. EU (M4-C1-I3.3) - DM 229.2025;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di competenza del sottoscritto Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione;

DETERMINA

- di approvare integralmente richiami, premesse e narrativa del presente provvedimento, quali parti essenziali e sostanziali dello stesso;
- di prendere atto della relazione tecnica riportante lo stato di consistenza e del verbale di accertamento, entrambi redatti in data 10/09/2025, inclusi relativi allegati, trasmessi con prot. 26259 del 11/09/2026, relativi alla presa in consegna anticipata delle opere oggetto dell'intervento di messa in sicurezza del Liceo Scientifico-Musicale-Sportivo "A. Bertolucci" – sede Piazzale Castelfidardo – corpo di fabbrica su Via Pintor – CUP D59I25002000001 – CIG BB5BEAD8AD;
- di disporre, ai sensi dell'art. 24, allegato II.14 del D.l.gs. 36/2023, la presa in consegna anticipata delle porzioni di opera realizzate all'interno dell'edificio scolastico interessato dall'intervento, per consentire l'utilizzo degli spazi per le finalità didattiche e scolastiche, nelle more dell'ultimazione e del collaudo delle restanti parti dell'intervento;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al d.lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **1276 / 2026**

Proposta n. 3243/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA - UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO "A. BERTOLUCCI" - SEDE PIAZZALE CASTELFIDARDO - CORPO DI FABBRICA SU VIA PINTOR - CUP D59I25002000001 - (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M4 - C1 - I3.3)) - CIG BB5BEAD8AD - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA - ART. 24 DELL'ALLEGATO II.14 AL D.LGS. 36/2023

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, lì 14/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale