



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA

Responsabile : GIUDICE UGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1411 del 03/10/2024

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROGRAMMAZIONE ANNO 2024. MONITORAGGIO
ATTIVITA' 2° QUADRIMESTRE E SECONDO ADEGUAMENTO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO

- Che con determinazione n. 115 del 30 gennaio 2024 è stata approvata la programmazione dell'attività della Stazione Unica Appaltante per l'anno 2024 e sono stati determinati gli standard temporali di svolgimento delle procedure di affidamento inferiori a quelli massimi stabiliti all'allegato I.3 del Codice dei contratti ed i relativi target di monitoraggio;
- Che con determinazione n. 713 del 23 maggio 2024 al termine del primo quadrimestre è stata effettuata la ricognizione dell'attività effettuata ed approvato l'adeguamento della programmazione ed il riallineamento delle tempistiche relative alle procedure previste ma non pervenute nel primo quadrimestre di attività;
- Che al termine del secondo quadrimestre di attività è necessario effettuare un secondo momento di verifica con conseguente riallineamento delle tempistiche delle procedure programmate ma ad oggi non pervenute;
- Che delle 34 procedure programmate per il secondo quadrimestre:
 - 10 sono state aggiudicate o sono in corso di aggiudicazione;
 - 5 sono state definitivamente rinunciare;
 - 1 è stata revocata per difetti di progettazione e verrà riproposta nel terzo quadrimestre se la progettazione verrà tempestivamente adeguata
 - Relativamente alle ulteriori 18 procedure non è pervenuta la documentazione progettuale;

- Che pertanto per il terzo quadrimestre, alla luce delle indicazioni rese dai RUP incaricati sono da programmare 24 procedure di cui:
 - 3 previste nella programmazione approvata nel mese di gennaio e confermate;
 - 2 di nuova indicazione;
 - 9 state confermate sia pure con indicazione di termini diversi di trasmissione della documentazione progettuale;
 - 10 sono state rinviate al 31 dicembre con conseguente impossibilità di indizione nel corso del corrente anno;

- che Le procedure in ritardo per le quali i RUP pur interpellati non hanno fornito le necessarie informazioni ed indicazioni si intendono nella sostanza rinunciate o comunque rinviate al prossimo esercizio e pertanto soppresse della programmazione;

DATO ATTO infine che anche per il secondo quadrimestre di attività gli standard sono stati integralmente rispettati;

VISTI:

- il prospetto allegato 1 recante l'andamento dell'attività nel secondo quadrimestre;
- il prospetto allegato 2 recante l'adeguamento della programmazione alle nuove indicazioni pervenute;
- il prospetto allegato 3 recante la programmazione dell'attività per il terzo quadrimestre;
-

DETERMINA

- Di approvare l'adeguamento della programmazione di attività della SUA della Provincia di Parma per l'anno 2024 – composta come di seguito:
 - il prospetto allegato 1 recante l'andamento dell'attività nel secondo quadrimestre;
 - il prospetto allegato 2 recante l'adeguamento della programmazione alle nuove indicazioni pervenute;
 - il prospetto allegato 3 recante la programmazione dell'attività per il terzo quadrimestre
- confermare le istruzioni per la redazione e trasmissione dei progetti e gli standard di attività per l'anno 2024 approvate con la determinazione n. 115 del 30 gennaio 2024.
- Di attestare il rispetto degli standard temporali stabiliti per l'attività della Stazione Unica Appaltante.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale

N.	ente	Oggetto (1)	PNRR - PNC (si/no)	settore (lavori - servizi - forniture - partenariato)	rup	importo (3)	data prevista trasmissione progetto esecutivo (1)	data ricezione progetto	data indizione	STATO ATTUAZIONE
1	VARANO	LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO ESISMICO DELLA SEDE COMUNALE. BANDO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 128 DEL 30/01/2023, PER IL SUPPORTO AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI' APPROVATO CON DGR 2091/2022 (PR FESR 2021 - 2027) (CUP J94J23000260006)	NO	Lavori	Giuseppe Busani	1.473.590,76 €	18/12/23	22/01/2024	24/01/2024	aggiudicata
1	BUSSETO	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA	no	lavori	Roberta Lanfossi	591.519,88 €	31/12/23	07/02/2024	14/02/2024	aggiudicata
1	FORTEVIVO	servizio brokeraggio assicurativo	no	servizio	Angela Calzolari	30.947,00 €	01/02/24	02/02/2024	08/02/2024	aggiudicata
1	POLESINE	Riqualificazione piazza Polesine P.se	NO	lavori	CARRARA	300.000,00 €	31/01/24	06/03/2024	07/03/2024	aggiudicata
1	POLESINE	Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico	SI	lavori	CARRARA	550.000,00 €	10/02/24	23/04/2024	24/04/2024	aggiudicata
1	BARDI	Concessione del servizio di gestione del Castello di Bardi di durata quinquennale	no	Concessione di servizi	Dott.ssa Anna M.Zazzera	1.000.000,00 €	29/02/24	01/03/2024	05/03/2024	aggiudicata
1	TERENZO	P.N.R.R. M2.C4.I2.2 - MEDIE OPERE 2023 - Consolidamento di versante e messa in sicurezza della viabilità in loc. Corniana su Str. com. Corniana - Cazzola - CUP: I28H22000380001	SI	LAVORI	ARCH. SARA BERTOLINI	248.659,56 €	09/03/24	04/04/2024	05/04/2024	aggiudicata
1	BUSSETO	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2024 - 2026	no	servizi	Roberta Lanfossi	690.000,00 €	31/12/23	21/03/2024	23/04/2024	aggiudicata
1	PROVINCIA	Affidamento servizi assicurativi 2024/2028	no	servizi forniture	Paolo Schianchi	2.680.000,00 €	28/02/24	19/04/2024	19/04/2024	gara in corso
1	FORTEVIVO	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, ALL'INTERNO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE E DELLE SCUOLE PRIMARIE	NO	SERVIZI	CALZI DANIELA	1.200.000,00 €	31/03/24	16/04/2024	17/04/2024	gara in corso
1	POLESINE	GESTIONE NIDO		SERVIZI	SECLI'	980.000,00 €	30/04/24	10/05/2024	13/05/2024	gara pubblicata
1	POLESINE	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI		SERVIZI	SECLI'	480.000,00 €	30/04/24	16/05/2024	16/05/2024	gara pubblicata
1	PROVINCIA	SP12 CASTELLINA	NO	LAVORI	ANELLI	3.900.000,00 €	31/01/24	15/05/2024	16/05/2024	gara pubblicata
1	PROVINCIA	PPP servizio energia termica con la realizzazione di interventi di efficientamento energetico *	no	servizi	ing. Paola Cassinelli	129.132.900,00 €	28/02/24			istruttoria in corso
1	FORTEVIVO	AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1 DEL PR FESR 2021/2027 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI- LAVORI municipio	NO	LAVORI	Lara Albertini	797.370,13 €	29/02/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	NOLEGGIO NUOVI PREFABBRICATI ***	no		ing. Paola Cassinelli	550.000,00 €	31/01/24			non pervenuta
1	VARANO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE CENO, LUNGO LA STRADA COMUNALE DELLA FOPLA IN LOC. CASE CONTINI	NO	Lavori	Giuseppe Busani	629.844,87 €	31/01/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	TIBRE - VARIANTE SAN NAZZARO	NO	LAVORI	ANELLI	730.000,00 €	15/02/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	SP57 PONTE SULLO STIRONE	NO	LAVORI	CATELLANI	420.000,00 €	28/02/24			non pervenuta
1	FORNOVO	SERVIZI ASSICURATIVI durata quinquennale	NO	SERVIZI	ANNA M.ZAZZERA	450.000,00 €	29/02/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	BARRIERE SU MANUFATTI	NO	LAVORI	BERZIERI	800.000,00 €	01/03/24			non pervenuta
1	FONTANELLATO	Appalto trasporto scolastico	no	Servizi	Giacomo Magnanini	522.750,00 €	30/03/24			non pervenuta
1	ROCCABIANCA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRADE COMUNALI	NO	LAVORI	MAURIZIO SERVENTI	400.000,00 €	15/03/23			non pervenuta
1	PROVINCIA	SP28 PONTI CORSENNA	NO	LAVORI	MELE	1.858.000,00 €	30/03/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	Restauro e messa in sicurezza del muro perimetrale e della scala di accesso del parco romantico della Reggia di Colorno	no	lavori	dott. Andrea Ruffini	245.000,00 €	31/03/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	REALIZZAZIONE PALESTRINA ITIS DA VINCI	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	235.000,00 €	31/03/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	310.000,00 €	31/03/24			non pervenuta
1	BARDI	Riqualificazione ex sede municipale come centro di servizi sanitari di valalta. Lavori di completamento del piano terra	no	ll.pp	Geom.Valerio Antoniazzi	600.000,00 €	30/04/24			non pervenuta
1	PARCO	Appalto servizi educativi Ente + gestione URP	NO	servizi	Montanini Enrica	450.000,00 €	30/04/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in Loc. Paderna (Comune di Neviano degli Arduini)	no	lavori	Andrea Corradi	240.000,00 €	30/04/2024			non pervenuta
1	PROVINCIA	SP60 COENZO	NO	LAVORI	BERZIERI	1.450.000,00 €	30/04/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	SP28 LAMBERTI	NO	LAVORI	CATELLANI	941.600,00 €	30/04/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	LAVORI PER OTTENIMENTO CPI ISTITUTO TOSCHI	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	235.000,00 €	30/04/24			non pervenuta
1	PROVINCIA	SP15 km 20+000	NO	LAVORI	PERROTTA	212.500,00 €	30/04/24			non pervenuta
1	SAN SECONDO P.SE	Paternariato - ampliamento locali mensa e gestione servizio refezione scolastica	no	lavori - servizi (prevalente)	da nominare /BACCARO	3.280.000,00 €	30/04/24			non pervenuta
1	POLESINE	TRASPORTO SCOLASTICO		SERVIZI	SECLI'	1.000.000,00 €	30/04/24			non pervenuta
1	POLESINE	MENSA SCOLASTICA		SERVIZI	SECLI'	980.000,00 €	30/04/24			non pervenuta
1	SORAGNA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SORAGNA	NO	SERVIZI	SECLI'	840.840,00 €	30/04/24			non pervenuta
1	FONTANELLATO	Concessione gestione centri estivi	no	Servizi	Giacomo Magnanini	352.500,00 €	01/03/24			rinuncia del comune
1	FORNOVO	TRASPORTO SCOLASTICO durata triennale	NO	ANNA M.ZAZZERA	ANNA M.ZAZZERA	300.000,00 €	30/04/24			rinuncia del comune
1	PARCO	Servizio di tesoreria+ pubblicazione avviso su SATER per raccogliere le manifestazioni di interesse	NO	servizi	Maestri Alessandra	50.000,00 €	15/03/2024			rinuncia del comune
41		TOTALE				162.138.022,20 €				

n.b. tempo per attesa istruzioni SATER

(1) si intende la data entro la quale l'ente/servizio richiedente si impegna a far pervenire il progetto completo della documentazione necessaria ad attivare la gara. Il superamento del termine comporta la perdita dell'eventuale priorità derivante dalla posizione nella programmazione.

(2) si intende il termine ultimo cui è condizionato il finanziamento dell'intervento ovvero il termine entro il quale l'indizione deve intervenire per evitare lo insorgere di rilevanti problematiche esecutive. Qualora non vi siano conseguenze rilevanti la casella deve essere lasciata vuota

(3) si intende il termine ultimo cui è condizionato il finanziamento dell'intervento ovvero il termine entro il quale l'aggiudicazione deve intervenire per evitare lo insorgere di rilevanti problematiche esecutive. Qualora non vi siano conseguenze rilevanti la casella deve essere lasciata vuota

N.	ente	Oggetto (1)	PNRR - PNC (si/no)	settore (lavori - servizi - forniture - partenariato)	rup	importo (3)	data prevista trasmissione progetto esecutivo (1)	stato
1	PROVINCIA	RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	310.000,00 €	31/03/24	aggiudicata
1	FONTANELLATO	Appalto trasporto scolastico	no	SERVIZI	Giacomo Magnanini	522.750,00 €	30/05/2024	aggiudicata
1	VARANO	ristrutturazione ponte Fopla - non programmata	no	lavori	Busani	800.000,00 €		revocata
1	SOLIGNANO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CENO DI ACCESSO ALL'AREA INDUSTRIALE DI RUBBIANO.	si	LAVORI	ALESSANDRO ROSSI	1.000.000,00 €	09/05/2024	aggiudicata
1	PROVINCIA	SP12 CASTELLINA	NO	LAVORI	ANELLI	3.900.000,00 €	15/05/24	aggiudicata
1	FORNOVO	SERVIZI ASSICURATIVI durata quinquennale	NO	SERVIZI	ANNA M.ZAZZERA	450.000,00 €	30/05/24	aggiudicata
1	PROVINCIA	fornitura mezzi elettrici mobilità sostenibile	si	forniture	RUFFINI	440.000,00 €	30/05/24	aggiudicata
1	PARCO	Appalto servizi educativi Ente + gestione URP	NO	servizi	Montanini Enrica	450.000,00 €	30/06/2024	aggiudicata
1	PROVINCIA	Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in Loc. Paderna (Comune di Neviano degli Arduini)	no	lavori	CORRADI	240.000,00 €	30/06/2024	aggiudicata
1	FORNOVO	Consolidamento Strada Spagnano - CUP H87H22002700004	NO	LAVORI	GIULIANOTTI	180.000,00 €	31/05/24	aggiudicata
1	PROVINCIA	TIBRE - VARIANTE SAN NAZZARO	NO	LAVORI	ANELLI	730.000,00 €	31/05/2024	aggiudicata
1	PROVINCIA	REALIZZAZIONE PALESTRINA ITIS DA VINCI	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	235.000,00 €	31/03/24	non pervenuta
1	BARDI	Riqualificazione ex sede municipale come centro di servizi sanitari di valalta. Lavori di completamento del piano terra	no	ll.pp	Geom.Valerio Antoniazzi	600.000,00 €	30/04/24	non pervenuta
1	PROVINCIA	BARRIERE SU MANUFATTI	NO	LAVORI	BERZIERI	800.000,00 €	30/05/2024	non pervenuta
1	FORTEVIVO	AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1 DEL PR FESR 2021/2027 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI- LAVORI municipio	NO	LAVORI	Lara Albertini	797.370,13 €	26/06/24	non pervenuta
1	TERENZO	INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE - CODICE INTERVENTO 18804. Intervento di demolizione, smaltimento macerie e ricostruzione del ponte crollato di collegamento tra il comune di Fornovo di Taro e il comune di Terenzo.	NO	LAVORI	ARCH. SARA BERTOLINI	845.000,00	29/06/24	non pervenuta
1	PROVINCIA	PONTE MOZZOLA SP308	NO	LAVORI	CATELLANI	3.400.000,00 €	30/06/2024	non pervenuta
1	BERCETO	Intervento denominato "Castelli Francigeni" - Manutenzione straordinaria del Castello di Berceto (Finanziato con contributo statale Ministero del Turismo - sul Fondo di cui all'art. 1 co. 607 L. 29 Dicembre 2022, n. 197 ai Comuni aggregati di Calendasco (PC) (Comune Capofila) e Berceto (PR))	no	lavori	ARMANI PAOLO	685.550,50 €	30/06/24	non pervenuta
1	PROVINCIA	INTERVENTI DEL PROGRAMMA UNITARIO DI REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTISISMICI, PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NEL CONTESTO STORICO ED ARTISTICO DELL'EX CONVENTO DEL CARMINE CONSERVATORIO ARRIGO BOITO PARMA**	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	3.700.000,00 €	30/06/24	non pervenuta
1	PROVINCIA	SP57 PONTE SULLO STIRONE	NO	LAVORI	CATELLANI	420.000,00 €	15/07/2024	non pervenuta
1	PROVINCIA	SP28 LAMBERTI	NO	LAVORI	CATELLANI	941.600,00 €	15/07/2024	non pervenuta
1	FORNOVO	Consolidamento Via Marconi - CUP H88H22001570004	NO	LAVORI	BIONDINI	180.000,00 €	15/07/24	non pervenuta
1	PROVINCIA	VARIANTE SP33 COLTARO	NO	LAVORI	ANELLI	3.076.537,86 €	30/07/2024	non pervenuta
1	PARCO	Alienazione immobili di proprietà dell'Ente in Sala Baganza - via Olma (Casino dei Boschi)	NO	asta pubblica	Gandolfi	3.000.000,00 €	31/07/2024	non pervenuta
1	PROVINCIA	SP28 PONTI CORSENA	NO	LAVORI	MELE	1.858.000,00 €	31/07/2024	non pervenuta
1	PROVINCIA	SP15 km 20+000	NO	LAVORI	CATELLANI	212.500,00 €	31/07/2024	non pervenuta
1	SAN SECONDO P.SE	riqualificazione energetica e adeguamento sismico sede municipale	no	lavori	da nominare	815.000,00 €	31/07/24	non pervenuta
1	PROVINCIA	Restauro e messa in sicurezza del muro perimetrale e della scala di accesso del parco romantico della Reggia di Colorno	no	lavori	dott. Andrea Ruffini	245.000,00 €	31/08/24	non pervenuta
1	ROCCABIANCA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRADE COMUNALI	NO	LAVORI	MAURIZIO SERVENTI	400.000,00 €	15/03/24	rinunciata
1	POLESINE	TRASPORTO SCOLASTICO		SERVIZI	SECLI'	1.000.000,00 €	30/04/24	rinunciata
1	POLESINE	MENSA SCOLASTICA		SERVIZI	SECLI'	980.000,00 €	30/04/24	rinunciata
1	SAN SECONDO P.SE	Paternariato - ampliamento locali mensa e gestione servizio refezione scolastica	no	lavori - servizi (prevalente)	da nominare /BACCARO	3.280.000,00 €	30/04/24	rinunciata
1	SORAGNA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SORAGNA	NO	SERVIZI	SECLI' ANTONELLA	840.840,00 €	30/04/24	rinunciata
1	PROVINCIA	LAVORI PER OTTENIMENTO CPI ISTITUTO TOSCHI	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	235.000,00 €	30/04/24	
34		TOTALE				37.570.148,49 €		

(1) si intende la data entro la quale l'ente/servizio richiedente si impegna a far pervenire il progetto completo della documentazione necessaria ad attivare la gara. Il superamento del termine comporta la perdita dell'eventuale priorità derivante dalla posizione nella programmazione.

(2) si intende il termine ultimo cui è condizionato il finanziamento dell'intervento ovvero il termine entro il quale l'indizione deve intervenire per evitare lo insorgere di rilevanti problematiche esecutive. Qualora non vi siano conseguenze rilevanti la casella deve essere lasciata vuota

(3) devono in ogni caso essere considerati i tempi previsti dall'allegato I.3 del codice nonché gli standard indicati dalla SUA a questi ultimi inferiori.

N.	ente	Oggetto (1)	PNRR - PNC (si/no)	settore (lavori - servizi - forniture - partenariato)	rup	importo (3)	termine trasmissione programmazione	termine trasmissione 1° adeguamento	Termine trasmissione 2° adeguamento
1	PROVINCIA	Affidamento servizio di Brokeraggio assicurativo 2024/2028	no	servizi forniture	Paolo Schianchi	200.000,00 €	NUOVA		07/10/2024
1	FORNOVO	Consolidamento Via Marconi - CUP H88H22001570004	NO	LAVORI	BIONDINI	149.000,00 €	15/07/24	NUOVA	14/10/2024
1	FORNOVO	AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1 DEL PR FESR 2021/2027 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI- LAVORI municipio	NO	LAVORI	Lara Albertini	797.370,13 €	29/02/24	26/06/2024	18/10/2024
1	TERENZO	INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE CODICE INTERVENTO 18804 delolizione e smaltimento macerie e ricostruzione ponte crollato tra fornovo e terenzo	NO	LAVORI	SARA BERTOLINI	845.000,00 €	15/07/24	15/07/2024	18/10/2024
1	PROVINCIA	VARIANTE SP33 COLTARO	NO	LAVORI	ANELLI	3.076.537,86 €	30/05/24	30/07/2024	30/10/2024
1	PROVINCIA	BARRIERE SU MANUFATTI	NO	LAVORI	BERZIERI	800.000,00 €	01/03/24	30/05/2024	30/10/2024
1	PROVINCIA	SP57 PONTE SULLO STIRONE	NO	LAVORI	CATELLANI	420.000,00 €	28/02/24	15/07/2024	30/10/2024
1	PROVINCIA	SP28 PONTI CORSENNA	NO	LAVORI	MELE	1.858.000,00 €	30/03/24	31/07/2024	30/10/2024
1	PROVINCIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI	NO	LAVORI	CATELLANI	598.500,00 €	30/06/24	30/10/2024	30/10/2024
1	PARCO	Interventi di manutenzione della rete sentieristica e ciclo escursionistica e di riqualificazione ecologica ambientale habitat fluviali e ripariali all'interno del parco fluviale regionale del Tarò - CUP E18E24000160007	NO	LAVORI	Gandolfi Giuliano	214.309,96 €	NUOVA	NUOVA	15/11/2024
1	PROVINCIA	Restauro e messa in sicurezza del muro perimetrale e della scala di accesso del parco romantico della Reggia di Colorno	no	lavori	dott. Andrea Ruffini	245.000,00 €	31/03/24	31/08/24	30/11/24
1	PROVINCIA	AMPLIAMENTO GADDA DI FORNOVO	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	4.000.000,00 €	30/10/24	30/10/2024	30/11/2024
1	PROVINCIA	INTERVENTI DEL PROGRAMMA UNITARIO DI REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTISISMICI, PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NEL CONTESTO STORICO ED ARTISTICO DELL'EX CONVENTO DEL CARMINE CONSERVATORIO ARRIGO BOITO PARMA* *	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	3.700.000,00 €	30/06/24	NON COMUNICATO	30/11/2024
1	PROVINCIA	SP588R , SP72 , SP73, MESSA IN SICUREZZA IN SICUREZZA MANUFATTI	NO	LAVORI	CATELLANI	598.500,00 €	30/06/24	30/11/2024	30/11/2024
1	PROVINCIA	SP60 COENZO	NO	LAVORI	BERZIERI	1.450.000,00 €	30/04/24	15/09/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP21 km 10+900	NO	LAVORI	BERZIERI	583.000,00 €	30/06/24	31/12/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP359R KM97+200 PONTE TARO I	NO	LAVORI	BERZIERI	600.000,00 €	30/06/24	31/12/2024	31/12/2024
1	VARANO	ristrutturazione ponte Fopla - non programmata	no	lavori	Busani	800.000,00 €	NUOVA	15/09/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP28 LAMBERTI	NO	LAVORI	CATELLANI	941.600,00 €	30/04/24	15/07/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP15 km 20+000	NO	LAVORI	CATELLANI	212.500,00 €	30/04/24	31/07/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	PONTE MOZZOLA SP308	NO	LAVORI	CATELLANI	3.400.000,00 €	30/06/24	30/06/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP10 km 22+150	NO	LAVORI	CATELLANI	1.350.000,00 €	30/06/24	30/10/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP42 PONTE KM 4+000	NO	LAVORI	CATELLANI	210.000,00 €	30/06/24	30/11/2024	31/12/2024
1	PARCO	Alienazione immobili di proprietà dell'Ente in Sala Baganza - via Olma (Casino dei Boschi)	NO	asta pubblica	Zanelli Michele	3.000.000,00 €	31/05/24	31/07/2024	31/12/2024
1	SOLIGNANO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CENO DI ACCESSO ALL'AREA INDUSTRIALE DI RUBBIANO.	si	LAVORI	ALESSANDRO ROSSI	1.000.000,00 €	09/05/2024		AGGIUDICATA
1	PROVINCIA	TIBRE - VARIANTE SAN NAZZARO	NO	LAVORI	ANELLI	730.000,00 €	15/02/24	31/05/2024	AGGIUDICATA
1	PROVINCIA	SP12 CASTELLINA	NO	LAVORI	ANELLI	3.900.000,00 €	28/02/24	15/05/2024	AGGIUDICATA
1	FORNOVO	SERVIZI ASSICURATIVI durata quinquennale	NO	SERVIZI	ANNA M.ZAZZERA	450.000,00 €	29/02/24	30/05204	AGGIUDICATA
1	FONTANELLATO	Appalto trasporto scolastico	no	Servizi	Giacomo Magnanini	522.750,00 €	30/03/24	30/05/2024	AGGIUDICATA
1	FORNOVO	Consolidamento Strada Spagnano - CUP H87H22002700004	NO	LAVORI	GIULIANOTTI	180.000,00 €	31/05/24		AGGIUDICATA
1	PROVINCIA	fornitura mezzi elettrici mobilità sostenibile	si	fornitue	RUFFINI	440.000,00 €	30/05/24		AGGIUDICATA
1	PROVINCIA	Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in Loc. Paderna (Comune di Neviano degli Arduini)	no	lavori	CORRADI	240.000,00 €	30/06/2024		IN CORSO
1	PARCO	Appalto servizi educativi Ente + gestione URP	NO	servizi	Montanini Enrica	450.000,00 €	30/04/24	30/06/2024	IN CORSO
1	BERCETO	Intervento denominato "Castelli Francigeni" - Manutenzione straordinaria del Castello di Berceto (Finanziato con contributo statale Ministero del Turismo - sul Fondo di cui all'art. 1 co. 607 L. 29 Dicembre 2022, n. 197 ai Comuni aggregati di Calendasco (PC) (Comune Capofila) e Berceto (PR))	no	lavori	ARMANI PAOLO	685.550,50 €	30/06/24	NON COMUNICATO	NON COMUNICATO
1	SAN SECONDO P.SE	Partenariato - ampliamento locali mensa e gestione servizio refezione scolastica	no	lavori - servizi (prevalente)	da nominare /BACCARO	3.280.000,00 €	30/04/24	NON COMUNICATO	NON COMUNICATO
1	BARDI	Riqualificazione ex sede municipale come centro di servizi sanitari di valalta. Lavori di completamento del piano terra	no	ll.pp	Geom.Valerio Antoniazzi	600.000,00 €	30/04/24	NON COMUNICATO	NON COMUNICATO
1	SAN SECONDO P.SE	riqualificazione energetica e adeguamento sismo sede municipale	no	lavori	da nominare	815.000,00 €	31/07/24		RINUNCIATA
1	ROCCABIANCA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE STRADE COMUNALI	NO	LAVORI	MAURIZIO SERVENTI	400.000,00 €	15/03/24		RINUNCIATA
1	PARCO	Appalto servizi gestione centri visite Ente	NO	servizi e concessione	Rossi Marco	250.000,00 €	30/09/24	31/12/2024	RINUNCIATA
1	POLESINE	TRASPORTO SCOLASTICO		SERVIZI	SECLI'	1.000.000,00 €	30/04/24		RINUNCIATA
1	POLESINE	MENSA SCOLASTICA		SERVIZI	SECLI'	980.000,00 €	30/04/24		RINUNCIATA
1	SORAGNA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SORAGNA	NO	SERVIZI	SECLI' ANTONELLA	840.840,00 €	30/04/24		RINUNCIATA
1	PROVINCIA	REALIZZAZIONE PALESTRINA ITIS DA VINCI	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	235.000,00 €	31/03/24		RINUNCIATA
1	PROVINCIA	RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	310.000,00 €	31/03/24		RINUNCIATA
1	PROVINCIA	LAVORI PER OTTENIMENTO CPI ISTITUTO TOSCHI	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	235.000,00 €	30/04/24		RINUNCIATA
1	PROVINCIA	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN FREGIO AL TORRENTE BAGANZA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA CITTA' DI PARMA E L'ABITATO DI SALA BAGANZA	no	lavori	CORRADI	2.800.000,00 €	30/11/2024		RINVIATA 2025
46		TOTALE				50.393.458,45 €			

(1) si intende la data entro la quale l'ente/servizio richiedente si impegna a far pervenire il progetto completo della documentazione necessaria ad attivare la gara. Il superamento del termine comporta la perdita dell'eventuale priorità derivante dalla posizione nella programmazione.

(2) si intende il termine ultimo cui è condizionato il finanziamento dell'intervento ovvero il termine entro il quale l'indizione deve intervenire per evitare lo insorgere di rilevanti problematiche esecutive. Qualora non vi siano conseguenze rilevanti la casella deve essere lasciata vuota

(3) devono in ogni caso essere considerati i tempi previsti dall'allegato I.3 del codice nonché gli standard indicati dalla SUA a questi ultimi inferiori.

N.	ente	Oggetto (1)	PNRR - PNC (si/no)	settore (lavori - servizi - forniture - partenariato)	rup	importo (3)	termine trasmissione programmazione	termine trasmissione 1° adeguamento	Termine trasmissione 2° adeguamento
1	PROVINCIA	Affidamento servizio di Brokeraggio assicurativo 2024/2028	no	servizi forniture	Paolo Schianchi	200.000,00 €	NUOVA	NUOVA	07/10/2024
1	FORNOVO	Consolidamento Via Marconi - CUP H88H22001570004	NO	LAVORI	BIONDINI	149.000,00 €	15/07/24	15/07/2024	14/10/2024
1	FONTEVIVO	AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1 DEL PR FESR 2021/2027 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI- LAVORI municipio	NO	LAVORI	Lara Albertini	797.370,13 €	29/02/24	26/06/2024	18/10/2024
1	TERENZO	INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE CODICE INTERVENTO 18804 delolizione e smaltimento macerie e ricostruzione ponte crollato tra fornovo e terenzo	NO	LAVORI	SARA BERTOLINI	845.000,00 €	non previsto	29/06/2024	18/10/2024
1	PROVINCIA	SP57 PONTE SULLO STIRONE	NO	LAVORI	CATELLANI	420.000,00 €	28/02/24	15/07/2024	30/10/2024
1	PROVINCIA	BARRIERE SU MANUFATTI	NO	LAVORI	BERZIERI	800.000,00 €	01/03/24	30/05/2024	30/10/2024
1	PROVINCIA	SP28 PONTI CORSENA	NO	LAVORI	MELE	1.858.000,00 €	30/03/24	31/07/2024	30/10/2024
1	PROVINCIA	VARIANTE SP33 COLTARO	NO	LAVORI	ANELLI	3.076.537,86 €	30/05/24	30/07/2024	30/10/2024
1	PROVINCIA	AMPLIAMENTO GADDA DI FORNOVO	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	4.000.000,00 €	30/10/24	30/11/2024	30/10/2024
1	PROVINCIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI	NO	LAVORI	CATELLANI	598.500,00 €	30/06/24	30/10/2024	30/10/2024
1	PROVINCIA	SP588R , SP72 , SP73, MESSA IN SICUREZZA IN SICUREZZA MANUFATTI	NO	LAVORI	CATELLANI	598.500,00 €	30/06/24	30/10/2024	30/10/2024
1	PARCO	Interventi di manutenzione della rete sentieristica e ciclo escursionistica e di riqualificazione ecologico ambientale habitat fluviali e ripariali all'interno del parco fluviale regionale del Taro - CUP E18E24000160007	NO	LAVORI	Gandolfi Giuliano	214.309,96 €	NUOVA	NUOVA	15/11/2024
1	PROVINCIA	Restauro e messa in sicurezza del muro perimetrale e della scala di accesso del parco romantico della Reggia di Colono	no	lavori	dott. Andrea Ruffini	245.000,00 €	31/03/24	31/08/24	30/11/24
1	PROVINCIA	INTERVENTI DEL PROGRAMMA UNITARIO DI REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTISISMICI, PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, NEL CONTESTO STORICO ED ARTISTICO DELL'EX CONVENTO DEL CARMINE CONSERVATORIO ARRIGO BOITO PARMA* *	no	lavori	ing. Paola Cassinelli	3.700.000,00 €	30/06/24	30/06/2024	30/11/2024
1	PROVINCIA	SP28 LAMBERTI	NO	LAVORI	CATELLANI	941.600,00 €	30/04/24	15/07/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP15 km 20+000	NO	LAVORI	CATELLANI	212.500,00 €	30/04/24	31/07/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP60 COENZO	NO	LAVORI	BERZIERI	1.450.000,00 €	30/04/24	15/09/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	PONTE MOZZOLA SP308	NO	LAVORI	CATELLANI	3.400.000,00 €	30/06/24	30/06/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP10 km 22+150	NO	LAVORI	CATELLANI	1.350.000,00 €	30/06/24	30/10/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP42 PONTE KM 4+000	NO	LAVORI	CATELLANI	210.000,00 €	30/06/24	30/11/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP21 km 10+900	NO	LAVORI	BERZIERI	583.000,00 €	30/06/24	31/12/2024	31/12/2024
1	PROVINCIA	SP359R KM97+200 PONTE TARO I	NO	LAVORI	BERZIERI	600.000,00 €	30/06/24	31/12/2024	31/12/2024
1	VARANO	ristrutturazione ponte Fopla - non programmata	no	lavori	Busani	800.000,00 €	NUOVA	15/09/2024	31/12/2024
1	PARCO	Alienazione immobili di proprietà dell'Ente in Sala Baganza - via Olma (Casino dei Boschi)	NO	asta pubblica	Zanelli Michele	3.000.000,00 €	31/05/24	31/07/2024	31/12/2024
24		TOTALE				30.049.317,95 €			

(1) si intende la data entro la quale l'ente/servizio richiedente si impegna a far pervenire il progetto completo della documentazione necessaria ad attivare la gara. Il superamento del termine comporta la perdita dell'eventuale priorità derivante dalla posizione nella programmazione.

(2) si intende il termine ultimo cui è condizionato il finanziamento dell'intervento ovvero il termine entro il quale l'indizione deve intervenire per evitare lo insorgere di rilevanti problematiche esecutive. Qualora non vi siano conseguenze rilevanti la casella deve essere lasciata vuota

(3) devono in ogni caso essere considerati i tempi previsti dall'allegato I.3 del codice nonché gli standard indicati dalla SUA a questi ultimi inferiori.