

# SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Responsabile : GIUDICE UGO

\_\_\_\_\_

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

#### n. 1239 del 02/10/2025

**Oggetto:** STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROGRAMMAZIONE ANNO 2025. MONITORAGGIO ATTIVITA' 2° QUADRIMESTRE E SECONDO ADEGUAMENTO.

## IL DIRIGENTE

- CONSIDERATO
- Che con determinazione n. 115 del 31 gennaio 2025 è stata approvata la programmazione dell'attività della Stazione Unica Appaltante per l'anno 2025 e sono stati confermati gli standard temporali di svolgimento delle procedure di affidamento inferiori a quelli massimi stabiliti all'allegato I.3 del Codice dei contratti ed i relativi target di monitoraggio;
- Che al termine con determinazione n. 643 del 28 maggio 2025 si è accertato disposta la verifica di attività relativa al primo quadrimestre 2025;
- Che occorre ora formalizzare un secondo momento di monitoraggio relativo alle procedure di affidamento avviate e concluse al fine di verificare sia l'andamento che il rispetto degli standard stabiliti;
- Che delle 21 procedure programmate per il primo quadrimestre relativamente a 8 sono stati trasmessi gli elaborate ed avviate e/o concluse e 3 sono state rinunciate mentre le altre 10 procedure non sono pervenute;
- che nel secondo quadrimestre sono state avviate ulteriori n. 14 procedure (di cui 2 con esito negativo in quanto andare deserte o revocate);
- che gli standard temporali sono stati integralmente rispettati;
- Che al fine di riallineare le tempistiche in data 10 settembre 2025 si è richiesto ai servizi interni ed agli enti aderenti di fornire le eventuali nuove date di trasmissione dei progetti e della documentazione

Determina n. 1239 del 02/10/2025 pag. 1/2

necessaria all'avvio delle procedure così da rideterminare i tempi e le possibili criticità determinate dai ritardi;

- che entro il 25 settembre sono pervenute:
  - n. 15 richieste di inserimento di nuove procedure;
  - n. 14 segnalazioni di rinuncia all'avvio della procedura
  - n. 16 richieste di posticipazione di gare già programmate;
- che le rimanenti procedure inserite nei due quadrimestri precedenti non pervenute e per le quali non sono state fornite indicazioni vengono mantenute nella programmazione ma con inferiore grado di priorità.
- VISTI:
  - il prospetto il prospetto allegato 1 recante l'individuazione delle procedure indette nel corso del secondo quadrimestre 2025;
  - il prospetto il prospetto allegato 2 recante l'adeguamento della programmazione dell'attività di affidamento dell'anno 2025;
  - il prospetto allegato 3 recante la programmazione delle procedure previste per il terzo quadrimestre.

## - DETERMINA

- Di approvare l'adeguamento della programmazione di attività della SUA della Provincia di Parma per l'anno 2025 composta come di seguito:
  - il prospetto il prospetto allegato 1 recante l'individuazione delle procedure indette nel corso del secondo quadrimestre 2025;
  - il prospetto il prospetto allegato 2 recante l'adeguamento della programmazione dell'attività di affidamento dell'anno 2025;
  - il prospetto allegato 3 recante la programmazione delle procedure previste per il terzo quadrimestre.
- di dare atto che l'andamento non regolare nella ricezione della documentazione progettuale necessaria per indire le procedure di affidamento ha determinato un accumulo di impegni che potrebbe incidere sul rispetto degli standard temporali previsti per l'attività della SUA e che in tale ipotesi sarà data priorità alle procedure la cui documentazione sia pervenuta tempestivamente;
- di confermare le istruzioni per la redazione e trasmissione dei progetti e gli standard di attività per l'anno 2024 approvate con la determinazione n. 115 del 31 gennaio 2025
- Di attestare il rispetto degli standard temporali stabiliti per l'attività della Stazione Unica Appaltante fino alla data del 30 settembre 2025.

Di dare atto che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse

\_

Sottoscritta dal Responsabile (GIUDICE UGO) con firma digitale

|    |                     | PROVINCIA DI PARMA - PROGRAMMAZIONE SU  | ANDAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2025 |  |                      |                 |  |   |  |
|----|---------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|-----------------|--|---|--|
| N. | ente                | Oggetto (1)   | PNRR - PNC (si/no)             | settore (lavori - servizi - forniture<br>- partenariato) | rup                  | importo (3)     | data prevista trasmissione progetto esecutivo<br>(1) | nuova data trasmissione progetto<br>(3) | NOTE   |
|    | ENTE PARCHI         | Interventi di manutenzione della rete sentieristica e ciclo escursionistica e di riqualificazione ecologico<br>ambientale habitat fluviali e ripariali all'interno del parco fluviale regionale del Taro - CUP<br>E18E24000160007   | NO                             | Lavori   | Gandolfi Giuliano    | 186.000.00 €    | 31/03/25   |   | aggiudicata/in corso                               |
| 1  | FONTANELLATO        | Concessione Servizi Museali e Turistici 2025 - 2032   | No                             | Concessione di servizi                                   | Giacomo Magnanini    | 3.100.000.00 €  | 01/03/25   |   | revocata/reindetta                                 |
| 1  | istituto marconi    | concessione servizio ristoro mediante distributori automatici   | no                             | concessione servizi                                      | DSGA                 | 4.000.000.00 €  | 30/06/25   |   | aggiudicata  |
| 1  | istituto san vitale | concessione servizio ristoro mediante distributori automatici   | no                             | concessione servizi                                      | DSAG                 | 3.000.000.00 €  | 30/06/25   |   | deserta  |
| 1  | POLESINE ZIBELLO    | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE   | NO                             | LAVORI PUBBLICI  | PAOLA CARRARA        | 550.000.00 €    | 15/06/25   |   | aggiudicata  |
| 1  | PROVINCIA           | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA TORELLI  | NO                             | LAVORI PUBBLICI  | вотта                | 244.957,00 €    | 30/08/25   |   | inserita 30 aprile 2025<br>aggiudicata             |
| 1  | PROVINCIA           | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE SU SP 11 E<br>NUOVO ACCESSO INTERPORTUALE  | NO                             | LAVORI PUBBLICI  | MONTEVERDI           | 1.018.876,20 €  |  |   | inserita 30 aprile 2025<br>aggiudicazione in corso |
| 1  | PROVINCIA           | Procedura aperta l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico itsos gadda langhirano   | NO                             | LAVORI PUBBLICI  | вотта                | 371.355,93 €    | 15/09/25   |   | inserito 30 aprile 2025/in<br>corso                |
| 1  | PROVINCIA           | INTERVENTI DEL PROGRAMMA UNITARIO DI REALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ANTISISMICI,<br>PREVENZIONE INCENDI, ADEGUAMENTO AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI RIQUALIFICAZIONE<br>ENERGETICA, NEL CONTESTO STORICO ED ARTISTICO DELL'EX CONVENTO DEL CARMINE CONSERVATORIO<br>ARRIGO BOITO PARMA** | no                             | lavori   | Cassinelli Paola     | 3.700.000,00 €  | 31/01/25   | 31/072025                               | in corso   |
| 1  | PROVINCIA           | SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E DI<br>COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PARMA   | no                             | servizi  | Botta Elisa          | 40.000.000,00 € | 28/02/25   | 30/04/2025                              | in corso   |
| 1  | PROVINCIA           | Accordo Quadro serviziarchitettura ingegneria   | NO                             | servizi  | Botta Elisa          | 2.608.848,97 €  | 15/05/25   |   | inserita 30 aprile 2025 - in<br>corso              |
| 1  | PROVINCIA           | REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA SP 11 E NUOVO ACCESSO<br>INTERPORTUALE CEPIM   | NO                             | LAVORI   | CATELLANI            | 1.650.000,00 €  |  | 30/06/25                                | inserita in data 30 aprile<br>aggiudicata          |
| 1  | PROVINCIA           | SP 75 GROPPO SOVRANO  | NO                             | LAVORI   | CATELLANI            | 700.000,00 €    |  | 30/06/25                                | inserita in data 30<br>aprile/aggiudicata          |
| 1  | UNIONE BASSA EST    | INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CONTESTO DEGLI SPAZI E<br>ATTREZZATURE COLLETTIVE DI CASALE (EX MUNICIPIO E SPAZI LIMITROFI)   | NO                             | LAVORI   | VALTER BERTOZZI      | 1.052.387,20 €  | 24/06/25   | 24/06/25                                | inserita il 30 aprile 2025<br>-aggiudicata         |
| 1  | VARANO              | lavori messa in sicurezza ponte su torrente Ceno  | NO                             | lavori   | giuseppe Busani      | 629.543,67 €    | 31/01/25   | 15/05/2025                              | aggiudicata  |
| 1  | VARANO              | Appalto servizi brokeraggioper il periodo 31.12.2025-31.12.2030   | NO                             | servizi  | Cinzia Dallatomasina | 16.984,25 €     |  | 30/05/2025                              | inserita 30 aprile 2025 -<br>aggiudicata           |
| 16 |                     | TOTALE  |                                |  |                      | 62.828.953,22 € |  |   |  |

|                |                             | PROVINCIA DI PARMA - PROGRAMMAZIONE SU   | JA 2025            |   | PROGRAMMAZIONE 30 SETTEMBRE 2025           |                                |   |  |                          |   |  |
|----------------|-----------------------------|--|--------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|
| N.             | ente                        | Oggetto (1)  | PNRR - PNC (si/no) | settore (lavori - servizi - forniture<br>- partenariato)    | rup  | importo (3)                    | data prevista trasmissione progetto esecutivo | nuova data trasmissione progetto               | calendario aggiornato    | NOTE  |  |
|                | SAN SECONDO PSE             |  | NO                 |   | Roberto diamanti                           |                                | 31/12/24                                      |  |                          |   |  |
| 1              | SAN SECONDO PSE             | realizzazione spogliatoi palestra scolastica realizzazione spogliatoi per riqualificazione centro sportivo   | NO                 | lavori<br>lavori  | Roberto diamanti                           | 465.000,00 €<br>450.000,00 €   | 31/12/24                                      |  | 15/10/2025               | ritardo - rinunciata<br>15tardo - 15/10/2025  |  |
|                |                             | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL   |                    |   |  | ,                              |   |  |                          |   |  |
| 1              | SOLIGNANO                   | RIO DEI SILANI LUNGO S.C. ORIANO/RUBBIANO  | NO                 | LAVORI  | ALESSANRO ROSSI                            | 760.000,00 €                   | 21/02/25                                      |  | 05/10/2025               | ritardo   |  |
|                | BERCETO                     | Intervento denominato "Castelli Francigeni" - Manutenzione straordinaria del Castello di Berceto (Finanziato con contributo statale Ministero del Turismo – sul Fondo di cui all'art. 1 co. 607 L. 29 Dicembre 2022, n. 197 ai Comuni aggregati di Calendasco (PC) (Comune Capofila) e Berceto (PR)) | no                 | lavori  | ARMANI PAOLO                               | 566.461,24 €                   | 28/02/25                                      | 15/06/2025                                     | 15/10/2025               | ritardo   |  |
| 1              | FONTANELLATO                | Concessione Servizi Museali e Turistici 2025 - 2032  | No                 | Concessione di servizi                                      | Giacomo Magnanini                          | 3.100.000,00 €                 | 01/03/25                                      | 15/09/2025                                     | 15/09/2025               | in avvio  |  |
| 1              | ENTE PARCHI                 | Concessione gestione vivaio forestale Ponte Scodogna   | NO                 | concessione quadriennale                                    | Vanini Angelo                              | 1.200.000,00 €                 | 31/03/25                                      |  | 15/10/2025               |   |  |
| 1              | ENTE PARCHI                 | Interventi di manutenzione della rete sentieristica e ciclo escursionistica e di riqualificazione ecologico ambientale habitat fluviali e ripariali all'interno del parco fluviale regionale del Taro - CUP E18E24000160007  | NO                 | Lavori  | Gandolfi Giuliano                          | 186.000.00 €                   | 31/03/25                                      |  |                          | ritardo - rinunciata  |  |
| 1              | ENTE PARCHI                 | Alienazione immobili di proprietà dell'Ente in Sala Baganza - via Olma (Casino dei Boschi)   | NO                 | asta pubblica   | Gandolfi Giuliano                          | 3.000.000,00 €                 | 31/03/25                                      |  |                          | ritardo - rinunciata  |  |
| 1              | PROVINCIA                   | Restauro e messa in sicurezza del muro perimetrale e della scala di accesso del parco romantico della<br>Reggia di Colorno   | no                 | lavori  | Andrea Ruffini                             | 239.500,00 €                   | 30/04/2025                                    |  | 30/09/2025               | ritardo   |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP28 LAMBERTI  | NO                 | LAVORI  | CATELLANI                                  | 941.600,00 €                   | 30/05/2025                                    | 15/07/25<br>15/07/25                           | 31/12/2025               | ritardo   |  |
| 1              | PROVINCIA<br>PROVINCIA      | SP15 km 20+000<br>SP42 PONTE KM 4+000  | NO<br>NO           | LAVORI<br>LAVORI  | CATELLANI<br>CATELLANI                     | 212.500,00 €<br>210.000.00 €   | 30/05/2025<br>30/05/2025                      | 15/07/25                                       | 30/112025<br>30/112025   | ritardo<br>ritardo  |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP60 COENZO  | NO                 | LAVORI  | BERZIERI                                   | 2.025.000,00 €                 | 30/05/2025                                    | 30/09/25                                       | 31/12/2025               | ritardo   |  |
| 1              | ENTE PARCHI                 | FESR 2021-2027 bando per il rafforzamento della rete ecologica regionale: "Interventi di riqualificazione ecologica del Canale Lorno e del fontanile San Antonio"  | NO                 | Lavori  | Schianchi Cinzia                           | 200.000,00 €                   | 31/05/25                                      |  | 15/11/2025               | ritardo   |  |
|                | ENTE DADO: "                | FESR 2021-2027 bando per il rafforzamento della rete ecologica regionale: "Ecodotto attraverso la Strada   | 110                |   | Fig. 5                                     | 040.000.00                     | 04/05/05                                      | Π  |                          | ata a a d   |  |
| 1              | ENTE PARCHI<br>FONTEVIVO    | Statale della Cisa in località Bettola di Collecchio (PR)";  Concessione del servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri comunali   | NO<br>no           | Lavori<br>servizio  | Fior Emanuele<br>Alinovi Elena             | 312.000,00 €<br>100.000,00 €   | 31/05/25<br>30/06/25                          | 30/09/2025                                     | 30/09/2025               | ritardo - rinunciata<br>ritardo   |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP21 km 10+900   | NO                 | LAVORI  | BERZIERI                                   | 583.000,00 €                   | 30/06/2025                                    | 30/09/2025                                     | 31/12/2025               | ritardo   |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP359R KM97+200 PONTE TARO I   | NO                 | LAVORI  | BERZIERI                                   | 600.000,00 €                   | 30/06/2025                                    | 30/09/2025                                     | 31/12/2025               | ritardo   |  |
| 1              | FONTEVIVO                   | Appalto servizi assicurativi per il periodo 31.12.2025-31.12.2030  | no                 | servizio  | Angela Calzolari                           | 300.000,00 €                   | 30/06/25                                      |  |                          | ritardo - rinunciata  |  |
| 1              | MEDESANO                    | percorso ciclopedonale Felegara Ramiona  | NO                 | lavori  | Morselli Simona                            | 1.300.000,00 €                 | 30/06/25                                      |  |                          | ritardo - rinunciata  |  |
| 1              | PROVINCIA                   | REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN FREGIO AL TORRENTE BAGANZA PER IL COLLEGAMENTO TRA<br>LA CITTA' DI PARMA E L'ABITATO DI SALA BAGANZA   | no                 | lavori  | Andrea Corradi                             | 2.800.000,00 €                 | 30/06/2025                                    |  | 01/11/2025               | ritardo   |  |
| 1              | UNIONE BASSA EST  PROVINCIA | UN NUOVO CORRIDOIO VERDE LUNGO IL CENTRO DI SORBOLO.  Gadda adeguamento sismico.   | NO<br>NO           | LAVORI<br>Lavori  | VALTER BERTOZZI<br>Botta                   | 1.266.116,11 €                 | 15/07/25<br>10/09/25                          | 15/07/25                                       | 30/09/25                 | da aggiudicare entro il<br>04/12/2025<br>inerita il 30/09/2025                      |  |
| 1              | PROVINCIA                   | PONTE MOZZOLA SP308  | NO                 | LAVORI  | CATELLANI                                  | 3.400.000,00 €                 | 30/09/25                                      | 1  | 31/12/2025               | IIIEI II 30/07/2023   |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP10 km 22+150   | NO                 | LAVORI  | CATELLANI                                  | 1.350.000,00 €                 | 30/09/2025                                    | 1  | 31/12/2025               |   |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP46 "BUSSETO-CONFINE PIACENZA" KM 1+250 PONTE SUL TORRENTE ONGINA MESSA IN SICUREZZA  | NO                 | LAVORI  | CATELLANI                                  | 260.000,00 €                   | 30/09/2025                                    |  | 31/12/2025               |   |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP20 "DEL BRETELLO" KM 4+750 PONTE SUL TORRENTE CENEDOLA MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO SPALLA  | NO                 | LAVORI  | CATELLANI                                  | 260.000,00 €                   | 30/09/2025                                    |  | 30/112025                |   |  |
| 1              | PROVINCIA<br>PROVINCIA      | REALIZZAZIONE FOOD FARM 4.1 1° LOTTO  SP69 "DI VAL CENEDOLA" KM 7+600 PONTE SUL TORRENTE CENEDOLA. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURE IN C.A.   | no<br>NO           | lavori<br>LAVORI  | BOTTA<br>CATELLANI                         | 3.140.000,00 €<br>210.000,00 € | 01/10/25<br>30/11/25                          | 30/11/25                                       |                          | ritardo - rinunciata<br>ritardo - rinunciata  |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP33 "PADANA OCCIDENTALE" KM 6+500 PONTE DI GRAMIGNAZZO. MESSA IN SICUREZZA  | NO                 | LAVORI  | CATELLANI                                  | 1.045.000,00 €                 | 30/11/25                                      | 30/11/25                                       |                          | ritardo - rinunciata  |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP59 "DI DIOLO" KM 7+235 PONTE SUL CANALE RIGOSA NUOVA. MESSA IN SICUREZZA   | NO                 | LAVORI  | CATELLANI                                  | 810.000,00 €                   | 30/11/25                                      | 30/11/25                                       |                          | ritardo - rinunciata  |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP59 "DI DIOLO" KM 9+375 PONTE SUL CANALE RIGOSA VECCHIA. MESSA IN SICUREZZA   | NO                 | LAVORI  | CATELLANI                                  | 810.000,00 €                   | 30/11/25                                      | 30/11/25                                       |                          | ritardo - rinunciata  |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP121R - NUOVO TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA SP 15 E SS 62  | NO<br>NO           | LAVORI  | CATELLANI                                  | 2.200.000,00 €                 | 30/11/25                                      | 30/11/25                                       | 04 /40 /0005             | ritardo - rinunciata  |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP121R - INTERVENTO SP 15 DI CALESTANO - RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A<br>ROTONDA FILAGNI  | NO                 | LAVORI  | CATELLANI                                  | 1.500.000,00 €                 | 30/11/25                                      | 30/11/25                                       | 31/12/2025               | 31tardo - 31/12/2025  |  |
| 1              | BERCETO                     | Potenziamento CDR comunale di Cataia di VIbona   | no                 | lavori  | ARMANI PAOLO                               | 187.800,00 €                   |   | 31/07/25                                       |                          | ritarndo - inserita 30 aprile<br>2025 - rinunciata                                  |  |
| 1              | BERCETO                     | Progetto sport avventura Berceto 1 stralcio Club house   | no                 | lavori  | ARMANI PAOLO                               | 230.000,00 €                   |   | 31/07/25                                       |                          | ritarndo - inserita 30 aprile<br>2025 - rinunciata<br>ritarndo - inserita 30 aprile |  |
| 1              | BERCETO                     | Progetto sport avventura Berceto 1 stralcio sistemazione aree verdi  | no                 | lavori  | ARMANI PAOLO                               | 215.000,00 €                   |   | 31/07/25                                       |                          | 2025 - rinunciata   |  |
| 1              | PROVINCIA                   | SP 11 "di Busseto" – p.te torr Stirone km. 16+200 in Soragna. Intervento di messa in sicurezza   | NO<br>NO           | LAVORI  | CATELLANI                                  | 850.000,00 €                   |   | 30/09/2025                                     | 30/09/2025               | inserita in data 30 aprile  |  |
| 1              | PROVINCIA                   | Manutenzione straordinaria ponti e manufatti - giunti  | NO                 | LAVORI  | CATELLANI                                  | 700.000,00 €                   |   | 30/09/2025                                     | 30/09/2025               | inserita in data 30 aprile  |  |
| 1 1            | FONTEVIVO<br>PROVINCIA      | Manutenzione del verde SP 359R km 77+500 Ponte delle Spalliere-Messa in sicurezza  | no<br>NO           | servizio<br>LAVORI  | Albertini Lara<br>CATELLANI                | 440.000,00 €<br>400.000,00 €   |   | 10/10/2025<br>30/11/25                         | 10/10/2025<br>31/12/2025 | inerita il 30/09/2030<br>inserita in data 30 aprile                                 |  |
|                | ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO - 2 ANNI   | NO                 | SERVIZI   | Roberto Abbati                             | 1.800.000,00 €                 |   | 00/11/23                                       | 03/10/25                 | inserita in data 30 aprile  |  |
| 1              | BERTOLUCCI                  | servizio ristoro - merende   | NO                 | concessione servizi   | DSGA                                       |                                |   | <u>                                       </u> | ,, 40                    | inerita il 30/09/2025   |  |
| 1              | CAL<br>CAL                  | impianto fotovoltaico e di coibentazione appalto per la fornitura e posa del sistema degli accessi   | sì<br>sì           | lavori - appalto integrato fornitura (prevalente) - servizi | Giulietta Magagnoli<br>Giulietta Magagnoli | 3.881.937,60 €                 |   |  | 30/10/25<br>15/11/25     | inerita il 30/09/2025   |  |
| 1              |                             | -  |                    |   |  |                                |   |  |                          | inerita il 30/09/2025   |  |
| 1              | CAL<br>CAL                  | appalto sperimentale per la realizzazione di un prodotto per verificare la qualità dei prodotti affiidamento servizio di tracciabilità logistica epiattaforma documentale  | sì<br>sì           | fornitura<br>servizi  | Giulietta Magagnoli<br>Giulietta Magagnoli | 500.000,00 €<br>436.000,00 €   |   |  | 15/11/25<br>15/11/25     | inerita il 30/09/2025<br>inerita il 30/09/2025                                      |  |
| 1              | BARDI                       | PROGETTO DI RESTAURO SCIENTIFICO E RECUPERO EDIFICIO AD USO FORESTERIA NEL COMPLESSO DEL CASTELLO DI BARDI   | no                 | lavori  | antoniazzi valerio                         | 430.000,00 €<br>458.829,39 €   |   |  | 30/10/25                 | inserita 30 settembre   |  |
| 1              | BARDI                       | RESTAURO SCIENTIFICO DELLA COPERTURA E DEL SOTTOTETTO DEL CASTELLO ALA OVEST SALE GRIMALDI<br>IN BARDI - PR  | no                 | lavori  | antoniazzi valerio                         | 549.631,15                     |   |  | 30/11/25                 | inserita 30 settembre   |  |
| 1              | BODONI                      | servizio ristoro - merende   | NO                 | concessione servizi   | DSGA                                       |                                |   |  | 15/10/2025               | inerita il 30/09/2028   |  |
| 1              | SAN VITALE                  | Distributori   | NO<br>NO           | concessione servizi   | DSGA                                       |                                |   |  | 30/10/2025               | inerita il 30/09/2026   |  |
| 1              | SAN VITALE                  | Bar  | NO                 | concessione servizi   | DSGA                                       |                                |   |  | 30/10/2025               | inerita il 30/09/2027   |  |
| <del>+</del> + | ULIVI                       | servizio ristoro - merende   | NO                 | concessione servizi   | DSGA                                       |                                |   | '  | 30/10/2025               | inerita il 30/09/2028   |  |

| PROVINCIA DI PARMA - PROGRAMMAZIONE SUA 2025 |                             |  |                    |  |                     | PROGRAMMAZIONE 30 SETTEMBRE 2025 |   |                                  |                       |                                       |  |  |
|--|-----------------------------|--|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|
| N.   | ente                        | Oggetto (1)  | PNRR - PNC (si/no) | settore (lavori - servizi - forniture<br>- partenariato) | rup                 | importo (3)                      | data prevista trasmissione progetto esecutivo | nuova data trasmissione progetto | calendario aggiornato | NOTE                                  |  |  |
|  | ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO - 2 ANNI   | NO                 | SERVIZI  | Roberto Abbati      | 1.800.000,00 €                   |   |                                  | 03/10/25              | inserita 30/09/2025                   |  |  |
| 1  | BARDI                       | PROGETTO DI RESTAURO SCIENTIFICO E RECUPERO EDIFICIO AD USO FORESTERIA NEL COMPLESSO DEL CASTELLO DI BARDI   | no                 | lavori   | antoniazzi valerio  | 458.829,39 €                     |   |                                  | 30/10/25              | inserita 30 settembre                 |  |  |
| 1  | BARDI                       | RESTAURO SCIENTIFICO DELLA COPERTURA E DEL SOTTOTETTO DEL CASTELLO ALA OVEST SALE GRIMALDI<br>IN BARDI - PR  | no                 | lavori   | antoniazzi valerio  | 549.631,15                       |   |                                  | 30/11/25              | inserita 30 settembre                 |  |  |
| 1  | BERCETO                     | Intervento denominato "Castelli Francigeni" - Manutenzione straordinaria del Castello di Berceto<br>(Finanziato con contributo statale Ministero del Turismo – sul Fondo di cui all'art. 1 co. 607 L. 29 Dicembre<br>2022, n. 197 ai Comuni aggregati di Calendasco (PC) (Comune Capofila) e Berceto (PR)) | no                 | lavori   | ARMANI PAOLO        | 566.461,24 €                     | 28/02/25                                      | 15/06/2025                       | 15/10/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | BERTOLUCCI                  | servizio ristoro - merende   | NO                 | concessione servizi                                      | DSGA                |                                  |   |                                  | 15/10/2025            | inerita il 30/09/2029                 |  |  |
| 1  | BODONI                      | servizio ristoro - merende   | NO                 | concessione servizi                                      | DSGA                |                                  |   |                                  | 15/10/2025            | inerita il 30/09/2028                 |  |  |
| 1  | CAL                         | affiidamento servizio di tracciabilità logistica epiattaforma documentale  | sì                 | servizi  | Giulietta Magagnoli | 436.000,00 €                     |   |                                  | 15/10/2025            | inerita il 30/09/2025                 |  |  |
| 1  | CAL                         | appalto per la fornitura e posa del sistema degli accessi  | sì                 | fornitura (prevalente) - servizi                         | Giulietta Magagnoli | 195.695,00 €                     |   |                                  | 15/11/25              | inerita il 30/09/2025                 |  |  |
| 1  | CAL                         | appalto sperimentale per la realizzazione di un prodotto per verificare la qualità dei prodotti  | sì                 | fornitura  | Giulietta Magagnoli | 500.000,00€                      |   |                                  | 15/11/25              | inerita il 30/09/2025                 |  |  |
| 1  | CAL                         | impianto fotovoltaico e di coibentazione   | sì                 | lavori - appalto integrato                               | Giulietta Magagnoli | 3.881.937,60 €                   |   |                                  | 15/11/25              | inerita il 30/09/2025                 |  |  |
| 1  | ENTE PARCHI                 | Concessione gestione vivaio forestale Ponte Scodogna   | NO                 | concessione quadriennale                                 | Vanini Angelo       | 1.200.000,00 €                   | 31/03/25                                      | 1                                | 15/10/2025            |                                       |  |  |
| 1  | ENTE PARCHI                 | FESR 2021-2027 bando per il rafforzamento della rete ecologica regionale: "Interventi di riqualificazione ecologica del Canale Lorno e del fontanile San Antonio"  | NO                 | Lavori   | Schianchi Cinzia    | 200.000.00 €                     | 31/05/25                                      |                                  | 15/11/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | FONTANELLATO                | Concessione Servizi Museali e Turistici 2025 - 2032  | No                 | Concessione di servizi                                   | Giacomo Magnanini   | 3.100.000,00 €                   | 01/03/25                                      | 15/09/2025                       | 15/09/2025            | in corso                              |  |  |
| 1  | FONTEVIVO                   | Concessione del servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri comunali  | no                 | servizio   | Alinovi Elena       | 100.000,00 €                     | 30/06/25                                      | 30/09/2025                       | 30/09/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | FONTEVIVO                   | Manutenzione del verde   | no                 | servizio   | Albertini Lara      | 440.000.00 €                     |   | 10/10/2025                       | 30/10/2025            | inerita il 30/09/2030                 |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | Gadda adeguamento sismico.   | NO                 | Lavori   | Botta               | 407.000,00 €                     | 10/09/25                                      | 13/10/2020                       | 30/10/25              | inerita il 30/09/2025                 |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | Manutenzione straordinaria ponti e manufatti - giunti  | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 700.000,00 €                     | 10/07/20                                      | 30/09/2025                       | 30/09/2025            | inserita in data 30 aprile            |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | PONTE MOZZOLA SP308  | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 3.400.000,00 €                   | 30/09/25                                      | 1                                | 31/12/2025            | miseria in data oo aprile             |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN FREGIO AL TORRENTE BAGANZA PER IL COLLEGAMENTO TRA<br>LA CITTA' DI PARMA E L'ABITATO DI SALA BAGANZA   | no                 | lavori   | Andrea Corradi      | 2.800.000,00 €                   | 30/06/2025                                    |                                  | 01/11/2025            | ritardo                               |  |  |
|  |                             | Restauro e messa in sicurezza del muro perimetrale e della scala di accesso del parco romantico della  |                    |  |                     |                                  |   | 1                                |                       |                                       |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | Reggia di Colorno  | no                 | lavori   | Andrea Ruffini      | 239.500,00 €                     | 30/04/2025                                    | 00/00/0005                       | 30/09/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP 11 "di Busseto" – p.te torr Stirone km. 16+200 in Soragna. Intervento di messa in sicurezza   | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 850.000,00 €                     |   | 30/09/2025                       | 30/09/2025            | inserita in data 30 aprile            |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP 359R km 77+500 Ponte delle Spalliere-Messa in sicurezza   | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 400.000,00 €                     |   | 30/11/25                         | 31/12/2025            | inserita in data 30 aprile            |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP10 km 22+150   | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 1.350.000,00 €                   | 30/09/2025                                    |                                  | 31/12/2025            |                                       |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP121R - INTERVENTO SP 15 DI CALESTANO - RIQUALIFICAZIONE DA INNESTO BRETELLA SULLA SP15 A<br>ROTONDA FILAGNI  | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 1.500.000,00 €                   | 30/11/25                                      | 30/11/25                         | 31/12/2025            |                                       |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP15 km 20+000   | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 212.500,00 €                     | 30/05/2025                                    | 15/07/25                         | 30/11/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP20 "DEL BRETELLO" KM 4+750 PONTE SUL TORRENTE CENEDOLA MESSA IN SICUREZZA E<br>CONSOLIDAMENTO SPALLA   | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 260.000,00 €                     | 30/09/2025                                    |                                  | 30/11/2025            |                                       |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP21 km 10+900   | NO                 | LAVORI   | BERZIERI            | 583.000,00€                      | 30/06/2025                                    | 30/09/2025                       | 31/12/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP28 LAMBERTI  | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 941.600,00 €                     | 30/05/2025                                    | 15/07/25                         | 31/12/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP359R KM97+200 PONTE TARO I   | NO                 | LAVORI   | BERZIERI            | 600.000,00€                      | 30/06/2025                                    | 30/09/2025                       | 31/12/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP42 PONTE KM 4+000  | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 210.000,00 €                     | 30/05/2025                                    | 15/07/2025                       | 30/11/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP46 "BUSSETO-CONFINE PIACENZA" KM 1+250 PONTE SUL TORRENTE ONGINA MESSA IN SICUREZZA  | NO                 | LAVORI   | CATELLANI           | 260.000,00 €                     | 30/09/2025                                    |                                  | 31/12/2025            |                                       |  |  |
| 1  | PROVINCIA                   | SP60 COENZO  | NO                 | LAVORI   | BERZIERI            | 2.025.000,00 €                   | 30/05/25                                      | 30/09/25                         | 31/12/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | SAN SECONDO PSE             | realizzazione spogliatoi per riqualificazione centro sportivo  | NO                 | lavori   | Roberto diamanti    | 450.000,00 €                     | 31/12/24                                      |                                  | 15/10/2025            |                                       |  |  |
| 1  | SAN VITALE                  | Bar  | NO                 | concessione servizi                                      | DSGA                |                                  |   |                                  | 15/10/2025            | inerita il 30/09/2027                 |  |  |
| 1  | SAN VITALE                  | Distributori   | NO                 | concessione servizi                                      | DSGA                |                                  |   |                                  | 15/10/2025            | inerita il 30/09/2026                 |  |  |
| 1  | SOLIGNANO                   | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO SISMICO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL<br>RIO DEI SILANI LUNGO S.C. ORIANO/RUBBIANO  | NO                 | LAVORI   | ALESSANRO ROSSI     | 760.000,00 €                     | 21/02/25                                      |                                  | 05/10/2025            | ritardo                               |  |  |
| 1  | ULIVI                       | servizio ristoro - merende   | NO                 | concessione servizi                                      | DSGA                | ,,,,,,                           |   |                                  | 15/10/2025            | inerita il 30/09/2028                 |  |  |
| 1  | UNIONE BASSA EST            | UN NUOVO CORRIDOIO VERDE LUNGO IL<br>CENTRO DI SORBOLO.  | NO                 | LAVORI   | VALTER BERTOZZI     | 1.266.116,11 €                   | 15/07/25                                      | 15/07/25                         | 30/09/25              | da aggiudicare entro il<br>04/12/2025 |  |  |
| 38   |                             | TOTALE   |                    | <del>1</del>   | •                   | 32.643.270,49 €                  |   |                                  |                       |                                       |  |  |