



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Responsabile : GIUDICE UGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 789 del 06/07/2021

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E LOCAZIONE DI UN EDIFICIO CHE OSPITERA' PARTE DELL'ISTITUTO ITIS DA VINCI DI PARMA - CIG 878482179E - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI

l'art. 107 del Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000);
l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
il Dispongo Presidenziale prot. n. 28918 del 03/12/2020 di attribuzione delle competenze.

VISTI ALTRESI'

Il Codice dei contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato ed integrato;

PREMESSO

che, con Decreto del Presidente n. 137 del 4 giugno 2021 è stato approvato il progetto per l'affidamento dell'appalto per la fornitura, installazione e locazione di un edificio che ospiterà parte dell'istituto Itis Da Vinci di Parma;

che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell'ing. Paola Cassinelli, Responsabile di Posizione Organizzativa dell'ufficio edilizia scolastica;

che, con D.D. n. 627 del 09/06/2021, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

DATO ATTO:

che la Stazione Appaltante della Provincia di Parma per l'espletamento della gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, co 2, e dell'articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO:

che, entro il termine perentorio fissato nella lettera d'invito(ore 12.00 del giorno 28/06/2021) sono pervenute n. due domande di ammissione alla procedura di gara.

che, il seggio di gara in data 30/06/2021 ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative;

che, successivamente, attivato e concluso il soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico PREFABBRICATI COSTRUZIONI SRL, il seggio di gara in data 02/07/2021 ha terminato la valutazione amministrativa e proceduto all'apertura dell'offerta economica delle imprese concorrenti;

EVIDENZIATO

che il Responsabile Unico del Procedimento in data 05/07/2021 attestato la congruità dell'offerta, al fine di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto;

che in data 05/07/2021 il seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto per MODULCASA LINE SPA con sede in Via Martini 3, 43029 Traversetolo (PR) C.F. e P.IVA 01735830349 che ha presentato un ribasso percentuale pari a 1,252 e un'offerta pari ad euro 400.444,42, oltre agli oneri sicurezza pari ad euro 2.872,50.

EVIDENZIATO ALTRESI'

che tutti gli atti del seggio di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

DETERMINA

di approvare, con riferimento alla procedura per dell'appalto per la fornitura, installazione e locazione di un edificio che ospiterà parte dell'istituto Itis Da Vinci di Parma CIG 878482179E, gli atti di gara di seguito dettagliati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

verbale del seggio di gara del 30/06/2021

verbale del seggio di gara del 02/07/2021

verbale del seggio di gara del 05/07/2021

di aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l'appalto a MODULCASA LINE SPA con sede in Via Martini 3, 43029 Traversetolo (PR) C.F. e P.IVA 01735830349 che ha presentato un ribasso percentuale pari a 1,252;

di dare atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 403.316,92 (di cui euro 400.444,42 per la prestazione ed euro 2.872,50 per gli oneri di sicurezza pari);

Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento;

di dare atto che tutti gli atti di gara sono stati pubblicati in formato elettronico sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

di dare atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

- Servizio Affari Generali
- Stazione Unica Appaltante
- Anticorruzione e Trasparenza
- Ufficio Comunicazione e Stampa in staff al Presidente

V.le Martiri della Libertà,
n.15
43123 Parma
Tel. 0521-931704
Fax 0521-931678

*Stazione Unica
Appaltante*

e-mail u.giudice@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

PROCEDURA NEGOZIATA

**APPALTO PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E LOCAZIONE DI UN EDIFICIO CHE
OSPITERA' PARTE DELL'ISTITUTO ITIS DA VINCI DI PARMA CIG 878482179E**

**Verbale n. 1 seduta pubblica del 30/06/2021
apertura busta amministrativa**

In data 30/06/2021 alle ore 9,00, tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), come previsto nel bando di gara si procede, in seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER medesimo.

Il sottoscritto dirigente della Stazione Unica Appaltante, Dott. Ugo Giudice, Presiede la seduta pubblica di gara, ed assiste in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Giordana Pinardi.

Premesso che con DDT n. 672 del 09/06/2021 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Presidente del seggio di gara, accedendo alla scheda "Offerte ricevute" della piattaforma, prende atto che, entro il termine perentorio fissato nella lettera invito (ore 12.00 del giorno 28/06/2021) sono pervenute a questa Amministrazione n. due domande di ammissione alla procedura di gara. Si allega alla presente, quale parte integrante, l'elenco degli offerenti prodotto dalla Piattaforma SATER.

Il Presidente procede a sbloccare la documentazione amministrativa allegata all'offerta ed a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nel bando di gara al fine dell'ammissibilità alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche, seguendo l'ordine scheda "Offerte ricevute" presente sulla piattaforma medesima.

Per l'offerente PREFABBRICATI COSTRUZIONI SRL si procede ad attivare (tramite le funzionalità della piattaforma) il soccorso istruttorio poiché nel DGUE parte VI punto 3 - dichiarazioni " di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri,

compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori" la risposta formulata (che si riporta "SOPRALLUOGO NON PREVISTO") è incompleta. Infatti pur non sussistendo l'obbligo di sopralluogo certificato occorre attestare la piena conoscenza di tutte le circostanze che rendono ponderata l'offerta fornendo a tale fine risposta positiva. Il termine perentorio assegnato è il 02/07/2021 ore 12.00.

L'operatore economico MODULCASA LINE S.P.A. è ammesso alla fase successiva di gara.

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: Ugo Giudice (documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Giordana Pinardi (documento firmato digitalmente)

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E
LOCAZIONE DI UN EDIFICIO CHE OSPITERA' PARTE DELL'ISTITUTO ITIS DA VINCI DI
PARMA CIG 878482179E**

**Verbale n. 2 seduta pubblica del 02/07/2021
Riscontro soccorso istruttorio e apertura busta economica**

In data 02/07/2021 alle ore 13.00, tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), come previsto nel bando di gara si procede, in seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER medesimo.

Il sottoscritto dirigente della Stazione Unica Appaltante, Dott. Ugo Giudice, Presiede la seduta pubblica di gara, ed assiste in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Giordana Pinardi.

Richiamato il precedente verbale del 30/06/2021, il seggio di gara, accedendo alla scheda "Comunicazioni" della piattaforma, prende atto che, entro il termine perentorio fissato nella lettera invito (ore 12.00 del giorno 02/07/2021) l'offerente PREFABBRICATI COSTRUZIONI SRL ha prodotto quanto richiesto nel termine ed è pertanto ammesso alla fase successiva di gara.

Chiusa la fase del soccorso istruttorio e dell'esame della busta amministrativa, si procede all'apertura delle offerte economiche tramite le funzionalità della piattaforma.

L'operatore economico MODULCASA LINE S.P.A. risulta il miglior offerente con un ribasso del 1,252%. I costi della manodopera sono quantificati in euro 126.242,00

Si procede quindi a attivare la richiesta di congruità dei costi della manodopera al RUP al fine di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto.

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: Ugo Giudice (documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Giordana Pinardi (documento firmato digitalmente)

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PARMA**

**PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E
LOCAZIONE DI UN EDIFICIO CHE OSPITERA' PARTE DELL'ISTITUTO ITIS DA VINCI DI
PARMA CIG 878482179E**

Verbale n. 3 seduta pubblica del 05/07/2021

Riscontro congruità e formulazione proposta di aggiudicazione

In data 05/07/2021 alle ore 13.15, tramite la piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), come previsto nel bando di gara, in seduta pubblica, il sottoscritto dirigente della Stazione Unica Appaltante, Dott. Ugo Giudice, in qualità di Presidente, assistito in qualità di segretario verbalizzante dalla dott.ssa Giordana Pinardi, prende atto che in data odierna il RUP ha attestato la congruità dei costi della manodopera al fine di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto.

Pertanto si formula la proposta di aggiudicazione a favore del sotto indicato operatore economico:

MODULCASA LINE S.P.A. che ha offerto il ribasso del 1,252%. Valore offerta euro 400.444,42, oltre agli oneri sicurezza pari ad euro 2.872,50.

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e sul sito della stazione appaltante www.provincia.parma.it - Area bandi.

Il presente verbale, viene sottoscritto da:

Il Presidente: Ugo Giudice (documento firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante: Giordana Pinardi (documento firmato digitalmente)

Offerta

Operatore	Titolo documento	Registro di Sistema	Data	Stato
Iller Reggiani	MODULCASA LINE S.P.A.	PI223250-21	28/06/2021 11:53:50	Inviato
Utente In Carico		Protocollo	Data Protocollo	

Busta Economica

Elenco Prodotti

Esito Riga	Numero Riga	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 Dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 Dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 Dec.)	% DI SCONTO OFFERTA (4 Dec.)	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA (2 Dec.)	COSTI MANODOPERA (2 Dec.)
	0	la fornitura, installazione e locazione di un edificio prefabbricato (secondo le specifiche di cui agli elaborati di progetto) che ospiterà parte dell'Istituto ITIS DA VINCI di Parma.	BS0002372	copertura assicurativa infortuni	UNITÀ	405.521,55	2.872,50	0,00	1,2520	1.875,30	126.242,00

Firma della busta

GENERA PDF

File Firmato:



BustaEconomica.pdf.p7m

62C2D3C4A0887627CAC20C3A9EBE2D3840D54CC6122584FDE7DDBA2919DBA035

Modifica Offerta

copia informatica per consultazione

Allega pdf firmato

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	E-Mail	Registro di Sistema	Titolo documento	Stato	Data ricezione
PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI - S.R.L.	02900890274	IT0290089027	Portogruar	PREFABBRI	PI222847-21	Senza Titolo	Inviato	28/06/2021 10:45:33
MODULCASA LINE S.P.A.	01735830349	IT0173583034	Traversetol	MODULCA	PI223250-21	MODULCASA LINE S.P	Inviato	28/06/2021 11:53:49