



PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: SP 69 DI VAL CENEDOLA LOCALITA' ROVINA:
RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE, REALIZZAZIONE DI DRENAGGI
E RIPRISTINO RETICOLO SCOLANTE

IMPRESA : IMPRESA CALZOLARI PERFORAZIONI SRL
Via T. Edison 2 43040Solignano (PR)

STATO FINALE dei lavori a tutto il 24/06/2021

CONTRATTO – REP. n. 319 del 26/03/2021

Importo del progetto	€	55.000,00.	Data della consegna	04/05/2021
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 0,5% (compresi oneri sicurezza)	€	37.554,47		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	17.445,53	Data dell'incominciamento dei lavori	04/05/2021
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	04/08/2021
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Del quale impegnato			Data ultimazione	24/06/2021
Spese tecniche	€	3.773,72		
Spese qualità con iva	€			
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€		
Per IVA al 22% per importo lavori	€	8.261,98		
Lavori in economia iva compresa	€	5.409,82	Giorni impiegati in più	
Totale somma impegnata	€	17.445,53	Giorni impiegati in meno	

	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo €
1	Allestimento cantiere		1,00	2 300,00	2 300,00
2	Rimozione barriera stradale di protezione (tipo guard-rail) di qualunque tipo e su qualunque supporto , compreso l'accatastamento del materiale in cantiere e il suo trasporto a discarica	m	40,00	5,50	220,00
3	Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua	mc	31,50	7,70	242,55
4	Esecuzione di micropali ,comunque inclinati attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza , nonchè attraverso trovanti rocciosi e murature esclusa armatura: n. 13 pali da ml. 10,00 n. 9 pali da ml. 5,00	m	175,00	74,00	12 950,00
5	Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali ml. 175 x 20 kg./ml. 3500,00	Kg	3 500,000	1,50	5 250,00
6	Fornitura di cls rck 30 MPa mc.31 per cordolo in C.a mc. 7 per micropali	mc	38,00	117,80	4 476,40
7	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo FeB450C	Kg	2 520,00	1,50	3 780,00
8	Fornitura e posa in opera di casseforme per strutture in conglomerato cementizio	m ^q	65,00	19,00	1 235,00
9	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360, retto o curva	m	36,00	130,00	4 680,00
10	Fornitura e posa in opera di testata fine tratto a ventaglio per barriera tripla onda	n	1,00	390,00	390,00
11	Fornitura di elemento di collegamento barriera tripla onda con barriera doppia onda	n	1,00	504,22	504,22
12	Ripristino tappeto d'usura	T	6,92	74,00	512,08
					Importo lavori
					36 540,25
					A dedurre ribasso d'asta del ...0,5%
					182,70
					restano al netto del ribasso
					36 357,55
					Oneri della Sicurezza
					1 196,92
					SAL FINALE
					37 554,47

Parma, 24/06/2021

DOTT. ARCH. II Direttore dei Lavori
GINO LOMBATTI Arch. Gino Lombatti
Albo Architetti
Prov. di PR n. 262

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gloria Resteghini



L'impresa
CALZOLARI
PERFORAZIONI SRL
S.r.l. Unipersonale - Via T. Edison, 2
43040 Robbiano di Solignano (PR)
C.F. e P.IVA 00784280349