

Provincia di Parma
Comune di Calestano

pag. 6

S.A.L. FINALE
LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: S.P. 61 di Calestano - Langhirano - Intervento di consolidamento e ricostruzione della carreggiata stradale al Km 3+200 in loc. Fragno - CUP D87H21001290003. CIG 8892642852

COMMITTENTE: Amm.ne Provinciale di Parma

IMPRESA: VEICOPAL

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
14 C01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)						150,00		
	SOMMANO...	m ³					150,00		
15 C01.010.010. a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo						445,00		
	SOMMANO...	m ³					445,00		
16 C01.016.020. d	Riempimento eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia in sorte di fiume						750,00		
	SOMMANO...	m ³					750,00		
17 C01.028.015	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,0 mm, pali di sostegno altezza totale 1850 mm (altezza fuori terra 900 mm) posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte				24,00		24,00		
	SOMMANO...	m					24,00		
18 C04.049.005. c	Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificata CE, e conformi alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con materiale di tipo non gelivo né friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 0,5 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm						30,00		
	SOMMANO...	m ³					30,00		
19	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni								

VE. I.CO. PAL S.R.L.

COMMITTENTE: Amm.ne Provinciale di Parma
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2
 43124 Vigatto (PARMA)
 C.F. e P.IVA 01760800340

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO								
N04.004.020. a	ora di effettivo esercizio: peso da 13 a 17,9 t						20,00		
	SOMMANO...	ora					20,00		

PARMA, 14/08/2023

VE.I.CO.PAL S.R.L.
 Strada Ritorta, 36/A
 43124 Vigatto (PARMA)
 C.F. e P.IVA 01760800340

Il Tecnico
 Ing. Emiliano Prevolti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



A RIPORTARE
VE.I.CO.PAL S.R.L.
 Strada Ritorta, 36/A
 43124 Vigatto (PARMA)
 C.F. e P.IVA 01760800340



1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970