



PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Lavori di "SOMMA URGENZA" lungo la S.P. n. 359R "DI SALSOMAGGIORE - BARDI" a causa del distacco di masse rocciose dal versante a monte della strada.

IMPORTO € 23.790,00

VERBALE DI SOMMA URGENZA
Art. 163 del D.LGS. 50/2016

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di Ottobre a seguito di sopralluogo sulla strada in oggetto, si è constatato che, a causa delle recenti e avverse condizioni atmosferiche, si è verificato il distacco di masse rocciose di piccole e grosse dimensioni, dal versante a monte della strada, rendendo inagibile la carreggiata stradale nel tratto in località Masanti nel Comune di Bedonia.

Per la messa in sicurezza della viabilità è indispensabile intervenire con urgenza, al fine di non arrecare pregiudizio per l'utenza e ulteriori nuovi danni al patrimonio dell'ente, mediante lavori di disgaggio sull'aerale interessato ad altezza superiore al raggio di azione dei mezzi meccanici in quanto diversi ammassi risultano in stato di incipiente caduta.

Pertanto, considerato che sussistono circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio sia per il pericolo agli utenti della strada che alle popolazioni servite, il sottoscritto geom. Antonio Mesti Responsabile del U.O. Manutenzione Strade, sentito in proposito il Dirigente del Servizio, ha immediatamente attivato tutte le lavorazioni necessarie con le ditte:

- SIAG s.r.l. con sede in stradello Ada Negri, 6 - 43100 Parma, p. iva 01822420343
- GHELLER s.r.l., con sede in Via Monte Grappa, 7 - 36020 Solagna (VI)

ordinando l'esecuzione dei lavori per il ripristino della viabilità secondo le modalità e gli importi di seguito specificati:

1 Opere di disaggio con impiego di esplosivo

1a Impostazione di cantiere per demolizione di ammassi rocciosi di qualsiasi dimensione, consistenza e durezza, eseguita con esplosivi, compresa licenza per acquisto, trasporto e sparo mine e la direzione tecnica delle volate	a corpo	1,00 €	8.249,10 €	8.249,10
Oneri				
sicurezza € 620,90				
Sommano € 8.870,00				
I.V.A. 22% € 1.951,40				
totale € 10.821,40				

2 Opere di disaggio, preparazione per lavorazioni con esplosivo, sistemazione reti paramassi danneggiate

2a Impostazione di cantiere	a corpo	1,00 €	1.256,00 €	1.256,00
2b Perforazioni con martello fondo foro da diam. 50 mm a diam. 70 mm fino a 8,00 m	cad.	4,00 €	720,00 €	2.880,00
2c Disaggio pesante su parete rocciosa consistente nella rimozione di volumi rocciosi in equilibrio instabile	mq	150,00 €	5,00 €	750,00
2d Sostituzione e ripristino rete con fune e chiodi	mq	100,00 €	50,00 €	5.000,00
Oneri				
sicurezza € 744,00				
Sommano € 10.630,00				
I.V.A. 22% € 2.338,60				
totale € 12.968,60				

Stante quindi l'urgenza di provvedere e dare immediatamente inizio ai lavori le ditte:

- SIAG s.r.l. con sede in stradello Ada Negri, 6 - 43100 Parma, p. iva 01822420343 per quanto riguarda le lavorazioni di disaggio mediante impiego di esplosivo (parte 1);
- GHELLER s.r.l., con sede in Via Monte Grappa, 7 - 36020 Solagna (VI) per quanto riguarda le lavorazioni di sistemazione reti paramassi danneggiate (parte 2);

consapevoli e pienamente edotte, sotto ogni aspetto, ha ritenuto congrui i prezzi applicati per le lavorazioni da eseguirsi accettando le condizioni proposte ed ha iniziato immediatamente i lavori, nella consapevolezza che le lavorazioni potranno subire variazioni durante l'esecuzione.

Considerato tutto quanto sopra, il sottoscritto geom. Antonio Mesti Funzionario Responsabile dell' U.O. Manutenzione Strade,

DICHIARA

che i lavori previsti e assegnati alle ditte di cui sopra per un importo di € 23.790,00 (ventitremilasettecentonovanta/00) IVA compresa, rivestono carattere di somma urgenza, per cui è stato redatto il presente Verbale ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 del D.LGS. 50/2016.

che il presente verbale ha un importo complessivo di Somma Urgenza pari ad € 23.790,00 (ventitremilasettecentonovanta/00) IVA compresa, ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

LE DITTE:

SIAG SRL

SIAG S.r.l.
Via Ada Negri, 6 - 43100 PARMA
Cod. Fisc. e P.IVA 01822420343

GHELLER SRL

GHELLER S.r.l.
IL RESPONSABILE
MANUTENZIONE STRADE
Geom. Antonio Mesti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing Gianpaolo Monteverdi

