



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1531 del 14/12/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE G. VERDI LUNGO LA SP 10 DI CREMONA IN LOC. RAGAZZOLA - CUP D37H17000410005 - CIG 789365522D - APPROVAZIONE SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico Delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

l'art. 41 dello Statuto e l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

l'art. 17, comma 1 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il Regolamento di disciplina dei Contratti;

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

la Determinazione n. 538/2019 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa denominata "Progettazione e direzione lavori – ponti e manufatti stradali" e la det. n. 504/2020 di proroga;

il Decreto Presidenziale n. 87/2019 di nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 D.lgs 50/2016;

la Determina Dirigenziale n. 1132 del 07/10/2019 "SECONDA VARIAZIONE PER ESIGIBILITA' POSTICIPATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE G. VERDI LUNGO LA SP 10 DI CREMONA IN LOC. RAGAZZOLA";

il Decreto Presidenziale n. 55 del 11/03/2020 con cui è stato approvato il "RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO";

Il CUP del progetto: D37H17000410005
Il CIG dell'affidamento : 789365522D

PREMESSO

che con Decreto del Presidente n. 87 del 18/07/2019, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE G. VERDI LUNGO LA S.P. N. 10 "DI CREMONA" IN LOC. RAGAZZOLA", ai sensi dell'art. 27 D.lgs. 50/2016 in cui è stata verificata la coerenza di tutti gli strumenti di programmazione e finanziari provinciali;

che con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 10/05/2019, è stato approvato il bando di gara dei lavori di cui trattasi;

che la Provincia di Parma per l'espletamento della presente gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, co 2, e dell'articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

che a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 02/10/2019 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, all'operatore economico VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE, avendo esso offerto un ribasso percentuale pari a 20,751% sull'importo a base di gara, per un importo contrattuale di € 3.543.265,77 di cui 3.364.329,77 per lavori ed € 178.936,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totali €. 4.322.784,24;

che i lavori sono stati consegnati con Verbale del 07/02/2020;

che il contratto d'appalto è stato stipulato in data del 02/12/2019 con numero repertorio n. 15156;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1609 del 11/12/2019 è stato nominato l'Ufficio di Direzione dei lavori così composto:

- Direttore dei lavori: ing. Gianpaolo Monteverdi – Dirigente del Servizio
- Direttori Operativi:
 - Professionista esterno con le seguenti mansioni (ing. Carlo Cremonini det. 91/2020):
 - redazione degli elaborati per eventuali varianti progettuali
 - Professionista esterno con le seguenti mansioni (ing. Pietro Fabbri det. 63/2020):
 - aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalazioni tempestive di eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali
 - individuazione ed analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proposte per le adeguate azioni correttive;
 - assistenza dei collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - redazione dei documenti contabili
 - supporto per l'accettazione dei materiali
- Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva: Professionista esterno (geom. Riccardo Salvini det. 64/2020)
- Collaudatore in corso d'opera: Professionista esterno (ing. Glauco Bufo det. 65/2020)
- Personale interno con mansioni tecnico-amministrative di supporto alla Direzione Lavori e al RUP per la fase esecutiva:
 - Davide Trolli

- Giovanni Catellani
- Francesco Mele
- Vittoriano Perria
- Nicola Potenza
- Angelo Biggi

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.LGS. n.50 del 18 aprile 2016, il Direttore dei Lavori, ing. Gianpaolo Monteverdi ha redatto una perizia di variante i cui lavori sono meglio esplicitati nella relazione illustrativa allegata;

che come verificato dal Direttore dei Lavori e dal RUP, la variante oggetto della presente relazione risulta ammissibile ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.LGS. n.50 del 18 aprile 2016, in quanto:

- il valore della modifica è al di sotto sia delle soglie fissate all'articolo 35 del D.LGS. n.50 del 18 aprile 2016 sia del 15% del valore iniziale del contratto;
- la variante non altera la natura complessiva del contratto.

che con lettera prot. n. 29003 del 04/12/2020 i seguenti elaborati di perizia sono stati inviati all'aggiudicatario CONSORZIO VALORI scarl per la sottoscrizione:

0	ELENCO ELABORATI
1	ATTO DI SOTTOMISSIONE
2	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
4	QUADRO DI RAFFRONTO
5	ELENCO NUOVI PREZZI
6	ANALISI NUOVI PREZZI

che con lettera prot. n. 29486/2020 il CONSORZIO VALORI scarl ha sottoscritto gli elaborati di perizia con dissenso ai sensi dell'art. 8 del DM 49/18;

OSSERVATO

che la modica contrattuale comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 453.341,31, oltre ad IVA al 22%, per complessivi € 553.076,39;

che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata dalle economie derivanti dal ribasso d'asta a disposizione nel QTE dell'intervento;

che il quadro tecnico economico risulta così variato:

	Progetto DP.87/2019	Aggiudicaz ione det.1108/2 019	Perizia 1[^] Det.562/20	Perizia 2[^] presente atto
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 4.245.264,6 4	€ 3.364.329,7 7	€ 3.424.321,4 9	€ 3.854.500,6 8
Oneri sicurezza	€ 178.936,00	€ 178.936,00	€ 190.325,09	€ 213.487,21
Totale lavori + sicurezza	€ 4.424.200, 64	€ 3.543.265, 77	€ 3.614.646, 58	€ 4.067.987, 89

Somme a disposizione				
IVA 22% sui lavori	€ 973.324,14	€ 779.518,47	€ 795.222,25	€ 894.957,33
Espropri det.185/2019	€ 1.340,16	€ 1.340,16	€ 1.340,16	€ 1.340,16
Ulteriori espropri det.1222/19			€ 8.763,00	€ 8.763,00
Lavori asfalti ivac. da affidare	€ 48.190,00	€ 48.190,00	€ 48.190,00	€ 48.190,00
Oneri per pratica sismica det.1019/18	€ 360,00	€ 360,00	€ 360,00	€. 360,00
Spese tecniche progetto iva c. det.312/18 e 762/18	€ 62.678,72	€ 62.678,72	€ 62.678,72	€ 62.678,72
Incentivi (Art. 113 D.Lgs 50/16) 100% da Q.E. Iniz. (di cui det.1264/20)	€ 45.870,11	€ 45.870,11	€ 45.870,11	€ 45.870,11
Spese tecniche DL e collaudo e verifica iva c. det.63-64-65-91-712/2020	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 151.338,15
No GAP controls iva c. det.1140/18	€ 13.956,80	€ 13.956,80	€ 13.956,80	€ 13.956,80
Spese per prove di accettazione dei materiali e di collaudo iva c. da affidare	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Ulteriori verifiche monitoraggio iva c. da affidare	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 137.207,00	€ 137.207,00
Affidamento LGE iva c. det.1220/19			€ 14.030,00	€ 14.030,00
Anac det.780/18	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Semaforo Busnelli 17.080 iva c. det. 137/19 e La Tecnopubblica det. 600/18	€ 21.264,60	€ 21.264,60	€ 21.264,60	€ 21.264,60
Imprevisti iva c. e det.877/2019	€ 11.074,55	€ 11.074,55	€ 11.074,55	€ 4.736,40
Tecnopubblica iva c. det.124/18	€ 23.718,28	€ 23.718,28	€ 23.718,28	€ 23.718,28
Panizza puntelli iva c. det.1155/18 e det.232/19	€ 18.422,00	€ 18.422,00	€ 18.422,00	€ 18.422,00
Ribasso iva c. di det.1108/19		€ 1.074.740,54	€ 987.655,96	€ 434.579,56
Totale somme a disposizione	€ 1.575.799,36	€ 2.456.734,23	€ 2.385.353,42	€ 1.932.012,11
Totale complessivo	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00

che a causa delle lavorazioni aggiuntive è stata autorizzata una proroga di 90 giorni;

DETERMINA

di approvare gli elaborati inviati dalla Direzione Lavori con lettera prot. n. 29003 del 04/12/2020, riguardanti la seconda modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia, quantificata in complessivi € 453.341,31, oltre ad IVA al 22%, per complessivi € 553.076,39;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

di modificare il contratto d'appalto, con la società risultata affidataria dell'appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale 1108 del 02/10/2019, Consorzio Valori scarl con sede legale in ROMA (RM) VIA DEGLI SCIPIONI 153 CAP 00192 Codice fiscale e Partita IVA 08066951008, aumentandone il corrispettivo limitatamente alla perizia di che trattasi;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico così come riportato nella premessa della presente determinazione;

di dare atto che per la sottoscritta Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

di impegnare la spesa di € 553.076,39 che rientra nel Q.E. Complessivo di € 6.000.000,00 approvato con D.P. 87/2019 e contabilizzato al Cap. Peg 216600220000 (Manutenzione straordinaria ponti), Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito delle prenotazioni d'impegno n. 75 e 76 del Bilancio 2020, reiscritte per esigibilità posticipata con det. 1132/19 e DP.55/20 (Bil.2020 imp.76 sub. 35 e ip. 75 sub.1087);

di dare atto che la spesa complessiva è finanziata interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le risorse previste dall'art. 15 quater della Legge n. 172 del 04/12/2017, accertate al PEG Cap. 136000136200 (M.I.T. Messa in sicurezza ponte "G. Verdi" lungo la S.P. 10 in loc. Ragazzola), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice bilancio E. 4020101001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) come segue:

- quanto a € 4.800.000 sul bil 2018 acc 1019 interamente riscosso e confluito nel FPV per spese C/Capitale;
- quanto a € 1.200.000 reiscritti per esigibilità posticipata nel bil. 2019 con acc.15 e nel bil.2020 con acc. 18 da riscuotere;

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1531 / 2020**

Proposta n. 3274/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE G. VERDI LUNGO LA SP 10 DI CREMONA IN LOC. RAGAZZOLA - CUP D37H17000410005 - CIG 789365522D - APPROVAZIONE SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 14/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale