



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Responsabile : RUFFINI ANDREA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 59 del 01/02/2022**

**Oggetto:** UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO.  
RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE  
2017 - CIG 8157182F85 - MODIFICA CONTRATTUALE PER TERMINI DI ULTIMAZIONE

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D. Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

VISTI, altresì:

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.46/2020 immediatamente eseguibile;

il Bilancio di Previsione 2021 – 2023, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 52 del 22/12/2020 immediatamente eseguibile e le successive variazioni;

il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 12/02/2021;

il Decreto del Presidente 08 Marzo 2021 n.59 con il quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020;

PREMESSO CHE:

con Determinazione Dirigenziale n. 1738/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017" dell'importo complessivo di € 970.000,00;

con Determinazione n. 1184 del 21/10/2020, il Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto per l'affidamento dei suddetti lavori procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 846 del 27/07/2020 si è quindi proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata dalla Commissione di gara nella seduta del 10/07/2019, provvedendo all'aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, dell'appalto in oggetto, alla ditta R.W.S. S.R.L.;

che con Determinazione Dirigenziale n. 996 del 07/09/2020, si è accertata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dell'aggiudicazione definitiva, con impegno di spesa, dei lavori di "restauro conservativo reggia di Colorno a seguito eventi alluvionali dicembre 2017" alla ditta R.W.S. S.R.L. - Via Argine Sinistro, 8 - Vigonza (PD) - Partita IVA 00732060280, avendo offerto un ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base d'asta pari a 19,62% e avendo ottenuto il punteggio finale pari a 99,81;

che con l'impresa R.W.S. S.R.L. è stato sottoscritto il contratto Rep. n° 15191 del 24/09/2020;

in data 02/11/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

che con determinazione n. 1926 del 31/12/2021 è stata approvata la Perizia di variante e suppletiva di € 112.969,81 (IVA esclusa) e la stipula dell'Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi redatti dalla Direzione Lavori e sottoscritti con l'impresa R.W.S. S.R.L.;

Vista la nota prot. 2131 del 28/01/2022 con la quale l'impresa R.W.S. S.R.L. ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali di giorni 90 per il completamento dei restauri delle statue lato torrente, inserito nella perizia di variante, con le seguenti motivazioni:

- a causa delle misure di agevolazione fiscale nel settore edilizia (bonus facciate, super bonus al 110% per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici) l'approvvigionamento di ponteggi, materiali edili e di restauro risulta di difficile reperimento nell'attuale situazione di mercato, anche a causa della nuova ondata pandemica
- a causa del peggioramento dell'emergenza Coronavirus, con il riaccuirsi dei contagi, parte delle maestranze risultano colpite dal virus e/o in quarantena
- le non ottimali condizioni meteo che si sono verificate in questo periodo

Visti i pareri favorevoli:

del Responsabile del Procedimento, ing. Paola Cassinelli

del Direttore dei Lavori arch. Enrico Pisi Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione Strategica del Patrimonio della Provincia di Parma;

Visto l'art. 6 del contratto rep. 15191 del 24/09/2020 "Art. 6 Tempo utile- penalità" che stabiliva che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Richiamato l'art. 106 (Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. 50/2016 relativamente alla durata temporale, il quale prevede che "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro";

Dato atto che per il sottoscritto Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

#### DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale dei lavori di "RESTAURO CONSERVATIVO REGGIA DI COLORNO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2017" relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15191 del 24/09/2020 stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni  $240+90=330$  (trecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 2131 del 28/01/2022, ritenendola motivata;

di dare atto che pertanto il nuovo termine contrattuale risulta essere il 28/04/2022;

di dare comunicazione della presente autorizzazione alla ditta, alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile  
(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale