



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 249 del 09/03/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE - CUP D17H19001760002 - CIG 885826792C - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO:

che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che il codice CUP dell'intervento in oggetto è D17H19001760002;

che il codice CIG dell'intervento in oggetto è 885826792C;

che con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale

dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

che con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

che con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

che con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

che con Decreto del Presidente n. 228 del 30/10/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 del D.Lgs. 50 n. 50/2016 e s.m.i. dell'intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA", per un importo complessivo di € 180.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 167 del 24/02/2020 e successiva n. 511 del 29/05/2020 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva – esecutiva dell'intervento denominato di "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE" all'ing. Paolo Oddi P.IVA 02026810347, con studio in Strada Quarta 6/1d – 43123 Parma, per l'importo di € 9.000,00, oltre ad € 360,00 per contributo CNPAIA ed € 2.059,20 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 11.419,20;

che con Determinazione Dirigenziale n. 734 del 07/07/2020 è stato affidato l'incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE" all'ing. Paolo Bergonzani, con studio Via Giuseppe Rossi, 30 - 43123 Parma, P. IVA 01996550347 per l'importo di € 4.995,00, oltre ad € 199,80 per contributo CNPAIA ed € 1.142,86 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 6.337,66;

che con Decreto del Presidente n. 192 del 30/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo e il QTE, ai sensi dell'art. 23 co. 4, del D.lgs 50/2016, dell'intervento "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE" di importo complessivo pari a € 180.000,00 (CUP D17H19001760002);

che con determina n. 1030 del 17/08/2021 è stata affidata l'esecuzione dei lavori denominati: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE" alla Ditta Granelli srl, P.iva e C.f 02794840344 con sede legale in VIA Boffalora N.82/A - Salsomaggiore Terme (PR), per un importo contrattuale di € 125.362,03, comprensive di € 11.370,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 27.579,65 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 152.941,68 (CIG 885826792C);

che con determina n. 1043 del 25/08/2021 sono state affidate le prestazioni relative alla Direzione Lavori dell'intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE" all'ing. Paolo Oddi P.IVA 02026810347, con studio in Strada Quarta 6/1d – 43123 Parma, codice fiscale e partita iva 01249610351 per l'importo di € 4.900,00 oltre ad € 196,00 per contributo CNPAIA, per complessivi € 5.096,00 (senza applicazione di IVA in quanto il professionista usufruisce di regime fiscale forfettario ai sensi della L. n.145 del 30/12/2018 e s.m.i.);

CONSIDERATO

che con determina n. 1281 del 24/09/2021 è stata autorizzata la Ditta Granelli srl, P.iva e C.f 02794840344 con sede legale in VIA Boffalora N.82/A - Salsomaggiore Terme (PR), a subappaltare la realizzazione di opere in c.a. alla Ditta D.M. Costruzioni S.R.L. Piazza Martiri della Libertà n.16 - 43017 San secondo Parmense (PR), per l'importo di € 30.000,00, di cui € 250,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 6.600,00 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 36.600,00;

che in data 27/09/2021 si è provveduto alla Consegna dei lavori in oggetto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

che con determina n. 1383 del 14/10/2021 è stata riconosciuta all'Impresa Granelli srl l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, di € 25.072,41 oltre IVA 22% di € 5.515,93 e per complessivi € 30.588,34;

che con determina n. 1772 del 10/12/2021 si è preso atto dei documenti contabili relativi al 1° SAL, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Paolo Oddi, e del Certificato di Pagamento relativo al 1° SAL, dell'intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE";

che in data 20/12/2021 è stato sottoscritto il contratto relativo all'affidamento in oggetto con repertorio n. 66/2021;

CONSIDERATO

che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità, per le sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere, di eseguire alcune variazioni migliorative rispetto ai lavori di contratto e di seguito descritte:

- estensione del tratto di intervento sulla pavimentazione stradale, per un miglior raccordo della strada esistente col manufatto oggetto di messa in sicurezza;
- estensione del tratto delle barriere di sicurezza, al fine di migliorare la sicurezza agli imbocchi dell'opera in oggetto;

che per tali ragioni il Direttore dei lavori ing. Paolo Oddi ha redatto in data 22/12/2022 una perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati, depositati presso il Servizio Viabilità:

- Atto di Sottomissione
- Computo Metrico estimativo di Perizia
- Quadro di raffronto;

che il Direttore dei Lavori ha proposto al RUP una variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 Comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di lavori supplementari da affidare al contraente Granelli srl, P.iva e C.f 02794840344 con sede legale in VIA Boffalora N.82/A - Salsomaggiore Terme (PR);

che il RUP, ing. Elisa Botta, inoltre ha verificato che:

- sussistono le condizioni per una modifica del contratto, come normato dall'art. 106 comma 1 lett b del D.lgs n. 50/2016 in quanto risulta impraticabile un cambio del contraente per motivi tecnici ed economici, vista la presenza dell'impresa nel cantiere e le lavorazioni strettamente connesse a quelle previste nel progetto originario;
- le modifiche previste non alterano la natura complessiva del contratto;
- le maggiori lavorazioni aumentano l'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 7;

OSSERVATO

che per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante di che trattasi, vengono concessi ulteriori n°30 giorni di tempo utile per l'esecuzione dei lavori;

che la modica contrattuale comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 3.324,15, oltre ad € 731,31 per IVA al 22%, per complessivi € 4.055,46;

che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata nelle Somme a disposizione nella voce B.5) *Imprevisti-ribasso* nel QTE dell'intervento;

che il quadro tecnico economico risulta così variato:

<u>Lavori:</u>	<u>P.Def./Esecutivo</u> <u>D.D. 192/2021</u>	<u>Aggiudicazione</u> <u>D.D. 1030/2021</u>	<u>Rimodulazione</u> <u>D.D. 1043/2021</u>	<u>Modifica QTE</u>	<u>Differenze</u>
Importo lavori a base					
A.1) d'asta	€ 115.727,95	€ 113.992,03	€ 113.992,03	€ 117.316,18	€ 3.324,15
A.2) <u>Oneri di sicurezza</u>	€ 11.370,00	€ 11.370,00	€ 11.370,00	€ 11.370,00	€ -
A.3) Opere a base di appalto	€ 127.097,95	€ 125.362,03	€ 125.362,03	€ 128.686,18	€ 3.324,15
<u>Somme a disposizione:</u>					
B.1) IVA 22%su A4	€ 27.961,55	€ 27.579,65	€ 27.579,65	€ 28.310,96	€ 731,31
B.2) Art. 113 dls 50/2016	€ -				€ -
B.3) Spese tecniche	€ 22.362,85	€ 22.362,85	€ 22.852,86	€ 22.852,86	€ 0,00
B.4) Spese istruttoria sismica				€ 120,00	€ 120,00
B.5) ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -
B.6) Imprevisti-ribasso	€ 2.547,65	€ 4.665,47	€ 4.175,46	€ -	€ -4.175,46
B.7) Tot. somme a disposizione	€ 52.902,05	€ 54.637,97	€ 54.637,97	€ 51.313,82	€ -3.324,15
Totale complessivo	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Visto il D.lgs 50/2016, in particolare l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

DETERMINA

di approvare la Perizia di Variante Suppletiva redatta in data 22/12/2021 relativa all'intervento: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE", allegata al presente atto, riguardante la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia, quantificata in complessivi € 3.324,15, oltre ad € 731,31 per IVA al 22%, per complessivi € 4.055,46;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.lgs. 50/2016;

di modificare il contratto d'appalto dei lavori in oggetto, stipulato con la Ditta Granelli srl, P.iva e C.f 02794840344 con sede legale in VIA Boffalora N.82/A - Salsomaggiore Terme (PR) (CIG 885826792C), affidataria dell'appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 17/08/2021, aumentandone il corrispettivo limitatamente alla perizia di che trattasi;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico così come riportato nelle premesse;

di dare atto che in relazione ai tempi per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori stabiliti nella presente perizia, viene concessa una proroga di 30 giorni;

di imputare la spesa di € 4.055,46 (pari ad € 3.324,15 più € 731,31 per IVA al 22%) all'interno del QTE di € 180.000,00, come da D.P. n. 192 del 09/01/2020, all'impegno 451/2022 (sub. 594/22)

che il QTE di cui sopra è imputato al PEG Cap 216600220000 (Manutenzione Straordinaria Ponti e Manufatti), Titolo 2°, Missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (viabilità e infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nel modo seguente:

- quanto a euro 172.006,56 (al netto di € 120.876,16 sugli impegni 39/21 e 353/21) nell'ambito degli impegni 446 e 451 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, reiscritti per esigibilità posticipata con D.P. n. 51/2022 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021;
- quanto a euro 7.993,44 nell'impegno 102/20 del Bilancio 2020;

che la suddetta spesa è finanziata da Contributo Regionale concesso con Delibera di GR 2024/19, accertato, contestualmente alla spesa, al PEG cap. 14000141100 (Contributi Regionali per manutenzione straordinaria strade provinciali) Titolo 4 (Entrate in conto capitale) Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Cod. V livello 40201020001 (Contributi agli investimenti da Regioni e Province Autonome) e così suddiviso:

- per euro 172.006,56 (al netto delle quote accertate nel 2021 con gli acc. 18/21 e 307/21) negli accertamenti 282/22 e 285/22 del bilancio 2022-2024, annualità 2022;
- per euro 7.993,44 nell'accertamento 31/20 del bilancio 2020;

di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2022;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.lgs 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del Dlgs 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **249 / 2022**

Proposta n. 874/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE UTANELLA AL KM 2+800 DELLA SP 109 DI FONDO VALLE STIRONE IN LOC. EGOLA NEL COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE - CUP D17H19001760002 - CIG 885826792C - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216600220000/0
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.594/2022 – euro €4.055,46

Parma, li 11/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale