



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1061 del 14/09/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ITIS BERENINI DI FIDENZA".
ULTERIORE MODIFICA CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atti che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 -2024;

- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021

Premesso che:

- la Giunta Regionale ha approvato, con delibera n. 1386 del 5/8/2019, il bando "POR FERS 2014-2020 - asse 4: interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia

residenziale pubblica (priorità di investimento "4C" - obiettivo specifico "4.1" - azioni 4.1.1 e 4.1.2) - bando 2019";

- con Determinazione Regionale n. 8191 del 15/05/2020 è stato approvata la graduatoria dei soggetti ammissibili tra i quali risulta l'intervento denominato "Lavori di Efficientamento ITIS Berenini di Fidenza" per € 500.000,00 su una spesa ammissibile di € 1.732.037,91;

- con Decreto Presidenziale n. 11 del 10/01/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica e la diagnosi energetica del progetto di "Efficientamento energetico ITIS GBerenini di Fidenza" per complessivi €1.880.000,00 (CUP: D61F20000050003);

- con Decreto n. 36 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, in linea tecnica;

- con determina n. 1142 del 8/10/2020 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva dei Lavori di Efficientamento ITIS Berenini di Fidenza all'arch. Tommaso Caenaro, con studio in Parma, Piazza Maestri n. 3, per un importo complessivo pari ad € 53.289,60;

- con determina n.348/2021 di affidamento del "Supporto al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art, 31, comma 11 del DLGS 50/2016, per i Lavori di Efficientamento ITIS Berenini di Fidenza" per complessivi € 6.217,12 alla Dott.ssa Roberta Zanaboni, via Romita n. 2/5F, 40128 Bologna;

- con decreto Presidenziale n. 199 del 04/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, di complessivi € 1.800.000,00

Vista:

la determinazione n. 1000 del 06/08/2021 con la quale si è proceduto ad affidare i lavori in oggetto alla ATI Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 - Rekeep spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206 CIG: 69398701E5, per € 1.581.737,12 oltre iva 10%, per complessivi € 1.739.911,50;

che in data 07/03/2022 si è provveduto alla consegna dei lavori di cui all'oggetto;

il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 17/11/2021, rep. 15242;

in data 7/3/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;

con determina n. 300 del 23/03/2022 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15242 del 17/11/2021, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 91+100= 191 (centonovantuno) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 7659 del 21/03/2022, ritenendola motivata, portando il nuovo termine contrattuale alla data del 14/09/2022;

con Determinazione n. 396 del 11/4/2022 è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale del 30%, pari ad €521.973,25, iva compresa;

con determina n. 121 del 13/02/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Isomec Green Srl, con sede legale in via Martinella n. 50/b, 43124 Parma, PI: 02981620343, categoria lavori OS33, gli "interventi/opere di rifacimento della copertura ITIS Berenini", per € 196.670,00, oltre iva;

con determina n. 511 del 10/05/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta COIBEN srl, con sede legale in via Della Dega n. 49/f, 05035 Nani (TR), PI: 01223520550, Categoria lavori OS6, per € 686.000,00 oltre iva;

con determina n. 589 del 30/05/2022 è stato nominato il Collaudatore Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010;

con Determina n. 509 del 10/05/2022 è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori, di € 226.630,00 oltre iva;

con Determina n. 783 del 11/7/2022 è stato approvato il secondo stato d'avanzamento dei lavori, di € 197.616,32 iva 10% compresa;

Vista la nota prot. 27833 del 08/09/2022 con la quale l'impresa Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 richiede una proroga dei tempi contrattuali di giorni 139, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del DLS 50/2016, per le seguenti motivazioni:

- Sostanziale difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, inerenti la fornitura dell'involucro trasparente "serramenti" del corpo Scuola, con particolare riferimento ai vetri;

- Lo stato attuale del mercato non garantisce un normale e naturale svolgimento delle lavorazioni, poiché le molteplici problematiche presenti sui piani di sviluppo nazionali ed internazionali limitano fortemente le forniture e il reperimento di manodopera specializzata;

Visto l'art. 6 del contratto rep. 15242 del 17/11/2021, già modificato con Determinazione n. 300/2022;

Richiamato l'art. 106 (Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia) del DLGS 50/2016 relativamente alla durata temporale, il quale prevede che "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro."

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1071 del 27/06/2022 avente per oggetto: "definizione dei criteri per il rilascio delle proroghe di ultimazione lavori, ammissibilità delle spese e presentazione rendicontazioni per i beneficiari di cui alle delibere di Giunta Regionale nn. 610/2016, 1978/2017, 856/2019, 1386/2019", fissando il nuovo termine di realizzazione degli interventi entro il 31/03/20223;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., una ulteriore modifica contrattuale dei lavori di "Lavori di Efficientamento ITIS Berenini di Fidenza", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15242 del 17/11/2021, già modificato con Determina n. 300/2022, dell'importo di € 1.581.737,12 oltre iva 10%, per complessivi € 1.739.911,50, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni $91+100+139=330$ (trecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 27833 del 08/09/2022, ritenendola motivata;

Pertanto il nuovo termine contrattuale risulta essere il 31/03/2023, comunque entro il tempo utile dettato dalla delibera Regionale n. 1071 del 27/06/2022;

di dare comunicazione della presente autorizzazione alla ditta, alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed al Collaudatore, per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale