



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 565 del 05/05/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI, MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO - CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADE TRAM L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVI-VO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PR07 ROTATORIA INCROCIO S.P. 11 DI BUSSETO STRADA COMUNALE FARNESE" - PROGETTO N. 09 - C.U.P. D21B17000180005, C.I.G. 886107131D - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA CON-TRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 415 del 04/04/2023 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO

che il codice CUP dell'intervento in oggetto è D21B17000180005;

che il codice CIG dell'intervento in oggetto è 886107131D;

che con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

che con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n 23 del 3/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025;

che con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022.

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

#### PREMESSO INOLTRE

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati i “progetti di fattibilità tecnica ed economica” e gli “studi di fattibilità” degli interventi in capo al Servizio Viabilità e Infrastrutture inclusi nell'elenco annuale 2020, fra i quali è compreso l'intervento denominato “Adeguamento viabilità prov.le a seguito realizzazione opere TI-BRE” per un importo complessivo di € 24.524.362,95, nel quale è incluso il presente progetto;

che in data 11 luglio 2005 la Autocamionale della Cisa S.p.a e la Provincia di Parma hanno sottoscritto un accordo denominato “Protocollo d'Intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma”, nell'ambito del progetto del Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero in cui sono stati approvati con l'accordo dei Comuni interessati alcuni interventi sulle strade Provinciali;

che con Atto di Giunta Provinciale n. 93 del 01/03/2012 si è provveduto ad approvare lo schema del Protocollo d'Intesa fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante il trasferimento di fondi alla Provincia di Parma per la progettazione degli “interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell'ambito del raccordo autostradale “Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero “Fontevivo - Nogarole Rocca, 1° lotto: “Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”;

che nell'ambito delle attività di progettazione previste dai Protocolli d'Intesa di cui sopra, con disposizione del Dirigente del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Patrimonio ing. Gabriele Alifracco in data 26/04/2012 è stato istituito il gruppo di progettazione dell'intervento “Rotatoria fra la SP 11 di Busseto e Strada Comunale Farnese (PR07): progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva”, composto dall'Ing. Giovanni Catellani e dai geom. Davide Trolli e Vittoriano Perria, dipendenti del Servizio;

che con Atto di Giunta n. 122 del 27/03/2014 si è provveduto ad approvare un ulteriore schema di Protocollo d'Intesa fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, (Fase 2) riguardante il trasferimento di fondi alla Provincia di Parma per la progettazione di n° 3 ulteriori interventi di “Adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell'ambito del raccordo autostradale “Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”, contenuti nell'elenco di opere relativo al Protocollo del 2005 e il trasferimento dei fondi per la realizzazione di tutti gli interventi previsti;

che in data 06/12/2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa di Fase 2 fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa s.p.a, approvato con Deliberazione di Giunta n. 122/2014 in cui è previsto il trasferimento dei fondi per l'aggiornamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione degli “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell'ambito del raccordo autostradale “Autostrada A15 della Cisa –

Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”;

#### DATO ATTO

che con Determinazione Dirigenziale n. 921 del 28/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "PR07 ROTATORIA INCROCIO S.P. 11 DI BUSSETO STRADA COMUNALE FARNESE" - PROGETTO N. 09", rientrante fra le opere previste dai Protocolli d'Intesa citati in premessa, per un importo complessivo di € 520.000,00;

che a seguito dell'esperimento della gara d'appalto, con Determinazione Dirigenziale n. 1440 del 22/10/2021 l'esecuzione delle sopradescritte opere è stata affidata in via non efficace all'operatore economico VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede legale in Fidenza (PR) Via Sandro Pertini n. 11 CAP 43036 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02712020342, per un importo contrattuale pari ad € 338.408,47 (di cui € 326.408,47 per lavori ed € 12.000,00 per oneri di sicurezza), CIG 886107131D, denominato ai soli fini della comprensibilità del presente Atto come "INTERVENTO B”;

che con attestazione in data 28/12/2021 del Dott. Ugo Giudice, Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, l'aggiudicazione di cui sopra è divenuta efficace;

che il QTE dell'intervento in oggetto, che il QTE dell'intervento in oggetto, come ridefinito a seguito dell'aggiudicazione efficace, è il seguente:

| Descrizione   | Det. 921/2021 | Aggiudicazione |
|---|---------------|----------------|
| <u>Lavori:</u>  |               |                |
| Importo lavori a base asta                                    | € 339.478,39  | € 326.408,47   |
| Oneri per la sicurezza  | € 12.000,00   | € 12.000,00    |
| Importo lavori a base gara                                    | € 351.478,39  | € 338.408,47   |
| <u>Somme a disposizione:</u>                                  |               |                |
| I.V.A. 22%  | € 77.325,25   | € 74.449,86    |
| Interferenze sottoservizi                                     | € 37.000,00   | € 37.000,00    |
| Prove di laboratorio e in situ, Imprevisti, Art. 240 Dlgs 163 | € 5.941,80    | € 5.941,80     |
| Espropri, occupazioni temporanee                              | € 35.000,00   | € 35.000,00    |
| Spese tecniche  | € 6.000,00    | € 6.000,00     |
| Incentivi art. 113 del D.lgs 50/2016                          | € 7.029,57    | € 7.029,57     |
| Ribasso   |               | € 15.945,30    |
| Spese per Autorità di Vigilanza LL PP                         | € 225,00      | € 225,00       |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                   | € 168.521,61  | € 181.591,53   |
| TOTALE GENERALE DELL'OPERA                                    | € 520.000,00  | € 520.000,00   |

che con Determinazione Dirigenziale n. 1923 del 30/12/2021 è stato approvato il "gruppo di lavoro" relativo al procedimento, ed in particolare l'ing. Giovanni Catellani è stato incaricato dell'espletamento della funzione di Direttore dei Lavori;

che con Determinazione Dirigenziale n. 343 del 30/03/2022 è stato affidato l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento in oggetto al geom. Mario Dall'Asta p. IVA IT01993770344 con studio in via Giuseppe Giusti, 9 - 43126 Parma;

che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il contratto d'appalto di Rep. n° 15246/2022;

che le opere in oggetto sono state consegnate definitivamente all'impresa appaltatrice, con processo verbale del 13 luglio 2022;

che con determina n. 1134 del 23/09/2022 è stata riconosciuta all'Impresa VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, di € 101.522,54 oltre IVA 22% di € 22.334,96 e per complessivi € 123.857,50, la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sui SAL successivi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 343 del 30/03/2022 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di fresatura stradale alla ditta SOC.IND.PIETRISCO S.I.P. SPA con sede in Strada Bergamino, n°26 int. 1 a Collecchio (PR) Frazione Madregolo CF- P.IVA:00162770341, per un importo complessivo pari ad 20.000,00, di cui € 525,83 per oneri di sicurezza, più 4.400,00 di IVA al 22% per complessivi € 24.400,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1121 del 21/09/2022 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di posa conglomerato bituminoso alla ditta BUSSOLATI ASFALTI Srl (CF- P.IVA:00334930344) – iscrizione REA n.PR-126178 con sede in Via Del Borgo,38/A-43010 Fontevivo (PR), per un importo complessivo pari ad 30.000,00, di cui € 1.054,44 per oneri di sicurezza, più 6.600,00 di IVA al 22% per complessivi € 36.600,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1417 del 15/11/2022 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di fornitura e posa di impianto illuminazione pubblica alla ditta ELETTRIMPIANTI SAS di Gotri Paride e C. (CF- P.IVA: 02285430340) – iscrizione REA n.PR- PR-67713 con sede in Via G. Gaibazzi, n°7 - Fidenza (PR), per un importo complessivo pari ad € 34.594,00 (comprensivi di € 623,03 per oneri di sicurezza), più 7.610,68 di IVA al 22% per complessivi € 42.204,68;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 07/12/2022 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di i lavori di fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, per un importo complessivo pari ad € 32.396,00 (comprensivi di € 1.054,44 per oneri di sicurezza), più 7.127,12 di IVA al 22% per complessivi € 39.523,12, all'operatore economico A.T.I. KEE Srl - MONTAGGI Srl, con capogruppo l'impresa KEE S.R.L., con sede legale in via Sforza Caolzio, n°20 - 29014 Castell'Arquato (PC), P.I./C.F 0166759005; l'impresa KEE - Castell'Arquato (PC) ricorre all'avvalimento da parte dell'impresa A.G.A. Soc. Cooperativa, con sede in Corso Roma 43/a, 58036 Roccastrada (Gr), (C.F. 01597260536 – iscrizione REA n.GR-138435 per la categoria OS12-A classifica I;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1560 del 05/12/2022 è stato approvato il SAL n. 1bis ai sensi dell'ex Art. 26 Del DI 50/2022, con Certificato di pagamento in data 02/12/2022 pari a € 40.699,64 oltre IVA di legge al 22%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1776 del 28/12/2022 è stato approvato il SAL n. 2bis ai sensi dell'ex Art. 26 Del DI 50/2022, con Certificato di pagamento in data 23/12/2022 di importo pari a € 30.961,21 oltre IVA di legge al 22%;

che con Comunicazione Prot. n. 2504/2023 è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 per un importo di € 71.660,85 (pari alla somma del Certificato di Pagamento del SAL 1 Bis e del Certificato di Pagamento del SAL 2 Bis);

DATO ATTO INOLTRE  
che sono stati emessi:

- Anticipazione di € 101.522,54 oltre IVA di legge al 22%;
- SAL n.1 con Certificato di pagamento in data 30/11/2022 pari a € 119.338,27 oltre IVA di legge al 22%;
- SAL 1bis ai sensi dell'art. 26 del DI 50/2022 con Certificato di pagamento in data 02/12/2022 di importo € 40.699,64 oltre IVA di legge
- SAL n.2 con Certificato di pagamento in data 22/12/2022 pari a € 76.928,97 oltre IVA di legge al 22%;
- SAL 2bis ai sensi dell'art. 26 del DI 50/2022 con Certificato di pagamento in data 23/12/2022 di importo: € 30.961,21 oltre IVA di legge al 22%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 29/03/2023 è stato nominato quale nuovo Responsabile del Procedimento l'ing. Giovanni Catellani a far data dal 01/04/2023, in sostituzione dell'ing. Elisa Botta;

#### CONSIDERATO

che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità, per sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere, di eseguire alcune lavorazioni supplementari che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale rispetto ai lavori previsti in contratto e di seguito brevemente riportate:

- Assistenza allo spostamento della tubazione idraulica di Emiliambiente;
- Assistenza allo spostamento della tubazione per gasdotto Iren;
- Spostamento interferenza legata alla polifora Enel;
- Spostamento interferenza legata alla linea Telecom;
- Miglioramento della regimentazione delle acque;
- risanamento tratti esistenti in corrispondenza dell'intersezione oggetto di progetto;
- miglioramento degli interventi in corrispondenza della Strada Comunale Via Farnese, e a seguito delle modifiche dell'intervento limitrofo in fase di realizzazione lotto "1";

che per tali ragioni il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani ha redatto la presente perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati, depositati presso il Servizio Viabilità:

- 1) Relazione perizia di variante
- 2) Computo metrico estimativo di perizia
- 3) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

che si tratta di una Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 per l'esecuzione di lavori da affidare al contraente;

che il RUP, ing. Giovanni Catellani, ha verificato che il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
  - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- che la modifica non altera la natura complessiva del contratto;

#### OSSERVATO INOLTRE

che le aziende interferenti dei pubblici servizi hanno condizionato lo svolgimento dei lavori provocando ritardi sul cronoprogramma;

#### CONSIDERATO QUINDI

che il cronoprogramma deve tener conto di queste problematiche impreviste e imprevedibili delle quali non è possibile imputare le conseguenze all'impresa esecutrice né ci sono le condizioni per applicare eventuali penali per il ritardo rispetto al cronoprogramma;

che per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante di che trattasi e delle considerazioni sopra esposte, vengono concessi ulteriori 60 giorni di tempo utile per l'esecuzione dei lavori (fine lavori 30/08/2023);

che la modifica contrattuale comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 28.691,53;

che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata nelle somme a disposizione nel QTE dell'intervento;

che il quadro tecnico economico risulta così variato:

| Descrizione  | Prog.Esecutivo<br>(D.D.921/2021) | Aggiudicazione<br>(D.D.1902/2021) | Perizia             | Differenze          |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Lavori:</u>   |                                  |                                   |                     |                     |
| Importo lavori a base asta                                       | € 339.478,39                     | € 326.408,47                      | € 355.100,00        | € 28.691,53         |
| Oneri per la sicurezza   | € 12.000,00                      | € 12.000,00                       | € 12.000,00         | € -                 |
| <b>Importo lavori a base gara</b>                                | <b>€ 351.478,39</b>              | <b>€ 338.408,47</b>               | <b>€ 367.100,00</b> | <b>€ 28.691,53</b>  |
| <u>Somme a disposizione:</u>                                     |                                  |                                   |                     |                     |
| I.V.A. 22%   | € 77.325,25                      | € 74.449,86                       | € 80.762,00         | € 6.312,14          |
| Interferenze sottoservizi  | € 37.000,00                      | € 37.000,00                       | € 26.583,93         | -€ 10.416,07        |
| Prove di laboratorio e in situ, Imprevisti,<br>Art. 240 Dlgs 163 | € 5.941,80                       | € 5.941,80                        | € 2.299,51          | -€ 3.642,29         |
| Espropri, occupazioni temporanee                                 | € 35.000,00                      | € 35.000,00                       | € 30.000,00         | -€ 5.000,00         |
| Spese tecniche   | € 6.000,00                       | € 6.000,00                        | € 6.000,00          | € -                 |
| Incentivi art. 113 del D.lgs 50/2016                             | € 7.029,57                       | € 7.029,57                        | € 7.029,57          | € -                 |
| Ribasso  |                                  | € 15.945,30                       | € -                 | -€ 15.945,30        |
| Spese per Autorità di Vigilanza LL PP                            | € 225,00                         | € 225,00                          | € 225,00            | € -                 |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                               | <b>€ 168.521,61</b>              | <b>€ 181.591,53</b>               | <b>€ 152.900,00</b> | <b>-€ 28.691,53</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELL'OPERA</b>                                | <b>€ 520.000,00</b>              | <b>€ 520.000,00</b>               | <b>€ 520.000,00</b> | <b>€ 0,00</b>       |

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale in quanto la necessità di modifica è determinata dalla necessità di completare le opere;

Visti

- il D.lgs 50/2016, in particolare l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

#### DETERMINA

di approvare gli elaborati redatti dal direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani allegati al presente atto, riguardanti la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia, quantificata in complessivi € 28.691,53 oltre IVA 22%;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

di modificare il contratto d'appalto, con l'impresa risultata affidataria dell'appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. n. 1902 del 29/12/2021, VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede legale in Fidenza (PR) Via Sandro Pertini n. 11 CAP 43036 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02712020342, aumentandone il corrispettivo limitatamente alla perizia di che trattasi;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico così come riportato nella presente determinazione;

di impegnare la spesa di € 35.003,66 (pari ad € 28.691,53 di lavori più € 6.312,14 di IVA al 22%) all'interno del QTE complessivo di € 520.000,00 approvato con Det. n. 1902/2021, al PEG Cap.216880220000 - Opere Accessorie Autostrada TI.BRE., Titolo 2^ - Spese in c/capitale, Missione 10 -Trasporto e diritto alla mobilità, Programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023 nell'ambito dell'impegno 485/2023 (sub. 920, 921, 922/23) e 492/sub.919/2023, reiscritti per esigibilità posticipata a seguito di Riaccertamento Ordinario 2022 approvato con D.P. 40/2023;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte dei contributi di S.ALT. s.p.a. (ex.Autocisa S.p.a.) riferiti al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 approvato con GP.122/2014 di totali €. 25.008.374,56 accertati al PEG cap. 149700150800 (Autocamionale Cisa spa Fase 2 - Adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre imprese) del Bilancio 2023-2025, accertamenti 330/23 e 338/23, reiscritti per esigibilità posticipata a seguito di approvazione del Riaccertamento ordinario dei residui 2022.

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000

-  
-

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale



PROVINCIA  
DI PARMA

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **565 / 2023**

Proposta n. 1505/2023

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI, MANU-TENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO - CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVI-VO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PR07 ROTATORIA INCROCIO S.P. 11 DI BUSSETO STRADA COMUNALE FARNESE" - PROGETTO N. 09 - C.U.P. D21B17000180005, C.I.G. 886107131D - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA CONTRATTALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 216880220000/0 - PARTE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL  
TOT. 35.003,66 (IVA C. ) V. IMP. 485/23*

*Cod.V Livello 2020109012*

*- Sub-Impegno n.919/2023 – euro €15.945,30*

----

*Rif. Bil. PEG 216880220000/0 - PARTE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL  
TOT. 35.003,66 (IVA C. ) V. IMP. 492/23*

*Cod.V Livello 2020109012*

*- Sub-Impegno n.922/2023 – euro €10.416,07*

----

*Rif. Bil. PEG 216880220000/0 - PARTE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL  
TOT. 35.003,66 (IVA C. ) V. IMP. 492/23*

*Cod.V Livello 2020109012*

*- Sub-Impegno n.920/2023 – euro €3.642,29*

----

*Cod.V Livello 2020109012*

*- Sub-Impegno n.921/2023 – euro €5.000,00*

Parma, li 08/05/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale